

ZMĚNOVÝ LIST: Napojení kanalizace v úseku C – šachta S1s, sklon		číslo ZL:003/TI/3196
Název akce:	Výstavba DPS, MŠ, TI v lokalitě Tuřany - Holásky	
Objekt:	TDI UL. K JEZERŮM – VÝMLATIŠTĚ – III. Vodovod, kanalizace, zasakování SO 302 Vodovod – úsek C SO 306 Kanalizace splašková – úsek C	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno	
Zhotovitel:	STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5; IČO: 43874835, DIČ: CZ 43874835	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	27.01.2025	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv závazky nebo povinnosti.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
V rámci objektu SO 302 a 306 je navržen vodovod a kanalizace v úseku C – ulice Tomáše Krumla. Napojení kanalizace na trase úseku C bude provedeno do navrhované šachty S1s.		
<u>Popis změny:</u>		
V daném úseku se vyskytl neočekávaně zvýšený přítok podzemní vody při zemních pracích nově budované splaškové kanalizace, v místě šachty S1s byla zjištěna hladina podzemní vody v úrovni -2,6m. Budou provedeny vrty a následně provedena čerpací zkouška v blízkosti šachty S1s pro ověření přítoků spodních vod oproti hydrogeologickému průzkumu.		
Kvůli zvýšené hladině podzemní vody není možné povést napojení trasy stávající kanalizace dle projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla upravena na stav dle nálezu na stavbě. Na základě této PD bude upraven spád na trase stávající kanalizace úseku B a šachta S1s bude provedena jako spádišťová. Tato úprava zajistí vedení trasy kanalizace nad hladinou podzemní vody. Spádišťová šachta bude provedena pomocí hnaného pažení. Po celou dobu prací musí být zajištěno čerpání podzemních vod a jejich odvod do přilehlého potoka na základě povolení nakládání s vodami.		
<u>Zdůvodnění změny: (včetně doby plnění a cenové kontroly)</u>		
Provedením čerpání vody z důvodu snížení hladiny podzemní vody na trase úseku C byl zastižen neočekávaně vysoký přítok podzemní vody. Práce se provádí na základě změny PD.		
<u>Komentář ke změně:</u>		
Jedná se o nepředpokládané okolnosti, které projektant nemohl předvídat, změna je nutná pro provedení stavby. Tato změna má dopad do ceny díla, má dopad do termínu provedení díla.		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
-146.150,83,- Kč	2.609.458,55,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
2.463.307,72,- Kč	ANO	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: ANO		Souhlasím: ANO
Datum: 7.2.2025		Datum: 7.2.2025
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: ANO		Souhlasím: BO MMB
Datum: 7.2.2025		Datum: 7.2.2025
(jméno, příjmení, podpis)		(jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet ZL 003/TI/3196		