

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: SMLD-0173/00066001/2025
společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

společnost KOMA - DOUBRAVSKÁ

hlavní společník: **KOMA MODULAR s.r.o.**

se sídlem: Říčanská 1191, 763 12 Vizovice
zastoupený: Ing. Stanislavem Martincem, jednatelem
IČO: 46966170
DIČ: CZ46966170

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6807

druhý společník: **DOUBRAVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.**

se sídlem: Podléškova 2233/22, 106 00 Praha
IČO: 26776910
DIČ: CZ26776910

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93037

č. smlouvy: 241039
dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.**Předmět Díla**

- 1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení **Demolice a výstavba nového administrativního zázemí CSM Mšeno** (dále jen „**dílo**“) na stavbě a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla. Dílo je vymezeno v projektové

- a) provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci úplného a funkčního díla
- b) zajištění veškerých prací a pomůcek vyplývajících z požadavků BOZP pro pracovníky zhotovitele;
- c) třídění odpadu z demolic
- d) každodenní úklid odpadu z nových kcí/materiálů či obalů atd.
- e) pronájmy, prostoje a manipulace těžké techniky
- f) geodetické vytyčení před, v průběhu provádění a zaměření stavby po dokončení
- g) veškerou dopravu včetně vnitrostaveništní dopravy a přesun hmot,
- h) koordinaci dodavatelů souvisejících konstrukcí a profesí.
- i) vypracování dílenské a výrobní dokumentace (střešní konstrukce, stěnový systém..)
- k) vzorkování
- l) zkoušky, revize, protokoly,
- m) vypracování technologických postupů, kontrolně zkušebních plánů (KZP), dokumentaci BOZP požadovanou právními a jinými předpisy vč. seznamu rizik na danou stavbu a další podklady související se zajištěním bezpečného pracovního prostředí a provádění prací
- n) dodání certifikátů, prohlášení o shodě, měření, požadovaných dokladů vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů pro stavební povolení (ZHS, KHS, OŽP...) a dalších dokladů nutných k bezproblémové kolaudaci a předání díla objednateli.

- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Dílo bude prováděno v místě areálu Mšeno, Mělnická ulice 438 na par. č. 808 k.ú. Mšeno, bude se zde pohybovat technika nájemců včetně jejich pracovníků, kteří zajišťují celoroční údržbu vozovek. Nájemci o stavbě budou obeznámeni, avšak Zhotovitel bere na vědomí, že je nezbytná komunikace s nájemci, tak aby nedošlo ke kolizím či problémům v rámci areálu. Dále zhotovitel bude zajišťovat čistotu přístupových a komunikačních cest, tak aby nedošlo k poškození majetku jiných osob a zajistí staveniště proti přístupu nepovolaných osob.

- 1.2.1. Předmětem díla zhotovitele je i zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána následovně:

koncept 1x kopie v tištěné podobě a 1x elektronický originál (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC apod.).

Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

- 1.3. Geodetického zaměření zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, odevzdá Objednateli ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele.

- 1.4. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh, oprávněnými pokyny objednatele při provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, ČSN a dalšími platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy, včetně technických norem,

kteře nejsou obecně závazné, a s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy a dále pak v souladu s případnými změnami projektu předanými zhotoviteli v průběhu provádění díla.

- 1.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů, areálu údržby silnic nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.8. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.
- 1.7. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.

Článek 2.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy

Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud Zhotovitel nepřevzme Staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Pozn: nejdříve bude možné převzít staveniště 21. 04. 2025.

- 3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však

nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 31.08.2025**.
- 4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím Objednatele přerušit.
- 4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody rozhodnutí.
- 4.4. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovoznění části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.
- 4.5. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 4.6. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:
 - a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s SD; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokáží, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
 - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
 - d) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.
- 4.7. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.8. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.9. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu s rozpočtem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku vyčtení/ vybourání, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42¹ bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.
- 5.2. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.3. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.4. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.5. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby, není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.
- 5.7. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen

¹ Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_163435.html

včetně příloh: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html

poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným.

- 5.8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.9. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.10. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.11. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.12. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 5.13. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.14. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 5.15. Zhotovitel je povinen (v případě potřeby) vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a

to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena (dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SČK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SČK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.
- 6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť mimo staveniště, kde se vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit a zajistit její umožnění také u jeho poddodavatelů.
- 6.5. Objednatel z SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.6. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.7. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.8. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle ZZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č.

134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36² (dále jen „**Směrnice**“). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací pozemních staveb (OTSKP-SPK nebo URS) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
 - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ,
 - e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
- 6.9. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující vyhrazené změny závazku, které mohou být Objednatelům po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Položkami, které mohou být měřeny dle skutečně provedených prací, jsou všechny položky v soupisu prací, které nejsou označeny jako položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr. Cena za tyto položky, které budou měřeny, bude hrazena dle příslušných jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 Smlouvy a podle skutečně poskytnutého objemu konkrétní měřitelné položky.
 - b) Maximální vyhrazená změna nesmí překročit 10 % celkové ceny díla dle čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** Smlouvy ke dni uzavření Smlouvy
 - c) Pro tyto změny se použije dokument Evidence změny dle Směrnice.

² Směrnice R-Sm-36 je k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html včetně příloh: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přijímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělky uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přijímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělky oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen

Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.

- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	12 085 006,06 Kč
DPH 21 %	2 537 851,27 Kč
Cena Díla včetně DPH	14 622 857,33 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

- 8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 ZZVZ.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělký Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo, resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být

dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy
- 9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.10. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
- 9.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz
a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- 60 měsíců a 120 měsíců na střešní konstrukce**
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši **2 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.
- 11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
 - c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
 - d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti.
- 12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici (viz též odst. 6.8. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokoutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.10. Smlouvy.

Článek 13.

Bankovní záruka za vady Díla

- 13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele.
- 13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.

- 13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelům do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatelům.
- 13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla;
 - výše bankovní záruky zůstane neměnná bez ohledu na případné změny ceny Díla provedené dodatkem ke smlouvě po datu podpisu Předávacího protokolu.
- 13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

Článek 14.

Odstoupení od Smlouvy

- 14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelům, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednatelům nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatelům k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatelům po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- 14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 15.

Závěrečná ustanovení

- 15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 ZZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je KOMA-DOUBRAVSKÁ, za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8. Smlouvy.
- 15.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za

a) Objednatele č. 1:

ve věcech smluvních:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

ve věcech technických:

vedoucí oddělení správy majetku

jméno: Hana Havlíčková, MBA

email:

tel.:

projektový manažer staveb

jméno: Eva Pirklová

email:

tel.:

správce majetku, budovy

jméno: Josef Hofmiller

email:

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

Ing. Jaroslava Jurková,

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

15.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

jméno: Karel Kolínský, obchodní ředitel

email:

tel.:

ve věcech technických:

jméno: Karel Kolínský, obchodní ředitel

email:

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Karel Kolínský, obchodní ředitel

email:

tel.:

15.9. Realizační tým, jmenný seznam:

Stavbyvedoucí:

Ing. Michal Franc

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatel.

- 15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.
- 15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatel, a/nebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.
- 15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.
- 15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

KOMA DOUBRAVSKÁ

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 002/2024
Stavba: Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno

KSO:
Místo: kú. Mšeno, pozemek č.808, parc.č.1090/13

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 12 085 006,06

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 085 006,06	2 537 851,27
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 14 622 857,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	002/2024			
Stavba:	Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno			
Místo:	kú. Mšeno, pozemek č.808, parc.č.1090/13	Datum:	20.11.2024	
Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.	Projektant:	KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy	
Uchazeč:		Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 085 006,06	14 622 857,33	
00	Demolice objek...	1 936 044,65	2 342 614,03	STA
01	Založení stavby	2 240 403,09	2 710 887,74	STA
02	Kontejnerová stavba	7 375 558,32	8 924 425,57	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové ...	533 000,00	644 930,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno
Objekt:
00 - Demolice objek...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 936 044,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 936 044,65	21,00%	406 569,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 342 614,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno
Objekt: 00 - Demolice objek...

Místo:

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20.11.2024

Projektant: KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 936 044,65
HSV - Práce a dodávky HSV	1 416 803,52
1 - Zemní práce	13 383,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	704 979,09
997 - Přesun sutě	698 441,29
PSV - Práce a dodávky PSV	497 897,93
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 070,21
713 - Izolace tepelné	13 040,39
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 232,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 304,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 209,15
732 - Ústřední vytápění - strojovny	1 612,80
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	21 322,57
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 148,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	29 319,41
762 - Konstrukce tesařské	250 512,72
764 - Konstrukce klempířské	20 192,38
765 - Krytina skládaná	67 513,73
767 - Konstrukce zámečnické	9 747,60
776 - Podlahy povlakové	30 672,17

M - Práce a dodávky M	21 343,20
21-M - Elektromontáže	3 495,68
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 293,92
VRN9 - Ostatní náklady	14 553,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno
Objekt: 00 - Demolice objek...

Místo:

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20.11.2024

Projektant: KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 936 044,65
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 416 803,52
D	1	Zemní práce					13 383,14
1	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,820	492,80	7 796,10
PP			Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107332				
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,200	293,12	1 524,22
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101				
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	5,200	197,12	1 025,02
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	5,200	106,11	551,78
PP			Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101				
5	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	26,000	95,62	2 486,02
PP			Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351104				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					704 979,09
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	47,196	4 974,40	234 771,78
PP			Bourání základů z betonu prostého				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111				
7	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	28,080	9 153,60	257 033,09
PP			Bourání základů ze ŽB				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111				
8	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	21,081	1 098,24	23 152,00
PP			Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231				
9	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	2,565	1 638,40	4 202,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963053936				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: venkovní čistící zóna				
10	K	963074959	Vybourání schodnic z ocelových nosníků nepleťovaných nebo nerabícovaných	m	12,000	453,12	5 437,44
	PP		Vybourání schodnic z ocelových nosníků nepleťovaných nebo nerabícovaných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963074959				
11	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	30,260	4 977,60	150 622,18
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141				
12	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	11,745	193,28	2 270,07
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062245				
13	K	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	35,532	158,72	5 639,64
	PP		Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062246				
14	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	41,612	463,36	19 281,34
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455				
15	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,272	353,28	2 569,05
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456				
D	997		Přesun sutě				698 441,29
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	371,027	396,08	146 956,37
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501				
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10 759,783	21,00	225 955,44
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: příplatek k odvozu za dalších 29 km				
18	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,323	2 316,80	3 065,13
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013804				
19	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	63,824	2 176,00	138 881,02
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811				
20	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,903	3 097,60	2 797,13
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813				
21	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	4,844	3 980,80	19 283,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013814				
22	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	2,364	14 080,00	33 285,12
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013847				
23	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	178,157	397,60	70 835,22
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861				
24	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	64,500	481,12	31 032,24
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862				
25	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	37,946	407,04	15 445,54
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863				
26	K	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	10,602	474,88	5 034,68
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013867				
27	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	7,338	800,00	5 870,40
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
							497 897,93
28	K	711141821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy vodorovné	m2	187,200	60,16	11 261,95
PP			Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy vodorovné				
29	K	711142821	Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé	m2	27,700	65,28	1 808,26
PP			Odstranění izolace proti vodě, vlhkosti a plynům z pásů NAIP přitavených dvouvrstvých z plochy svislé				
D 713			Izolace tepelné				
							13 040,39
30	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	179,705	43,90	7 889,77
PP			Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713110811				
31	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	143,200	35,97	5 150,62
PP			Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713120811				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
							15 232,00
32	K	721110R00	Demontáž potrubí kanalizace	soubor	1,000	15 232,00	15 232,00
PP			Demontáž potrubí kanalizace				
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
							18 304,00
33	K	722110R00	Demontáž potrubí vodovod vč. odpojení objektu od vodovodní sítě	soubor	1,000	18 304,00	18 304,00
PP			Demontáž potrubí vodovod vč. odpojení objektu od vodovodní sítě				
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				
							4 209,15
34	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	5,000	249,60	1 248,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Demontáž klozetu Kombi				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110814				
35	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	2,000	122,11	244,22
PP			Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725122817				
36	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,000	194,56	1 167,36
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821				
37	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	206,08	412,16
PP			Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240812				
38	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,000	116,61	699,65
PP			Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801				
39	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000	218,88	437,76
PP			Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725840850				
D 732			Ústřední vytápění - strojovny				
40	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	6,000	268,80	1 612,80
PP			Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732420812				
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
41	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	241,424	88,32	21 322,57
PP			Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120819				
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				
42	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	20,000	157,44	3 148,80
PP			Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151811				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
43	K	741111R00	Demontáž elektroinstalace vč. odpojení objektu od sítě	soubor	1,000	11 800,00	11 800,00
PP			Demontáž elektroinstalace vč. odpojení objektu od sítě				
44	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	22,500	194,56	4 377,60
PP			Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421813				
45	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m	47,309	176,64	8 356,66
PP			Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421833				
46	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	36,000	88,70	3 193,34
PP			Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421843				
47	K	741421861	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení šroubovaného	kus	12,000	88,70	1 064,45
PP			Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení šroubovaného				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421861				
48	K	741421871	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m	kus	4,000	131,84	527,36
	PP		Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741421871				
D	762		Konstrukce tesařské				250 512,72
49	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	622,940	61,31	38 193,70
	PP		Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762111811				
50	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	722,060	83,58	60 352,66
	PP		Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762331812				
51	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	290,762	26,88	7 815,68
	PP		Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762342812				
52	K	762421815	Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných	m2	302,600	74,75	22 619,96
	PP		Demontáž obložení stropů z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762421815				
53	K	762430812	Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl do 16 mm na sraz šroubovaných	m2	1 245,880	70,40	87 709,95
	PP		Demontáž obložení stěn z desek cementotřískových tl do 16 mm na sraz šroubovaných				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762430812				
54	K	762511843	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných	m2	143,200	86,02	12 317,49
	PP		Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz šroubovaných				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762511843				
55	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	143,200	48,90	7 001,91
	PP		Demontáž kce podkladového roštu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762512811				
56	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	161,000	83,84	13 498,24
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822830				
57	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	13,725	73,09	1 003,13
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762841812				
D	764		Konstrukce klempířské				20 192,38
58	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	33,412	66,56	2 223,90
	PP		Demontáž závětrné lišty do suti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002801				
59	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	30,492	93,44	2 849,17
	PP		Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002812				
60	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000	133,12	133,12
	PP		Demontáž střešního výlezu do suti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002821				
61	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	32,600	124,93	4 072,65
	PP		Demontáž oplechování parapetů do suti				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851				
62	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	23,400	114,56	2 680,70
PP			Demontáž lemování zdí do suti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002871				
63	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	42,192	121,09	5 108,94
PP			Demontáž podokapního žlabu do suti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801				
64	K	764004841	Demontáž háku do suti	kus	47,000	35,84	1 684,48
PP			Demontáž háku do suti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004841				
65	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	15,300	94,08	1 439,42
PP			Demontáž svodu do suti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861				
D 765			Krytina skládaná				
66	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	234,602	191,52	44 930,98
PP			Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111801				
67	K	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°	m2	234,602	19,33	4 534,39
PP			Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111811				
68	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	14,150	84,22	1 191,77
PP			Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111861				
69	K	765111881	Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prežů do suti za sklon přes 30°	m	14,150	31,10	440,12
PP			Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prežů do suti za sklon přes 30°				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765111881				
70	K	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	56,160	171,52	9 632,56
PP			Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765121801				
71	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	56,160	18,69	1 049,52
PP			Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191901				
72	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	234,602	22,53	5 285,11
PP			Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191911				
73	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	1,000	449,28	449,28
PP			Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765192811				
D 767			Konstrukce zámečnické				
74	K	767161821	Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	7,000	335,36	2 347,52
PP			Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767161821				
75	K	767211801	Demontáž schodišťových stupňů z kompozitních pochůzných roštů	kus	16,000	204,80	3 276,80
PP			Demontáž schodišťových stupňů z kompozitních pochůzných roštů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767211801				
76	K	767531811	Demontáž vstupních kovových nebo plastových čisticích rohoží	m2	0,240	48,38	11,61
PP			Demontáž vstupních kovových nebo plastových čisticích rohoží				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531811				
77	K	767531821	Demontáž rámu k čisticím rohožím	m	2,000	75,26	150,53
PP			Demontáž rámu k čisticím rohožím				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767531821				
78	K	767591801	Demontáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných roštů	m2	2,100	273,92	575,23
PP			Demontáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných roštů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767591801				
79	K	767833801	Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl do 2 m kotvených do zdiva	kus	1,000	1 894,40	1 894,40
PP			Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl do 2 m kotvených do zdiva				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767833801				
80	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	43,806	34,05	1 491,51
PP			Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996701				
D 776			Podlahy povlakové				
81	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	302,600	78,59	23 781,94
PP			Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811				
82	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	366,190	18,82	6 890,23
PP			Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811				
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
83	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	2,000	261,12	522,24
PP			Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218202016				
84	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	581,12	1 162,24
PP			Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204002				
85	K	218204105	Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	1 040,64	1 040,64
PP			Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204105				
86	K	218204121	Demontáž patic stožárů osvětlení parkových litinových	kus	1,000	299,52	299,52
PP			Demontáž patic stožárů osvětlení parkových litinových				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204121				
87	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	471,04	471,04
PP			Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204201				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				
88	K	468031111	Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	20,753	158,72	3 293,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/468031111				
	D	VRN9	Ostatní náklady				14 553,60
91	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu	hod	30,000	485,12	14 553,60
	PP		Náklady na vyklizení objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094103000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno
Objekt:
01 - Založení stavby

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 240 403,09
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 240 403,09	21,00%	470 484,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			2 710 887,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno
Objekt: **01 - Založení stavby**

Místo:

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20.11.2024

Projektant: KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 240 403,09
HSV - Práce a dodávky HSV		1 965 432,65
1 - Zemní práce		640 933,43
2 - Zakládání		653 672,91
3 - Svislé a kompletní konstrukce		190 536,00
4 - Vodorovné konstrukce		62 769,96
5 - Komunikace pozemní		75 065,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		159 361,58
8 - Trubní vedení		35 557,98
998 - Přesun hmot		147 535,04
PSV - Práce a dodávky PSV		153 408,47
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		70 457,94
767 - Konstrukce zámečnické		36 824,22
771 - Podlahy z dlaždic		46 126,31
M - Práce a dodávky M		121 561,97
21-M - Elektromontáže		107 089,33
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		14 472,64

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno
Objekt: 01 - Založení stavby

Místo:

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20.11.2024

Projektant: KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 240 403,09
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 965 432,65
D	1	Zemní práce					640 933,43
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	161,318	259,84	41 916,87
PP			Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251104				
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,643	983,04	25 208,09
PP			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102				
3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	79,291	800,00	63 432,80
PP			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251103				
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	266,252	101,38	26 991,56
PP			Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103				
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	253,431	381,44	96 668,72
PP			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117				
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 068,620	29,44	149 220,17
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119				
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	266,252	197,12	52 483,59
PP			Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101				
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	430,833	376,32	162 131,07
PP			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231				
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	266,252	26,50	7 054,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201				
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,821	183,04	2 346,76
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101				
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,617	272,64	2 621,98
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101				
12	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	19,234	564,48	10 857,21
PP			šterkopísek frakce 0/2				
D 2			Zakládání				
							653 672,91
13	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	30,000	69,76	2 092,80
PP			Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/219991113				
14	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm	m	31,500	67,97	2 140,99
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 52/63mm				
15	K	270001102	Vytvoření prostupu průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových základech tl přes 0,5 do 1 m osazením vložek z trub, dílců, tvarovek do bednění	kus	16,000	125,44	2 007,04
PP			Vytvoření prostupu průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových základech tl přes 0,5 do 1 m osazením vložek z trub, dílců, tvarovek do bednění				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/270001102				
16	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	10,000	659,20	6 592,00
PP			trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4				
17	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	6,000	271,36	1 628,16
PP			trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4				
18	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	8,982	1 740,80	15 635,87
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271542211				
19	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	36,657	1 561,60	57 243,57
PP			Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/271572211				
20	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	53,694	3 968,00	213 057,79
PP			Základové pásy z betonu tř. C 16/20				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/274313611				
21	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,253	3 968,00	4 971,90
PP			Základové patky z betonu tř. C 16/20				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313611				
22	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	131,873	2 073,60	273 451,85
PP			Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279113134				
23	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,973	76 928,00	74 850,94
PP			Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821				
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
							190 536,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	382411215VL01	Zemní nádrž objemu 7 m3 na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2t vč. výkopu, usazení, obsypu a připojení	kus	1,000	114 688,00	114 688,00
	PP		Zemní nádrž objemu 7 m3 na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2t vč. výkopu, usazení, obsypu a připojení				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. výkopu, likvidace zeminy a zpětné úprav komunikace				
25	K	382411215VL02	šterkové těleso o objemu 10m3 - výkop, zásyp šterkem, obalení geotextilií, zásyp zeminou	kus	1,000	53 888,00	53 888,00
	PP		šterkové těleso o objemu 10m3 - výkop, zásyp šterkem, obalení geotextilií, zásyp zeminou				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. výkopu, likvidace zeminy a zpětné úprav komunikace				
100	K	Pol109	Plně zaplavitelné, vícestupňové, samoodvětrávací, podvodní, motorové čerpadlo se standardním nasávacím košem k ponorné instalaci nad dnem nádrže, dodávka + montáž	kus	1,000	21 960,00	21 960,00
	PP		Plně zaplavitelné, vícestupňové, samoodvětrávací, podvodní, motorové čerpadlo se standardním nasávacím košem k ponorné instalaci nad dnem nádrže, dodávka + montáž				
	D	4	Vodorovné konstrukce				62 769,96
26	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	5,738	6 756,80	38 770,52
	PP		Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20 včetně D+M venkovní vyjímatelné čisticí zóny zapuštěné do podesty orientační vel.1000x800mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430321313				
27	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,115	94 592,00	10 878,08
	PP		Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/430361821				
28	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	6,372	1 105,92	7 046,92
	PP		Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351121				
29	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	6,372	180,48	1 150,02
	PP		Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431351122				
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,206	1 536,00	4 924,42
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111				
	D	5	Komunikace pozemní				75 065,75
31	K	566901172VL01	Oprava stávajícího povrchu komunikace po výkopových pracích	m2	34,096	2 201,60	75 065,75
	PP		Oprava stávajícího povrchu komunikace po výkopových pracích				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				159 361,58
32	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	52,223	65,28	3 409,12
	PP		Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151021				
33	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	44,805	952,32	42 668,70
	PP		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622211011				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: spodní stavba - základové konstrukce				
34	M	28376379	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	47,045	331,52	15 596,36
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa λ=0,035 tl 50mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	52,223	826,88	43 182,15
	PP	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112					
36	K	632902221	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem	m2	16,754	145,92	2 444,74
	PP	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632902221					
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: vstupní schodiště					
37	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	12,766	599,04	7 647,34
	PP	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637121112					
38	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	42,285	376,32	15 912,69
	PP	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/637311131					
39	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	36,000	109,44	3 939,84
	PP	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/644941112					
40	M	55341413VL01	průvětrník mřížový s klapkami 250x250mm	kus	36,000	682,24	24 560,64
	PP	průvětrník mřížový s klapkami 250x250mm					
	D	8	Trubní vedení				35 557,98
41	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 50 x 4,6 mm	m	35,000	108,42	3 794,56
	PP	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 50 x 4,6 mm					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871181141					
42	M	28613502	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm	m	35,525	495,36	17 597,66
	PP	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm					
43	K	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	2,000	316,16	632,32
	PP	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877181101					
44	M	28615971	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	2,000	227,84	455,68
	PP	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm					
45	K	877181110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	10,000	299,52	2 995,20
	PP	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 50					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877181110					
46	M	28614945	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm	kus	10,000	547,84	5 478,40
	PP	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm					
47	K	877181118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	1,000	299,52	299,52
	PP	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 50					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877181118					
48	M	28615022	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	1,000	424,96	424,96
	PP	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm					
49	K	879211111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50	kus	1,000	1 254,40	1 254,40
	PP	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/879211111					
50	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	35,000	35,20	1 232,00
	PP	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892233122				
51	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	35,000	24,70	864,64
		PP	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892241111				
52	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm	m	35,000	15,10	528,64
		PP	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722111				
	D	998	Přesun hmot				147 535,04
53	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	342,023	431,36	147 535,04
		PP	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011001				
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: náklady na technologickou manipulaci. Do množství tonážního přesunu hmot se započítá pouze hmotnost materiálu, který je za uvedených podmínek skutečně přesouván. Pokud je materiál dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, potom se hmotnost tohoto materiálu do množství tonážního přesunu hmot nezapočítává.				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				153 408,47
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				70 457,94
54	K	721173315VL01	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svislé DN 110	m	20,000	582,40	11 648,00
		PP	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svislé DN 110				
55	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	32,580	537,60	17 515,01
		PP	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173401				
56	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	23,364	738,56	17 255,72
		PP	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173402				
57	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	24,190	879,36	21 271,72
		PP	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173403				
58	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	80,134	33,79	2 707,89
		PP	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111				
59	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m	%	1,680	35,48	59,60
		PP	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721201				
	D	767	Konstrukce zámečnické				36 824,22
60	K	767223222	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru	m	6,800	921,60	6 266,88
		PP	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767223222				
61	M	55342291	zábradlí ocelové PÚ pozink s horizontální výplní schodišťové kotvení vrchní v 900mm	m	6,800	4 480,00	30 464,00
		PP	zábradlí nerezové s horizontální výplní schodišťové kotvení vrchní v 900mm				
62	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	69,14	93,34
		PP	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767201				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 771			Podlahy z dlaždic	46 126,31			
63	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	11,450	71,94	823,67
PP			Nátěr penetrační na podlahu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011				
64	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	35,900	240,64	8 638,98
PP			Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274232				
65	M	RMAT0004	dlaždice keramická	m2	6,462	953,60	6 162,16
PP			dlaždice keramická				
66	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,450	687,36	7 870,27
PP			Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416				
67	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,450	911,36	10 435,07
PP			Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574476				
68	M	RMAT0003	dlažba keramická	m2	11,450	1 052,16	12 047,23
PP			dlažba keramická				
69	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,179	832,00	148,93
PP			Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771101				
D M			Práce a dodávky M	121 561,97			
D 21-M			Elektromontáže	107 089,33			
70	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	55,800	80,51	4 492,57
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220020				
71	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	53,140	79,49	4 223,99
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn				
72	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	4,000	30,21	120,83
PP			svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn				
73	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě	m	17,000	70,66	1 201,15
PP			Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220022				
74	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10,600	69,89	740,81
PP			drát D 10mm FeZn				
75	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	6,000	19,33	115,97
PP			svorka uzemnění FeZn univerzální				
76	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	88,000	285,44	25 118,72
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220101				
77	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	11,880	145,92	1 733,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	drát D 8mm AlMgSi				
78	M	35441560	podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm	kus	8,000	18,56	148,48
		PP	podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm				
79	M	35442252	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm	kus	22,000	66,05	1 453,06
		PP	podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 100mm, FeZn, základna 100x100mm				
80	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	22,000	144,64	3 182,08
		PP	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220301				
81	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	22,000	14,72	323,84
		PP	svorka spojovací pro lano D 8-10mm				
82	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	2,000	202,24	404,48
		PP	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220302				
83	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	2,000	52,48	104,96
		PP	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby				
84	K	210220361	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení	kus	4,000	835,84	3 343,36
		PP	Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220361				
85	M	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn	kus	4,000	666,88	2 667,52
		PP	tyč zemnicí 2m FeZn				
86	K	210220372	Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - úhelníků nebo trubek do zdíva	kus	4,000	500,48	2 001,92
		PP	Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - úhelníků nebo trubek do zdíva				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220372				
87	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	4,000	209,92	839,68
		PP	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn				
88	K	210220391	Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - trubky s pláštěm	kus	4,000	350,72	1 402,88
		PP	Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - trubky s pláštěm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220391				
89	M	RMAT0002	Ochranná trubka	Kus	4,000	295,68	1 182,72
		PP	Ochranná trubka				
90	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	4,000	103,42	413,70
		PP	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220401				
91	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	4,000	7,95	31,80
		PP	štítek plastový - čísla svodů				
92	K	210280211	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	4 684,80	4 684,80
		PP	Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280211				
93	K	210280215	Příplatek za každý další zemnič v síti	kus	3,000	449,28	1 347,84
		PP	Příplatek za každý další zemnič v síti				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280215				
94	K	210280221	Měření zemních odporů zemnicí sítě dl pásku do 100 m	kus	1,000	5 542,40	5 542,40
		PP	Měření zemních odporů zemnicí sítě dl pásku do 100 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210280221				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	210812015	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x25 až 35 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	70,000	46,59	3 261,44
PP			Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x25 až 35 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812015				
96	M	34111556	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x35mm ²	m	70,000	528,64	37 004,80
PP			kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 3x35mm ²				
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				14 472,64
97	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	70,000	107,90	7 553,28
PP			Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661111				
98	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	70,000	52,48	3 673,60
PP			Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791212				
99	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm	m	73,500	44,16	3 245,76
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno
Objekt:
02 - Kontejnerová stavba

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 375 558,32		
DPH základní snížená	Základ daně	7 375 558,32		Výše daně
		0,00		
Cena s DPH		v CZK		8 924 425,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno
Objekt: **02 - Kontejnerová stavba**

Místo:

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20.11.2024

Projektant: KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	7 375 558,32
D1 - Kontejnerová stavba	7 375 558,32
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 022 845,20
4 - Vodorovné konstrukce	318 243,75
5 - Sekundární střecha	540 342,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	860 628,38
61 - Úprava povrchů vnitřních	106 344,00
62 - Úprava povrchů vnějších	504 787,88
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	249 496,50
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	44 504,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	166 040,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	202 763,00
735 - Ústřední vytápění	932 050,89
741 - Elektroinstalace - silnoproud	440 344,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	89 779,00
763 - Konstrukce suché výstavby	75 075,00
764 - Konstrukce klempířské	10 224,00
766 - Konstrukce truhlářské	667 329,40
767 - Konstrukce zámečnické	1 839 209,50

771 - Podlahy z dlaždic	72 336,50
776 - Podlahy povlakové	67 036,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 867,20
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	21 940,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno
Objekt: 02 - Kontejnerová stavba

Místo:

Datum: 20.11.2024

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.

Projektant: KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 375 558,32

D	D1	Kontejnerová stavba	7 375 558,32
D	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce	1 022 845,20

1	K	Pol122	Bourací a stavební práce související s napojením na stávající budovu vč. opravy štitové stěny stáv.objektu TI, lepidlo, omítka v barvě objektu , lešení, opracování dilatační spáry mezi nových a stávajícím objektem (např.překrytí plechem)	kpl	1,000	72 200,00	72 200,00
	PP		Bourací a stavební práce související s napojením na stávající budovu vč. opravy štitové stěny stáv.objektu TI, lepidlo, omítka v barvě objektu , lešení, opracování dilatační spáry mezi nových a stávajícím objektem (např.překrytí plechem)				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz detail součástí projektové dokumentace				
2	K	Pol54	výztuha pro hasící přístroj do stěny;*	ks	4,000	630,00	2 520,00
	PP		výztuha pro hasící přístroj do stěny;*				
3	K	Pol10	příčka sádrovláknitý obklad tl. 75mm, 2x12,5mm, izolace 60mm, (40kg/m3);*	m2	104,000	1 817,00	188 968,00
	PP		příčka sádrovláknitý obklad tl. 75mm, 2x12,5mm, izolace 60mm, (40kg/m3);*				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: provedení v místě požárních úseků				
4	K	Pol11	příčka instalační předsazená vododolná deska 10mm/dřevo,bílá; *	m2	42,000	1 188,00	49 896,00
	PP		příčka instalační předsazená vododolná deska 10mm/dřevo,bílá; *				
5	K	Pol3	stěna obv.iz.140(100,43kg+40,20kg,λ-0,035),dřevo/lamin. dřevotř.(bílá) 10mm,REW 30/REI 30-DP3, parozábrana;*	m2	117,000	1 052,00	123 084,00
	PP		stěna obv.iz.140(100,43kg+40,20kg,λ-0,035),dřevo/lamin. dřevotř.(bílá) 10mm,REW 30/REI 30-DP3, parozábrana;*				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb				
6	K	Pol4	stěna obv.iz.60(40kg,λ-0,035),dřevo/lamin. dřevotř.(bílá) 10mm,REW 30/REI 30-DP3, parozábrana;*	m2	203,000	990,00	200 970,00
	PP		stěna obv.iz.60(40kg,λ-0,035),dřevo/lamin. dřevotř.(bílá) 10mm,REW 30/REI 30-DP3, parozábrana;*				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb				
7	K	Pol5	stěna ob.iz.140(60,40kg+80,20kg),Knauf 75+75/sádrovláknitý obklad 12,5mm[2,6],REI30,DP1,parozábrana, *	m2	31,200	1 906,00	59 467,20
	PP		stěna ob.iz.140(60,40kg+80,20kg),Knauf 75+75/sádrovláknitý obklad 12,5mm,REI30,DP1,parozábrana, *				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	Pol6	příčka rovná (max. 3bm), izolace 40mm, bílá, laminovaná dřevotřískas, Rw=32dB; *	ks	3,000	7 434,00	22 302,00
	PP		příčka rovná (max. 3bm), izolace 40mm, bílá, laminovaná dřevotřískas, Rw=32dB; *				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - součást dodávky modulárních staveb - příčky v uzavřených modulech se osazují na lince - příčky v otevřených modulech se dodělávají na místě</i>				
9	K	Pol7	příčka rovná max 3m, izolace 40mm, oboustranná voděodolná deska (sv. výška větší než 2,5m); *	ks	5,000	18 540,00	92 700,00
	PP		příčka rovná max 3m, izolace 40mm, oboustranná voděodolná deska (sv. výška větší než 2,5m); *				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - součást dodávky modulárních staveb - příčky v uzavřených modulech se osazují na lince - příčky v otevřených modulech se dodělávají na místě</i>				
10	K	Pol8	příčka rovná tl.120mm,max 3m, izolace 120mm (2x60), oboustranná voděodolná deska 10mm (nad h-2500mm); *	ks	6,000	19 360,00	116 160,00
	PP		příčka rovná tl.120mm,max 3m, izolace 120mm (2x60), oboustranná voděodolná deska 10mm (nad h-2500mm); *				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - součást dodávky modulárních staveb - příčky v uzavřených modulech se osazují na lince - příčky v otevřených modulech se dodělávají na místě</i>				
11	K	Pol9	příčka rovná max 3m, izolace 40mm, voděodolná deska/lamin. dřevotřískas bílá;*	ks	4,000	13 737,50	54 950,00
	PP		příčka rovná max 3m, izolace 40mm, voděodolná deska/lamin. dřevotřískas bílá;*				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - součást dodávky modulárních staveb - příčky v uzavřených modulech se osazují na lince - příčky v otevřených modulech se dodělávají na místě</i>				
12	K	Pol93	spoj stěna spoj LTD, výška spoje 1 bm; *	ks	31,200	180,00	5 616,00
	PP		spoj stěna spoj LTD, výška spoje 1 bm; *				
13	K	Pol99	výztuha do stěny/stropu;*	ks	22,000	1 050,00	23 100,00
	PP		výztuha do stěny/stropu;*				
14	K	Pol2	otvor ve stojně/v rámu vypálený + pozink. průchodka + výřez v panelu;*	ks	32,000	341,00	10 912,00
	PP		otvor ve stojně/v rámu vypálený + pozink. průchodka + výřez v panelu;*				
	D	4	Vodorovné konstrukce				318 243,75
15	K	Pol104	obklad stropu dřevoštěpkovou deskou, tl.22mm	m2	198,000	590,00	116 820,00
	PP		obklad stropu dřevoštěpkovou deskou, tl.22mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: obklad pod sekundární střechu</i>				
16	K	Pol12	obklad standardního stropu vnitřní voděodolnou deskou 10mm (délka 3050mm); *	m2	33,000	892,00	29 436,00
	PP		obklad standardního stropu vnitřní voděodolnou deskou 10mm (délka 3050mm); *				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb</i>				
17	K	Pol27	strop izol.220(60,40kg+4x40,20kg)dřevo/laminovaná dřevotřískas(bílá) 10mm, parozábrana, REW 15, DP3;*	m2	198,000	863,00	170 874,00
	PP		strop izol.220(60,40kg+4x40,20kg)dřevo/laminovaná dřevotřískas(bílá) 10mm, parozábrana, REW 15, DP3;*				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb</i>				
18	K	Pol94	spoj strop rovný spoj LTD, délka spoje 1 bm; *	ks	16,500	67,50	1 113,75
	PP		spoj strop rovný spoj LTD, délka spoje 1 bm; *				
	D	5	Sekundární střecha				540 342,00
19	K	Pol207	hydroizolační fólie z PVC-P s kaširovanou PES rohoží na spodním líci, určená k lepení, tl. 1,5 mm vč. provedení lišt a detailů	m2	198,000	982,00	194 436,00
	PP		hydroizolační fólie z PVC-P s kaširovanou PES rohoží na spodním líci, určená k lepení, tl. 1,5 mm vč. provedení lišt a detailů				
20	K	Pol208	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	198,000	125,00	24 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy				
21	K	Pol14	obklad vnější stropu izolací - montáž izolace spádové + deskové	m2	198,000	282,00	55 836,00
	PP		obklad vnější stropu izolací - montáž izolace spádové + deskové				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - pod sekundární střechu				
22	K	Pol209	tepelně-izolační desky z polystyrenu EPS 100	m2	198,000	240,00	47 520,00
	PP		tepelně-izolační desky z polystyrenu EPS 100				
23	K	Pol210	spádové klíny z polystyrenu EPS 100	m2	198,000	390,00	77 220,00
	PP		spádové klíny z polystyrenu EPS 100				
24	K	Pol211	pojistný samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem	m2	198,000	279,00	55 242,00
	PP		pojistný samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem				
25	K	Pol212	OSB deska P+D	m2	198,000	431,00	85 338,00
	PP		OSB deska P+D				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				860 628,38
D	61		Úprava povrchů vnitřních				106 344,00
26	K	Pol13	obklad standardní stěny vnitřní voděodolnou deskou 10 mm	m2	70,000	892,00	62 440,00
	PP		obklad standardní stěny vnitřní voděodolnou deskou 10 mm				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb				
27	K	Pol15	obklad standardní stěny lamin. dřevotřísky (bílá) 10mm;*	m2	104,000	331,00	34 424,00
	PP		obklad standardní stěny lamin. dřevotřísky (bílá) 10mm;*				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb				
28	K	Pol239	Zrcadlo do koupelny 90 x 60 cm - celoplošně lepené	ks	4,000	2 370,00	9 480,00
	PP		Zrcadlo do koupelny 90 x 60 cm - celoplošně lepené				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb				
D	62		Úprava povrchů vnějších				504 787,88
29	K	Pol107	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	176,241	162,00	28 551,04
	PP		Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn				
30	K	Pol200	Montáž a dodávka kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových vč. polystyrenu EPS 100 F, tl. 100 mm	m2	176,241	1 990,00	350 719,59
	PP		Montáž a dodávka kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových vč. polystyrenu EPS 100 F, tl. 100 mm				
31	K	Pol201	Montáž a dodávka kontaktního zateplení vnějších stěn - příplatek za zápuštné kotvení	m2	176,241	121,00	21 325,16
	PP		Montáž a dodávka kontaktního zateplení vnějších stěn - příplatek za zápuštné kotvení				
32	K	Pol202	tenkovrstvá silikátová omítka, zrnitost. 1,5 mm	m2	176,241	442,00	77 898,52
	PP		tenkovrstvá silikátová omítka, zrnitost. 1,5 mm				
33	K	Pol203	Montáž a dodávka kontaktního zateplení vnějších stěn - lištování rohové, parapet, nadpraží	m	129,480	111,00	14 372,28
	PP		Montáž a dodávka kontaktního zateplení vnějších stěn - lištování rohové, parapet, nadpraží				
34	K	Pol204	Montáž a dodávka kontaktního zateplení vnějších stěn - soklová lišta	m	43,990	271,00	11 921,29
	PP		Montáž a dodávka kontaktního zateplení vnějších stěn - soklová lišta				
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				249 496,50
35	K	Pol22	podlaha izol.100mm+Styr.XPS tl.40mm(spodní vrst.), izol.(1x100,λ-0,035),U=0,294, parozábrana;*	m2	198,000	452,00	89 496,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		podlaha izol.100mm+Styr.XPS tl.40mm(spodní vrst.), izol.(1x100,λ-0,035),U=0,294, parozábrana;*				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb</i>				
36	K	Pol23	deska podlahová cementotřísková 22x1250x2435mm, (obě podélné strany otevřené)bez podlahového plechu; *	m2	90,000	737,00	66 330,00
	PP		deska podlahová cementotřísková 22x1250x2435mm, (obě podélné strany otevřené)bez podlahového plechu; *				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb</i>				
37	K	Pol24	deska podlahová cementotřísková 22x1250x2987mm, (obě podélné strany otevřené)bez podlahového plechu; *	m2	108,000	637,00	68 796,00
	PP		deska podlahová cementotřísková 22x1250x2987mm, (obě podélné strany otevřené)bez podlahového plechu; *				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb</i>				
38	K	Pol25	šachta - otvor do podlahy dle výkresové dokumentace;*	ks	7,000	1 161,00	8 127,00
	PP		šachta - otvor do podlahy dle výkresové dokumentace;*				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. zákrytu</i>				
39	K	Pol95	spoj podlaha+vnější,délka spoj 1bm.podkladní plechy,spojky,hříbek;*	ks	16,500	1 015,00	16 747,50
	PP		spoj podlaha+vnější,délka spoj 1bm.podkladní plechy,spojky,hříbek;*				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				44 504,00
40	K	Pol121	střešní vpust' vč. napojení na kanalizaci	kpl	2,000	2 900,00	5 800,00
	PP		střešní vpust' vč. napojení na kanalizaci				
41	K	Pol21	vpust' podlahová plastová; *	ks	1,000	1 700,00	1 700,00
	PP		vpust' podlahová plastová; *				
42	K	Pol62	příplatek za odvětrání odpadu - přísávací hlavice;*	ks	3,000	718,00	2 154,00
	PP		příplatek za odvětrání odpadu - přísávací hlavice;*				
43	K	Pol66	odpadní potrubí;*	m	50,000	697,00	34 850,00
	PP		odpadní potrubí;*				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				166 040,00
44	K	Pol32	otvor s průchodkou v RAL - ochrana vodoinstalací proti zamrznutí mezi kont.;	ks	2,000	1 293,00	2 586,00
	PP		otvor s průchodkou v RAL - ochrana vodoinstalací proti zamrznutí mezi kont.;				
45	K	Pol65	vodovodní potrubí plastové s izolací tl.10 mm;*	m	196,000	536,00	105 056,00
	PP		vodovodní potrubí plastové s izolací tl.10 mm;*				
46	K	Pol68	komplet (redukční 3/4", uzavírací a vypouštěcí ventil 1/2");*	kpl	1,000	7 999,00	7 999,00
	PP		komplet (redukční 3/4", uzavírací a vypouštěcí ventil 1/2");*				
47	K	Pol100	čerpadlo cirkulační, cirkulace teplé vody	ks	1,000	7 850,00	7 850,00
	PP		čerpadlo cirkulační, cirkulace teplé vody				
48	K	Pol69	ventil cirkulační vyvažovací Kemper 1/2";*	ks	2,000	6 899,00	13 798,00
	PP		ventil cirkulační vyvažovací Kemper 1/2";*				
49	K	Pol70	vodoměrná sestava;*	kpl	1,000	15 964,00	15 964,00
	PP		vodoměrná sestava;*				
50	K	Pol71	příprava vody k (umyvadlu, žlabu, pračce, myčce..) teplá+studená voda (2x vývod); *	kpl	1,000	4 112,00	4 112,00
	PP		příprava vody k (umyvadlu, žlabu, pračce, myčce..) teplá+studená voda (2x vývod); *				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	Pol72	zkouška těsnosti a tlaková zkouška sociálního kontejneru;*	kpl	5,000	1 735,00	8 675,00
	PP		zkouška těsnosti a tlaková zkouška sociálního kontejneru;*				
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				202 763,00
149	K	Pol67.1	Zásobník na pap.ručníky - vyrobený z plastu ABS, vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný, bílá barva	ks	3,000	869,00	2 607,00
	PP		Zásobník na pap.ručníky - vyrobený z plastu ABS, vybavený průhledným plastovým průzorem umožňujícím kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný, bílá barva				
150	K	Pol67.2	Zásobník na mýdlo : vyrobený z odolného ABS plastu. Viditelný stav náplně. Kapacita 800 ml, bílá barva	ks	3,000	1 000,00	3 000,00
	PP		Zásobník na mýdlo : vyrobený z odolného ABS plastu. Viditelný stav náplně. Kapacita 800 ml, bílá barva				
151	K	Pol67.3	Odpadkový koš, vyklápěcí, nerez provedení, 12l	ks	2,000	1 450,00	2 900,00
	PP		Odpadkový koš, vyklápěcí, nerez provedení, 12l				
52	K	Pol96	hasicí přístroj práškový 6kg vč.držáku na stěnu; *	ks	4,000	1 712,00	6 848,00
	PP		hasicí přístroj práškový 6kg vč.držáku na stěnu; *				
53	K	Pol59	WC syst. závěsný,držák toal.pap.,háček;	ks	2,000	13 645,00	27 290,00
	PP		WC syst. závěsný,držák toal.pap.,háček;				
54	K	Pol60	umyvadlo š.550mm SV+TV,police,háček,baterie stojánková	ks	4,000	5 486,00	21 944,00
	PP		umyvadlo š.550mm SV+TV,police,háček,baterie stojánková				
55	K	Pol61	výlevka keramická, SV+TV, s kovovou mřížkou, na podlahu; *	ks	1,000	7 988,00	7 988,00
	PP		výlevka keramická, SV+TV, s kovovou mřížkou, na podlahu; *				
56	K	Pol64	sprch. box, dveře jednokřídle, výplň neprůhledná, háčky na stěnu pro odložení ručníků/oblečení*	ks	3,000	29 835,00	89 505,00
	PP		sprch. box, dveře jednokřídle, výplň neprůhledná, háčky na stěnu pro odložení ručníků/oblečení*				
57	K	Pol67	pisoár s radarovým splachováním	ks	2,000	16 715,00	33 430,00
	PP		pisoár s radarovým splachováním				
58	K	Pol233	Stěna pisoárová	ks	1,000	2 289,00	2 289,00
	PP		Stěna pisoárová				
59	K	Pol238	Vpusť podlahová se svislým odtokem	ks	3,000	1 654,00	4 962,00
	PP		Vpusť podlahová se svislým odtokem				
	D	735	Ústřední vytápění				932 050,89
60	K	Pol213	Tepelné čerpadlo vzduch - voda, specifikace viz PD, dodávka vč. montáže	ks	1,000	250 000,00	250 000,00
	PP		Tepelné čerpadlo vzduch - voda, specifikace viz PD, dodávka vč. montáže				
61	K	Pol223	Vnitřní jednotka TČ, specifikace viz PD, dodávka vč. montáže	ks	1,000	235 200,00	235 200,00
	PP		Vnitřní jednotka TČ, specifikace viz PD, dodávka vč. montáže				
62	K	Pol214	otopné těleso 22VK-6100-6 vč. termostatická hlavice	ks	11,000	8 215,00	90 365,00
	PP		otopné těleso 22VK-6100-6 vč. termostatická hlavice				
63	K	Pol215	otopné těleso 22VK-6050-6 vč. termostatická hlavice	ks	2,000	8 215,00	16 430,00
	PP		otopné těleso 22VK-6050-6 vč. termostatická hlavice				
64	K	Pol216	otopné těleso 22VK-6040-6 vč. termostatická hlavice	ks	6,000	8 215,00	49 290,00
	PP		otopné těleso 22VK-6040-6 vč. termostatická hlavice				
65	K	Pol217	otopné těleso 22VK-6060-6 vč. termostatická hlavice	ks	1,000	8 215,00	8 215,00
	PP		otopné těleso 22VK-6060-6 vč. termostatická hlavice				
66	K	Pol218	otopné těleso trubkové vč. termostatická hlavice	ks	2,000	8 215,00	16 430,00
	PP		otopné těleso trubkové vč. termostatická hlavice				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	Pol219	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením	m	162,777	1 215,00	197 774,06
	PP		Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením				
68	K	Pol220	Zkouška těsnosti potrubí měděné	m	162,777	38,00	6 185,53
	PP		Zkouška těsnosti potrubí měděné				
69	K	Pol221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE	m	162,777	48,00	7 813,30
	PP		Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE				
70	K	Pol222	uzavírací ventily, ventily s vypouštěním, filtry	ks	21,500	490,00	10 535,00
	PP		uzavírací ventily, ventily s vypouštěním, filtry				
71	K	Pol224	Tlaková membránová expanzní nádoba o obsahu 15 l	ks	1,000	8 205,00	8 205,00
	PP		Tlaková membránová expanzní nádoba o obsahu 15 l				
72	K	Pol225	oběhové čerpadlo topné vody	ks	1,000	22 606,00	22 606,00
	PP		oběhové čerpadlo topné vody				
73	K	Pol57	výztuha pro teplovodní topení - (radiátor); *	ks	22,000	591,00	13 002,00
	PP		výztuha pro teplovodní topení - (radiátor); *				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				440 344,00
74	K	Pol119	Elektroměrový rozvaděč, 2x elektroměr + HDO vč. montáže	soubor	1,000	46 300,00	46 300,00
	PP		Elektroměrový rozvaděč, 2x elektroměr + HDO vč. montáže				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Stávající elektroměrový rozvaděč umístěný na objektu bude zrušen a nový umístěn před objektem a volně přístupný. Elektroměrový rozvaděč bude v provedení pro 2x elektroměr + 1xHDO. Elektroměrový rozvaděč bude připojen kabelem CYKY 4Jx16 ze stávající pojistkové skříňe. Z elektroměrového rozvaděče bude vedený hlavní přívodní kabel CYKY 4Jx10 společně s kabelem 2xCYKY 30x1,5 do rozvaděče objektu. Přívod do rozvaděče bude spodem a kabel bude uložen v kovové chrániče proti mechanickému poškození.</i>				
75	K	Pol58	pevné připojení s vypínačem 400V, pro bojler 300-600l,do 6KW; *	ks	1,000	1 897,00	1 897,00
	PP		pevné připojení s vypínačem 400V, pro bojler 300-600l,do 6KW; *				
76	K	Pol48	svítidlo zářivkové 37W LED, IP20, bílé, přisazené; *	ks	16,000	1 933,00	30 928,00
	PP		svítidlo zářivkové 37W LED, IP20, bílé, přisazené; *				
77	K	Pol49	svítidlo LED,IP20,vestav.čtverec;*	ks	6,000	2 909,00	17 454,00
	PP		svítidlo LED,IP20,vestav.čtverec;*				
78	K	Pol50	nouzové osvětlení 8W s piktogramem, 3 hod; *	ks	4,000	1 258,00	5 032,00
	PP		nouzové osvětlení 8W s piktogramem, 3 hod; *				
79	K	Pol51	svítidlo LED vnější,IP65;*	ks	2,000	1 587,00	3 174,00
	PP		svítidlo LED vnější,IP65;*				
80	K	Pol52	svítidlo zapuštěné do podhledu LED IP54;*	ks	8,000	1 061,00	8 488,00
	PP		svítidlo zapuštěné do podhledu LED IP54;*				
81	K	Pol53	svítidlo nástěnné teplá bílá, IP44;*	ks	5,000	1 103,00	5 515,00
	PP		svítidlo nástěnné teplá bílá, IP44;*				
82	K	Pol55	ventilátor s doběhem; s předepsaným výkonem dle Hygienických norem pro dané místnosti.	ks	5,000	7 182,00	35 910,00
	PP		ventilátor s doběhem; s předepsaným výkonem dle Hygienických norem pro dané místnosti.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: trubní rozvody v ceně položky</i>				
83	K	Pol56	čidlo vlhkosti; *	ks	3,000	2 638,00	7 914,00
	PP		čidlo vlhkosti; *				
84	K	Pol73	zásuvka vnitřní 230 V, ČSN, IP20;*	ks	3,000	562,00	1 686,00
	PP		zásuvka vnitřní 230 V, ČSN, IP20;*				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	Pol74	zásuvka vnitřní 230 V, dvojitá, ČSN, IP20; *	ks	29,000	777,00	22 533,00
	PP		zásuvka vnitřní 230 V, dvojitá, ČSN, IP20; *				
86	K	Pol75	zásuvka vnitřní 230 V, dvojitá, ČSN, IP44;*	ks	3,000	1 221,00	3 663,00
	PP		zásuvka vnitřní 230 V, dvojitá, ČSN, IP44;*				
87	K	Pol76	krabička s vypínačem (doutnavka) pro topidlo, bojler do 3 kW, NIKO 2-pólový,kabel NYM-J 3x2,5;*	ks	1,000	1 302,00	1 302,00
	PP		krabička s vypínačem (doutnavka) pro topidlo, bojler do 3 kW, NIKO 2-pólový,kabel NYM-J 3x2,5;*				
88	K	Pol80	vypínač schodišťový IP20; *	ks	5,000	708,00	3 540,00
	PP		vypínač schodišťový IP20; *				
89	K	Pol81	vypínač IP20;*	ks	12,000	519,00	6 228,00
	PP		vypínač IP20;*				
90	K	Pol82	vypínač IP44;*	ks	11,000	658,00	7 238,00
	PP		vypínač IP44;*				
91	K	Pol83	rozvaděč R1	kpl	1,000	92 000,00	92 000,00
	PP		rozvaděč R1				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Rozvodnice jištění R1 - oceloplastová 96M - bílá-nástěnná - In 80A - IP 30/20 - krycí rám - montážní rám - DIN lišty - svorkovnice - jištění hlavní 63/3 - jištění C/10A/1 - 7x - jištění 40A/1+N - 7x - jištění B/16A/1 - 30x - jištění B/10A/1 - 1x - jištění B/20A/1 - 1x - připojení ukončení vodičů - modulární krytky - spojovací materiál</i>				
92	K	Pol84	přívod kabelu přes podlahu;*	kpl	1,000	144,00	144,00
	PP		přívod kabelu přes podlahu;*				
93	K	Pol85	kabelkanál 170/70;*	m	31,000	583,00	18 073,00
	PP		kabelkanál 170/70;*				
94	K	Pol86	úchyt kabelový svazkový; *	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
	PP		úchyt kabelový svazkový; *				
95	K	Pol87	čidlo pohybové 360st., zapuštěné;*	ks	9,000	1 229,00	11 061,00
	PP		čidlo pohybové 360st., zapuštěné;*				
96	K	Pol88	čidlo kouřové;*	ks	2,000	870,00	1 740,00
	PP		čidlo kouřové;*				
97	K	Pol89	tlačítko nouzové, TOTAL STOP;*připojení na přepětovou ochranu	ks	1,000	1 700,00	1 700,00
	PP		tlačítko nouzové, TOTAL STOP;*připojení na přepětovou ochranu				
98	K	Pol92	wago spojka;*	ks	12,000	287,00	3 444,00
	PP		wago spojka;*				
99	K	Pol97	kabel 3x1,5 - 2,5mm;*	m	960,000	51,00	48 960,00
	PP		kabel 3x1,5 - 2,5mm;*				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: propojení - spojování mez imoduly</i>				
100	K	Pol115	revize elektro ČSN obytný, (kontejner)	ks	7,000	675,00	4 725,00
	PP		revize elektro ČSN obytný, (kontejner)				
101	K	Pol116	revize elektro ČSN sanitární, (kontejner)	ks	5,000	739,00	3 695,00
	PP		revize elektro ČSN sanitární, (kontejner)				
102	K	Pol117	revize elektro ČSN sestavy kontejnerů (na montáži)	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00
	PP		revize elektro ČSN sestavy kontejnerů (na montáži)				
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				89 779,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	Pol108	kabeláže (CYKY 3Jx2,5, ftp cat 6), ochranné potrubí (HDPE a žlaby) datový RACK vč. patchů, switch do RACKu, vč. montáže	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00
	PP		kabeláže (CYKY 3Jx2,5, ftp cat 6), ochranné potrubí (HDPE a žlaby) datový RACK vč. patchů, switch do RACKu, vč. montáže				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: kabeláže - CYKY 3Jx2,5, ftp cat 6, vč. montáže ochranné potrubí HDPE a žlaby, vč. montáže datový RACK vč. patchů switch do RACKu</i>				
104	K	Pol77	zásuvka TV, husí krk 16 mm s protahovacím drátem;*	ks	3,000	1 313,00	3 939,00
	PP		zásuvka TV, husí krk 16 mm s protahovacím drátem;*				
105	K	Pol78	husí krk 25mm s protahovacím drátem; *	m	100,000	72,00	7 200,00
	PP		husí krk 25mm s protahovacím drátem; *				
106	K	Pol79	zásuvka pro PC, dvojité, konektor RJ-45 s datovým kabelem; *	ks	6,000	1 440,00	8 640,00
	PP		zásuvka pro PC, dvojité, konektor RJ-45 s datovým kabelem; *				
D	763	Konstrukce suché výstavby					75 075,00
107	K	Pol28	podhled kazetový (chodba + sanit. místnosti);*	m2	63,000	1 180,00	74 340,00
	PP		podhled kazetový (chodba + sanit. místnosti);*				
108	K	Pol63	revizní dvířka 300x300 plast; *	ks	3,000	245,00	735,00
	PP		revizní dvířka 300x300 plast; *				
D	764	Konstrukce klempířské					10 224,00
109	K	Pol120	venkovní parapety	m	14,200	720,00	10 224,00
	PP		venkovní parapety				
D	766	Konstrukce truhlářské					667 329,40
147	K	Pol37.1	D.06 - dveře vč.zár. 900x1970 (1000x2020),levé;bez PO, kování dle ČSN, klika-klika, FAB 3klíče *	ks	1,000	9 929,00	9 929,00
	PP		D.06 - dveře vč.zár. 900x1970 (1000x2020),levé;bez PO, kování dle ČSN, klika-klika, FAB 3klíče *				
148	K	Pol37.2	D.02 - Al dveře vč.zár. prosklené s dělicí příčkou, 1000x2020, pravé;bez PO, samozavírač, podlah.zarážka, kování dle ČSN, klika-klika, FAB 3klíče **	ks	1,000	44 875,00	44 875,00
	PP		D.02 - Al dveře vč.zár. prosklené s dělicí příčkou, 1000x2020, pravé;bez PO, samozavírač, podlah.zarážka, kování dle ČSN, klika-klika, FAB 3klíče **				
110	K	Pol98	parapet š=150mm vnitřní bílý;*	m	14,200	827,00	11 743,40
	PP		parapet š=150mm vnitřní bílý ;*				
111	K	Pol102	D+M horních a spodních skříní kuchyně vč. vestavěných spotřebičů (sklokeramická deska, digestoř), lišt a pracovní desky	m	2,510	58 000,00	145 580,00
	PP		D+M horních a spodních skříní kuchyně vč. vestavěných spotřebičů (sklokeramická deska, digestoř), lišt a pracovní desky obkladové desku na stěnu mezi horními a spodními skříňkami				
112	K	Pol29	okno plast. 800x500(+30mm), S, ornament kůra čirá, bez falce, bílá;*	ks	4,000	12 600,00	50 400,00
	PP		O3 - okno plast. 800x500(+30mm), S, zasklení ornament kůra čirá, bez falce, bílá;pákový mechanismu pro otevírání okna zespoda*				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb vč. pákového otvírání</i>				
113	K	Pol30	okno plast. 800x1500(+30mm) OS P, bez falce, bílá;*	ks	5,000	8 150,00	40 750,00
	PP		O2 - okno plast. 800x1500(+30mm) OS P, bez falce, bílá;*				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb</i>				
114	K	Pol31	okno plast. 1400x1500(+30mm) OS/OS, bez rolety, bez falce, bílá;*	ks	5,000	14 420,00	72 100,00
	PP		O1- okno plast. 1400x1500(+30mm) OS/OS, bez rolety, bez falce, bílá;*				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb</i>				
115	K	Pol35	D.04 - dveře vč.zár. 700x1970,pravé,větr.mřížka;WC kování dle ČSN	ks	3,000	6 997,00	20 991,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			D.04 - dveře vč.zár. 700x1970,pravé,větr.mřížka;WC kování dle ČSN				
116	K	Pol36	D.03 - dveře vč.zár. 800x1970,pravé;bez PO, kování dle ČSN, klika-klika, FAB 3klíče	ks	7,000	7 108,00	49 756,00
PP			D.03 - dveře vč.zár. 800x1970,pravé;bez PO, kování dle ČSN, klika-klika, FAB 3klíče *				
117	K	Pol37	D.03 - dveře vč.zár. 800x1970 (875x2000),levé;bez PO, kování dle ČSN, klika-klika, FAB 3klíče*	ks	2,000	7 108,00	14 216,00
PP			D.03 - dveře vč.zár. 800x1970 (875x2000),levé;bez PO, kování dle ČSN, klika-klika, FAB 3klíče*				
120	K	Pol40	D.05 - dveře plné, ocelové - průchod do vedlejšího objektu s PO EW15 DP3-C, rozměr dveří 1000x2000 mm,levé, vč. okapničky, ocelové zárubně,kování dle ČSN, klika-klika,systém generální klíč*	ks	1,000	17 741,00	17 741,00
PP			D.05 - dveře plné, ocelové - průchod do vedlejšího objektu s PO EW15 DP3-C, rozměr dveří 1000x2000 mm,levé, vč. okapničky, ocelové zárubně,kování dle ČSN, klika-klika,systém generální klíč*				
122	K	Pol42	D.01 - Al dveře vchodové vč. bočního světlíku (fixu) bez PO, rozměr dveří 1400x2200 mm, vč. okapničky,zárubně, klika-klika,systém generální klíč*	ks	1,000	65 200,00	65 200,00
PP			D.01 - Al dveře vchodové vč. bočního světlíku (fixu) bez PO, rozměr dveří 1400x2200 mm, vč. okapničky,zárubně, klika-klika,systém generální klíč*				
125	K	Pol46	D.03 - dveře vnit.protipožár. EW15DP3-C vč.ocel.zár. 800x1970 P, plné,kování dle ČSN, klika-klika, FAB 3klíče *	ks	1,000	15 953,00	15 953,00
PP			D.03 - dveře vnit.protipožár. EW15DP3-C vč.ocel.zár. 800x1970 P, plné,kování dle ČSN, klika-klika, FAB 3klíče *				
126	K	Pol47	D.03 - dveře vnit.protipožár. EW15DP3-C vč.ocel.zár. 800x1970 L, plné,kování dle ČSN, klika-klika, FAB 3klíče *	ks	1,000	15 953,00	15 953,00
PP			D.03 - dveře vnit.protipožár. EW15DP3-C vč.ocel.zár. 800x1970 L, plné,kování dle ČSN, klika-klika, FAB 3klíče *				
127	K	Pol231	Systém generálního klíče	kpl	1,000	7 100,00	7 100,00
PP			Systém generálního klíče (pro vchody – dveře D.01 a D05, počet klíčů 15ks)				
128	K	Pol236	Piktogramy na dveře - dod+mtž	ks	16,000	3 787,00	60 592,00
PP			Piktogramy na dveře plast/černý, celoplošné lepení - dod+mtž				
129	K	Pol237	Tabulky nástěnné - dod+mtž (cedule s logem KSUS, Evakuační plán, nekuřácké pracoviště)	kpl	1,000	24 450,00	24 450,00
PP			Tabulky nástěnné - dod+mtž Cedule s logem KSUS (1x) - rozměr 50*35 cm, gravírovaný text vyplněný barvou, podklad kartáčovaný hliník, kotvení do KZS tl.100mm, hmožděnky vhodné do EPS. Přesazení až ke stěně. Evakuační plán (1x)- zarámovaný plán, vel.A3. Nekuřácké pracoviště (3x) - informační cedulka, celoplošné lepená, vel.20x20cm				
D 767			Konstrukce zámečnické				1 839 209,50
130	K	Pol1	montáž systémové modulární stavby s ocelovou nosnou konstrukcí - vnitřní a vnější spoje	ks	12,000	41 000,00	492 000,00
PP			montáž systémové modulární stavby s ocelovou nosnou konstrukcí - vnitřní a vnější spoje				
131	K	Pol103	přístřešek nad vchodovými dveřmi, ozn. Z1, dodávka vč. montáže	ks	1,000	22 000,00	22 000,00
PP			přístřešek nad vchodovými dveřmi, ozn. Z1, dodávka vč. montáže				
132	K	Pol105	kontejner 6058x2990x3480(3000)mm PON-160, PI-30+120, SI-220, 2xST	ks	6,000	103 752,00	622 512,00
PP			kontejner 6058x2990x3480(3000)mm PON-160, PI-30+120, SI-220, 2xST				
133	K	Pol106	kontejner 6058x2438x3480(3000)mm PON-160, PI-30+120, SI-220, 2xST	ks	6,000	100 755,00	604 530,00
PP			kontejner 6058x2438x3480(3000)mm PON-160, PI-30+120, SI-220, 2xST				
134	K	Pol26	nástřik PE 81 RAL 7035/8, šedá	m2	670,000	72,00	48 240,00
PP			nástřik PE 81 RAL 7035/8, šedá				
135	K	Pol44	dveřní otvor pro průchod do druhého kontejneru	kpl	9,000	167,00	1 503,00
PP			dveřní otvor pro průchod do druhého kontejneru				
137	K	Pol90	spoj standard 1m (vnější spoj-hříbek,sp.šrouby,kryty);*	ks	76,500	633,00	48 424,50
PP			spoj standard 1m (vnější spoj-hříbek,sp.šrouby,kryty);*				
D 771			Podlahy z dlaždic				72 336,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	K	Pol18	dlažba 300/300mm, R10; *dodávka+montáž	m2	40,500	1 233,00	49 936,50
	PP		dlažba 300/300mm, R10; *dodávka+montáž				
139	K	Pol19	sokl z dlažby; *dodávka+montáž	m	70,000	320,00	22 400,00
	PP		sokl z dlažby; *dodávka+montáž				
D		776	Podlahy povlakové				67 036,50
140	K	Pol17	PVC tl. 2,5mm, šedá;*dodávka+montáž	m2	157,500	321,00	50 557,50
	PP		PVC tl. 2,5mm, šedá;*dodávka+montáž				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. obvodové lišty				
146	K	Pol17.1	D+M vnitřní čistící zóna	ks	1,000	11 351,00	11 351,00
	PP		D+M vnitřní čistící zóna - Volně položená čistící gumová rohož orientační vel.1000x800mm s protismykovou rubní stranou a s bezpečnostními zkosenými hranami.				
141	K	Pol20	lišta přechodová sřoubovaná k podlaze AL; *dodávka+montáž	ks	4,000	300,00	1 200,00
	PP		lišta přechodová sřoubovaná k podlaze AL; *dodávka+montáž				
142	K	Pol91	spoj pouze pro vnitřní dveřní průchod přetahované PVC; *dodávka+montáž	ks	8,000	491,00	3 928,00
	PP		spoj pouze pro vnitřní dveřní průchod přetahované PVC; *dodávka+montáž				
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				4 867,20
143	K	Pol16	dvojnásobný nátěr vnitřní matný stěn na sádrokarton,vč.penetrace,bílý;otěruvzdorný, omyvatelný*	m2	31,200	156,00	4 867,20
	PP		dvojnásobný nátěr vnitřní matný stěn na sádrokarton,vč.penetrace,bílý;otěruvzdorný, omyvatelný*				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: nátěr stěn DP1 viz projektová dokumentace - navazující na stávající objekt				
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				21 940,00
144	K	Pol33	žaluzie vnitřní horizontální pro okno 800x1500 OS, (1xP), bílá;*	ks	5,000	2 137,00	10 685,00
	PP		žaluzie vnitřní horizontální pro okno 800x1500 OS, (1xP), bílá;*				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb				
145	K	Pol34	žaluzie vnitř.horizont.,pro okno 1400x1500mm OS/OS,bílá;*	ks	5,000	2 251,00	11 255,00
	PP		žaluzie vnitř.horizont.,pro okno 1400x1500mm OS/OS,bílá;*				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: součást dodávky modulárních staveb				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové ...

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			533 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	533 000,00	21,00%	111 930,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	644 930,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno
Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové ...**

Místo:		Datum:	20.11.2024
Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.	Projektant:	KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	533 000,00
D1 - VRN	289 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	244 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	244 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice a Výstavba objektu - Zázemí cestářství Mšeno
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové ...

Místo:

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic SK, p.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20.11.2024

Projektant: KFJ, s.r.o. Kostelec nad Černými lesy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

533 000,00

D		D1	VRN					289 000,00
1	K	Pol110	Doprava modulů	kpl	1,000	189 000,00	189 000,00	
		PP	Doprava modulů					
2	K	Pol111	Jeřábové práce	kpl	1,000	44 000,00	44 000,00	
		PP	Jeřábové práce					
4	K	Pol114	šanon dokumentů pro kolaudaci a předání stavby	kpl	2,000	8 000,00	16 000,00	
		PP	šanon dokumentů pro kolaudaci a předání stavby					
5	K	Pol115	požární ucpávky	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
		PP	požární ucpávky					

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

244 000,00

D		VRN3	Zařízení staveniště					244 000,00
6	K	030001000	Zařízení staveniště	měsíc	4,000	61 000,00	244 000,00	
		PP	Zařízení staveniště					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: náklady na provoz a zajištění zařízení staveniště provizorní zábradlí přípravné a průzkumné práce provizorní komunikace pomocné práce a konstrukce pomocné lešení vybavení pracovníků PO a BOZP prvky (zejména: vesta, helma, rukavice, boty S1, brýle apod.) buňkoviště, toalety a další zařízení nezbytné pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníží. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:

Odchyłky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.						
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne						
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne						
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne						
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne						
Termín úplného vyklizení staveniště:						
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do</i>						
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne						
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha						
<table> <tr> <td>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Celková cena s DPH</td> </tr> </table>	Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu	Kč	Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD	Kč	Celková cena s DPH	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu	Kč					
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD	Kč					
Celková cena s DPH						

Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu		
Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram

Harmonogram prací na stavbě: Demolice a výstavba nového administrativního zázemí CSM Mšeno

[illegible]

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli. Veškeré práce provedeme vlastními kapacitami.

Ing. Stanislav Martinec
jednatel společnosti