

ZMĚNOVÝ LIST			
NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou			
reg.č.stavby:	134V131000249	číslo ZL:	05
smlouva:	NPU-391/68747/2024		
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333		
zhotovitel:	KAMI - BBP group, IČO: 05264758		
název ZL:	Záměna stěn z betonových tvárnic za monolitickou konstrukci		
předmět změny:	Změna technologie provedení železobetonových konstrukcí spočívá v náhradě tvárnic ztraceného bednění u čelní stěny 1.NP a výtahové šachty za vyztuženou monolitickou konstrukci prováděnou do systémového bednění při zachování statických požadavků zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.): Navržená technologie zvyšuje tuhost prováděných konstrukcí a je vhodnější pro realizaci štíhlých prvků (pilíře mezi garážovými vraty) i kotvení technologie výtahu zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Změnu navrhl dodavatel stavby z výše popsanych důvodů. Změnu není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu přímo souvisí s pracemi původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.		
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ANO
		cena:	bez DPH -477 868,53 Kč 21%DPH -100 352,39 Kč celkem -578 220,92 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ANO
		cena:	bez DPH 477 843,46 Kč 21%DPH 100 347,13 Kč celkem 578 190,59 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH -25,07 Kč 21%DPH -5,26 Kč celkem -30,33 Kč
vliv na termín dokončení:	Změna nezpůsobí prodloužení termínu dokončení díla.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Nejsou		
přílohy :	Změnový rozpočet		
podpis zhotovitele:		Datum	
podpis projektanta :		Datum	
podpis TDS :		Datum	
podpis objednatele:		Datum	
		číslo ZL:	05
Vyjádření Projektanta Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.			
Vyjádření TDS Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.			
Vyjádření objednatele Navržené změny uvedené ve ZL č. 5 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo a lze je akceptovat.			
Další vyjádření			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Depozitní sklad Olomouc

Objekt:

001 - Architektonicko sta...

Soupis:

05 MNP - Změna monolitických stěn

Místo:

Datum:

12. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-477 868,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-477 868,53
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-477 868,53
1	K	311113152R	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	-49,781	1 619,45	-80 617,84
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm				
	VV		D.1.1.2. - Základy				
	VV		D.1.1.3. - Púdorys 1 NP				
	VV		D.1.1.7. - Řez BB				
	VV		Výtah - výkresy č. 1.4.5.2 až 1.4.5.4				
	VV		Výtahová šachta				
	VV		VYRUŠENÍ KVŮLI ZMĚNĚ ZPŮSOBU VÝSTAVBY				
	VV		-(((2,3+2,7)*12,385)-(1,18*2,23*3)-4,25"MNP")		-49,781		
	VV		Součet		-49,781		
2	K	311113154R	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	-114,282	2 201,67	-251 611,25
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm				
	VV		Technická zpráva				
	VV		Statický výpočet - 13/5/2019 Ing. Jan Zmrzlý				
	VV		D.1.1.3. - Púdorys 1 NP				
	VV		D.1.1.6. - Řez AA				
	VV		D.1.1.7. - Řez BB				
	VV		VYRUŠENÍ KVŮLI ZMĚNĚ ZPŮSOBU VÝSTAVBY				
	VV		-60,5*2,4		-145,200		
	VV		3,1*3,025		9,378		
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		2*1,5*3		9,000		
	VV		1,2*1,5		1,800		
	VV		1,2*0,9*2		2,160		
	VV		2,2*2,4		5,280		
	VV		2,5*2,51*9		56,475		
	VV		Mezisoučet		-56,607		
	VV		Výtahová šachta				
	VV		-(-4,25"MNP"+(2,3+2,7)*12,385)		-57,675		
	VV		Součet		-114,282		
3	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-2,741	53 133,69	-145 639,44
	PP		Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505				
	VV		Statický výpočet - 13/5/2019 Ing. Jan Zmrzlý				
	VV		D.1.1.2. - Základy				
	VV		D.1.1.3. - Púdorys 1 NP				
	VV		D.1.1.7. - Řez BB				
	VV		Výtah - výkresy č. 1.4.5.2 až 1.4.5.4				
	VV		VYRUŠENÍ KVŮLI ZMĚNĚ ZPŮSOBU VÝSTAVBY				
	VV		Výtahová šachta - 16 kg /m2				
	VV		-((2,9+2,9+2+2)*12,1*0,016)+0,188"MNP"		-1,709		
	VV		1,18*-2,23*3*0,016		-0,126		
	VV		1NP staticky zesílená stěna				
	VV		-56,607*0,016		-0,906		
	VV		Součet		-2,741		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Depozitní sklad Olomouc
Objekt: 001 - Architektonicko sta...
Soupis: 05 VCP - Změna monolitických stěn

Místo: Datum: 12. 12. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							477 843,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				477 843,46
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				477 843,46
2	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	44,241	4 100,00	181 388,10
	PF		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37				
	VV		ZMĚNA NA MONOLITICKOU STĚNU:				
	VV		Statically zesílená stěna 1NP:				
	VV		56,607*0,3		16,982		
	VV		Stěny výtahu:				
	VV		"I 0,3m" (61,925-4,25"MNP")*0,3		17,303		
	VV		"I 0,2m" (54,031-4,25"MNP")*0,2		9,956		
	VV		Součet		44,241		
3	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	328,126	410,50	134 695,72
	PF		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení				
	VV		ZMĚNA NA MONOLITICKOU STĚNU:				
	VV		Statically zesílená stěna 1NP:				
	VV		56,607*2		113,214		
	VV		Stěny výtahu:				
	VV		"I 0,3m" (61,925-4,25"MNP")*2		115,350		
	VV		"I 0,2m" (54,031-4,25"MNP")*2		99,562		
	VV		Součet		328,126		
4	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	328,126	146,00	47 906,40
	PF		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění				
	VV		ZMĚNA NA MONOLITICKOU STĚNU:				
	VV		Statically zesílená stěna 1NP:				
	VV		56,607*2		113,214		
	VV		Stěny výtahu:				
	VV		"I 0,3m" (61,925-4,25"MNP")*2		115,350		
	VV		"I 0,2m" (54,031-4,25"MNP")*2		99,562		
	VV		Součet		328,126		
1	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	3,111	36 596,99	113 853,24
	PF		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		2x KARI SÍTĚ KY49, 8/100X100, 2x3m, s 20% pro stykování, podle statika, ze dne 15.01.2025				
	VV		Statically zesílená stěna 1NP:				
	VV		56,607*2*1,2*7,90/1000		1,073		
	VV		Stěny výtahu:				
	VV		"I 0,3m" (61,925-4,25"MNP")*2*1,2*7,90/1000		1,094		
	VV		"I 0,2m" (54,031-4,25"MNP")*2*1,2*7,90/1000		0,944		
	VV		Součet		3,111		