

Zápis z jednání

ke změnovému listu č. 2 ze dne 16. 3. 2023

Termín jednání:

17. 3. 2025 v 10:00 hodin, Magistrát města Most, Radniční1/2, 434 01 Most

Předmět jednání: změna závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 2 ze dne 16. 3. 2023 ke smlouvě č. 88/2/2022

Přítomni za zadavatele:

Ing. František Jirásek, vedoucí odboru investic



Plánovaný program:

1. Úvod (seznámení s připomínkami poskytovatele dotace ze dne 11. 3. 2025)
2. Opětovné posouzení změn dle změnového listu č. 2 ze dne 16. 3. 2023 ke smlouvě č. 88/2/2022

Závěry vyplývající z jednání:

Na základě doporučení oddělení veřejných zakázek zadavatel dodatečně překlasifikoval zařídění níže uvedených změn dle změnového listu č. 2 ze dne 16. 3. 2023 pod důvody dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“):

SO 00 Bourací a demoliční práce

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Dle původního předpokladu se bourané plochy cest uvažovaly v mocnostech:

Dlážděné plochy - 100 mm kámen, 10 mm maltové lože, 150 mm podkladní beton a 150 mm štěrkopísek; Asfaltové chodníky - 30 mm litý asfalt, 100 mm podkladní beton, 150 mm štěrkopísek;

Skladba konstrukční vrstvy parkoviště nebyla specifikována.

Nové řešení:

Dle skutečnosti byly plochy bouraných cest ve skladbách

Dlážděné plochy -100 mm kámen, 10 mm maltové lože, 200 mm podkladní beton a 0 mm štěrkopísek; Asfaltové chodníky - 30 mm litý asfalt, 200 mm podkladní beton, 50 mm štěrkopísek;

Skladba konstrukční vrstvy parkoviště byla 100 mm asfalt, 100 kamenivo.

Položka pro odstranění asfaltových ploch nebyla zahrnuta v soupisu prací.

Zdůvodnění změny:

Předpoklad dle projektové dokumentace a soupisu prací nekorespondoval se skutečností na stavbě. Došlo k navýšení tonáže vybouraných hmot a změně objemu jednotlivých bouraných materiálů. S ohledem na zvýšené množství bourání betonového podkladu došlo k navýšení časové potřeby na provedení prací a to o 28 dní. Z hlediska navazujících stavebních prací došlo ke zdržení stavebních prací na ostatních stavebních objektech pouze o 14 dní.

Zpracovatel projektové dokumentace „Znovuzrození parku Střed“ vycházel z původní výkresové dokumentace parku. Teprve v průběhu realizace bouracích prací bylo zjištěno, že tloušťky jednotlivých konstrukcí na výkresech neodpovídají skutečnosti. Proto musely být

kubatury bouraného materiálu Změnovým listem č. 2 navýšeny a tím i cena za bourací práce a jeho odvoz.

Konkrétní položky soupisu víceprací jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto zápisu.

Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a celková povaha veřejné zakázky se nemění. Celkové cenové navýšení, týkající se změny závazku ze smlouvy dle změnového listu č. 2 dodatečně zatříděné pod § 222 odst. 6 zákona, tak činí 1 802 956,37 Kč bez DPH.

Ostatní změny dle změnového listu č. 2 zůstávají beze změn, tj. zůstávají zatříděné pod důvody dle § 222 odst. 4 zákona.

Přílohy:

Příloha č. 1 - položky soupisu víceprací a méněprací dle ZL2 dodatečně zatříděné pod § 222 (6)

Zapsal dr

Ing. Fran
vedoucí d



8	961055111R01	Bourání základů a konstrukci železobetonových šachty :	m3
		0,25*(1,05*0,75*2+1,2*0,75*2+1,05*1,2*2)*4	
		jímka :	
		0,25*(2,2*3,1*2+3,1*2,5*2+2,5*2,2*2)	
9	962022391R01	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MVC	m3
		lavičky : 72,3*0,30	
10	963022819R01	Bourání kamenných stupňů s ohledem na další využití	m
		žulové parapety : 1,2*98+1,0*45+1,2*100-96,4-48,2	
		138*0,15*0,6	
11	965024131R01	Bourání kamenných podlah z desek plochy nad 1 m2 s ohledem na další využití	m2
12	965042131R01	Bourání mazanin betonových	m3
		3285*0,15*5557*0,10	
		3285*0,2*5557*0,2	
		45,55*0,20	
13	966006211R01	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus
14	976044311R01	Vybourání beton obrub šachet průř. nad 16*1,0*3*3,0	m
15	976085411R01	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus
		16*3	
16	721210831R01	Demontáž dvorní vpusť s obetonávkou	kus
17	767914830R01	Demontáž oplocení H do 2 m	m
		15*15*30	
18	96-02	Demontáž lavičky kovové, včetně základů	ks
19	96-03	Demontáž lavičky dřevěné/nerozlišené, včetně základů	ks
20	96-04	Demontáž koše betonového, včetně	ks
21	96-05	Demontáž posilovacího stroje, včetně základů	ks
22	96-06	Demontáž vodoměrné šachty	ks
23	96-07	Demontáž pojistkové skříně U3, včetně základů	ks
24	96-08	Demontáž sloupků dopr. značek, včetně základů	ks
25	96-09	Demontáž lavice u výduchu	m

26	96-101	Zaslepení přípojky	ks
1	113107241	Odstranění podkladu živичného tl. do 50 mm strojné pl přes 200 m2	m2
		Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně	m2
	113107182		
Díl HZS			
27	910 R00	Práce v hodinové sazbě Hzs - predbežne obhlidky, revize, přesvorkování	h
Díl D96			
28	979990001R01	Přesuny suti a vybouraných hmot Poplatek za skládku stavební suti	t
4349,666-375,48786			
29	979990112R01	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t
5689,21*0,066			
cesty: 5557,37*0,03*2,15 358,4503			
parkoviště: 15*30*0,1*2,15 96,7500			
30	979087212R01	Nakládání suti na dopravní prostředky	t
31	979081111R01	Odvoz suti a vylour. hmot na skládku do 1 km	t
32	979081121R01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t
asfalt			
kamenivo			
asfalt			
suti			
suti			
33	979083111R01	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6 095,99475	t
Celkem			
9 065 584,17 10 868 540,55 1 802 956,37			