




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 42	
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Datum:	03.02.2025		
Předmět změny:	Vzduchotechnická dveřní clona v objektu SO 01		
Projekční (původní) řešení: Původní projekt počítal s umístěním vzduchotechnické dveřní clony nad vstupními dveřmi. Popis a zdůvodnění změny: Z prostorových důvodů nebude v objektu SO 01 osazena vzduchotechnická dveřní clona do podhledu nad vstupními dveřmi (tato clona nekryla tepelné ztráty objektu). Přílohy změnového listu: - rozpočet - stanovisko A.D. Změna je realizována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění dle ust. § 222 odst. 4.			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
(-) 83.873,92 Kč		(+) 0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
(-) 83.873,92 Kč		Bez změn	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
			
Datum: 10.2.2025		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:	
			
Datum:		Datum:	

	ZL.č.42 - Odpočet dveřní clony SO01						
pč	kód	popis	m.j.	množ.	cena/m.j.	dodávka	montáž
29	751.R.015	Montáž dveřní clony - L=2000mm	ks	-1			-23589,54
30	429.R.015	Dveřní clona pro montáž do podhledu o délce 2000mm s vodním ohřevem včetně směšovacího uzlu s 2-cestným ventilem, integrované komfortní regulace s dálkovým ovladačem a s dveřním magnetickým kontaktem Poz.č.2.05	ks	-1	60284,4	-60284	0
		Vzduchotechnika - celkem [Kč]					- 83 873,92 Kč

ZMĚNOVÝ LIST – PŘÍLOHA A.D.		číslo ZL: 42
Název projektu:	Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové – SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty – II. etapa	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Datum:	03.02.2025	
Předmět změny:	Vzduchotechnická dveřní clona v objektu SO 01	
Stanovisko projektanta stavby: Původně navržená horizontální clona umístěná nad vstupními dveřmi byla po ověření prostorových podmínek nahrazena vertikální clonou umístěnou na stěně vedle prosklené vstupní stěny. AD souhlasí s navrženou změnou		
 BKN spol s r.o.		