

označení	číslo MO	označení mostního objektu	mostní list	hlavní prohlídka	nosná k-ce (NK) - klasifik. stupeň	spodní stavba (SS) - klasifik. stupeň	použitelnost - klasifik. stupeň	hlavní prohlídka - opakovaná	diagnostika	zatížiteln. mostu (norm. / výhr. / výjm.) t	cena (Kč bez DPH) provedení běžné prohlídky	cena (Kč bez DPH) provedení hlavní prohlídky	cena (Kč bez DPH) vypracování mostního listu	cena (Kč bez DPH) provedení diagnostického průzkumu	poznámka
		<u>Fryštát</u>													
M	5/1	M 5/1 - most přes Mlýnku u zimního stadionu STaRS	2004	2021 2023	III	V	III	2025		1.9t / 2,0t	X	3.400,-	X	40.000,-	provedení diagnostického průzkumu za účelem zjištění skutečného vyztužení prefabrikovaných panelů a ověření předpokladů výpočtu zatížitelnosti. r. 09/2021 statický přepočet zatížitelnosti
M	8/1	M 8/1 - lávka přes Mlýnku, v PBN, u hrobky, Karviná - Fryštát	2014		III	III	I	2025		5t	X	3.400,-	X	X	
M	9/1	M 9/1 - lávka přes Mlýnku, v PBN, u letního kina, Karviná - Fryštát	2014		III	III	I	2025		5t	X	3.400,-	X	X	
M	10/1	M 10/1 - lávka přes Mlýnku, v PBN, u čp. 757, Karviná - Fryštát	2014		III	III	I	2025		5t	X	3.400,-	X	X	
M	11/1	M 11/1 - lávka přes Mlýnku, v PBN, vzdálenější od čp. 53, Karviná - Fryštát	2014		III	III	I	2025		5t	X	3.400,-	X	X	
M	12/1	M 12/1 - lávka přes Mlýnku, v PBN, blíže k čp. 53, Karviná - Fryštát	2014		III	III	I	2025		5t	X	3.400,-	X	X	
M	13/1	M 13/1 - most přes Mlýnku, ul. Karola Šliwky, Karviná - Fryštát	2019	2019	II	III	III	2025		22/45/137	X	5.100,-	X	X	
M	20/1	lávka pro pěší k loděnici v PBN	2015	2019	III	III	II	2025		6/10t	X	3.400,-	X	X	
M	21/1	most pro zásobování loděnice v PBN	2015	2019	II	II	II	2025		7/12t	X	5.100,-	X	X	
		<u>Darkov</u>													
M	26/3	M 26/3 - most u železniční trati, Karviná - Darkov záruční doba do 28.7.2027	2006	2009 2010 2012 2016 2019 2021 2023	II	II	I	2029	2013 2020	23t	X	X	4.000,-	X	
		<u>Ráj</u>													
M	20/4	M 20/4 - most přes Mlýnku, v Lázeňském parku, pod supermarketem, Karviná - Ráj	2011	2019	II	I	I	2025		25t	X	3.400,-	X	X	
P	31/4	P 31/4 - propustek pod chodníkem, v lesoparku Bažantnice, Karviná - Ráj záruční doba do 12.08.2025									X	2.500,-	X	X	
		<u>Staré Město</u>													

označení	číslo MO	označení mostního objektu	mostní list	hlavní prohlídka	nosná k-ce (NK) - klasifik. stupeň	spodní stavba (SS) - klasifik. stupeň	použitelnost - klasifik. stupeň	hlavní prohlídka - opakovaná	diagnostika	zatížiteln. mostu (norm. / výhr. / výjm.) t	cena (Kč bez DPH) provedení běžné prohlídky	cena (Kč bez DPH) provedení hlavní prohlídky	cena (Kč bez DPH) vypracování mostního listu	cena (Kč bez DPH) provedení diagnostického průzkumu	poznámka
P	32/5	P 32/5 - propustek přes Olšinský náhon, ul. Olšiny, u čp. 67, Karviná - Staré Město, záruční doba do 23.07.2025	2020	2020	I	I	I	(2026) 2025 před uplynut ím zár. lhůty		5t/50t	X	5.100,-	X	X	
M	34/5	M 34/5 - most přes Železárenský potok na ul. Hlíný, Karviná - Staré Město	2013	2013 2016 2021	III	IV	III	2025	2020		X	3.400,-	X	X	
M	38/5	M 38/5 - most na ul. Staroměstská, u čp. 92, Karviná - Staré Město	2003	2013 2019	III	III	I	2025		32t	X	3.400,-	X	X	
M	41/5	M 41/5 - lávka přes Staroměstský potoky, nám. O. Foltýna, u č.p. 53 a has. zbrojnice		2019 2021 2023 mimořá dná - 09/2024	VI	V	I	2026			2.000,-	X	X	X	
M		most na parc. č. 644/2 v katastr. úz. Staré Město u Karviné (přes vodní tok Mlýnka, zadní vjezd do areálu ČOV)		2017	IV	III	I	2025		11t/36t	X	5.100,-	4.000,-	X	přepočet zatížitelnosti z 05/2024
		Mizerov													
M	49/7	M 49/7 - lávka přes Bezejmenný potok v lesoparku Dubina za budovou polikliniky	2015	2021	IV	IV	III	2025			X	3.100,-	X	X	předpokládaná oprava v 2025 v rámci akce "Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina"
M	51/7	M 51/7 - lávka přes potok, v lesoparku Dubina, pod poliklinikou, Karviná - Mizerov	2013	2013 2019	II	III	I	2025			X	3.100,-	X	X	předpokládaná oprava v 2025 v rámci akce "Revitalizace toku a oblasti lesopark Dubina"
		Louky													
M	57/9	M 57/9 - most přes Louckou Mlýnku, ul. Těšínská, u čp. 597, Karviná - Louky	2015	2016 2023	III	III	II	2029		22t/40t	X	X	X	50.000,-	NACENIT PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU (nikoliv diagnostiku)!
SUMA											2.000,-	63.100,-	8.000,-	90.000,-	
CELKEM															163.100,- Kč bez DPH