

Protokol o změně díla

Změnový list č. 63

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAHA a.s.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o nálezový stav. Při prohlídce střechy bylo konstatováno jiné provedení zastřešení světlíku než uvažoval projekt. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k zastřešení jiným způsobem. Budou provedeny celkem 4 kusy nových stříšek. Vyjádření TDS: Oprava stávajícího zastřešení světlíků nebyla proveditelná, bylo nutné provést výměnu zastřešení světlíků novým výrobkem.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	☐
		dokumentace skut.provedení	☒
		jiné	☐
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	16 716,40 Kč	0,05%
	Výše DPH sazba: 12%	2 005,97 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	18 722,37 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL č. 62	33 157 094,98 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 63 bez DPH	33 173 811,38 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 63 vč. DPH	37 154 668,75 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	16 716,40 Kč	0,04%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	16 716,40 Kč	0,04%
termíny	Termín realizace změny:	01-02/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 63		
	Příloha č. 2 - výpis zámečnických prvků, fotodokumentace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
	1002733/87	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.63 zastřešení světlíku	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	KALAHHA a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			16 716,40
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			16 716,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		16 716,40 CZK
Snížená DPH	12 %		2 005,97 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			18 722,37 CZK
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 716,40	100,00
Cena celkem					16 716,40	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/87	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č.63 zastřešení světlíku
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	001	Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl	767	Konstrukce zámečnické				16 716,40		0,40		0,00
1	767-19	Z19 - D+M Nové zastřešení světlíku, 1800x350mm, provedení dle PD	kompl	3,00000	4 232,00	12 696,00	0,10	0,30	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.267

2	767-20	Z20 - D+M Nové zastřešení světlíku, 1500x400mm, provedení dle PD	kompl	1,00000	4 020,40	4 020,40	0,10	0,10	0,00	0,00
----------	--------	--	-------	---------	----------	----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.268

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: 1158
STR. Č.: 8

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
		Nové zastřešení světlíků. Rám tvoří hliníkové profily 30x30x2 mm a zastřešení tvoří komůrkový polycarbonát. Okraj desek ukončen systémovou lištou. Provedení: - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP. Rozměr: 1800 x 350 mm ks	střecha	Σ	Σ
		Nové zastřešení světlíků. Rám tvoří hliníkové profily 30x30x2 mm a zastřešení tvoří komůrkový polycarbonát. Okraj desek ukončen systémovou lištou. Provedení: - bude odsouhlasena NPÚ+OPP+HIP. Rozměr: 1500 x 400 mm ks	střecha	Σ	Σ



Protokol o změně díla

Změnový list č. 64

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o názevový stav. Při montáži nového výtahu na ulici Zahradníková byla zjištěna značná nerovnost od svislice u stěny, na kterou se montují výtahové dveře. Projektová dokumentace neřešila překlady nad výtahovými dveřmi. Z tohoto důvodu bylo nutné provést vyrovnání stěny a osazení válcovaných profilů. Vyjádření TDS: Při montáži nového výtahu na ulici Zahradníková byla zjištěna značná nerovnost od svislice u stěny, na kterou se montují výtahové dveře. Projektová dokumentace neřešila překlady nad výtahovými dveřmi. Z tohoto důvodu bylo nutné provést vyrovnání stěny a osazení válcovaných profilů.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 6 ZZVZ - nepředvídatelné práce	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	☒	
	dodatek k PD	☐	
	dokumentace skut.provedení	☒	
jiné	☐		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH	20 174,01 Kč	0,06%
	Výše DPH sazba: 12%	2 420,88 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	22 594,89 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL č. 63	33 173 811,38 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 64 bez DPH	33 193 985,39 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 64 vč. DPH	37 177 263,64 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	20 174,01 Kč	0,05%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	20 174,01 Kč	0,05%
termín	Termín realizace změny:	01-02/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 64		
	Příloha č. 2 - zakres v PD a fotodokumentace		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		01 -0422 Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu	
1002733/92		Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.65- skladba podlahy	
Objednatel:	Statutární město Brno		IČ: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1		DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-město		
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		IČ: 25562151
	Maříkova 1899/1		DIČ: CZ25562151
	62100 Brno-Řečkovice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 815,08
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			8 815,08
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		8 815,08 CZK
Snížená DPH	12 %		1 057,81 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			9 872,89 CZK
V _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			766,20	8,69
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			1 119,67	12,70
5	Komunikace	HSV			4 047,65	45,92
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 399,49	15,88
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 482,07	16,81
Cena celkem					8 815,08	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/92	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.65- skladba podlahy popelnicové stá
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	001	Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 11	Přípravné a přidružené práce					766,20	0,00		0,98	
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	1,65000	53,53	88,32	0,00	0,00	0,14	0,23

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.1

popelnicové stání - původní výměra : -9 -9,00000

popelnicové stání - reálná výměra : 3,0*1,55+4,0*1,5 10,65000

2	113107305R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	1,65000	53,53	88,32	0,00	0,00	0,11	0,18
----------	--------------	---	----	---------	-------	-------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.2

popelnicové stání - původní výměra : -9 -9,00000

popelnicové stání - reálná výměra : 3,0*1,55+4,0*1,5 10,65000

3	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	1,65000	283,56	467,87	0,00	0,00	0,22	0,36
----------	--------------	---	----	---------	--------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.4

popelnicové stání - původní výměra : -9 -9,00000

popelnicové stání - reálná výměra : 3,0*1,55+4,0*1,5 10,65000

4	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	0,94000	129,46	121,69	0,00	0,00	0,22	0,21
----------	--------------	--------------------------------------	---	---------	--------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.7

popelnicové stání - původní výměra : -12,16 -12,16000

popelnicové stání - reálná výměra : 4+1,5+1,5+3+1,55+1,55 13,10000

Díl 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					1 119,67	1,17		0,00	
5	451577877R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkopísku tloušťky do 10 cm	m2	5,25000	171,03	897,91	0,16	0,85	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.32

popelnicové stání - původní výměra : -5,4 -5,40000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/92	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.65- skladba podlahy popelnicové stá
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	001	Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

popelnicové stání - reálná výměra : 3,0*1,55+4,0*1,5

10,65000

6	451579877R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkopísku příplatek za další 1cm šterkopísku nad 10 cm	m2	15,75000	14,08	221,76	0,02	0,32	0,00	0,00
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.33

popelnicové stání - původní výměra : -5,4*3

-16,20000

popelnicové stání - reálná výměra : (3,0*1,55+4,0*1,5)*3

31,95000

Díl 5		Komunikace					4 047,65		1,55		0,00	
7	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	5,25000	355,39	1 865,80	0,06	0,29	0,00	0,00		

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.34

popelnicové stání - původní výměra : -5,4

-5,40000

popelnicové stání - reálná výměra : 3,0*1,55+4,0*1,5

10,65000

8	592452630R.X01	Dlažba betonová standard přírodní 200 x 200 x 40 mm, spára 3-5 mm	m2	5,51250	317,40	1 749,67	0,13	0,72	0,00	0,00
---	----------------	---	----	---------	--------	----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.35

popelnicové stání - původní výměra : -5,4*1,05

-5,67000

popelnicové stání - reálná výměra : (3,0*1,55+4,0*1,5)*1,05

11,18250

9	599432111R00.X01	Výplň spár dlažby křemičitým písek m fr. 0-2 mm	m2	5,25000	82,32	432,18	0,10	0,54	0,00	0,00
---	------------------	---	----	---------	-------	--------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.36

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 5,25000

5,25000

Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce					1 399,49		2,79		0,00	
10	631581000R00	Násyp pod podlahy z recyklátu a škváry z recyklátu	m3	1,31250	1 066,28	1 399,49	2,12	2,79	0,00	0,00		

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.66

popelnicové stání - původní výměra : -5,4*0,25

-1,35000

Položkový rozpočet

S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/92	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno změnový rozpočet č.65- skladba podlahy popelnicové stá
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	001	Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

popelnicové stání - reálná výměra : $(3,0 \cdot 1,55 + 4,0 \cdot 1,5) \cdot 0,25$

2,66250

Díl	91	Doplňující práce na komunikaci				1 482,07		0,51		0,00
11	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	4,10000	361,48	1 482,07	0,12	0,51	0,00	0,00


odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.144

popelnicové stání - původní výměra : -9

-9,00000

popelnicové stání - reálná výměra : $4 + 1,5 + 1,5 + 3 + 1,55 + 1,55$

13,10000



- OPAZENÍ OCELOVÝCH PROFILŮ





Protokol o změně díla

Změnový list č. 66

Předmět díla:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu		
Objekt:	SO 01		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	KALAH A s.r.o.		
TDI:	IDEALBAU s.r.o.		
Projektant:	Pam Arch s.r.o.		
Popis změny: Jedná se o prostor, ve kterém nebyla provedená úprava podlah dle projektové dokumentace. V této místnosti se nachází sklad s původní betonovou mazaninou. TDS: Změna je vyvolána nesouladem projektové (zadávací) dokumentace a výkazu výměr. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil příloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)		
	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD	-	
	dokumentace skut.provedení	x	
jiné	-		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH	-10 261,73 Kč	-0,03%
	Výše DPH sazba:	12%	-1 231,41 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	-11 493,14 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD), dodatku č.2 a ZL č. 65	33 202 800,47 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 66 bez DPH	33 192 538,74 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 66 vč. DPH	37 175 643,39 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	10 261,73 Kč	0,03%
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 4	10 261,73 Kč	0,03%
termín	Termín realizace změny:	01-02/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Příloha č. 1 - ZR č. 66		
	Příloha č. 2 - zakres v PD		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu		
	1002733/93	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č. 66 - Zemní práce v m.č. 0.003.02		
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-město	IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785		
Zhotovitel:	KALAH A a.s. Maříkova 1899/1 62100 Brno-Řečkovice	IČ: 25562151 DIČ: CZ25562151		
Vypracoval:				
Rozpis ceny		Celkem		
HSV				-10 261,73
PSV				0,00
MON				0,00
VN				0,00
ON				0,00
Celkem				-10 261,73
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12 %			-10 261,73 CZK
Snížená DPH	12 %			-1 231,41 CZK
Základ pro základní DPH	21 %			0,00 CZK
Základní DPH	21 %			0,00 CZK
Zaokrouhlení				0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-11 493,14 CZK	
V _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
13	Hloubené vykopávky	HSV			-5 497,05	53,57
16	Přemístění výkopku	HSV			-5 008,40	48,81
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 262,26	-22,05
96	Bourání konstrukcí	HSV			-2 018,54	19,67
Cena celkem					-10 261,73	100,00

Položkový rozpočet		
S:	01 -0422	Kounicova 42/ Zahradníková 10 – oprava domu
R:	1002733/93	Kounicova 42/Zahradníková 10, Brno Změnový rozpočet č. 66 - Zemní práce v m.č. 0.003
C:	SO 01	Kounicova 42 / Zahradníková 10 – oprava domu
C:	001	Architektonicko stavební řešení a konstrukční řešení

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Díl 13	Hloubené vykopávky					-5 497,05	0,00		0,00	
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	-5,02000	1 095,03	-5 497,05	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.8

0.003.02 : -25,1*0,2

-5,02000

Díl 16	Přemístění výkopku					-5 008,40	0,00		0,00	
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	-5,02000	267,67	-1 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.10

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -5,02000

-5,02000

3	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	-15,06000	243,34	-3 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	------	------	------	------

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.11

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -5,02000*3

-15,06000

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání					2 262,26	0,00		0,00	
4	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlostí l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	25,10000	90,13	2 262,26	0,00	0,00	0,00	0,00

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.18

P4 - tl. 200 mm :

0.003.02 : 25,1

25,10000

Díl 96	Bourání konstrukcí					-2 018,54	0,00		-3,06	
5	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	-25,10000	80,42	-2 018,54	0,00	0,00	0,12	-3,06

odpovídá číslu položky smluvního rozpočtu SO01 č.100

pol 100

Sklepy - 1.PP :

P4 :

0.003.02 : -25,1

-25,10000

