

Příloha č. 1

Změnový list č.:

6. Změna trasy stoky od budovy č. 25
Z důvodu složitých podmínek pro provádění výkopových prací byla prověřena možnost změny trasy od šachty A1.3.1 k šachtě A1.3.2.
Výkop komplikují zejména starší IS, jejichž skutečná poloha má odchylky od dostupné dokumentace v kombinaci s hloubkou výkopu.
Změny byly odsouhlaseny OŽP i SPP. Bylo požádáno o závazné koordinované stanovisko a stavební úřad o změnu stavby před dokončením.
Cena vícepráce 267 056,90 Kč.
7. V areálu PNKM je značné množství nezdokumentovaných stávajících inženýrských sítí. Při výkopových pracích bylo zjištěno, že stávající infrastruktura je v těsné blízkosti kanalizačních šachet, což neumožňuje realizovat nová šachtová dna formou monolitu. Z toho důvodu a z důvodu bezpečnosti je oprava šachtových dnů řešena formou sanace, kde je provedeno vyspravení kynet, podest, napojení přípojek a oprava stěn dna sanačními materiály.
Opravená místa jsou očištěna mechanicky, následně tlakovou vodou. Stěny a dna jsou opravena sanační cementovou maltou a stěrkou dle předpisů výrobce.
Cena méněpráce 1 021,00 Kč

Celková hodnota vícepráce 266 035,90 Kč.

Tato skutečnost **bude** mít za následek **změnu ceny díla** a **nebude** mít za následek **změnu doby zhotovení díla**.

Za zhotovitele předkládá: XXX, INSTA CZ s.r.o.

Vyjádření zhotovitele:

Dne 21. 3. 2025

XXXX

Vyjádření TDS:

Akce: „PN Kroměříž – technická infrastruktura“

Věc: SoD ze dne 9.8.2024

Příloha č. 1

Dne 21. 3. 2025	XXX
-----------------	-----