

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ	
ZMĚNOVÝ LIST	
č. 02	
ZL zpracoval: ██████████	Datum: 11.4.2017
<p>V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme konkrétní návrh provedení zajištění stavební jámy</p> <p>Stavební jáma bude řešena pomocí hřebíkových svahů – hlavní hloubka jámy bude cca 5,35m, s tím že 4.65m bude zajištěno ze západu jihu a východu hřebíkovým svahem. Severní strana bude zajištěna kotvenými ocelovými záporami s dřevěnými pažinami. Ostatní části stavební jámy, kde je dostatek záboru, bude vysvahováno. Kolem výkopů, 1m od hrany svahů, je počítáno se zatížením od běžného stavebního provozu – s těžkou mechanizací je počítáno v severní část podél staveništní komunikace. Podrobně viz příloha č. 2</p> <p>Příloha č. 1 – rozpočet změny Příloha č. 2 – Dílenská dokumentace zajištění stavební jámy</p> <p style="text-align: center;">Počet listů příloh: 2</p>	
Navrhovaná změna ceny díla: ██████████ bez DPH	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: Bez dopadu
Zpracoval: _____ ██████████ , vedoucí projektového týmu za zhotovitele	Převzal: _____ za objednatele Ing. Jiří Pečínka _____ za TDS ██████████
Datum: _____	Datum: _____