

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ

ZMĚNOVÝ LIST

č. 08

ZL zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 30.5.2017

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh změny

Stávající betonový základ :

Při zahájení výkopových prací v místě objektu SO 01 byly nalezeny stávající základové konstrukce v ose A/1-9, jejichž výskyt není zmíněn v realizační projektové dokumentaci ani ve smluvním rozpočtu. Zhotovitel provedl jejich zaměření, které předává objednateli a AD k vyloučení případné kolize s nově uvažovaným založením pod základovou spárou a předkládá ocenění odbourání pilot po základovou spáru.

Zvýšená výměra bourání základů demolovaného objektu:

Při provádění prací se objevuje větší množství základových konstrukcí stávajícího objektu oproti množství uvedeného ve smluvním rozpočtu o 42,5 m³, jehož ocenění demolice a likvidace je součástí tohoto změnového listu.

Geodetické práce – zaměření stávajících základů:

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno geodetické zaměření stávajících základů SO-1 v ose A/1-9.

Příloha č. 1 – rozpočet změny

Příloha č. 2 – výpočet výměry demolice základů (výkaz výměr)

Příloha č. 3 – geodetické zaměření

Příloha č. 4 - fotodokumentace

Příloha č. 5 - doklad o likvidaci komunálního odpadu

Počet listů příloh: ...

Navrhovaná změna ceny díla

[REDAKCE] bez DPH

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

NE

Zpracoval:

[REDAKCE], vedoucí
projektového týmu
za zhotovitele

Datum: _____

Převzal:

za objednatele Ing. Jiří Pečínka

za TDS [REDAKCE]

Datum: _____