

VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM NA CHOBOTĚ

ZMĚNOVÝ LIST

č. 04

ZL zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 12.6.2017

Dle IGP (inženýrskogeologického průzkumu) z předané projektové dokumentace se mělo skalní podloží (R4) do jehož úrovně měly být dle PD navrtány piloty nacházet na kótě -8,000m. Ve skutečnosti je R4 nalezeno dle přiložených protokolů o cca 2 až 1,5m hlouběji, což se promítlo do délky vrtaných pilot a z tohoto rozporu předpokladu a skutečnosti vznikly vícepráce.

Podrobně viz příloha č. 2

Příloha č. 1 – rozpočet změny

Příloha č. 2 – výkaz výměr

Příloha č. 3 – zápisy geotechnika do SD

Příloha č. 4 – zápis statika

Počet listů příloh: 10

Navrhovaná změna ceny díla:

[REDAKCE] bez DPH

Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:

12.dnů

Zpracoval:

[REDAKCE], vedoucí
projektového týmu
za zhotovitele

Datum: _____

Převzal:

za objednatele Ing. Jiří Pečínka

za TDS [REDAKCE]

Datum: _____