



# Obec Chlístovice

IČO: 00236110, ID dat.schránky: pdkboxsm  
tel. 327 595 291, e-mail: ouchlistovice@seznam.cz  
Chlístovice 66, 284 01 Kutná Hora

Vážený pan

**Ing. Martin Nepraš**

STAVONEL, spol. s r.o.  
Benešova 256/70,  
284 01 Kutná Hora – Hlouška

V Chlístovicích dne 20. 9. 2024.

**Věc:** Objednávka víceprací na rekonstrukci hřbitovní zdi a kolumbária n hřbitově ve Sv. Janu t. Krsovicích

Vážený pane inženýre,

na základě naší předchozí komunikace objednávat u Vaší firmy vícepráce spojené se změnou konstrukce střechy hřbitovní zdi na hřbitově ve Sv. Janu t. Krsovicích, a to v celkové výši 197 605 Kč bez DPH.

S pozdravem



RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.  
starosta obce

OBEC CHLÍSTOVICE  
IČ: 00236110  
CHLÍSTOVICE 66  
284 01 KUTNÁ HORA

# ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 30.9.-13.11.2024

Počet příloh: 2

ZHOTOVITEL

**STAVONEL, spol. s r. o.**

sídlo: Benešova 256/70, 28401 Kutná Hora

IČO: 25737082

DIČ: CZ25737082

OBJEDNATEL

**Obec Chlístovice**

sídlo: Chlístovice 66, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00236110

DIČ: CZ00236110

Stavba: **Udržovací práce – hřbitov Sv. Jan t. Krsovice ohradní zeď a zpevněná plocha**

Místo: Hřbitov Sv. Jan Krsovice

Údaje v CZK

|    |                            |                            |                       |                          |
|----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Celkový náklad z rozpočtu: |                            |                       | 1 133 107,63             |
|    |                            | do začátku<br>fakt. období | fakturované<br>období | do konce<br>fakt. období |
| 2. | Stavební práce CÚ nabídka  | 479 528,93                 | 577 353,11            | 76 225,59                |
| 3. | Záloha                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                     |
| 4. | k úhradě                   |                            | 577 353,11            | 76 225,59                |

## VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

**STAVONEL**

Stavonel, spol. s r. o. | Benešova 256/70  
284 01 Kutná Hora | www.stavonel.cz  
IČO 25737082 | DIČ CZ25737082

podpis

Za objednatele:

podpis

**OBEC CHLÍSTOVICE**  
IČ: 00236110  
CHLÍSTOVICE 66  
284 01 KUTNÁ HORA

podpis

V Kutné Hoře

Datum: 13.11.2024

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Udržovací práce - hřbitov Sv. t. Krsovice ohradní zeď a zpevněné plochy**

Objekt: **VÝCHODNÍ ČÁST**

Místo: **KRSOVICE HŘBITOV**

Datum: **29.08.2024**

Zadavatel: **OBEC CHLÍSTOVICE**

Projektant: **Ing. Jaroslav Vokolek**

Zhotovitel: **STAVONEL, spol. s r.o.**

Zpracovatel: **Jiří Běhm**

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ  | množství  | SoD       |            | prostavěnost |           | aktuální období |           | zůstatek |      |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----------|------|
|        |               |                                                                                                     |     |           | cena / MJ | Celkem     | MNOŽSTVÍ     | CENA      | Množství        | cena      | množství | cena |
| Díl: 1 | 1             | Zemní práce                                                                                         |     |           |           | 15 520,00  |              | 15 520,00 |                 | 0,00      |          | 0,00 |
|        | 1             | 132200010RAD Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skládku | m3  | 6,20800   | 2 500,00  | 15 520,00  | 6,21         | 15520,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| Díl: 2 | 2             | Základy,zvláštní zakládání                                                                          |     |           |           | 95 858,68  |              | 95858,68  |                 | 0,00      |          | 0,00 |
|        | 2             | 215901101R00 Zhutnění podloží - pláně 92% PS                                                        | m2  | 14,32000  | 9,30      | 133,18     | 14,32        | 133,18    | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|        | 3             | 271313511R00 Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý                                       | m3  | 1,43200   | 3 175,00  | 4 546,60   | 1,43         | 4546,60   | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|        | 4             | 274310030RA0 Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění                                            | m3  | 12,88800  | 6 950,02  | 89 571,86  | 12,89        | 89571,86  | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
|        | 5             | 273320020RA0 Základová deska ŽB z betonu C 12/15, vč. bednění                                       | m3  | 0,14400   | 11 160,01 | 1 607,04   | 0,14         | 1607,04   | 0,00            | 0,00      | 0,00     | 0,00 |
| Díl: 3 | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                                                                       |     |           |           | 278 932,84 |              | 0,00      |                 | 278932,84 |          | 0,00 |
|        | 6             | 339921222R00 Sloup plotový 400 x 400 mm z betonových tvarovek třístranně štípaných . PÍSKOVÁ BARVA  | m   | 14,40000  | 2 210,00  | 31 824,00  |              | 0,00      | 14,40           | 31824,00  | 0,00     | 0,00 |
|        | 7             | 339361115R00 Výztuž a probetonování plotového sloupku 400 x 400 mm, tvárnice                        | m   | 14,40000  | 498,01    | 7 171,34   |              | 0,00      | 14,40           | 7171,34   | 0,00     | 0,00 |
|        | 8             | 339361213R00 Provázání plotového zdíva se sloupkem                                                  | kus | 60,00000  | 31,41     | 1 884,60   |              | 0,00      | 60,00           | 1884,60   | 0,00     | 0,00 |
|        | 9             | 348922222R00 Zdivo plot.tl.200mm z tvar.1str.štíp.barev., včetně betonové záhlvk                    | m2  | 18,40000  | 2 045,00  | 37 628,00  |              | 0,00      | 18,40           | 37628,00  | 0,00     | 0,00 |
|        | 10            | 311112340RT3 Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 400 mm, zalití tvárnice betonem C 20/25  | m2  | 24,34400  | 2 315,00  | 56 356,36  |              | 0,00      | 24,34           | 56356,36  | 0,00     | 0,00 |
|        | 11            | 311112315RT3 Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 150 mm, zalití tvárnice betonem C 20/25  | m2  | 1,62000   | 1 153,00  | 1 867,86   |              | 0,00      | 1,62            | 1867,86   | 0,00     | 0,00 |
|        | 12            | 348923322R00 Věmec plot.tl.300mm štíp.bar, včetně betonové záhlvk                                   | m   | 12,00000  | 1 007,01  | 12 084,12  |              | 0,00      | 12,00           | 12084,12  | 0,00     | 0,00 |
|        | 13            | 348922111R00 Zdivo.tl.100 mm z tvar.hladkých přírod.bet.bloků, včetně betonové záhlvk               | m2  | 8,76000   | 1 781,00  | 15 601,56  |              | 0,00      | 8,76            | 15601,56  | 0,00     | 0,00 |
|        | 14            | 339361212R00 Provázání plotového zdíva                                                              | kus | 220,00000 | 27,30     | 6 006,00   |              | 0,00      | 220,00          | 6006,00   | 0,00     | 0,00 |
|        | 15            | 348929111R00 Příplatek na řezání 1ks betonové tvarovky                                              | kus | 160,00000 | 24,20     | 3 872,00   |              | 0,00      | 160,00          | 3872,00   | 0,00     | 0,00 |
|        | 16            | 327361007R00 Výztuž zdi z oceli B500B (10 505), D do 12 mm                                          | t   | 1,10000   | 78 870,00 | 86 757,00  |              | 0,00      | 1,10            | 86757,00  | 0,00     | 0,00 |
|        | 17            | 317120012RAF Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm, včetně dodávek RZP 179 x 14 x 21,5      | kus | 15,00000  | 1 156,00  | 17 340,00  |              | 0,00      | 15,00           | 17340,00  | 0,00     | 0,00 |
|        | 18            | 713130020RAA Izolace polystyren EPS 100 F, dilatace tloušťka 3 cm                                   | m2  | 2,16000   | 250,00    | 540,00     |              | 0,00      | 2,16            | 540,00    | 0,00     | 0,00 |
| Díl: 4 | 4             | Vodorovné konstrukce                                                                                |     |           |           | 38 031,32  |              | 0,00      |                 | 38031,32  |          | 0,00 |
|        | 19            | 411120012RA0 Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm, včetně dobetonávek                         | m2  | 17,30000  | 2 124,99  | 36 762,33  |              | 0,00      | 17,30           | 36762,33  | 0,00     | 0,00 |

|                 |              |                                                                                                       |     |          |          |                   |       |                  |       |                 |       |                  |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|-------|------------------|-------|-----------------|-------|------------------|
| 20              | 771212115R00 | Kladení desek betonových vel. do 500x500 mm, do cementové malty                                       | m2  | 1,20000  | 598,99   | 718,79            |       | 0,00             | 1,20  | 718,79          | 0,00  | 0,00             |
| 21              | 592453331R   | Dlaždice betonová 500 x 500 mm hladká standard , tl. 60mm                                             | m2  | 1,20000  | 458,50   | 550,20            |       | 0,00             | 1,20  | 550,20          | 0,00  | 0,00             |
| <b>Díl: 5</b>   |              | <b>Komunikace</b>                                                                                     |     |          |          | <b>41 660,10</b>  |       | <b>0,00</b>      |       | <b>41660,10</b> |       | <b>0,00</b>      |
| 22              | 591100031RA0 | Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm,včetně zemních , prací, dlaždic a podkl. vrstev-bez obrubníků a při | m2  | 26,50000 | 765,00   | 20 272,50         |       | 0,00             | 26,50 | 20272,50        | 0,00  | 0,00             |
| 23              | 916531111RT4 | Osazení záhon,obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, včetně obrubniku 50/5/25                          | m   | 19,20000 | 278,00   | 5 337,60          |       | 0,00             | 19,20 | 5337,60         | 0,00  | 0,00             |
| 24              | 998224111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový                                                        | t   | 10,70000 | 1 500,00 | 16 050,00         |       | 0,00             | 10,70 | 16050,00        | 0,00  | 0,00             |
| <b>Díl: 62</b>  |              | <b>Upravy povrchů vnější</b>                                                                          |     |          |          | <b>7 636,38</b>   |       | <b>0,00</b>      |       | <b>0,00</b>     |       | <b>7 636,38</b>  |
| 25              | 622421111R00 | Omrítka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřena                                                             | m2  | 37,16000 | 205,50   | 7 636,38          |       | 0,00             | 0,00  | 0,00            | 37,16 | 7 636,38         |
| <b>Díl: 63</b>  |              | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                 |     |          |          | <b>8 277,79</b>   |       | <b>0,00</b>      |       | <b>8277,79</b>  |       | <b>0,00</b>      |
| 26              | 632921911R00 | Dlažba z dlaždic betonových do pisku, tl. 60 mm                                                       | m2  | 4,80000  | 779,00   | 3 739,20          |       | 0,00             | 4,80  | 3739,20         | 0,00  | 0,00             |
| 27              | 451577877R00 | Podklad pod dlažbu komunik.ze šterkopis.tl.do 2cm                                                     | m2  | 4,80000  | 78,49    | 376,75            |       | 0,00             | 4,80  | 376,75          | 0,00  | 0,00             |
| 28              | 451577777R00 | Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm                                                    | m2  | 4,80000  | 90,80    | 435,84            |       | 0,00             | 4,80  | 435,84          | 0,00  | 0,00             |
| 29              | 916531111RT4 | Osazení záhon,obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, včetně obrubniku ABO 4 - 5 50/5/25                | m   | 12,00000 | 310,50   | 3 726,00          |       | 0,00             | 12,00 | 3726,00         | 0,00  | 0,00             |
| <b>Díl: 64</b>  |              | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                  |     |          |          | <b>106 271,60</b> |       | <b>105000,00</b> |       | <b>1271,60</b>  |       | <b>0,00</b>      |
| 30              | 936121111R00 | Osazení doplňkových konstrukcí z ŽB do 0,5 t, Osazení betonových schránek. včetně lože z cem. ma      | kus | 30,00000 | 3 500,00 | 105 000,00        | 30,00 | 105000,00        | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00             |
| 31              | 627452145RT2 | Spárování maltou MCs mezi prefabrikovanými dílci, spárovací maltou Cemix                              | m   | 44,00000 | 28,90    | 1 271,60          |       | 0,00             | 44,00 | 1271,60         | 0,00  | 0,00             |
| <b>Díl: 8</b>   |              | <b>Trubní vedení</b>                                                                                  |     |          |          | <b>4 742,50</b>   |       | <b>0,00</b>      |       | <b>3650,50</b>  |       | <b>1 092,00</b>  |
| 32              | 831230110RA0 | Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63                                                     | m   | 3,50000  | 1 043,00 | 3 650,50          |       | 0,00             | 3,50  | 3650,50         | 0,00  | 0,00             |
| 33              | 899101111R00 | Osazení poklopu s rámem do 50 kg                                                                      | kus | 1,00000  | 330,00   | 330,00            |       | 0,00             |       | 0,00            | 1,00  | 330,00           |
| 34              | 286972175R   | Poklop plastový kompozitní, nosnost do 600 kg, s rámem                                                | kus | 1,00000  | 762,00   | 762,00            |       | 0,00             | 0,00  | 0,00            | 1,00  | 762,00           |
| <b>Díl: 94</b>  |              | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                       |     |          |          | <b>2 720,00</b>   |       | <b>0,00</b>      |       | <b>2720,00</b>  |       | <b>0,00</b>      |
| 35              | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, zařízení a odstranění                                   | m2  | 20,00000 | 136,00   | 2 720,00          |       | 0,00             | 20,00 | 2720,00         | 0,00  | 0,00             |
| <b>Díl: 96</b>  |              | <b>Bourání konstrukci</b>                                                                             |     |          |          | <b>95 159,84</b>  |       | <b>95159,84</b>  |       | <b>0,00</b>     |       | <b>0,00</b>      |
| 36              | 961100014RA0 | Bourání základů z betonu proloženého kamenem, VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ SUTI                            | m3  | 8,16400  | 5 475,29 | 44 700,27         | 8,16  | 44700,27         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00             |
| 37              | 962100013RA0 | Bourání nadzákladového zdíva z cihel píných, VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ SUTI                             | m3  | 12,71700 | 3 450,09 | 43 874,79         | 12,72 | 43874,79         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00             |
| 38              | 965200014RA0 | Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ SUTI                             | m3  | 0,70650  | 9 320,29 | 6 584,78          | 0,71  | 6584,78          | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00             |
| <b>Díl: 99</b>  |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                        |     |          |          | <b>19 618,45</b>  |       | <b>5162,75</b>   |       | <b>14455,70</b> |       | <b>0,00</b>      |
| 39              | 998151112R00 | Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km                                                         | t   | 95,00000 | 206,51   | 19 618,45         | 25,00 | 5162,75          | 70,00 | 14455,70        | 0,00  | 0,00             |
| <b>Díl: 712</b> |              | <b>Živičné krytiny</b>                                                                                |     |          |          | <b>5 409,76</b>   |       | <b>0,00</b>      |       | <b>0,00</b>     |       | <b>5 409,76</b>  |
| 40              | 712340010RAB | Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x, 1x ALP, 1x NAIP Sklobit G                            | m2  | 7,83000  | 597,99   | 4 682,26          |       | 0,00             |       | 0,00            | 7,83  | 4 682,26         |
| 41              | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m                                                       | t   | 0,50000  | 1 454,99 | 727,50            |       | 0,00             |       | 0,00            | 0,50  | 727,50           |
| <b>Díl: 722</b> |              | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                |     |          |          | <b>2 200,01</b>   |       | <b>0,00</b>      |       | <b>1475,00</b>  |       | <b>725,01</b>    |
| 42              | 722171213R00 | Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 32 x 3,0 mm                                                       | m   | 2,50000  | 590,00   | 1 475,00          |       | 0,00             | 2,50  | 1475,00         | 0,00  | 0,00             |
| 43              | 55110402R    | Ventil uzavírací s odvodněním                                                                         | kus | 1,00000  | 130,00   | 130,00            |       | 0,00             |       | 0,00            | 1,00  | 130,00           |
| 44              | 722202513R00 | Ventil vypouštěcí s připojením na hadici 3/4"                                                         | kus | 1,00000  | 595,01   | 595,01            |       | 0,00             |       | 0,00            | 1,00  | 595,01           |
| <b>Díl: 764</b> |              | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                          |     |          |          | <b>26 777,25</b>  |       | <b>0,00</b>      |       | <b>0,00</b>     |       | <b>26 777,25</b> |
| 45              | 764814533R00 | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm                                                      | m   | 22,00000 | 850,00   | 18 700,00         |       | 0,00             |       | 0,00            | 22,00 | 18 700,00        |
| 46              | 764814520R00 | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm                                                      | m   | 1,90000  | 450,00   | 855,00            |       | 0,00             |       | 0,00            | 1,90  | 855,00           |
| 47              | 764812320R00 | Oplechování okapů,živičná krytina,lak.Pz,rš 250 mm                                                    | m   | 14,50000 | 450,00   | 6 525,00          |       | 0,00             |       | 0,00            | 14,50 | 6 525,00         |
| 48              | 764812320R00 | Oplechování okapů,živičná krytina,lak.Pz,rš 250 mm                                                    | m   | 1,30000  | 450,00   | 585,00            |       | 0,00             |       | 0,00            | 1,30  | 585,00           |
| 49              | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                     | t   | 0,05000  | 2 245,00 | 112,25            |       | 0,00             |       | 0,00            | 0,05  | 112,25           |

|        |            |                            |        |         |           |               |      |               |      |               |      |              |
|--------|------------|----------------------------|--------|---------|-----------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--------------|
| Díl:   | VN         | Vedlejší náklady           |        |         |           | 30 000,00     |      | 6000,00       |      | 24000,00      |      | 0,00         |
| 50     | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00     | 0,20 | 6000,00       | 0,80 | 24000,00      | 0,00 | 0,00         |
| Celkem |            |                            |        |         |           | 778 816,52 Kč |      | 322 701,27 Kč |      | 414 474,85 Kč |      | 41 640,40 Kč |

Datum: 13.11.2024

ZHOTOVITEL:

ZADAVATEL:

**STAVONE1**  
 Stavone1, spol. s r.o. | Benešova 256/70  
 284 01 Kutná Hora | [www.stavone1.cz](http://www.stavone1.cz)  
 IČO 25737082 | DIČ CZ25737082

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Udržovací práce - hřbitov Sv. t. Krsovice ohradní zeď a zpevněné plochy

Objekt: SEVERNÍ ČÁST

Misto: KRISOVICE HŘBITOV

Datum: 13.11.2024

Zadavatel: OBEC CHLISTOVICE

Projektant: Ing. Jaroslav Vokolek

Zhotovitel: STAVONEL, spol. s r.o.

Zpracovatel: Jiří Böhm

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ  | SoD       |           |            | prostavěnost |          | aktuální období |           | zůstatek |           |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|--------------|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|
|        |               |                                                                                                       |     | množství  | cena / MJ | Celkem     | MNOŽSTVÍ     | CENA     | Množství        | cena      | množství | cena      |
| Díl: 1 | 132200010RAD  | Zemní práce                                                                                           |     |           |           | 11 890,00  |              | 11890,00 |                 | 0,00      |          | 0,00      |
|        |               | Hloubení nezapaž. ryh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skládku                | m3  | 4,75600   | 2 500,00  | 11 890,00  | 4,756        | 11890,00 | 0               | 0,00      | 0,00000  | 0,00      |
| Díl: 2 | 215901101R00  | Základy,zvláštní zakládání                                                                            |     |           |           | 52 786,18  |              | 54871,19 |                 | -2085,01  |          | 0,00      |
|        |               | Zhutnění podloží - pláně 92% PS                                                                       | m2  | 8,02000   | 9,30      | 74,59      | 8,02         | 74,59    | 0               | 0,00      | 0,00000  | 0,00      |
|        | 271313511R00  | Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý                                                      | m3  | 0,80200   | 3 175,00  | 2 546,35   | 0,802        | 2546,35  | 0               | 0,00      | 0,00000  | 0,00      |
|        | 274310030RA0  | Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění                                                           | m3  | 7,21800   | 6 950,02  | 50 165,24  | 7,518        | 52250,25 | -0,3            | -2085,01  | 0,00000  | 0,00      |
| Díl: 3 | 339921222R00  | Svislé a kompletní konstrukce                                                                         |     |           |           | 119 094,70 |              | 0,00     |                 | 119094,70 |          | 0,00      |
|        |               | Sloup plotový 400 x 400 mm z betonových tvarovek třístranné štipaných , PÍSKOVÁ BARVA                 | m   | 4,80000   | 2 210,00  | 10 608,00  |              | 0,00     | 4,8             | 10608,00  | 0,00000  | 0,00      |
|        | 339361115R00  | Výztuž a probetonování plotového sloupku 400 x 400 mm, tvárnice                                       | m   | 4,80000   | 498,01    | 2 390,45   |              | 0,00     | 4,8             | 2390,45   | 0,00000  | 0,00      |
|        | 339361213R00  | Provázání plotového zdiva se sloupkem                                                                 | kus | 20,00000  | 31,41     | 628,20     |              | 0,00     | 20              | 628,20    | 0,00000  | 0,00      |
|        | 348922222R00  | Zdivo plot.tl.200mm z tvar.1str.štip.barev., včetně betonové záhlvk                                   | m2  | 8,32000   | 2 045,00  | 17 014,40  |              | 0,00     | 8,32            | 17014,40  | 0,00000  | 0,00      |
|        | 311112340RT3  | Stěna z tvármic ztraceného bednění Best, tl. 400 mm, zalití tvármic betonem C 20/25                   | m2  | 11,32000  | 2 315,00  | 26 205,80  |              | 0,00     | 11,32           | 26205,80  | 0,00000  | 0,00      |
|        | 348923322R00  | Věnc plot.tl.300mm štip.bar, včetně betonové záhlvk                                                   | m   | 4,80000   | 1 007,01  | 4 833,65   |              | 0,00     | 4,8             | 4833,65   | 0,00000  | 0,00      |
|        | 348922111R00  | Zdivo.tl.100 mm z tvar.hladkých přírod.bet.bloků, včetně betonové záhlvk                              | m2  | 3,20000   | 1 781,00  | 5 699,20   |              | 0,00     | 3,2             | 5699,20   | 0,00000  | 0,00      |
|        | 339361212R00  | Provázání plotového zdiva                                                                             | kus | 110,00000 | 27,30     | 3 003,00   |              | 0,00     | 110             | 3003,00   | 0,00000  | 0,00      |
|        | 348929111R00  | Příplatek na fezáni 1ks betonové tvarovky                                                             | kus | 80,00000  | 24,20     | 1 936,00   |              | 0,00     | 80              | 1936,00   | 0,00000  | 0,00      |
|        | 327361007R00  | Výztuž zdi z oceli B500B (10 505), D do 12 mm                                                         | t   | 0,50000   | 78 870,00 | 39 435,00  |              | 0,00     | 0,5             | 39435,00  | 0,00000  | 0,00      |
|        | 317120012RAF  | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm, včetně dodávk RZP 179 x 14 x 21,5                      | kus | 6,00000   | 1 156,00  | 6 936,00   |              | 0,00     | 6               | 6936,00   | 0,00000  | 0,00      |
|        | 713130020RAA  | Izolace polystyren EPS 100 F, dilatace tloušťka 3 cm                                                  | m2  | 1,62000   | 250,00    | 405,00     |              | 0,00     | 1,62            | 405,00    | 0,00000  | 0,00      |
| Díl: 4 | 411120012RA0  | Vodorovné konstrukce                                                                                  |     |           |           | 16 478,55  |              | 0,00     |                 | 0,00      |          | 16 478,55 |
|        |               | Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm, včetně dobetonávek                                        | m2  | 7,68000   | 2 124,99  | 16 319,92  |              | 0,00     |                 | 0,00      | 7,68000  | 16 319,92 |
|        | 771212115R00  | Kladení desek betonových vel. do 500x500 mm, do cementové malty                                       | m2  | 0,15000   | 598,99    | 89,85      |              | 0,00     |                 | 0,00      | 0,15000  | 89,85     |
|        | 592453331R    | Dlaždice betonová 500 x 500 mm hladká standard , tl. 60mm                                             | m2  | 0,15000   | 458,50    | 68,78      |              | 0,00     |                 | 0,00      | 0,15000  | 68,78     |
| Díl: 5 | 591100031RA0  | Komunikace                                                                                            |     |           |           | 22 127,27  |              | 0,00     |                 | 22127,27  |          | 0,00      |
|        |               | Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm,včetně zemních , prací, dlaždic a podkl. vrstev-bez obrubníků a oří | m2  | 7,10000   | 765,00    | 5 431,50   |              | 0,00     | 7,1             | 5431,50   | 0,00000  | 0,00      |

|          |              |                                                                                                  |        |          |           |               |  |       |               |      |               |          |              |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------------|--|-------|---------------|------|---------------|----------|--------------|
| 21       | 597961111R00 | Rigol dlážděný do lože z C-7,5 tl.10cm prefabrik., včetně zemních prací a lože                   | m      | 6,50000  | 1 065,01  | 6 922,57      |  |       | 0,00          | 6,5  | 6922,57       | 0,00000  | 0,00         |
| 22       | 916531111RT4 | Osazení záhon obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, včetně obrubníku 50/5/25                     | m      | 4,40000  | 278,00    | 1 223,20      |  |       | 0,00          | 4,4  | 1223,20       | 0,00000  | 0,00         |
| 23       | 998224111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový                                                   | t      | 5,70000  | 1 500,00  | 8 550,00      |  |       | 0,00          | 5,7  | 8550,00       | 0,00000  | 0,00         |
| Díl: 62  |              | Úpravy povrchů vnější                                                                            |        |          |           | 3 846,96      |  |       | 0,00          |      | 0,00          |          | 3 846,96     |
| 24       | 622421111R00 | Omitka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená                                                         | m2     | 18,72000 | 205,50    | 3 846,96      |  |       | 0,00          |      | 0,00          | 18,72000 | 3 846,96     |
| Díl: 63  |              | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                   |        |          |           | 3 411,15      |  |       | 0,00          |      | 3411,15       |          | 0,00         |
| 25       | 632921911R00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm                                                  | m2     | 1,96000  | 779,00    | 1 526,84      |  |       | 0,00          | 1,96 | 1526,84       | 0,00000  | 0,00         |
| 26       | 451577877R00 | Podklad pod dlažbu komunik. ze štěrkopis.tl.do 2cm                                               | m2     | 1,96000  | 78,49     | 153,84        |  |       | 0,00          | 1,96 | 153,84        | 0,00000  | 0,00         |
| 27       | 451577777R00 | Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm                                               | m2     | 1,96000  | 90,80     | 177,97        |  |       | 0,00          | 1,96 | 177,97        | 0,00000  | 0,00         |
| 28       | 916531111RT4 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25           | m      | 5,00000  | 310,50    | 1 552,50      |  |       | 0,00          | 5    | 1552,50       | 0,00000  | 0,00         |
| Díl: 64  |              | Výplně otvorů                                                                                    |        |          |           | 42 508,64     |  |       | 42000,00      |      | 508,64        |          | 0,00         |
| 29       | 936121111R00 | Osazení doplňkových konstrukcí z ŽB do 0,5 t, Osazení betonových schránek, včetně lože z cem. ma | kus    | 12,00000 | 3 500,00  | 42 000,00     |  | 12    | 42000,00      |      | 0,00          | 0,00000  | 0,00         |
| 30       | 627452145RT2 | Spárování maltou MCs mezi prefabrikovanými dílci, spárovací maltou Cemix                         | m      | 17,60000 | 28,90     | 508,64        |  |       | 0,00          | 17,6 | 508,64        | 0,00000  | 0,00         |
| Díl: 8   |              | Trubní vedení                                                                                    |        |          |           | 1 570,77      |  |       | 0,00          |      | 1570,77       |          | 0,00         |
| 31       | 871511102R00 | Montáž plast potrubí s elektro.vinutím DN 200 mm                                                 | m      | 1,50000  | 160,51    | 240,77        |  |       | 0,00          | 1,5  | 240,77        | 0,00000  | 0,00         |
| 32       | 28611263.AR  | Trubka kanalizační KG PVC 200x5,9x1000                                                           | kus    | 2,00000  | 665,00    | 1 330,00      |  |       | 0,00          | 2    | 1330,00       | 0,00000  | 0,00         |
| Díl: 94  |              | Lešení a stavební výtahy                                                                         |        |          |           | 1 088,00      |  |       | 0,00          |      | 1088,00       |          | 0,00         |
| 33       | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, zřízení a odstranění                               | m2     | 8,00000  | 136,00    | 1 088,00      |  |       | 0,00          | 8    | 1088,00       | 0,00000  | 0,00         |
| Díl: 96  |              | Bourání konstrukcí                                                                               |        |          |           | 40 936,28     |  |       | 40936,27      |      | 0,00          |          | 0,00         |
| 34       | 961100014RA0 | Bourání základů z betonu proloženého kamenem, VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ SUTI                       | m3     | 3,53600  | 5 475,29  | 19 360,63     |  | 3,536 | 19360,63      |      | 0,00          | 0,00000  | 0,00         |
| 35       | 962100013RA0 | Bourání nadzákladového zdíva z cihel plných, VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ SUTI                        | m3     | 5,42700  | 3 450,09  | 18 723,64     |  | 5,427 | 18723,64      |      | 0,00          | 0,00000  | 0,00         |
| 36       | 965200014RA0 | Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ SUTI                        | m3     | 0,30600  | 9 320,29  | 2 852,01      |  | 0,306 | 2852,01       |      | 0,00          | 0,00000  | 0,00         |
| Díl: 99  |              | Staveništní přesun hmot                                                                          |        |          |           | 9 292,95      |  |       | 4130,20       |      | 5162,75       |          | 0,00         |
| 37       | 998151112R00 | Přesun hmot, oplocení zděné příplatek do 1 km                                                    | t      | 45,00000 | 206,51    | 9 292,95      |  | 20    | 4130,20       | 25   | 5162,75       | 0,00000  | 0,00         |
| Díl: 712 |              | Živičné krytiny                                                                                  |        |          |           | 5 409,76      |  |       | 0,00          |      | 0,00          |          | 5 409,76     |
| 38       | 712340010RAB | Povlaková krytina střech do 10°, přitavením, 1x, 1x ALP, 1x NAIP Sklobit G                       | m2     | 7,83000  | 597,99    | 4 682,26      |  |       | 0,00          |      | 0,00          | 7,83000  | 4 682,26     |
| 39       | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m                                                  | t      | 0,50000  | 1 454,99  | 727,50        |  |       | 0,00          |      | 0,00          | 0,50000  | 727,50       |
| Díl: 764 |              | Konstrukce klempířské                                                                            |        |          |           | 8 849,90      |  |       | 0,00          |      | 0,00          |          | 8 849,90     |
| 40       | 764814533R00 | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 333 mm                                                 | m      | 6,60000  | 850,00    | 5 610,00      |  |       | 0,00          |      | 0,00          | 6,60000  | 5 610,00     |
| 41       | 764814520R00 | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm                                                 | m      | 0,25000  | 450,00    | 112,50        |  |       | 0,00          |      | 0,00          | 0,25000  | 112,50       |
| 42       | 764812320R00 | Oplechování okapů,živičná krytina,lak.Pz,rš 250 mm                                               | m      | 6,60000  | 450,00    | 2 970,00      |  |       | 0,00          |      | 0,00          | 6,60000  | 2 970,00     |
| 43       | 764812320R00 | Oplechování okapů,živičná krytina,lak.Pz,rš 250 mm                                               | m      | 0,25000  | 450,00    | 112,50        |  |       | 0,00          |      | 0,00          | 0,25000  | 112,50       |
| 44       | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                | t      | 0,02000  | 2 245,00  | 44,90         |  |       | 0,00          |      | 0,00          | 0,02000  | 44,90        |
| Díl: VN  |              | Vedlejší náklady                                                                                 |        |          |           | 15 000,00     |  |       | 3000,00       |      | 12000,00      |          | 0,00         |
| 45       | 005121020R   | Provoz zařízení staveniště                                                                       | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00     |  | 0,2   | 3000,00       | 0,8  | 12000,00      | 0,00000  | 0,00         |
| Celkem   |              |                                                                                                  |        |          |           | 354 291,11 Kč |  |       | 156 827,66 Kč |      | 162 878,26 Kč |          | 34 585,16 Kč |

Datum: 13.11.2024

ZHOTOVITEL:

**STAVONEC**

Stavonec, spol. s r.o. | Benašova 256/70  
284 01 Kutná Hora | www.stavonec.cz  
IČO 25737082 | DIČ CZ25737082

ZADAVATEL:

## Faktura - daňový doklad

28.8.2024  
Číslo: 240068

Dodavatel: STAVONEL, spol. s r.o.  
Benešova 256/70  
28401 Kutná Hora

IČO: 25737082 DIČ: CZ25737082  
Telefon: 327525290, 602244227  
E-mail: stavonel@stavonel.cz  
Web: www.stavonel.cz  
MS Praha, odd.C, vložka 65647

Banka: Fio banka, a.s.  
Účet: 2100400908/2010  
IBAN: CZ34 2010 0000 0021 0040 0908  
SWIFT: FIOBCZPP

Datum vystavení: 29.08.2024  
Datum splatnosti: 12.09.2024  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.08.2024  
Způsob úhrady: převodním příkazem

Částka: 402 360,01 Kč  
Variabilní symbol: 240068  
Konstantní symbol:  
Specifický symbol:  
Objednávka:

Odběratel: Obec Chlístovice  
Chlístovice 66  
28401 Kutná Hora

IČO: 00236110 DIČ:

Příjemce: Obec Chlístovice  
Chlístovice 66  
28401 Kutná Hora

Dle smlouvy o dílo ze dne 27.5.2024 Vám účtujeme za provedené stavební práce - Udržovací práce - hřbitov Sv. Jan t. Krsovice  
úhradní zeď a zpevněná plocha.  
Viz příloha-soupis provedených prací

| Položka       | (ceny v Kč) | Jednotková cena | Množství | Bez daně   | Daň       | Celkem     | DPH |
|---------------|-------------|-----------------|----------|------------|-----------|------------|-----|
| východní část |             | 217 701,27      | 1,000    | 217 701,27 | 45 717,27 | 263 418,54 | 21% |
| severní část  |             | 114 827,66      | 1,000    | 114 827,66 | 24 113,81 | 138 941,47 | 21% |

## DAŇOVÝ DOKLAD

| Sazba  | Bez daně   | Daň       | Celkem     |
|--------|------------|-----------|------------|
| 21%    | 332 528,93 | 69 831,08 | 402 360,01 |
| 12%    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 0%     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| Celkem | 332 528,93 | 69 831,08 | 402 360,01 |

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

402 360,01 Kč

Příjemce:   
30.8.2024  
OBEC CHLÍSTOVICE  
IČ: 00236110  
CHLÍSTOVICE 66  
284 01 KUTNÁ HORA

Razítko a podpis

## Faktura - daňový doklad

Číslo: 240073

Dodavatel: STAVONEL, spol. s r.o.  
Benešova 256/70  
28401 Kutná Hora

Částka: 177 870,00 Kč  
Variabilní symbol: 240073  
Konstantní symbol: 0308  
Specifický symbol:  
Objednávka:

Odběratel: Obec Chlístovice  
Chlístovice 66  
28401 Kutná Hora

IČO: 00236110

DIČ: 00236110

Příjemce: Obec Chlístovice  
Chlístovice 66  
28401 Kutná Hora

IČO: 25737082 DIČ: CZ25737082  
Telefon: 327525290, 602244227  
E-mail: stavonel@stavonel.cz  
Web: www.stavonel.cz  
MS Praha, odd.C, vložka 65647

Banka: Fio banka, a.s.  
Účet: 2100400908/2010  
IBAN: CZ34 2010 0000 0021 0040 0908  
SWIFT: FIOBCZPP

Datum vystavení: 13.09.2024  
Datum splatnosti: 27.09.2024  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.08.2024  
Způsob úhrady: převodním příkazem

Dle smlouvy o dílo ze dne 27.5.2024 Vám účtujeme za provedené stavební práce - Udržovací práce - hřbitov Sv. Jan t. Krsovice  
adní zeď a zpevněná plocha.

| Položka                                                                                                | (ceny v Kč) | Jednotková cena | Množství   | Bez daně  | Daň        | Celkem | DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|--------|-----|
| Osazení doplňkových konstrukcí z ŽB do 0,5 t,<br>Osazení betonových schránek, včetně lože z<br>cem. ma | 3 500,00    | 12,000 ks       | 42 000,00  | 8 820,00  | 50 820,00  | 21%    |     |
| Osazení doplňkových konstrukcí z ŽB do 0,5 t,<br>Osazení betonových schránek, včetně lože z<br>cem. ma | 3 500,00    | 30,000 ks       | 105 000,00 | 22 050,00 | 127 050,00 | 21%    |     |

## DAŇOVÝ DOKLAD

| Sazba         | Bez daně          | Daň              | Celkem            |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 21%           | 147 000,00        | 30 870,00        | 177 870,00        |
| 12%           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 0%            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Celkem</b> | <b>147 000,00</b> | <b>30 870,00</b> | <b>177 870,00</b> |

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

177 870,00 Kč

Příkazce:  
24.9.2024

OBEC CHLÍSTOVICE  
IČ: 00236110  
CHLÍSTOVICE 66  
284 01 KUTNÁ HORA

Razítko a podpis

## Faktura - daňový doklad

Číslo: 240087

Dodavatel: STAVONEL, spol. s r.o.  
Benešova 256/70  
28401 Kutná Hora

Částka: 698 597,26 Kč  
Variabilní symbol: 240087  
Konstantní symbol: 0308  
Specifický symbol:  
Objednávka:

Odběratel: Obec Chlístovice  
Chlístovice 66  
28401 Kutná Hora

IČO: 00236110

DIČ: 00236110

Příjemce: Obec Chlístovice  
Chlístovice 66  
28401 Kutná Hora

IČO: 25737082 DIČ: CZ25737082  
Telefon: 327525290, 602244227  
E-mail: stavonel@stavonel.cz  
Web: www.stavonel.cz  
MS Praha, odd.C, vložka 65647

Banka: Fio banka, a.s.  
Účet: 2100400908/2010  
IBAN: CZ34 2010 0000 0021 0040 0908  
SWIFT: FIOBCZPP

Datum vystavení: 13.11.2024  
Datum splatnosti: 27.11.2024  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 31.10.2024  
Způsob úhrady: převodním příkazem

Dle smlouvy o dílo ze dne 27.5.2024 Vám účtujeme za provedené stavební práce - Udržovací práce - hřbitov Sv. Jan t. Krsovice  
adní zeď a zpevněná plocha.  
viz příloha-soupis provedených prací

| Položka       | (ceny v Kč) | Jednotková cena | Množství | Bez daně   | Daň       | Celkem     | DPH |
|---------------|-------------|-----------------|----------|------------|-----------|------------|-----|
| východní část |             | 414 474,85      | 1,000    | 414 474,85 | 87 039,72 | 501 514,57 | 21% |
| severní část  |             | 162 878,26      | 1,000    | 162 878,26 | 34 204,43 | 197 082,69 | 21% |

## DAŇOVÝ DOKLAD

| Sazba         | Bez daně          | Daň               | Celkem            |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21%           | 577 353,11        | 121 244,15        | 698 597,26        |
| 12%           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 0%            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Celkem</b> | <b>577 353,11</b> | <b>121 244,15</b> | <b>698 597,26</b> |

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

698 597,26 Kč

Průběžně:  
14.11.24

OBEC CHLÍSTOVICE  
IČ 00236110  
CHLÍSTOVICE 66  
284 01 KUTNÁ HORA

Razítko a podpis

## Faktura - daňový doklad

Číslo: 240103

Dodavatel: STAVONEL, spol. s r.o.  
Benešova 256/70  
28401 Kutná Hora

Částka: 239 102,05 Kč  
Variabilní symbol: 240103  
Konstantní symbol: 0308  
Specifický symbol:  
Objednávka:

IČO: 25737082 DIČ: CZ25737082

Telefon: 721237079  
E-mail: stavonel@stavonel.cz  
Web: www.stavonel.cz

MS Praha, odd.C, vložka 65647

Odběratel: Obec Chlístovice  
Chlístovice 66  
28401 Kutná Hora

IČO: 00236110 DIČ: 00236110

Příjemce: Obec Chlístovice  
Chlístovice 66  
28401 Kutná Hora

Banka: Fio banka, a.s.  
Účet: 2100400908/2010  
IBAN: CZ34 2010 0000 0021 0040 0908  
SWIFT: FIOBCZPP

Datum vystavení: 16.12.2024  
Datum splatnosti: 30.12.2024  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 16.12.2024  
Způsob úhrady: převodním příkazem

Účtujeme za provedené stavební práce - Udržovací práce - hřbitov Sv. Jan t. Krsovice ohradní zeď a zpevněné plochy.  
příloha-soupis provedených prací

| Položka     | (ceny v Kč) | Jednotková cena | Množství | Bez daně   | Daň       | Celkem     | DPH |
|-------------|-------------|-----------------|----------|------------|-----------|------------|-----|
| VIZ PŘÍLOHA |             | 197 605,00      | 1,000    | 197 605,00 | 41 497,05 | 239 102,05 | 21% |

## DAŇOVÝ DOKLAD

| Sazba         | Bez daně          | Daň              | Celkem            |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 21%           | 197 605,00        | 41 497,05        | 239 102,05        |
| 12%           | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 0%            | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>Celkem</b> | <b>197 605,00</b> | <b>41 497,05</b> | <b>239 102,05</b> |

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

239 102,05 Kč

Priluzecc:  
30.12.2024  
OBEC CHLÍSTOVICE  
IČ: 00236110  
CHLÍSTOVICE 66  
284 01 KUTNÁ HORA

Razítko a podpis

## Zápis o předání a převzetí stavby

### 1. Akce :

Udržovací práce – hřbitov Sv. Jan t. Krsovice ohradní zeď a zpevněná plocha

### 2. Datum zahájení přejímky stavby:

### 3. Umístění stavby (adresa, popis) :

hřbitov Sv. Jan t. Krsovice

### 4. Stavební povolení č.:

MKH/040787/2024

### 5. Přejímací komise :

| Vztah k dílu | Název společnosti     | IČO (RČ) | Jména zúčastněných zástupců |
|--------------|-----------------------|----------|-----------------------------|
| Objednatel   | Obec Chlístovice      | 00236110 | RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D |
| Zhotovitel   | STAVONEL spol. s r.o. | 25737082 | Ing. Martin Nepraš          |

### 6. Předmět předání :

Udržovací práce – hřbitov Sv. Jan t. Krsovice ohradní zeď a zpevněná plocha

### 7. Smlouva o dílo (včetně dodatků) zahrnující předmět předání, smluvní strany a další podmínky provádění :

SMLOUVA O DÍLO a samostatná objednávka

### 8. Vyjádření účastníků řízení:

Bez připomínek.

### 9. Dohoda pro zajištění vstupu pracovníků Zhotovitele a provozních podmínkách potřebných pro realizaci stavby :

Objednatel umožní vstup pracovníkům Zhotovitele za účelem odstranění vad a nedodělků za předem dohodnutých podmínek

### 10. Závěrečné prohlášení :

V tomto předání a převzetí stavby v rozsahu dle bodu č. 6. tohoto Zápisu, předává zhotovitel - Stavonel, spol. s r.o., zastoupený Ing. Martinem Neprašem dokončené dílo Objednateli – Obec Chlístovice - zastoupeným RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D., starostou. Všichni účastníci řízení (viz bod č. 13. tohoto zápisu) potvrzují, že jednotlivé body tohoto zápisu jsou úplné a odpovídají skutečnosti na staveništi, a prohlašují, že jsou oprávněni jednat v tomto smyslu za uvedené organizace.


11. Součástí tohoto Zázpisu jsou přílohy :

*viz faktury*

12. Datum ukončení předání a převzetí stavby:

*30.11.2024*

13. Podpisy členů komise a účastníků řízení :

| účastníci řízení       | jméno                                        | tel./fax.   | podpis                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Obec Chlístovice       | RNDr. Zdeněk Janovský,<br>starosta           | 724 180 732 |  |
| Obec Chlístovice       | Ing. Jaroslav Vokolek,<br>místostarosta, TDI | 603 485 353 |  |
| Stavonel, spol. s r.o. | Ing. Martin Nepraš                           | 721 237 079 |  |



OBEC CHLÍSTOVICE  
IČ. 00236110  
CHLÍSTOVICE 66  
284 01 KUTNÁ HORA

Stavonel, spol. s r.o. | Benešova 256/70  
284 01 Kutná Hora | [www.stavonel.cz](http://www.stavonel.cz)  
IČO 25737082 | DIČ CZ25737082