

V Třinci dne 20.3.2025

**ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN PŘI REALIZACI STAVBY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
– Č. 5****SOKL**

Vzhledem ke značně většímu než předpokládanému odkopu zeminy/zpevněných ploch, v těsném okolí objektu (z důvodu úpravy základových konstrukcí) a ke zvýšení životnosti soklové části omítky, byla spodní část tepelné izolace obvodových stěn objektu navržena z polystyrenu EPS nahrazena odolnějším polystyrenem XPS.

SLOUPY

V návaznosti na dílenskou dokumentaci dodavatele technologie kuchyně a následné snadnější a spolehlivější kotvení výplní otvorů byly pórobetonové sloupy nahrazeny sloupy ocelovými s SDK obkladem.

VNITŘNÍ DVEŘE

Na základě požadavku investora budou vybrané dveře usazeny do obložkové zárubně místo původně plánované ocelové zárubně. Dveře mezi místnostmi 1.38 a 1.39 budou z funkčního a estetického hlediska provedeny hliníkové prosklené.

SPRCHOVÉ KOUTY

Na základě požadavku investora z důvodu snadnější údržby při provozu byl proveden návrh úpravy sprchových koutů. Místo použití sprchových vaniček bude osazen odvodňovací žlab a keramická dlažba spádovaná k tomuto žlabu.

ELEKTROINSTALACE

Vzhledem ke změně technologie kuchyně (změna části spotřebičů) a změně dispozice, bylo nutné provést úpravu zapojení rozvaděčů +RS1 a +RS2 a s tím spojené změny příslušných kabelových rozvodů.

S pozdravem


Ing. Gabriela Kozdrová
vedoucí divize TP - stavební
TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.