

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Jiřím Laštůvkou, zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen „**Objednatel**“)

a

POHL cz, a.s.

Sídlo: Na Pomezí 2483, 525 63 Rostoky
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: Sever, na základě plné moci
25606468
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

- 1) Smluvní strany, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Nová budova laboratoří – modulární stavba, krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk – Design & Build“ uzavřely dne 23. 11. 2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla představujícího realizaci investičního záměru Objednatele výstavby objektu – modulární stavby laboratoří formou „Design & Build“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“).
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě z důvodu opravy písařské chyby v čl. VIII odst. 3 Smlouvy. Dále dne 25.9.2024 uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 3 (změnový list 1 - 3) k Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 2 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvýšila o 47 766,79 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 18 825 543,79 Kč bez DPH. Dále dne 9. 1. 2025 uzavřely Dodatek č. 3 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 3 (změnový list 7, 9 a 10) k Dodatku č. 3 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 3 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvýšila o 1 945 387,77 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 20 770 931,56 Kč bez DPH.

II.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou teda za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu Díla spočívající ve vícepracích a méněpracích v důsledku změny rozsahu Díla.
- 2) Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 8 ve spojení s čl. XIX. odst. 4 a čl. VII odst. 3 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě v důsledku výslovně vyžádaných víceprací Objednatelem při realizaci díla.

- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelem výslovně vyžádány a odsouhlaseny v rámci projednání celkové koncepce realizace Díla a Zhotovitelem budou realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací realizovány činnosti (ceny bez DPH) dle
- a) přílohy č. 1 – Změnový list 004 - Změna přípojky NN oční oddělení – nutné dodatečné stavební práce související s prodloužením přeložky nízkonapěťového připojení elektrické energie z důvodu nutné úpravy umístění stavby a s tím související režijní náklady v rozsahu +17 099,55 Kč,
 - b) přílohy č. 2 – Změnový list 006 - Změna rozsahu modulární stavby – nutné stavební práce související se zvětšením modulové stavby z technických a provozních důvodů, a s tím související režijní náklady v rozsahu +221 577,77 Kč,
 - c) přílohy č. 3 – Změnový list 011 – Změna vodovodní přípojky-šachta – dodatečné stavební práce související s nutnou úpravou umístění stavby doplněním vodoměrné šachty, chrániček a utěsnění, a s tím související režijní náklady v rozsahu +111 342,20 Kč,
 - d) přílohy č. 4 – Změnový list 012 – Změna kanalizační přípojky – nutné dodatečné stavební práce související se změnou napájení odvádění splaškových vod a dešťového svodu, a s tím související režijní náklady v rozsahu +165 239,47 Kč,
 - e) přílohy č. 5 – Změnový list č. 013 – Doplnění chybějícího zásypového materiálu – dodatečné stavební práce související s doplněním zásypového materiálu zájmového prostoru dotčeného stavbou, včetně přístupových cest, a s tím související režijní náklady v rozsahu +420 037,86 Kč,
 - f) přílohy č. 6 – Změnový list č. 016 – Úpravy zpevněných ploch – dodatečné stavební práce související s úpravou přístupových cest a parkovacích ploch z důvodu nutné úpravy umístění stavby, a s tím související režijní náklady v rozsahu +188 941,87 Kč,
 - g) přílohy č. 7 – Změnový list č. 017 – Roznášecí plech pod analyzátor – dodatečné stavební práce související s úpravou umístění analyzátoru z provozních důvodů (návaznosti činností laboratoře), a s tím související režijní náklady v rozsahu +42 500,00 Kč,
- kdy se jedná o změnu - dodatečné činnosti, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel i zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celkový součet nárůstu všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací) po odečtení méněprací činí +1 166 738,72 Kč bez DPH.

III.

Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací se cena díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy zvyšuje o 1 166 738,72 Kč bez DPH. Tímto dodatkem č. 4 se tímto mění čl. VII odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní

„Cena za provedení všech činností dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

	Cena bez DPH
Činnosti dle čl. II. odst. 2. písm. a) této smlouvy	1 520 413 Kč bez DPH
Ostatní činnosti dle této smlouvy	20 417 257,28 Kč bez DPH
Cena CELKEM	21 937 670,28 Kč bez DPH

IV.

Smluvní strany mají mezi sebou dále za nesporné, že se Zhotovitel ke dni podpisu tohoto dodatku č. 4 nedostal do prodlení s plněním Díla, a dále že při realizaci Díla vyvstala potřeba úpravy rozsahu Díla spočívající ve vícepracích v důsledku objektivní změny rozsahu Díla vyžádané Objednatelem při realizaci díla. Tato změna rozsahu Díla je mezi smluvními stranami podrobně upravena změnovým listem č. 014, a dále bude upravena změnovými listy, které dosud nebyly smluvními stranami odsouhlaseny z důvodu nemožnosti jejich předložení Zhotovitelem Objednateli. Smluvní strany mají proto současně mezi sebou dále za nesporné, že provedení těchto víceprací vyžaduje prodloužení termínu provedení Díla, který bude smluvními stranami stanoven na základě zdůvodnění v dalším dodatku ke smlouvě o dílo.

V.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne:

Vdne:

.....

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list ZL004_Změna přípojky NN oční oddělení

Příloha č. 2 - Změnový list ZL006_Změna rozsahu modulární stavby

Příloha č. 3 - Změnový list ZL011_Změna vodovodní přípojky

Příloha č. 4 - Změnový list ZL012_Změna kanalizační přípojky

Příloha č. 5 - Změnový list ZL013_Doplnění chybějícího zásypového materiálu

Příloha č. 6 - Změnový list ZL016_Úpravy zpevněných ploch

Příloha č. 7 - Změnový list ZL017_Roznášecí plech pod analyzátor

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
Z2023-040966	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL004	Změna přípojky NN oční oddělení	

Název stavby:	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem-Severní terasa
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky
Projektant:	Demoliční výměr - [redacted] (Ústí nad Labem, 29.8.2023), Modulová stavba - CUBESPACE s.r.o.
Technický dozor:	[redacted]
Rozpočtoval:	[redacted]

Za zhotovitele:	Ing. Jan Masár	Za TDS:	[redacted]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	27.02.2024	Datum:	[redacted]	Celkem (bez DPH)	17 099,55 Kč
[redacted]				DPH	Kč
				DPH 21%	3 590,91 Kč
				DPH 15%	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	20 690,46 Kč

Před zahájením demolice bylo nutné dle zadávací dokumentace provést přeložku/přepojení stávajícího "Očního oddělení". Zadávací dokumentace uvažovala s délkou přeložky 70 m, avšak reálná délka přeložky, dle situace na staveništi bude 85 m.

Příloha č.1: Zákres do zadávací dokumentace

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL004	Změna přípojky NN oční oddělení

Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
		HSV	Práce a dodávky HSV				
		1	Zemní práce				
1	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,80	1 460,00	7 008,00
		VV	15*0,8*0,4				
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,80	156,00	748,80
3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,75	603,00	452,25
4	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	1,50	532,00	798,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		741	Elektroinstalace - silnoproud				
5	K	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (např. AYKY)	m	15,00	68,70	1 030,50
6	M	34113122	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x35mm2	m	15,00	128,00	1 920,00
		M	Práce a dodávky M				
		22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
7	K	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	m	15,00	120,00	1 800,00
8	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	15,00	58,80	882,00
		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
9	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	15,00	164,00	2 460,00


Celkem

17 099,55

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL004	Změna přípojky NN oční oddělení

Příloha č.1

Zákres do zadávací dokumentace



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
Z2023-040966	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL006	Změna rozsahu modulové stavby	

Název stavby:	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem-Severní terasa
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky
Projektant:	Demoliční výměř - [redacted] Ústí nad Labem, 29.8.2023), Modulová stavba - CUBESPACE s.r.o.
Technický dozor:	[redacted]
Rozpočtoval:	[redacted]

Za zhotovitele:	Ing. Jan Masár	Za TDS:	[redacted]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	28.02.2024	Datum:	[redacted]	Celkem (bez DPH)	221 577,77 Kč
[redacted]				DPH	Kč
				DPH 21%	46 531,33 Kč
				DPH 15%	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	268 109,10 Kč

Při zjišťování podkladu a požadavku provozu a přístrojového zařízení vyplynul požadavek na zvětšení rozměrů modulové stavby oproti zadávací dokumentaci. V zadávací dokumentaci se předpokládala podlahová plocha modulové stavby 270 až 300 m². Výsledná požadovaná plocha je o 3,54m² větší.

Změny v zařízeních a vybavení (VZT, ÚT, Elektro, Světliky apod) bude součástí dalšího změnového listu po odsouhlasení finální projektové dokumentace.

Příloha č.1: Požadavky zadávací dokumentace a skutečný rozměr

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL006	Změna rozsahu modulové stavby

Položkový rozpočet

PČ	MCP/V CP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	VCP	R	Rozšíření sestavy z o 3,54 m2	ks	3,54	62 593	221 577,77
			18.777.777/300 * 3,54				
Celkem							221 577,77

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL006	Změna rozsahu modulové stavby

Příloha č.1

Požadavky zadávací dokumentace a skutečný rozměr

ZD:

Celková plocha 270 - 300 m²

z toho

Společné prostory - cca 120 m²

- WC, koupelna, 10 m²

- denní místnost s kuchyňkou 20 – 25 m²

- služební místnost pro HEM 10 m² (umožňující přespání)

- služební místnost pro BIO 10 m² (umožňující přespání)

- labosklad - lednice - 10 m²

- sklad MTZ - 7 m²

- umývárna - 5 m²

- šatna včetně skladu prádla - 20-25 m²

- pracovna VS - 12 m²

- pracovna laborantek – 12 m²

- archiv 7 m²

- úklidová místnost (včetně uskladnění úklidových prostředků)

Laboratoře 130 m²

- společný příjem - 20 - 25 m²

- vedle společného příjmu přidat výdejové okénko na TRAN přípravky - musí být samostatné

- místnost TRAN - s výdejním okénkem - 20 - 25 m²

- LAB HEM - včetně koagulace - 20 - 25 m²

- LAB BIO - ruční metody - 25 – 30 m², moč, elektroforéza, glukóza, osmometrie, gluk hemoglobin,

astrup, borelia, oddělená plocha např. stolem pro krev a moc

- LAB analyzátory - Bio a Imuno modul dohromady (+ záložní stejný přístroj) - 25 - 30 m²

DSP:

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	Název místnosti	Plocha(m2)	Světlá výška	Nášlapná vrstva	Povrch stropu	Povrch vnitřních stěn
1.01	ZÁDVEŘÍ	3,49	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.02	PŘÍJEM	11,92	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.03	HTO	45,33	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.04	TRANS	21,79	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.05	CHODBA	32,08	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.06	ZÁDVEŘÍ HTO	2,47	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.07	ŠATNA HTO	7,20	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.08	PŘEDSÍŇKA HTO	2,67	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.09	WC HTO	1,47	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.10	SPRCHA HTO	2,64	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.11	DENNÍ MÍSTNOST HTO	9,01	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.12	POKOJ HTO	9,01	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.13	SPISOVNA HTO	8,08	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.14	VEDOUCÍ HTO	8,17	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.15	SKLAD	13,60	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.16	SPISOVNA OKB	8,05	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.17	VEDOUCÍ OKB	8,17	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.18	ZÁDVEŘÍ OKB	2,52	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.19	ŠATNA OKB	7,20	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.21	WC OKB	1,47	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.22	SPRCHA OKB	2,64	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.23	DENNÍ MÍSTNOST OKB	9,01	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.24	POKOJ OKB	9,02	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.25	ANALYZÁTORY	13,90	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.26	MYTÍ SKLA	6,23	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.27	OKB	2,67	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.27	OKB	45,33	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010

1.28	CENTRIFUGY	5,84	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
1.29	ÚKLID	2,55	2 802	PVC	SDK podhled - malba bílá	PIR panel - plech hladký RAL 9010
		303,54 m²				

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
Z2023-040966	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL011	Změna vodovodní přípojky - šachta	

Název stavby:	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem-Severní terasa
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky
Projektant:	Demoliční výměr [redacted] Ústí nad Labem, 29.8.2023), Modulová stavba - CUBESPACE s.r.o.
Technický dozor:	[redacted]
Rozpočtoval:	[redacted]

Za zhotovitele:	Ing. Jan Masár	Za TDS:	[redacted]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	11.11.2024	Datum:	[redacted]	Celkem (bez DPH)	111 342,20 Kč
[redacted]				DPH	Kč
				DPH 21%	23 381,86 Kč
				DPH 15%	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	134 724,06 Kč


Z důvodu změny připojení objektu laboratoří a požadavku na samostatnost každého jednotlivého modulu bylo nutno doplnit železobetonovou vodoměrnou šachtu a doplnit do křížení kanalice a vodovodu chráničky včetně utěsnění.

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL011	Změna vodovodní přípojky - šachta

Položkový rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							111 342,20	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				71 272,20	
	D	1	Zemní práce				16 532,20	
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	10,000	605,00	6 050,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100					
	VV		2,5*2*2		10,000			
2	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m3	10,000	594,00	5 940,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101					
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10,000	85,20	852,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351103					
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,000	164,00	1 640,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151101					
5	K	174151101	Zásyp vodovodní šachy Zbytek zeminy Zásyp svahu Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,000	155,00	1 550,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101					
6	K	181351003	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5,000	91,00	455,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003					
	VV		2,5*2		5,000			
7	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,000	6,82	34,10	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411121					
8	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,100	111,00	11,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,100			
	D	8	Trubní vedení				51 350,00	
9	K	893420101	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné plochy do 2,5 m2 šachtové dno	kus	1,000	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2024 01
	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/893420101					
10	M	59224454	dno vodoměrné šachty 144x114x20cm pojižděné D400	kus	1,000	24 200,00	24 200,00	CS ÚRS 2024 01
11	K	893420103	Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojižděné plochy do 2,5 m2 zákrytová deska	kus	1,000	2 030,00	2 030,00	CS ÚRS 2024 01
	Online							
12	M	59224457	deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem DN600 144x114x20cm pojižděné D400	kus	1,000	7 840,00	7 840,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 750,00	3 750,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112					
14	M	55241020	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	1,000	9 580,00	9 580,00	CS ÚRS 2024 01
	D	998	Přesun hmot				3 390,00	
15	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,000	1 130,00	3 390,00	CS ÚRS 2024 01
	D	M	Práce a dodávky M				40 070,00	
	D	23-M	Montáže potrubí				40 070,00	
16	K	230202032	Montáž plastové chráničky průměru přes 63 do 110 mm	m	5,000	177,00	885,00	CS ÚRS 2024 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230202032					
17	M	28613531	potrubí vodovodní tlivrtvé PE100 RC SDR11 110x10,0mm	m	5,000	638,00	3 190,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	230202071	Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn do 63 mm	m	5,000	339,00	1 695,00	CS ÚRS 2024 01

19	K	R001	Těsnění konců potrubí D+M	ks	14,000	2 450,00	34 300,00	Cena obvyklá
----	---	------	---------------------------	----	--------	----------	-----------	--------------

[Načíst 35,100 Kč 316 WOC](#)


Označení rozpočtu

ZL011


Název rozpočtu

Změna vybavení modulové stavby

RDS



Zadávací dokumentace



LEGENDA sítí:

- HWAN. — JEDNOTNÁ KANALIZACE
- HWAN. ROZVOD KOTY
- HWAN. ROZVOD TEPLA
- HWAN. ROZVOD VH
- HWAN. ROZVOD SLP-OPRKA



SITUACE - DETAIL

NÁVRH PŘÍPOJEK INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ PRO VÝSTAVBU DOČASNÝCH LABORATORŮ

OKB A SKLADU KRYE.

Modernizace a dostavba nemocnice, KZ, s.r.o. - Měšerýkova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rur
General nemocnice a studie proveditelnosti

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
Z2023-040966	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL012	Změna Kanalizační přípojky - doplnění	

Název stavby:	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVÍŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem-Severní terasa
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Projektant:	Demoliční výměr - [redacted] (Ústí nad Labem, 29.8.2023), Modulová stavba - CUBESPACE s.r.o.
Technický dozor:	[redacted] zástupce KZ UL
Rozpočtoval:	[redacted]

Za zhotovitele:	Ing. Jan Masár	Za TDS:	[redacted]	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	15.01.2025	Datum:	[redacted]	Celkem (bez DPH)	165 239,47 Kč
[redacted]				DPH	Kč
				DPH 21%	34 700,29 Kč
				DPH 15%	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	199 939,76 Kč

Na požadek zástupce KZ bude přepojena kanalizace očního oddělení mimo stávající jímku.

Dešťový svod očního oddělení bude napojen na však dešťových vod modulární stavby, aby dále nedocházelo k odtoku dešťové vody na přístupovou komunikaci.

Z důvodu havarijního stavu stávajícího kanalizačního potrubí a neznámé průchodnosti bude modulární stavba napojena na kanalizační řad vily, který je prokazatelně funkční.

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL012	Změna Kanalizační přípojky - doplnění

Položkový rozpočet


Celkem ZL **165 239,47** Kč bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							165 239,47	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				135 018,47	
D		1	Zemní práce				72 197,09	
1	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	98,000	36,80	3 606,40	CS ÚRS 2024 01
VV					98,000			
2	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	98,000	15,20	1 489,60	CS ÚRS 2024 01
3	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	4,000	213,00	852,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	4,000	58,30	233,20	CS ÚRS 2024 01
5	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	28,560	839,00	23 961,84	CS ÚRS 2024 01
VV					28,560			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	28,560	85,20	2 433,31	CS ÚRS 2024 01
8	K	167111121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,560	250,00	7 140,00	CS ÚRS 2024 01
VV					33,706			
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	28,560	255,00	7 282,80	CS ÚRS 2024 01
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	16,320	230,00	3 753,60	CS ÚRS 2024 01
VV					16,320			
11	M	58337308	Štěrkopísek frakce 0/2	t	32,640	532,00	17 364,48	CS ÚRS 2024 01
VV					16,32*2 'Přepočtené koeficientem množství			
					32,640			
12	K	181351003	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	40,800	91,00	3 712,80	CS ÚRS 2024 01
VV					(26+25)*0,8			
					40,800			
13	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	40,800	6,82	278,26	CS ÚRS 2024 01
14	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,800	111,00	88,80	CS ÚRS 2024 01
VV					40*0,02 'Přepočtené koeficientem množství			
					0,064			
D		8	Trubní vedení				60 561,38	
15	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160	m	66,000	181,00	11 946,00	CS ÚRS 2024 01
16	M	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	67,980	431,00	29 299,38	CS ÚRS 2024 01
VV					(26+25+15)*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			
					67,980			
					Kanalizace do vily			
17	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 110	m	22,000	170,00	3 740,00	CS ÚRS 2024 01
18	M	28611118	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm SN8	m	22,660	250,00	5 665,00	CS ÚRS 2024 01
VV					(22)*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			
					22,660			
					Odvod dešťové vody z očního oddělení			
19	K	72111115	Potrubí z kam. Trub přechod, PVC-kamenina DN 150	ks	1,000	289,00	289,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	2,000	796,00	1 592,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	894812003	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	894812031	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Přplatek k cenám 2031 - 2035 za užití šachtové roury	kus	1,000	91,20	91,20	CS ÚRS 2024 01
24	K	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)	kus	1,000	4 120,00	4 120,00	CS ÚRS 2024 01


25	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	66,000	16,80	1 108,80	CS ÚRS 2024 01
D		998	Přesun hmot				2 260,00	
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	2,000	1 130,00	2 260,00	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				30 221,00	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				761,00	
26	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	1,000	761,00	761,00	CS ÚRS 2024 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 460,00	
27	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	2,000	7 230,00	14 460,00	CS ÚRS 2024 01
			Úklid po jádrovém vrtání Pomocné nosné kce potrubí ve vile Odřezání kameninového potrubí Úprava napojovacího místa ve vile Apod.					
28	K	R0013	Pomocné konstrukce a materiál D+M	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	Cena obvyklá
29	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01

Název rozpočtu

Změna Kanalizační přípojky - doplnění



KOORDINAČNÍ SITUACE - detail



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
Z2023-040966	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL013	Doplnění chybějícího zásypového materiálu pod stavbu	

Název stavby:	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem-Severní terasa
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky
Projektant:	[REDACTED] Ústí nad Labem, 29.8.2023), Modulová stavba - CUBESPACE s.r.o.
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:	Ing. Jan Masár	Za TDS:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
-----------------	----------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Dle zadávací dokumentace a umístění stavby se předpokládalo s vyváženou bilancí zeminy (nebude potřeba zeminu odvážet ani přivážet). Z důvodu přesunu umístění laboratoří nebylo možné mít nulovou bilanci zeminy (umístění do svahu), z tohoto důvodu bylo nutné nakoupit a dovézt vhodný zásypový materiál. Pro zmenšení objemu dalších návozu proběhne změna přístupových cest oproti odsouhlasené PD. Tyto změny budou zaneseny do DSPS.

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL013	Doplnění chybějícího zásypového materiálu pod stavbu

Položkový rozpočet

Celkem ZL

420 037,86 Kč bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							420 037,86	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				420 037,86	
D		1	Zemní práce				420 037,86	
1	K	998011018	Přesun hmot do 5000m	t	369,350	312,00	115 237,20	
			369,35 t dle vážních lístků					
2	K	998011019	Příplatek k cenám za každých dalších započatých 5000m	t	369,350	30,50	11 265,18	
3	K	998011019	Příplatek k cenám za každých dalších započatých 5000m	t	369,350	30,50	11 265,18	
4	K	167111121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	217,265	250,00	54 316,18	CS ÚRS 2024 01
			369,35/1,7		217,265			
5	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	217,265	155,00	33 676,03	CS ÚRS 2024 01
6	M	58337308	Štěrka 0-22	t	369,350	526,00	194 278,10	CS ÚRS 2024 01
VV					369,35 t dle vážních lístků	67,200		

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL013	Doplnění chybějícího zásypového materiálu pod stavbu

Váží lístky budou součástí průvodně technické dokumentace k DSPS.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
Z2023-040966	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL016	Úpravy zpevněných ploch	

Název stavby:	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem-Severní terasa
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Projektant:	Ústí nad Labem, 29.8.2023], Modulová stavba - CUBESPACE s.r.o.
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Za zhotovitele:		Za TDS:		REKAPITULACE NÁKLADŮ	
Datum:	06.02.2025	Datum:		Celkem (bez DPH)	188 941,87 Kč
				DPH	Kč
				DPH 21%	39 677,79 Kč
				DPH 15%	Kč
				Cena celkem (včetně DPH)	228 619,66 Kč

Poznámka:

Při realizaci díla došlo k úpravě přístupových cest a rozšíření parkovacích ploch s ohledem na skutečné umístění stavby ve svahu a potřeby provozu KZ.

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL016	Úpravy zpevněných ploch

Položkový rozpočet

Celkem ZL

188 941,87 Kč bez DPH

Vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HSV		Práce a dodávky HSV				398 857,52	
D	1		Zemní práce				42 400,41	
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	108,900	160,00	17 424,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"Parkovací stání 1" 17,5*5,5*0,4+10		48,500			
VV			"Parkovací stání 2" 15*7,4*0,4		44,400			
VV			"Doplnění komunikace u očního oddělení" 5*8*0,4		16,000			
VV			Součet		108,900			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	108,900	87,70	9 550,53	CS ÚRS 2025 01
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	108,900	22,00	2 395,80	CS ÚRS 2025 01
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	247,250	52,70	13 030,08	CS ÚRS 2025 01
VV			"Parkovací stání 1" 17,5*5,5		96,250			
VV			"Parkovací stání 2" 15*7,4		111,000			
VV			"Doplnění komunikace u očního oddělení" 5*8		40,000			
VV			Součet		247,250			
D	5		Komunikace pozemní				193 856,00	
6	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	157,000	145,00	22 765,00	CS ÚRS 2025 01
VV			"Nové parkovací stání" 9*13		117,000			
VV			"Doplnění komunikace u očního oddělení" 5*8		40,000			
VV			Součet		157,000			
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	157,000	274,00	43 018,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	584121112	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2	m2	157,000	139,00	21 823,00	CS ÚRS 2025 01
10	M	59381.R1	panel silniční 4,000*1,000*0,200	kus	40,000	1 500,00	60 000,00	Nákup použitého panelu
11	K	R0012	Ocelové schodiště s podestou - žárový zinek	kg	250,000	185,00	46 250,00	Vlasní kalkulace
VV			SCH01		152,000			
VV			SCH02		98,000			
VV			Součet		250,000			
D	2		Zakládání				27 250,00	
6	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,750	4 190,00	15 712,50	CS ÚRS 2024 01
VV			10*0,3*1,25		3,750			
			opěrná stěna pod moduly					
7	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	12,500	455,00	5 687,50	CS ÚRS 2024 01
VV			10*1,25		12,500			
9	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,150	39 000,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 01
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				72 905,51	
23	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	42,120	434,00	18 280,08	CS ÚRS 2025 01
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 169,880	13,10	54 625,43	CS ÚRS 2025 01
VV			42,120*99		4 169,880			
D	998		Přesun hmot				62 445,60	
25	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	198,240	315,00	62 445,60	CS ÚRS 2025 01
Méněpráce								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-209 915,65	
D	5		Komunikace pozemní				-92 480,94	
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	-91,955	274,00	-25 195,67	CS ÚRS 2024 02
VV			"Zámková dlažba" -((23,5*2,35)+(16,1*1,3*2)+(23,5*1,3))		-127,635			
VV			"skutečnost" 3,2*2,4+2*14		35,680			
VV			Součet		-91,955			
11	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	-91,955	338,00	-31 080,79	CS ÚRS 2024 02
VV			"Zámková dlažba" -((23,5*2,35)+(16,1*1,3*2)+(23,5*1,3))		-127,635			
VV			"skutečnost" 3,2*2,4+2*14		35,680			
VV			Součet		-91,955			
12	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	-93,794	386,00	-36 204,48	CS ÚRS 2024 02
VV			-91,955*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-93,794			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-86 008,73	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Krycí list rozpočtu - Změnový list				
Číslo zakázky	Zakázka			
Z2023-040966	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD			
Označení rozpočtu	Název rozpočtu			
ZL017	Roznášecí plech pod analyzátor			
Název stavby:	NOVÁ BUDOVA LABORATOŘÍ – MODULÁRNÍ STAVBA, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, O.Z. – PRACOVIŠTĚ RUMBURK - DESIGN & BUILD			
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem-Severní terasa			
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Rostoky			
Projektant:	[REDACTED] (Ústí nad Labem, 29.8.2023), Modulová stavba - CUBESPACE s.r.o.			
Technický dozor:	[REDACTED]			
Rozpočtoval:	[REDACTED]			
Za zhotovitele:	[REDACTED]	Za TDS:	[REDACTED]	REKAPITULACE NÁKLADŮ
Datum:	12.03.2025	Datum:	[REDACTED]	Celkem (bez DPH) 42 500,00 Kč
[REDACTED]				DPH Kč
				DPH 21% 8 925,00 Kč
				DPH 15% Kč
				Cena celkem (včetně DPH) 51 425,00 Kč
Poznámka:				
Při realizaci díla došlo ke změně místnosti pro umístění analyzátoru a to z místnosti č. 1.25, kde byla na toto nadimenzována únosnost podlahy, do místnosti č. 1.27 (OKB), kde nebylo s tímto zatížením počítáno. Z tohoto důvodu je nutné pod analyzátor doplnit jako roznášecí podložku nerezový plech.				

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL017	Roznášecí plech pod analyzátor

Položkový rozpočet


Celkem ZL42 500,00Kč bez DPH

Vícepráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	R0321	Nerezový roznášecí plech tl. 10 mm	ks	1	42 500,00	42 500,00	CN - vlastní
			Nerezový plech 2450x800x10 mm 154 kg					
			Výroba					
			Dodávka					
			Nastěhování+Montáž					

Označení rozpočtu	Název rozpočtu
ZL017	Roznášecí plech pod analyzátor

DSP



Nový požadavek umístění

