

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami**

Změna skladby podlah nástavby

Pořadové číslo změnového listu:

02



Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Práce a dodávky HSV																						
Popis změny: Po odbourání kompletní skladby střechy bylo zjištěno, že vedení elektro rozvodů pro 2.NP je vedeno a obetonováno na panelech spiroli, které v současnosti tvoří nosnou konstrukci střechy, ale po rekonstrukci budou tvořit nosnou konstrukci podlahy přístavby 3.NP (viz. příloha č.1 - fotodokumentace). Nabetonávky rozvodů elektro je cca 5-10cm nad původně předpokládanou čistou podlahou (viz. příloha č.2 - zaměření vytípaných míst nabetonávek). Vzhledem k výše zmíněnému, které nebylo možné předpokládat bylo nutné provést tyto změny: - změna skladby podlahy viz. příloha č.1 (nová skladba podlahy zpracovaná GP - INPROSAN s.r.o.)																						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																						
Posouzení změny - technický dozor																						
Dopady: <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace: ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu: ano</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td>1 252 619,01 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>263 049,99 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>242 780,09 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>50 983,82 Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace: ne	zpracovány	ne	do časového plánu: ano	zpracovány	ne		zpracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o:	1 252 619,01 Kč		s DPH 21%	263 049,99 Kč		snížení o:	242 780,09 Kč		s DPH 21%	50 983,82 Kč
do projektové dokumentace: ne	zpracovány	ne																				
do časového plánu: ano	zpracovány	ne																				
	zpracovány	ne																				
do ceny: ano	zvýšení o:	1 252 619,01 Kč																				
	s DPH 21%	263 049,99 Kč																				
	snížení o:	242 780,09 Kč																				
	s DPH 21%	50 983,82 Kč																				
Navrhovatel změny :	Zhotovitel na základě zjištěného stavu a následného potvrzení TDI a AD. Podpis: 																					
Věcná kontrola:	Cenová kontrola:																					
																						
Vyjádření zhotovitele:	Navržené změny je nutné provést pro dokončení díla bez vad a nedodělků.																					
Vyjádření objednatele:																						
<table border="0"> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 02</td> <td>1 009 838,92 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>1 221 905,09 Kč</td> </tr> </table>		Celková cena změnového listu č. 02	1 009 838,92 Kč	s DPH 21%	1 221 905,09 Kč																	
Celková cena změnového listu č. 02	1 009 838,92 Kč																					
s DPH 21%	1 221 905,09 Kč																					

V Praze dne: **25.2.2025**

Přílohy: Příloha č. 1: Nově navržená skladba podlahy

Změnový list č. 02

Změna skladby podlah nástavby

Stavba: **Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami**

Mezi školami 2322/1

Datum: 07.01.2025

Zadavatel: MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 5

Projektant: Ing. Evžen Krouský

Zhotovitel: KyraStav spol. s.r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00, Praha 3

INPROSAN s.r.l.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	připočty	odpočty
							1 009 838,9 Kč	1 252 619,0 Kč	242 780,1 Kč
Změna skladby podlahy								1 009 838,92	
Odpočet podlahových vrstev dle PD									
87	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-26,241	5 460,00	-143 275,86		143 275,86
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25						
	Online PSC		https://online.psk.cz/price/631311115						
	VV		"skladba P 1.1"						
	VV		523,73*0,05		26,187				
	VV		"doplnění v místě bourání otvoru"1,8*0,3*2*0,05		0,054				
	VV		Součet		26,241				
88	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	-26,241	387,00	-10 155,27		10 155,27
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm						
	Online PSC		https://online.psk.cz/price/631319171						
	VV		"skladba P 1.1"						
	VV		523,73*0,05		26,187				
	VV		"doplnění v místě bourání otvoru"1,8*0,3*2*0,05		0,054				
	VV		Součet		26,241				
204	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-524,810	60,00	-31 488,60		31 488,60
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá						
	Online PSC		https://online.psk.cz/price/713121111						
	SV		"skladba P 1.1"						
	VV		523,73		523,730				
	VV		"doplnění v místě bourání otvoru"1,8*0,3*2		1,030				
	VV		Součet		524,810				
205	M	283765535R	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 35mm	m2	-551,051	105,00	-57 860,36		57 860,36
	PP		deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku tl 35mm						
	VV		524,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		551,051				
Nová skladba podlahy									

SoD	204	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	524,810	60,00	31 488,60	31 488,60	
URS		M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	551,051	163,00	89 821,31	89 821,31	
				524,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"						
URS		K	763251122.FMC	Sádrovláknitá podlaha 2E31 tl 30 mm z podlahových prvků Fermacell tl 20 mm s dřevovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu REI 60	m2	551,051	1 154,87	636 392,27	636 392,27	
				524,81*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"						
URS		M	3630453195	Podsyp vyrovnávací rychletuhnoucí fermacell 80 l	litr	26 240,500	13,10	343 750,55	343 750,55	
				524,81*0,05*1000		26 240,500				
		K	763158115R	Provedení suchého podsypu tl. 10 mm pod podlahy ze sádrovláknitých desek	m2	524,810	125,44	65 832,17	65 832,17	
				z URS položky odebrán materiál (ponechaná pouze práce)						
		K	763158115R	Provedení suchého podsypu tl. 10 mm pod podlahy ze sádrovláknitých desek	m2	2 099,240	40,65	85 334,11	85 334,11	
				524,81*4						

