

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami**

Ochrana objektu před zatečením

Pořadové číslo změnového listu:

01





Změna:

☐
☐
☒

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Práce a dodávky HSV																						
Popis změny: Po odbourání kompletní skladby střechy bylo zjištěno, že vedení elektro rozvodů pro 2.NP je vedeno a obetonováno na panelech spirall, které v současnosti tvoří nosnou konstrukci střechy, ale po rekonstrukci budou tvořit nosnou konstrukci podlahy přístavby 3.NP (viz. příloha č.1 - fotodokumentace). Nabetonávky rozvodů elektro je cca 5-10cm nad původně předpokládanou čistou podlahou (viz. příloha č.2 - zaměření vytipovaných míst nabetonávek). Vzhledem k výše zmíněnému, které nebylo možné předpokládat bylo nutné provést tyto změny: - pro provedení ochrany objektu před účinky dešťové vody oxidovanými asfaltovými pásy dle PD je nutné na nabetonávky provést náběhy z betonu viz příloha č.4 - fotodokumentace - nabetonávky na ploše celého pavilonu vytvořily jednotlivé malé plochy "bazénky" ze kterých je nutné vodu odčerpávat ručně vodním vysavačem a to ihned po napršení - aby docházelo k co nejmenším průsakům do nižších podlaží viz. příloha č.5 - fotodokumentace																						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:																						
Posouzení změny - technický dozor																						
Dopady: <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace: ne</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do časového plánu: ano</td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td></td> <td>zpracovány</td> <td>ne</td> </tr> <tr> <td>do ceny: ano</td> <td>zvýšení o:</td> <td>35 388,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>7 431,48 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>- Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>s DPH 21%</td> <td>- Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace: ne	zpracovány	ne	do časového plánu: ano	zpracovány	ne		zpracovány	ne	do ceny: ano	zvýšení o:	35 388,00 Kč		s DPH 21%	7 431,48 Kč		snížení o:	- Kč		s DPH 21%	- Kč
do projektové dokumentace: ne	zpracovány	ne																				
do časového plánu: ano	zpracovány	ne																				
	zpracovány	ne																				
do ceny: ano	zvýšení o:	35 388,00 Kč																				
	s DPH 21%	7 431,48 Kč																				
	snížení o:	- Kč																				
	s DPH 21%	- Kč																				
Navrhovatel změny :	Zhotovitel na základě zjištěného stavu a následného potvrzení TDI a AD. Podpis: 																					
Věcná kontrola:	 Cenová kontrola: 																					
Vyjádření zhotovitele:	Navržené změny je nutné provést pro dokončení díla bez vad a nedodělků. Podpis: 																					
Vyjádření objednatele:	 Podpis: 																					
<table border="0"> <tr> <td>Celková cena změnového listu č. 01</td> <td>35 388,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>s DPH 21%</td> <td>42 819,48 Kč</td> </tr> </table>		Celková cena změnového listu č. 01	35 388,00 Kč	s DPH 21%	42 819,48 Kč																	
Celková cena změnového listu č. 01	35 388,00 Kč																					
s DPH 21%	42 819,48 Kč																					

V Praze dne: **25.2.2025**

Přílohy:

Příloha č. 1: Fotodokumentace provedených náběhů před provedením hydroizolace z asfaltových pásů

Příloha č. 2: Fotodokumentace vzniklých ploch (bazének) nutných odčerpávat vodu

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce
Změnový list č. 01

Ochrana objektu před zatečením

Stavba: Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Místo: Mezi školami 2322/1

Datum: 07.01.2025

Zadavatel: MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 5

Projektant: Ing. Evžen Krouský

Zhotovitel: KyraStav spol. s.r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00, Praha 3

Projektant: INPROSAN s.r.o.

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
								35 388,0 Kč	35 388,0 Kč	0,0 Kč
				Náběhy nabetonávek elektro pro provedení ochrany objektu před účinky dešťové vody oxidovanými asfaltovými pásy				19 404,00		
	11	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	3,150	6 160,00	19 404,00	19 404,00	
				celkem 6 spotřebovaných palet tj.6*42*25/2		3,15				
				Odstraňování vody z objektu				15 984,00		
	3	K	952905111	Čištění objektů po zatopení nebo záplavách čerpání vody	hod	24,000	666,00	15 984,00	15 984,00	



Příloha č.1: Fotodokumentace stávajícího vedení rozvodů elektro na spirall panelech



Příloha č.2: Fotodokumentace vzniklých ploch (bazénků) nutných odčerpávat vodu

