

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami**

Doplnění ocelové kce

Pořadové číslo změnového listu:

03





Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: Práce a dodávky HSV			
Popis změny: Doplnění ocelové konstrukce střechy o výměny pro nové světlíky, prostupy TZB a chybějící část zavětrování ve výkazu ocelových konstrukcí viz příloha č.1 - vyznačení chybějících konstrukcí v PD a příloha č.2 - doplněný výkaz ocelových konstrukcí. Z důvodu nerovnosti panelů spirall bylo nutné některé sloupky dodatečně upravovat - zkracovat na stavbě.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
Posouzení změny - technický dozor			
Dopady:			
do projektové dokumentace: ne	zpracovány	ne	
do časového plánu: ne	zpracovány	ne	
	zpracovány	ne	
do ceny: ano	zvýšení o:	285 126,65	Kč
	s DPH 21%	59 876,60	Kč
	snížení o:	-	Kč
	s DPH 21%	-	Kč
Navrhovatel změny :	Zhotovitel na základě zjištěného stavu a následného potvrzení TDI a AD.		Podpis: 
Věcná kontrola:		Cenová kontrola:	
Vyjádření zhotovitele:	Navržené změny je nutné provést pro dokončení díla bez vad a nedodělků.		
Vyjádření objednatele:			
	Celková cena změnového listu č. 03	285 126,65 Kč	
	s DPH 21%	345 003,25 Kč	

V Praze dne: **25.2.2025**

Přílohy: Příloha č. 1: Vyznačení chybějících ocelových konstrukcí v PD
Příloha č. 2: Doplněný výkaz ocelových konstrukcí

Cenová nabídka - vícepráce a méněpráce
Změnový list č. 03

Doplnění ocelové kce

Stavba: Nástavba pavilonu C ZŠ Mezi Školami

Místo: Mezi Školami 2322/1

Datum: 07.01.2025

Zadavatel: MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 5

Projektant: Ing. Evžen Krouský

Zhotovitel: KyraStav spol. s.r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00, Praha 3

SoD	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	přípočty	odpočty
								285 126,7 Kč	285 126,7 Kč	0,0 Kč

Doplnění ocelové konstrukce střechy o výměny pro nové světlíky, prostupy TZB a chybějící část zavětrování ve výkazu ocelových konstrukcí

285 126,65

SoD	312	K	767995107R	Montáž, výroba a dodávka ocelové konstrukce nástavby- nosníků stropu nad 3 NP včetně povrchové úpravy (otryskání Sa 2 1/2, 1xzákladní+ 1xvrchní syntetický nátěr)	kg	1 751,397	161,00	281 974,85	281 974,85	
		PP		Montáž, výroba a dodávka ocelové konstrukce nástavby- nosníků stropu nad 3 NP včetně povrchové úpravy (otryskání Sa 2 1/2, 1xzákladní+ 1xvrchní syntetický nátěr)						
		VV		"UPE 100"392,309+300,001+62,357+31,226		785,695				
		VV		"L 100/50/6"79,229+434,215		513,444				
		VV		"L 60/6" 18,428+213,500		231,928				
		VV		"Pl. 4"110 96,425		96,425				
		VV		Mezisoučet		1 627,692				
		VV		"přídavek dle statiky 7,6%"1627,692*7,6/1000		123,705				
		VV		Mezisoučet		123,705				
		VV		Součet		1 751,397				

SoD	314	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,751	1 800,00	3 151,80	3 151,80	
		PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m						



[illegible]

Příloha č.2: Doplněný výkaz ocelových konstrukcí

ČÁST: VÝKAZ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ							CISL.VYKR. 11,12
pol.	profil	kusy	délka [mm]	délka celkem [m]	hmotnost [kg/m,kg/m²]	hmotnost celkem [kg]	POZNÁMKA
SLOUPY							
	HEB140	6	3480	20,88	33,70	703,700	
	HEB120	6	3480	20,88	26,70	557,500	
	PL. 15x160	12	160	1,92	19,20	36,900	
	PL. 20x300	8	300	2,40	47,10	113,000	
	PL. 20x200	4	300	1,20	31,40	37,700	
	KR 12	32	250	8,00	0,89	7,100	M12 CHEM. KOTVA
	KR 16	12	500	6,00	0,89	5,300	M16 CHEM. KOTVA
NOSNÍKY STROPU NAD 3. NP							
	HEA320	6	8225	49,35	97,60	4816,600	
	IPE200	24	6090	146,16	22,40	3274,000	
	IPE200	36	6000	216,00	22,40	4838,400	
	HEB180	4	6090	24,36	51,20	1247,200	
	HEB180	6	6000	36,00	51,20	1843,200	
	HEB120	31	2960	91,76	26,70	2450,000	
	UPE100	16	1000	16,00	9,82	157,100	
	UPE100	16	650	10,40	9,82	102,100	
	L60/6	20	1970	39,40	5,42	213,500	
m2	PL. 10	2	1000	2,00	80,00	160,000	
m2	PL. 8	2	1000	2,00	64,00	128,000	
m2	PL 6	2	1000	2,00	48,00	96,000	
NOSNÍKY POD STĚNY							
	HEB180	10	6000	60,00	51,20	3072,000	
	IPE180	6	1500	9,00	18,80	169,200	
	IPE180	6	370	2,22	18,80	41,700	
	L30/3	100	450	45,00	1,36	61,200	
m2	PL. 8	1	1000	1,00	64,00	64,000	
ZAKRYTÍ SVĚTLÍKŮ							
	UPE180	8	2970	23,76	19,80	470,400	
KOTEVNÍ DESKY							
	PL. 15x180	12	400	4,80	21,60	103,700	
	PL.15x180	42	250	10,50	21,60	226,800	
	KR 12	24	550	13,20	0,89	11,700	R12
	KR 12	84	500	42,00	0,89	37,300	R12
TRAPÉZOVÝ PLECH							
m2	TR. PL. H=40	1	620000	620,00	7,81	4842,200	TL. 0,75
CELKEM [kg]						29887,500	
PŘÍDAVEK [%]		7,600				2272,500	
HMOTNOST CELKEM [kg]						32160,000	

ČÁST: Doplnění výkazu ocelových konstrukcí							
pol.	profil	kusy	délka [mm]	délka celkem [m]	hmotnost [kg/m,kg/m²]	hmotnost celkem [kg]	POZNÁMKA
Výměny pro světlovody							
	UPE100	34	1,175	39,95	9,82	392,309	
	L100x50x6	17	0,65	11,05	7,17	79,229	
	PL4x110	25	1,015	25,38	3,80	96,425	
Výměny pro TZB							
	UPE100	26	1,175	30,55	9,82	300,001	
	UPE100	5	1,27	6,35	9,82	62,357	
	UPE100	3	1,06	3,18	9,82	31,228	
	L60x6	10	0,34	3,40	5,42	18,428	
Ukončení trapézových plechů							
	L100x50x6	2	30,28	60,56	7,17	434,215	
Zavětrování							
	L60/6	20	1970	39,40	5,42	213,500	
CELKEM [kg]						1627,691	
PŘÍDAVEK [%]		7,600				123,705	
HMOTNOST CELKEM [kg]						1751,396	