

Změnový list č.1

Projekt: Oprava objektu pokladny – letní koupaliště Valašské Meziříčí

Datum : 28.4.2025
Vpracoval : Lukáš Jindra

Popis změny a její účel: Měněpráce při rekonstrukci objektu pokladny po povodních

Při realizaci opravy objektu pokladny letního koupaliště, bylo s ohledem na skutečný stav objektu dohodnutý rozsah měněprací v tomto rozsahu:
Na základě zjištěného skutečného stavu objektu v průběhu odkrývacích prací bylo dohodnuto, že nebude prováděno odstranění předstěn a příček, jelikož bylo provedeno 8 inspekčních otvorů a pomocí měřiče vlhkosti nebylo zjištěno, že by obložení příček včetně izolace byla v objektu poškozena či zničena. Poškození se projevilo pouze lokálně, zejména u vchodu do objektu, proto bylo opraveno pouze v místech poškození a v těchto místech došlo k výměně. Z důvodu vytvoření inspekčních otvorů bylo dohodnuto jejich opravení s následným kompletním vymalováním.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
1. Předsazené sádrovláknité stěny s tepelnou izolací opláštěné deskami tl. 1 x 12,5 mm - Demontáž	M2	39	80		-3120
2. Vybourání keramických obkladů	M2	14	87		-1200
3. Demontáž - Izolace tepelná stěn z minerální vaty tl. do 20 cm	M2	20	50		-1000
4. SDK příčka SK 14 tl 100 mm bez profilu desky 2x Habito H (DFRIH2) 12,5 a 15 kg/m3 EI 90 Rw 57 dB	M2	15	1590		-23850
5. Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	M2	14	790		-11060
6. Obklady keramické	M2	14	490		-6860
cena celkem bez DPH				-47090,-	

Upravil : Lukáš Jindra
Datum : 28.4.2025