

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku

Číslo původní Smlouvy: **MSP-62/2024-MSP-CES**

Dílo: **Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**

Číslo SO/PS / číslo
změny SO/PS:

.../ ...

Číslo Změnového
listu:

001

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:

Přílohy změnového listu:

- (a) Návrh Variace č.1 Zhotovitele dle bodu 13.3 - HTU - Váha zeminy a bourání sign,
- (b) ZL001 HTÚ a bourání - Prův. dopis - JD - Final vč. rozpočtu vč. ADP+TDS + ApKN_sign
- (c) ZL001_HTU - váha zeminy

Paré č.

Příjemce

1

1. Asistent vedoucího
týmu Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis Změny:

Při HTÚ stavba narazila na navážku a pevné základové konstrukce a svislé KCE obsahující směs stavebních materiálů zemina, cihly, beton, a další suť v celém rozsahu výkopových prací. Tato skutečnost zvyšuje objemovou hmotnost odtěženého výkopku oproti předpokladům a musí se ověřit jeho bezpečnost.

Tyto nepředvídatelné změny oproti plánovanému postupu dle DPS se rozdělují do 4 okruhů:

1. Přítomností navážky a suti v místě zemních prací se rapidně zvýšila tonáž odváženého výkopku. Dle vážních lístků se objemová hmotnost dostává z 1,8t/m³ až na 2,4 t/m³. Tento bod má vliv na cenu Díla.
2. Stavba provádí rozbor zeminy a suti. V případě zjištění kontaminace bude muset být materiál zlikvidován dle příslušných nařízení. Tento bod má vliv na cenu díla. Rozbory z 10/2024 s negativním zjištěním.
3. Bourací práce a vyklízení v minulosti nezlikvidovaných základových konstrukcí v kombinaci – beton, cihla a kameny. Včetně odstranění starých zanechaných předmětů včetně tlakových kyslíkových lahví apod.
4. Demolice, nakládka a odvoz vrstev komunikací, kdy oproti očekávanému Asfaltovému povrchu komunikací se po jeho odbourání objevují vrstvy komunikací z dob minulých – část komunikací tvořena částečně opracovanými kostkami je stará až 500let.

Tato variace byla vyvolaná dle Pod-článku 4.12 nepředvídatelné fyzické podmínky.

Údaje v Kč bez DPH:

Změna závazku dle ZZVZ	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Rozdíl oproti smluvní ceně
§ 222/odst. 6	0,00 Kč	1 367 451,70 Kč	+ 1 367 451,70 Kč

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

1. Asistent vedoucího týmu SpS

jméno

datum

podpi



Digitálně podepsal
Ing. Martin Bina
Datum: 2025.03.05
17:26:29 +01'00'

Autorský dozor

jméno

datum



Digitally signed by Ing. arch. Radoslav Novotný
DN: cn=Ing. arch. Radoslav Novotný,
c=ČZ, o=Arch.Design.s.r.o., ou=41,
email=radoslav.novotny@archdesign.c
Date: 2025.03.06 19:25:52 +01'00'

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceňovány v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel	jméno	datum	podpis	 Digitálně podepsal Ing. Ondřej Wachal Datum: 2025.02.27 15:53:26 +01'00'
Objednatel	jméno	datum	podpis	 Ministerstvo spravedlnosti ČR Elektronicky podepsáno, Úč. 02.13.29.02 Informace: Elektronický podpis, Úč. 02.13.29.02 Datum: 2025.02.27, Datum: 2025.02.27, Datum: 2025.02.27 spravedlnosti, Úč. 02.13.29.02, Úč. 02.13.29.02, Úč. 02.13.29.02
				Číslo paré: