

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

(sklepní prostory a provoz restaurace)

Název stavby: Stavební úpravy Hauenschildova paláce

Datum předání a převzetí staveniště: 06.01.2025

Dle SOD: 44/2024 (Číslo SOD objednatele)
2024/5215/0241 (Číslo SOD zhotovitele)

Objednatel: Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

IČO: 002 99 308

DIČ: CZ00299308

Zastoupený:

Bc. Kateřina Dobrozemská – náměstkyně primátora, tel.: 585 513 410

Jiří Mach – vedoucí provozního odd. SNO, a.s., tel.: 737 156 795

Pavel Janoušek – provozní technik SNO, a.s., tel.: 605 233 020

Pavel Volek – technický dozor objednatele, tel.: 728 421 098

Zhotovitel: HSM + CHT – Hauenschildův palác (společnost nemá právní subjektivitu)

Vedoucí společník Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 285 97 460

DIČ: CZ 285 97 460

Zastoupený:

Ing. Radim Vanek – člen představenstva, tel.: 581 695 111

Ing. Martin Dvořák – prokurista, tel.: 466 791 111

Ing. Jan Drössler – hlavní stavbyvedoucí, tel.: 722 993 572

Ing. Libor Sedláček – výrobní náměstek ŘD, tel.: 702 250 651

Bc. Marek Poláček – stavitel, tel.: 720 983 167

Zhotovitel projektové dokumentace:

ASET studio s.r.o.

Tovární 41, 779 00 Olomouc

IČO: 294 59 346

DIČ: CZ29459346

Zastoupený:

Ing. Jan Turek – jednatel a zodpovědný projektant, tel.: 774 714 110

Ing. arch. Stanislav Srnec – jednatel, tel.: 608 621 009

Vyjádření o existenci inženýrských sítí:

Veškerá vyjádření o existenci inženýrských sítí jsou součástí projektové dokumentace vypracované společností ASET studio s.r.o., zakázkové číslo 2220 z data 03/2024. Dále jsou inženýrské sítě zakresleny ve výkresu č. 02, část C, Koordinační situační výkres. Dle výše uvedených dokumentů jsou dotčeny sítě společností Moravská vodárenská a.s., ČEZ Distribuce a.s., CETIN a.s. a GasNetSlužby, s.r.o.

Objednatel prohlašuje, že na předávaném staveništi **se nenachází** jiná podzemní zařízení kromě těch, která jsou zakreslena v projektové dokumentaci a popsána ve vyjádřeních o existenci inženýrských sítí.

Napojovací body inženýrských sítí:

Elektrická energie: Pomocí podružného stavebního rozvaděče se samostatným měřením spotřebované energie.

Voda: Z místního rozvodu vody, kde bude osazen samostatný vodoměr.

Způsob likvidace odpadních vod ze soc. zařízení staveniště: V rámci staveniště budou přistaveny mobilní WC s pravidelným čištěním.

Přístupové a příjezdové trasy: Z ulice Lafayetteova, z Dolního náměstí a z ulice Uhelná.

Pevný výškový bod: Určen v projektové dokumentaci.

Plochy pro shromažďování produkovaných odpadů: V záboru staveniště za průběžného odvozu na skládku.


Plochy zařízení staveniště: V záboru staveniště (ul. Lafayetteova a Dolní náměstí). Ve dvorní části pouze po dobu nezbytně nutnou pro provádění stavebních prací v dotčených částech. Staveniště bude dostatečně oploceno a budou rovněž osazeny dopravní značky.

Zábory veřejného prostranství: Momentálně v řešení. Zábory budou pouze na pozemcích vlastněných objednatelem a za tyto zábory nebudou účtovány zhotoviteli žádné poplatky za užívání. Zhotovitel je po ukončení stavby povinen veškeré plochy v záboru dát do původního stavu na svůj náklad.

Ostatní ujednání:

Oprávnění níže podepsaní zástupci objednatele předávají staveniště a níže podepsaní zástupci zhotovitele jej přebírají.

Za objednatele:



Za zhotovitele:

