

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 7. května 2025 8:07
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: UPOL Tř. Svobody 8 - požadavky na projektovou podporu, revize

Dobrý den.

Žádám o vystavení objednávky dle níže uvedené nabídky.

Děkuji.

[REDACTED]

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, April 23, 2025 8:42 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Subject: Re: UPOL Tř. Svobody 8 - požadavky na projektovou podporu, revize

Dobrý den

A. Oprava stávajícího krovu

- rozklad ceny v nabídce:
- pasport krovu (zaměření a zakreslení prvků krovové konstrukce a střechy) - 80 hod. x 750 Kč/hod. = 60.000 Kč
- statický návrh a zakreslení oprav konstrukce krovu - 30.000 Kč
- vyznačení rozsahu oprav střešního pláště (bednění, krytina, klempířské prvky, atd.) - 80 hod. x 750 Kč/hod. = 60.000 Kč
- zpracování rozpočtu - 20.000 Kč
- **celkem - 170.000 Kč**
- v době podání nabídky jsme na pasportu krovu, řešení a zakreslování oprav střechy měli vykázáno 70 hod., aktuálně 110 hodin
- pokud nebudeme zpracovávat rozpočet, bude celková cena o tuto položku ponížena

B. Řešení kanálu v suterénu

- změna odkanalizování objektu se skládá ze 3 částí:
- revize ležaté kanalizace - 33.000 Kč
- rekonstrukce stávající stoky ze dvora - 20.000 Kč
- rekonstrukce stávající přípojky - 17.000 Kč
- koordinace - 10.000 Kč
- **celkem včetně rozpočtu 80.000 Kč**

- revizi ležaté kanalizace jsem obdržel včera, dnes jsme ještě telefonicky korigovali, pošleme během dneška
- info projektanta ZTI k rekonstrukci stoky ze dvora a přípojky: *Po prostudování monitoringu se jeví potrubí spíše na výměnu. Na trase jsou protispády (stagnující voda v některých místech), narušené "vymleté" spoje potrubí, v některých místech jsou volné střepy/kameny, nevím jestli se jedná o nanesené předměty vodou a nebo rozpadlé potrubí, z monitoringu nelze rozeznat. Jinak technologie sanace je poměrně nákladná oproti klasické opravě, kdy se stávající potrubí vykope a nahradí novým. Ještě jsem zaslal monitoring na realizační firmu, zdali je to proveditelné, zaslal bych info, jak budu mít nějakou reakci.*

C. Podchycení stropů ocelovými nosníky


- změnový list dokumentace připravím, ještě musíme doladit podobu
- statik ještě výkresy upravoval na základě podnětu p. Křenka, opravené výkresy jsme dostali 17.4., do té doby jsme rozpočtáře stopli, aby to nedělal 2x, dodáme co nejdříve

Prosím také o vaši reakci na emailovou komunikaci:

- požární odolnost ocelových nosníků podchycení stropů řeším, překlady jsou posouzeny v PBŘ
- úpravu podhledů s ohledem na koordinaci ocelových nosníků a rozvodů VZT řešíme
- úprava rozvodů vytápění pro tělesa ve schodišti je při zachování dimenzí potrubí možná

Z dnešního KD se pro nemoc omlouvám. Zavoláme si.
jt

S pozdravem



út 22. 4. 2025 v 13:04 odesílatel [redacted] napsal:

Dobrý den do ASET studio,
Sepisuji aktuální požadavky projekční podporu pro objekt UPOL Tř. Svobody 8.

A. Oprava stávajícího krovu

- prosím o doložení rozkladu ceny k aktuální cenové nabídce ze dne 11.4. (Dotaz [redacted] 14.4.)

B. Řešení kanálu v suterénu

- Prosím o nabídku řešení této změny projektu

C. Podchycení stropů ocelovými nosníky

- Chybí změnový list dokumentace
- Rozdílový výkaz výměr měl být odevzdaný do 18.4.

Prosím také o vaši reakci na emailovou komunikaci:

- vyjasnění řešení požární odolnosti ocelových nosníků podchycení stropů a překladů ([REDACTED] 17.4.)
- stanovisko ke snížení podhledů s ohledem na koordinaci ocelových nosníků a rozvodů VZT ([REDACTED] 17.4.)
- úprava rozvodů vytápění pro tělesa ve schodišti [REDACTED] 17.4.)

S pozdravem



[REDACTED]
Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorát | Oddělení rozvoje a výstavby
[REDACTED]