

**Dohoda č. 10441/2025/OIMH**

ve věci vypořádání nákladů na výměnu oplocení mezi parcelami č. 1005/2 a č. 1007/4 na území Moravské Ostravy, a to mezi Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě na ulici Blahoslavova 4 a Městskou mateřskou školou na ulici Blahoslavova 6 v Ostravě, jejímž zřizovatelem je statutární město Ostrava, okres Moravská Ostrava a Přívoz

**Smluvní strany**

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

Zastoupený: Petr Veselka, starosta

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

dále jen „Příjemce“

a


Velvyslanectví Polské republiky  
Valdštejnská 153/8, Malá Strana, 11800 Praha 1

IČO: 00466727  
DIČ: 638816888

zastoupeno

Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě  
Blahoslavova 4, 702 00 Ostrava

zastoupený: 

Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

dále jen „Plátce“

dále společně jen „smluvní strany“

## Obsah smlouvy

### čl. I.

#### Předmět dohody

1. Tato dohoda stanoví pravidla pro vypořádání nákladů na výměnu plotu mezi pozemky č. 1005/2 (sídlo Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě) a č. 1007/4 (sídlo Městské mateřské školy), k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.
2. Výměna oplocení mezi pozemky č. 1005/2 a 1007/4 proběhla v rámci projektu "MŠO, Blahoslavova 9, PO – rekonstrukce zahrady", jehož investorem je Příjemce.
3. Dodavatelem stavby je společnost **SAPEKOR s.r.o.**, Lípová 1128, 737 01 Český Těšín.
4. Stavební práce na předmětném oplocení byly dokončeny v říjnu 2024.
5. Délka plotu je 41 metrů a zvolená varianta oplocení, na které se konzulát a mateřská škola dohodly, je varianta B, jejíž návrh je přiložen jako Příloha č. 1 k této dohodě.

### čl. II.

#### Náklady na výměnu plotu

1. Celkové náklady na výměnu oplocení činí 298 606,54 Kč plus 21% DPH, tj. 361 313,91 Kč.
2. Smluvní strany se dohodly, že náklady na výměnu plotu si rozdělí rovným dílem:
  - o Příjemce uhradí 50 % nákladů, tj. 149 303,27 Kč plus 21 % DPH, tj. 180 656,96 Kč;
  - o Plátce uhradí 50 % nákladů, tj. 149 303,27 Kč plus 21 % DPH, tj. 180 656,96 Kč.

Rozpočet nákladů na plot je přiložen jako Příloha č. 2 k této dohodě.

### čl. III.

#### Přefakturace nákladů

1. Příjemce vystaví Plátci fakturu na částku ve výši 50 % nákladů vynaložených na výměnu plotu dle čl. II této dohody.
2. Plátce se zavazuje uhradit fakturovanou částku do 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

### čl. IV.

#### Změny a ukončení dohody

1. Veškeré změny této dohody musí být provedeny písemně pod hrozbou neplatnosti.
2. V případě neplnění závazků kteroukoli stranou má druhá strana právo ukončit dohodu, přičemž si ponechává právo požadovat náhradu vzniklých ztrát.

### čl. V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto dohodu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv Příjemce. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Dohoda byla vyhotovena ve čtyřech shodných vyhotoveních, a to v jedné kopii v polském jazyce a ve třech vyhotoveních v českém jazyce.
4. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí, rozdlůů ve výkladu nebo sporů týkajících se obsahu této smlouvy je rozhodující a závazná česká jazyková verze,
5. Ve věcech neupravených touto dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 2627/RMOb2226/55/25 ze dne 12.05.2025.

Přílohy:

1. Návrh řešení oplocení
2. Rozpočet nákladů oplocení

**Za Příjemce**


Datum: 15-05-2025 Místo: Ostrava

**Petr Veselka**  
starosta

**Za Plátce**

Datum: 15-05-2025 Místo: Ostrava

Příloha č. 1 – Návrh řešení oplocení



VÝPIS PRVKŮ

- 1 - DEMONTÁŽ PLETIVA I NAPÍNAČÍCH LAN - 82,8 M2
- 2 - DEMONTÁŽ SLOUPKŮ - 18 KS
- 3 - OCELOVÝ SLOUPEK - JA 80/80/32 MM - 18 KS
- 4 - BETONOVÁ PATKA BETON C 12/15 - CCA 0,4 x 0,4 x 0,6 M - 18 KS
- 5 - PODHRABOVÁ DESKA - 200/50 MM - CCA 41,3 M
- 6 - PLOTOVÁ VÝPLŇ - 17 KS
  - OBDOVOVÝ PROFIL - JA 60/40/3 MM
  - SVISLÉ PŘÍČKY VÝPLNĚ - JA 30/10/2 MM
  - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY A NÁSLEDNĚ OPATŘENY VYPALOVANOU PRÁŠKOVOU BARVOU - KOVÁŘSKÁ ČERNĚ (MAT).

## Příloha č. 2 – Rozpočet nákladů oplocení

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠO, Blahoslavova 9, po – rekonstrukce zahrady  
Jižní oplocení - varianta B

Místo: MŠ Blahoslavova

Datum: 17.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                                             | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                  |     |            |                                                                                                                                                           |     |          |              | <b>258 265,28</b> |
| <b>D 1 Zemní práce</b>                         |     |            |                                                                                                                                                           |     |          |              | <b>2 422,60</b>   |
| 27                                             | K   | 131212531  | Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3  | 1,728    | 1 010,00     | 1 745,28          |
| VV 18 x 0,4 x 0,4 x 0,6                        |     |            |                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
| 45                                             | K   | 171203111  | Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                            | m3  | 1,652    | 410,00       | 677,32            |
| VV "zásyp výkopkem - 41,3 x 0,2 x 0,2          |     |            |                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
| <b>D 2 Zakládání</b>                           |     |            |                                                                                                                                                           |     |          |              | <b>7 506,00</b>   |
| 106                                            | K   | 338171123  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek          | kus | 18,000   | 417,00       | 7 506,00          |
| VV "jižní oplocení" 18                         |     |            |                                                                                                                                                           |     |          |              | 18,000            |
| <b>D 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>       |     |            |                                                                                                                                                           |     |          |              | <b>218 366,50</b> |
| 105                                            | K   | 338171123  | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek          | kus | 18,000   | 417,00       | 7 506,00          |
| 106                                            | M   | 55342153R1 | plotový sloupek 80x80x2 mm dl 2,65m povrchová úprava Pz a komaxit, kompletní provedení dle PD                                                             | kus | 18,000   | 1 400,00     | 25 200,00         |
| 118                                            | K   | 348121221  | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m                                                                                  | kus | 17,000   | 578,00       | 9 826,00          |
| 119                                            | M   | 59232542R1 | betonová podhrabová deska 2400x200x50mm                                                                                                                   | kus | 17,000   | 848,00       | 14 416,00         |
| 124                                            | M   | 55342314R1 | pole plotové kovové profil 60x40x3 rám a 30x10x2 výplň, cca 2400x2000mm vč.povrchové úpravy                                                               | kus | 17,000   | 8 900,00     | 151 300,00        |
| 126                                            | K   | 348181135  | Montáž oplocení z dílců plastových a dřevoplastových na předem osazené sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m                                                   | m   | 41,300   | 245,00       | 10 118,50         |
| <b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |     |            |                                                                                                                                                           |     |          |              | <b>29 970,18</b>  |
| 212                                            | K   | 961044111  | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                         | m3  | 4,956    | 4 020,00     | 19 923,12         |
| VV Podezdívka - 41,3 x 0,2 x 0,6               |     |            |                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |
| 221                                            | K   | 966071711  | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných                                                  | kus | 18,000   | 379,00       | 6 822,00          |
| 223                                            | K   | 966071822  | Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m                                                                        | m   | 41,400   | 77,90        | 3 225,06          |

## Změna č. 6 (18) Sbíjení děr pro sloupky v betonovém základu (jižní oplocení)

| IPČ                                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem vícepráce</b> |     |             |                                                                                                                                                                        |     |          |              | <b>42 086,54</b>  |
| 1                                       | D   | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                    |     |          |              | 42 086,54         |
|                                         | D   | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                    |     |          |              | 38 394,00         |
| 2                                       | 1   | K 973042461 | Výsekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 450 mm                                                                                                            | kus | 18,000   | 2 133,00     | 38 394,00         |
| 3                                       | D   | 997         | Přesun sutě                                                                                                                                                            |     |          |              | 3 692,54          |
| 4                                       | 2   | K 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) smísěného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod                           | t   | 3,312    | 556,00       | 1 841,47          |
| 5                                       | 3   | K 997231111 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                          | t   | 3,312    | 240,00       | 794,88            |
|                                         | 4   | K 997231119 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km                                   | t   | 29,808   | 19,10        | 569,33            |
|                                         | 5   | K 997231511 | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutí a vybouraných hmot | t   | 3,312    | 147,00       | 486,86            |
| <b>Náklady soupisu celkem méněpráce</b> |     |             |                                                                                                                                                                        |     |          |              | <b>-1 745,28</b>  |
|                                         | D   | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                    |     |          |              | -1 745,28         |
|                                         | D   |             |                                                                                                                                                                        |     |          |              | -1 745,28         |
| 27                                      | K   | 131212531   | Hloubení jamek ručně objemu do 0,5m3 s odhozením výkopku do 3m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných               | m3  | 1,728    | -1 010,00    | -1 745,28         |

## Rekapitulace

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Náklady soupisu celkem                  | 258 265,28 Kč |
| Náklady soupisu celkem vícepráce        | 42 086,54 Kč  |
| Náklady soupisu celkem méněpráce        | -1 745,28 Kč  |
| Náklady celkem (bez DPH)                | 298 606,54 Kč |
| Náklady celkem (včetně DPH)             | 361 313,91 Kč |
| Podíl 50% z nákladů celkem (včetně DPH) | 180 656,96 Kč |