

SO 101	P		9111A1.R		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽTROJMADLOVÉ	m	110,0000			110,000				110,00			
SO 101	P	52	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A	KUS	48,0000			48,000				48,00			
SO 101	P	53	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODA	KUS	46,0000			46,000				46,00			
SO 101	P	54	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	4 894,0000			2 360,300				60,30			
SO 101	P	55	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	193,0000			27,800				2,80			
SO 101	P	56	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	3 392,0000			592,000				47,00			
SO 101	P	57	917224	C	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	1 057,0000			512,000				32,00			
SO 101	P	64	917441		CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ	m	108,0000			108,000				73,00			
SO 101	SD	711		7	Přidružená stavební výroba												
ZBV 20	P	60	767911		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	M2	38,7000			38,700				38,70			
SO 201	O	18		SO 201	OPĚRNÉ ZDI												
SO 201	O1	19		201	OPĚRNÉ ZDI												
SO 201	SD	1		1	Zemní práce												
ZBV 17	P	1	14101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	94,6940			94,694				94,69			
ZBV 17	P	2	14102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	21,9830			21,983				21,98			
ZBV 17	P	3	14102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,3600			6,360				6,36			
ZBV 17	P	4	14102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	31,5970			31,597				31,60			
ZBV 17	P	5	14201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	61,8240			61,824				61,82			
SO 201	SD	2		2	Zaklady												
SO 201	P	5	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2	91,6500			56,650				12,08			
SO 201	SD	3		3	Svislé konstrukce												
SO 201	P	7	31712		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	8,6630			8,663				8,66			
SO 201	P	8	31712.R		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	KPL	1,0000			1,000				1,00			
SO 201	P	9	31722		ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ	M3	12,2200			12,220				12,22			
SO 201	P	10	31722.R		ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ	KPL	1,0000			1,000				1,00			
SO 201	P	11	32711		ZDI OPĚŘ, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON	M3	42,7700			14,770				14,77			
SO 201	P	12	327212.R		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	12,6000			12,600				12,60			
SO 201	P	13	327213		OBKLAD ZDÍ OPĚŘ, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE	M3	19,2470			19,247				1,25			
SO 201	P	15	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	3,0000			3,000				3,00			
SO 201	P	17	34821		SVODIDLA A ZÁBRADLÍ Z KAMENE A LOMAŘ VÝROBKŮ	M3	2,9600			2,960				2,96			
SO 201	P	18	34821.R1		SVODIDLA A ZÁBRADLÍ Z KAMENE A LOMAŘ VÝROBKŮ	M3	1,0400			1,040				1,04			
SO 201	P	19	34821.R2		SVODIDLA A ZÁBRADLÍ Z KAMENE A LOMAŘ VÝROBKŮ	KPL	1,0000			1,000				1,00			
ZBV 17	P	24	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,6900			1,690				1,69			
ZBV 17	P	25	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	0,2920			0,292				0,29			
ZBV 17	P	29	327212.R		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC REPLIKA KYKLOPSKÉHO ZDIVA Z PÍSKOVCE	M3	3,1100			3,110				3,11			
SO 201	SD	4		4	Vodorovné konstrukce												
SO 201	P	20	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,0560			3,056				3,06			
SO 201	SD	5		6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů												
SO 201	P	21	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRS	m2	3,4500			3,450				3,45			
SO 201	P	22	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	m2	3,4500			3,450				3,45			
SO 201	P		628631211		Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	M3	213,8500			213,850				13,85			
SO 201	SD	6		7	Přidružená stavební výroba												
SO 201	P	23	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁT	m2	122,2000			122,200				122,20			
SO 201	P	24	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁS	m2	122,2000			122,200				122,20			
SO 201	SD	7		8	Potrubí												
SO 201	P	25	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	m	122,2000			122,200				72,20			
SO 201	SD	8		9	Ostatní konstrukce a práce												
SO 201	P	26	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	100,8000			100,800				100,80			
SO 201	P	27	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m	74,0000			74,000				0,00			
SO 201	P	28	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	122,2000			122,200				122,20			
SO 201	P	29	9112A1.R		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KPL	1,0000			1,000				0,00			
SO 201	P	30	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	m2	52,5000			52,500				52,50			
SO 201	P	31	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	m2	6,9000			6,900				6,90			
SO 201	P	32	96612.R		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE	M3	1,0400			1,040				0,00			
SO 201	P	33	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	19,0630			19,063				19,06			
ZBV 17	P	54	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	8,0000			8,000				8,00			
SO 301	O	20		SO 301	VODOVODNÍ ŘADY												
SO 301	O1	21		301	VODOVODNÍ ŘADY												
SO 301	SD	1		0	Všeobecné konstrukce a práce												
SO 301	P	1	01431		POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU	KPL	1,0000			1,000				1,00			
SO 301	P	2	01441		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU	KPL	1,0000			1,000				1,00			
SO 301	SD	2		1	Zemní práce												
SO 301	P	3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 802,9500			342,950				89,95			
SO 301	P		12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	-1 457,9500			-557,950				-212,95			
SO 301	P	4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	75,8520			14,852				3,85			
SO 301	P	5	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	2 649,3830			499,383				132,38			
SO 301	P		13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	20 411,3000			7 811,300				2 976,30			
SO 301	P	6	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2 725,2350			515,235				136,24			
SO 301	P		17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-1 455,6226			-555,623				-210,62			
SO 301	P	7	17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 802,9500			342,950				89,95			
SO 301	P		17411		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-1 457,9500			-557,950				-212,95			

SO 301			17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 457,9500			557,950				212,95		
SO 301	P	8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	677,8990			17,899				17,90		
SO 301	SD	3		4	Vodorovné konstrukce											
SO 301	P	9	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	5,3810			5,381				0,18		
SO 301	P	10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	160,5160			30,516				8,02		
SO 301	SD	5		7	Přidružená stavební výroba											
SO 301	P	12	72226.R01		VODOMĚRY	KUS	4,0000			4,000				4,00		
SO 301	P	13	72226.R02		VODOMĚRY	KUS	3,0000			3,000				3,00		
SO 301	P	14	72226.R03		VODOMĚRY	KUS	1,0000			1,000				1,00		
SO 301	SD	6		8	Potrubí											
SO 301	P	39	87326		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	m	29,0000			29,000				1,40		
SO 301	P	40	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM	m	805,7000			241,700				40,20		
SO 301	P	61	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	m	1 583,9000			425,500				79,90		
SO 301	P	62	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	m	1 365,9000			207,500				68,90		
SO 301	P	68	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	m	29,0000			29,000				4,00		
SO 301	P	69	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	m	805,7000			705,700				38,20		
SO 301	P	70	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	m	467,8000			187,800				2,80		
SO 301	P	72	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	m	116,0000			116,000				38,00		
SO 301	P	73	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM	m	940,7000			840,700				173,20		
SO 301	P	74	89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM	m	467,8000			187,800				2,80		
SO 301	P	76	89975		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM	m	160,0000			160,000				20,00		
SO 302	O	22		SO 302	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY											
SO 302	O1	23		302	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY											
SO 302	SD	1		1	Zemní práce											
SO 302	P	1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	808,5310			156,531				40,53		
SO 302	P		12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	-668,5310			-248,531				-172,53		
SO 302	P	2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 167,5200			227,520				58,52		
SO 302	P		13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	9 359,4200			3 459,420				2 409,42		
SO 302	P	3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 167,5200			227,520				58,52		
SO 302	P		17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-668,6420			-248,642				-172,64		
SO 302	P	4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	808,5310			156,531				40,53		
SO 302	P		17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-668,5310			-248,531				-172,53		
SO 302	P		17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	668,5310			248,531				172,53		
SO 302	P	5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	218,8410			42,841				10,84		
SO 302	SD	2		4	Vodorovné konstrukce											
SO 302	P	6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	63,6100			12,310				3,11		
SO 302	SD	3		7	Přidružená stavební výroba											
SO 302	P	7	72226.R01		VODOMĚRY	KUS	38,0000			38,000				38,00		
SO 302	P	8	72226.R02		VODOMĚRY	KUS	27,0000			27,000				27,00		
ZBV 22 - pl	P	7			Pítko HB - Prameník s mřížkou	KUS	1,0000			1,000				1,00		
SO 302	SD	4		8	Potrubí											
SO 302	P	9	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM	m	412,9000			4,900				4,90		
SO 302	P	10	87315		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM	m	223,2000			118,200				11,20		
SO 302	P	11	891114		ŠOUPÁTKA DN DO 40MM	KUS	38,0000			1,000				1,00		
SO 302	P	19	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	m	636,1000			122,100				32,10		
SO 302	P	20	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE	m	636,1000			122,100				32,10		
SO 302	P	21	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	m	636,1000			636,100				636,10		
SO 302	P	22	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM	m	636,1000			636,100				636,10		
SO 351	O	24		SO 351	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE											
SO 351	O1	25		351	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE											
SO 351	SD	1		1	Zemní práce											
SO 351	P	1	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	240,0000			29,000				1,00		
SO 351	P	2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	5 090,3350			610,335				18,34		
SO 351	P		12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	-3 570,3350			-525,335				-10,34		
SO 351	P	3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	7 066,0800			846,080				25,08		
SO 351	P		13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	49 984,7600			7 309,760				137,76		
SO 351	P	4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7 066,0800			846,080				25,08		
SO 351	P		17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-3 570,3116			-525,312				-10,31		
SO 351	P	5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5 090,3350			610,335				18,34		
SO 351	P		17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-3 570,3350			-525,335				-10,34		
SO 351	P		17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3 570,3350			525,335				10,34		
SO 351	P	6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	997,0260			120,026				4,03		
SO 351	SD	2		4	Vodorovné konstrukce											
SO 351	P	8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	247,1360			30,136				1,14		
SO 351	SD	3		8	Potrubí											
SO 351	P	9	81446		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM	m	16,0000			16,000				2,00		
SO 351	P	11	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	m	1 413,3000			112,300				5,30		
SO 351	P	15	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	m	2 033,6000			933,600				5,30		
SO 351	P	17	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	4 099,2000			3 799,200				10,60		
SO 352	O	26		SO 352	DEŠŤOVÁ KANALIZACE											
SO 352	O1	27		352	DEŠŤOVÁ KANALIZACE											
SO 352	SD	1		1	Zemní práce											

SO 352	P	1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	5 031,8410			231,841				19,84			
SO 352	P		12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	-3 261,8410			-189,841				-11,84			
SO 352	P	2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 534,0910			74,091				6,09			
SO 352	P	3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	6 407,7620			297,762				24,76			
SO 352	P		13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	45 665,7600			2 655,760				157,76			
SO 352	P	4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	7 941,8530			366,853				30,85			
SO 352	P		17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-3 264,1381			-192,138				-14,14			
SO 352	P	5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5 031,8410			231,841				19,84			
SO 352	P		17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-3 261,8410			-189,841				-11,84			
SO 352	P		17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3 261,8410			189,841				11,84			
SO 352	P	6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 969,0990			91,099				8,10			
SO 352	SD	2		4	Vodorovné konstrukce												
SO 352	P	8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	197,7220			9,722				0,72			
SO 352	SD	3		8	Potrubí												
SO 352	P	11	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	m	1 035,3000			76,300				4,40			
SO 352	P	12	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	m	406,6000			3,100				3,10			
SO 352	P	18	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	m	1 035,3000			382,300				4,40			
SO 352	P	19	899662		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	m	406,6000			85,100				3,10			
SO 352	P	21	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	3 885,2000			1 685,200				15,00			
SO 355	O	28		SO 355	PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE												
SO 355	O1	29		355	PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE												
SO 355	SD	1		1	Zemní práce												
SO 355	P	1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	1 121,8960			85,896				56,90			
SO 355	P		12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	-664,8960			-81,896				-42,90			
SO 355	P	2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 540,6710			120,671				77,67			
SO 352	P		13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	9 308,6000			1 138,600				590,60			
SO 355	P	3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 540,6710			120,671				77,67			
SO 352	P		17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-665,3230			-82,323				-43,32			
SO 355	P	4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 121,8960			85,896				56,90			
SO 352	P		17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-664,8960			-81,896				-42,90			
SO 352	P		17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	664,8960			84,896				42,90			
SO 355	P	5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	314,8900			24,890				15,89			
SO 355	SD	2		4	Vodorovné konstrukce												
SO 355	P	6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	70,0310			5,331				3,43			
SO 355	SD	3		8	Potrubí												
SO 355	P	7	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	504,6000			35,600				25,60			
SO 355	P	8	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	126,3000			12,300				6,30			
SO 355	P	10	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	m	504,6000			72,600				72,60			
SO 355	P	11	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	m	126,3000			126,300				126,30			
SO 355	P	12	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	1 261,8000			1 241,800				500,00			
SO 360	O	30		SO 360	PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE												
SO 360	O1	31		360	PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE												
SO 360	SD	1		1	Zemní práce												
SO 360	P	1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	963,9890			73,989				48,99			
SO 360	P		12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	-575,9890			-67,989				-38,99			
SO 360	P	2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 336,7970			102,797				66,80			
SO 360	P		13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	8 063,8600			942,860				541,86			
SO 360	P	3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 336,7970			102,797				66,80			
SO 360	P		17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-576,0273			-68,027				-39,03			
SO 360	P	4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	963,9890			73,989				48,99			
SO 360	P		17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-575,9890			-67,989				-38,99			
SO 360	P		17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	575,9890			67,989				38,99			
SO 360	P	5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	281,1930			21,193				14,19			
SO 360	SD	2		4	Vodorovné konstrukce												
SO 360	P	6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	63,6570			4,857				3,16			
SO 360	SD	3		8	Potrubí												
SO 360	P	7	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	578,7000			44,300				29,70			
SO 360	P	9	899632		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	m	578,7000			278,700				278,70			
SO 360	P	10	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	1 157,4000			857,400				500,00			
SO 410	O	32		SO 410	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČS. ARMÁDY												
SO 410	O1	33		410	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČS. ARMÁDY												
SO 410	SD	1		0	Všeobecné konstrukce a práce												
SO 410	P	1	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,0000			1,000				1,00			
SO 410	SD	2		1	Zemní práce												
SO 410	P	2	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	5,0000			5,000				5,00			
SO 410	P	3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	278,3350			278,335				278,34			
SO 410	P		13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	3 587,9200			3 587,920				3 587,92			
SO 410	P	4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPVŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	21,6550			21,655				21,66			
SO 410	P	5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	256,6800			256,680				256,68			
SO 410	P		17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-256,6800			-256,680				-256,68			
SO 410	P		17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	256,6800			256,680				256,68			
SO 410	P	6	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	5,0000			5,000				5,00			

SO 410	P	7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	50,0000			50,000				50,00			
SO 410	SD	3		4	Vodorovné konstrukce												
SO 410	P	8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	62,7900			62,790				62,79			
SO 410	SD	4		7	Přidružená stavební výroba												
SO 410	P	9	741157.R		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ	KUS	20,0000			20,000				20,00			
SO 410	P	10	741917.R		DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH	KUS	4,0000			4,000				4,00			
SO 410	P	11	74193.R		DEMONT VZDUŠ VODIČŮ N.N.	m	190,0000			190,000				190,00			
SO 410	P	12	742123.R		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY	m	936,0000			936,000				936,00			
SO 410	P	13	742124.R1		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE	m	84,0000			84,000				84,00			
SO 410	P	14	742124.R2		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE	m	200,0000			200,000				200,00			
SO 410	P	15	742519.R1		UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kv Cu	KUS	42,0000			42,000				42,00			
SO 410	P	16	742519.R2		UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kv Cu	KUS	40,0000			40,000				40,00			
SO 410	P	17	742521.R1		PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU	KUS	1,0000			1,000				1,00			
SO 410	P	18	742613.R		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM	m	850,0000			850,000				850,00			
SO 410	P	19	74318.R		SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ	KUS	20,0000			20,000				20,00			
SO 410	P	20	743913.R		DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH	KUS	4,0000			4,000				4,00			
SO 410	P	21	745511.R		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	m	935,0000			935,000				935,00			
SO 410	SD	5		8	Potrubí												
SO 410	P	22	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	m	936,0000			936,000				936,00			
SO 410	P	23	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	m	232,0000			232,000				232,00			
SO 410	P	24	87815		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY	m	97,0000			97,000				97,00			
SO 410	P	25	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	12,8710			12,871				12,87			
SO 411	O	34		SO 411	NOVÉ ROZVODY VO												
SO 411	O1	35		411	NOVÉ ROZVODY VO												
SO 411	SD	1		0	Všeobecné konstrukce a práce												
SO 411	P	1	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,0000			1,000				1,00			
SO 411	SD	2		1	Zemní práce												
SO 411	P	2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	563,2500			563,250				28,25			
SO 411	P		13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	4 798,3600			4 798,360				3 720,36			
SO 411	P	3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	209,9100			209,910				10,91			
SO 411	P	4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	353,3400			353,340				18,34			
SO 411	P		17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-342,7400			-342,740				-265,74			
SO 411	P		17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	342,7400			342,740				265,74			
SO 411	SD	3		4	Vodorovné konstrukce												
SO 411	P	6	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	189,0600			189,060				63,00			
SO 411	SD	5		7	Přidružená stavební výroba												
SO 411	P	8	741157.R1		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ	KUS	92,0000			92,000				22,00			
SO 411	P	9	741157.R2		SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ	KUS	1,0000			1,000				1,00			
SO 411	P	10	741917.R		DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ OCEL TRUBKOVÝCH	KUS	13,0000			13,000				13,00			
SO 411	P	11	74193.R		DEMONT VZDUŠ VODIČŮ N.N.	m	105,0000			105,000				105,00			
SO 411	P	12	742123.R1		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY	m	3 210,0000			3 210,000				1 210,00			
SO 411	P	16	742124.R3		PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE	m	658,0000			658,000				158,00			
SO 411	P	17	742519.R1		UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kv Cu	KUS	121,0000			121,000				121,00			
SO 411	P	18	742519.R2		UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kv Cu	KUS	20,0000			20,000				20,00			
SO 411	P	19	742519.R3		UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kv Cu	KUS	188,0000			188,000				188,00			
SO 411	P	20	742521.R		PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU	KUS	1,0000			1,000				1,00			
SO 411	P	21	742612		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM	m	2 825,0000			2 825,000				1 300,00			
SO 411	P	22	74318.R1		SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ	KUS	3,0000			3,000				3,00			
SO 411	P	23	74318.R2		SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ	KUS	4,0000			4,000				4,00			
SO 411	P	25	74318.R4		SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ	KUS	11,0000			11,000				11,00			
SO 411	P	27	74318.R6		SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ	KUS	8,0000			8,000				8,00			
SO 411	P	28	74318.R7		SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ	KUS	9,0000			9,000				9,00			
SO 411	P	29	743913.R		DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH	KUS	13,0000			13,000				13,00			
SO 411	P	30	744153		ROZVODNICE SKŘÍŇOVÉ DO 150KG	KUS	1,0000			1,000				1,00			
SO 411	P	31	745511.R		UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	m	3 170,0000			3 170,000				220,00			
SO 411	SD	6		8	Potrubí												
SO 411	P	32	87615		CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM	m	3 396,0000			3 396,000				106,00			
SO 411	P	33	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	m	394,0000			394,000				14,00			
SO 411	P	34	87815		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY	m	153,0000			153,000				8,00			
SO 411	P	35	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	18,3570			18,357				0,86			
SO 412	O	36		SO 412	METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ												
SO 412	O1	37		412	METROPOLITNÍ OPTICKÁ SÍŤ												
SO 412	SD	1		1	Zemní práce												
SO 411	P		13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	156,8000			156,800				156,80			
SO 412	P		17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-11,2000			-11,200				-1,20			
SO 412	P		17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	11,2000			11,200				11,20			
SO 412	SD	2		7	Přidružená stavební výroba												
SO 412	P	4	742613.R		KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM	m	2 480,0000			910,000				417,00			
SO 412	P	5	752361.R		OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO RÝHY BEZ LOŽE	m	2 466,0000			910,000				183,00			
SO 412	P	7	752653.R		KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM	m	2 296,0000			656,000				149,00			
SO 412	SD	3		8	Potrubí												
SO 412	P	10	899604		KALIBRACE OPTOTRUBKY	m	2 650,0000			2 650,000				1 250,00			

SO 412	P	11	899611.R		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	m	2 650,0000			2 650,000				1 250,00			
SO 801	O	48	SO 801		TERÉNNÍ ÚPRAVY												
SO 801	O1	49	801		TERÉNNÍ ÚPRAVY												
SO 801	SD	1	0		Všeobecné konstrukce a práce												
SO 801	P	1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	14 549,9580			11 049,958				4 549,96			
SO 801	P	5	014102.R5		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	386,6520			386,652				386,65			
SO 801	P	7	014102.R7		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 718,0000			1 718,000				1 718,00			
SO 801	SD	2	1		Zemní práce												
SO 801	P	8	12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	6 662,7500			6 662,750				6 162,75			
SO 801	P	9	12573	B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	14 549,9580			14 549,958				4 549,96			
SO 801	P	10	12573	C	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	859,0000			859,000				859,00			
SO 801	P	11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	15 408,9580			15 408,958				10 408,96			
SO 801	P	12	18220.R		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	118,8000			118,800				118,80			
SO 801	P	13	18230	A	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	707,8000			707,800				582,80			
SO 801	P	14	18230	B	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	5 836,1500			4 336,150				3 636,15			
SO 801	SD	3	9		Ostatní konstrukce a práce												
SO 801	P	15	96615B.R		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ - NALOŽENÍ A ODVOZ NA SKLÁDKU	T	1 933,2610			933,261				433,26			
SO 810	O	50	SO 810		VEŘEJNÁ A POLOSOUKROMÁ ZELEŇ												
SO 810	O1	51	810		VEŘEJNÁ A POLOSOUKROMÁ ZELEŇ												
SO 810	SD	1	1		Zemní práce												
SO 810	P	1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	37,4400			37,440				37,44			
SO 810	P		12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	-37,4400			-37,440				-37,44			
SO 810	P	2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	92,9280			92,928				92,93			
SO 810	P		13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	524,1600			524,160				524,16			
SO 810	P	3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	92,9280			92,928				92,93			
SO 810	P		17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-37,4400			-37,440				-37,44			
SO 810	P	4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	37,4400			37,440				37,44			
SO 810	P		17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-37,4400			-37,440				-37,44			
SO 810	P		17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	37,4400			37,440				37,44			
SO 810	P	5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	1 026,0400			1 026,040				1 026,04			
SO 810	P	6	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	19 253,8330			19 253,833				19 253,83			
SO 810	P	7	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	594,0000			594,000				594,00			
SO 810	P	8	18246		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE	m2	3 539,0000			3 539,000				3 539,00			
SO 810	P	9	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	m2	93 547,3330			93 547,333				93 547,33			
SO 810	P	10	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	m2	294,0000			294,000				294,00			
SO 810	P	11	183311		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY	m2	294,0000			294,000				294,00			
SO 810	P	12	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	m2	35 080,2500			35 080,250				35 080,25			
SO 810	P	13	18461		MULČOVÁNÍ	m2	294,0000			294,000				294,00			
SO 810	P	14	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	m2	776,0000			776,000				776,00			
SO 810	P	15	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	400,0000			400,000				400,00			
SO 810	P	16	184A1		VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	103,0000			103,000				103,00			
SO 810	P	17	184B11		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ	KUS	176,0000			176,000				176,00			
SO 810	P	18	184B17		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PO	KUS	96,0000			96,000				96,00			
SO 810	P	19	184B18.R		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 40CM, PO	KUS	4,0000			4,000				4,00			
SO 810	P	20	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	14,3700			14,370				14,37			
SO 810	SD	2	2		Základy												
SO 810	P	21	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	3,4680			3,468				3,47			
SO 810	SD	3	3		Svislé konstrukce												
SO 810	P	22	33817C		SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	44,0000			44,000				44,00			
SO 810	P	23	33817D		VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK	KS	12,0000			12,000				12,00			
SO 810	SD	4	5		Komunikace												
SO 810	P	24	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	104,9080			104,908				104,91			
SO 810	P	25	56340	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	32,8400			32,840				32,84			
SO 810	P	26	56340	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	50,1500			50,150				50,15			
SO 810	P	27	56340	C	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	60,1800			60,180				60,18			
SO 810	P	28	58250.R		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z RECYKLOVANÉ PRYŽE TL. 40MM BEZ LOŽE	m2	182,0000			182,000				182,00			
SO 810	P	29	58251		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	23,0400			23,040				23,04			
SO 810	SD	5	7		Přidružená stavební výroba												
SO 810	P	30	767911		OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO	m2	88,0000			88,000				88,00			
SO 810	P	31	76796		VRATA A VRÁTKA	m2	4,0000			4,000				4,00			
SO 810	SD	6	9		Ostatní konstrukce a práce												
SO 810	P	32	93711.R1		MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY	KUS	13,0000			13,000				13,00			
SO 810	P	33	93711.R2		MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY	KUS	5,0000			5,000				5,00			
SO 810	P	34	93711.R3		MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY	KUS	14,0000			14,000				14,00			
SO 810	P	35	93753.R		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY	KUS	9,0000			9,000				9,00			
SO 810	P	36	93753.R2		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY	KUS	3,0000			3,000				3,00			
SO 810	P	38	93754		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ STOJANY NA KOLA	KUS	19,0000			19,000				19,00			
SO 810	P	39	93754.R		MOBILIÁŘ - ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY	KUS	47,0000			47,000				47,00			
SO 810	P	40	93756		MOBILIÁŘ - KOVOVÉ MŘÍŽE PRO STROMY	KUS	51,0000			51,000				51,00			
SO 810	P	41	93798.R1		MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ	KUS	1,0000			1,000				1,00			
SO 810	P	42	93798.R2		MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ	KUS	1,0000			1,000				1,00			
SO 810	P	43	93798.R3		MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ	KUS	2,0000			2,000				2,00			

SO 810	P	44	93798.R4		MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ	KUS	2,0000			2,000				2,00			
SO 810	P	45	93798.R5		MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ	KUS	1,0000			1,000				1,00			
SO 810	P	46	93798.R6		MOBILIÁŘ - VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ	KUS	2,0000			2,000				2,00			
	S				Demolice garáží												
SO 950	O				Demolice garáží												
SO 950	O1				Demolice garáží												
SO 950	SD			1	Zemní práce												
SO 950	P	3	125001111		Dodávka ornice pro zatravnění	m3	123,2650			123,265				123,27			
SO 950	P	5	181451311		Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2	821,7650			821,765				821,77			
SO 950	P	6	00572410		osivo směs travní parková	kg	20,5440			20,544				20,54			
SO 950	vv				821,765*0,025 *Přepočtené koeficientem množství		20,5440										
	S	0			KASÁRNA JIČÍN KOMUNIKACE UL. ČSA (UL. BOLZANOVA - UL. ARGONSKÁ)												
SO 000	O	0		SO 000	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY												
SO 000	O1	1		000	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY												
SO 000	SD	1		0	Všeobecné konstrukce a práce												
SO 000	P	1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,0000			0,900				0,90			
SO 000	P	2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,0000			0,400				0,40			
SO 000	P	3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	3,0000			3,000				3,00			
SO 000	P	4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,0000			1,000				1,00			
SO 101	O	2		SO 101	KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ												
SO 101	O1	3		101	KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠTĚ												
SO 101	SD	1		0	Všeobecné konstrukce a práce												
SO 101	P	1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	581,6800			581,680				581,68			
SO 101	P	2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 354,6410			1 354,641				1 354,64			
SO 101	SD	2		1	Zemní práce												
SO 101	P	9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	36,0000			36,000				36,00			
SO 101	P	12	12373	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	143,6800			87,680				87,68			
SO 101	P	13	12373	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	444,5000			379,500				129,50			
SO 101	P	14	12573	A	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	47,0000			47,000				47,00			
SO 101	P		12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	-27,0000			-27,000				-27,00			
SO 101	P	15	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	40,5000			40,500				40,50			
SO 101	P		13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	378,0000			378,000				378,00			
SO 101	P	16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	628,6800			507,680				507,68			
SO 101	P		17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-27,0000			-27,000				-27,00			
SO 101	P	17	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	444,5000			323,500				323,50			
SO 101	P	18	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	20,0000			20,000				20,00			
SO 101	P	19	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	27,0000			27,000				27,00			
SO 101	P		17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-27,0000			-27,000				-27,00			
SO 101	P		17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	27,0000			27,000				27,00			
SO 101	P	20	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,9000			18,900				18,90			
SO 101	P	21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	2 684,0000			2 184,000				2 184,00			
SO 101	P	22	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	22,8000			22,800				22,80			
SO 101	P	23	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	228,0000			228,000				228,00			
SO 101	P	24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	m2	912,0000			912,000				912,00			
SO 101	P	25	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	m2	342,0000			342,000				342,00			
SO 101	SD	3		2	Základy												
SO 101	P	26	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	m2	701,0000			651,000				651,00			
SO 101	SD	4		5	Komunikace												
SO 101	P	27	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	625,9000			625,900				625,90			
SO 101	P	28	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	1 354,0000			1 354,000				1 354,00			
SO 101	P	29	572224		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	2 708,0000			2 708,000				2 708,00			
SO 101	P	30	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	1 354,0000			1 354,000				1 354,00			
SO 101	P	31	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	1 354,0000			1 354,000				1 354,00			
SO 101	P	32	574O30		ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ BBTM	m2	1 354,0000			1 354,000				1 354,00			
SO 101	P	33	58222	R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	m2	701,0000			701,000				701,00			
SO 101	P	34	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	514,0000			514,000				514,00			
SO 101	P	35	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	16,0000			16,000				16,00			
SO 101	P	36	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	m	16,0000			16,000				16,00			
SO 101	SD	5		6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů												
SO 101	P	37	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTVNĚ	m2	114,0000			114,000				114,00			
SO 101	SD	6		8	Potrubí												
SO 101	P	38	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	m	27,0000			27,000				27,00			
SO 101	P	39	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	m	16,0000			16,000				16,00			
SO 101	P	40	89712		VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	10,0000			10,000				10,00			
SO 101	P	41	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	20,0000			20,000				20,00			
SO 101	P	42	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	m	27,0000			27,000				27,00			
SO 101	P	43	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	m	27,0000			27,000				27,00			
SO 101	P	44	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	10,0000			10,000				10,00			
SO 101	SD	7		9	Ostatní konstrukce a práce												
SO 101	P	45	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A	KUS	8,0000			8,000				8,00			
SO 101	P	46	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,0000			2,000				2,00			
SO 101	P	47	914911		SLOUPKY A STOKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM	KUS	3,0000			3,000				3,00			

SO 101	P	48	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	2,0000			2,000				2,00		
SO 101	P	49	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁD	m2	3,2500			3,250				3,25		
SO 101	P	50	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	3,0000			3,000				3,00		
SO 101	P	51	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	94,0000			94,000				94,00		
SO 101	P	52	917224	A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	44,0000			44,000				44,00		
SO 101	P	53	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	224,0000			224,000				224,00		
SO 101	P	54	91772.R		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	m	792,0000			792,000				792,00		
SO 101	P	55	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	m	16,0000			16,000				16,00		
SO 101	P	56	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	10,0000			10,000				10,00		
SO 101	P	57	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	m	27,0000			27,000				27,00		
SO 410	O	4	SO 410		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČSA											
SO 410	O1	5	410		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. ČSA											
SO 410	SD	1	0		Všeobecné konstrukce a práce											
SO 410	P	1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	22,7000			22,700				22,70		
SO 410	P	2	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,0000			1,000				1,00		
SO 410	SD	2	1		Zemní práce											
SO 410	P	3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	5,5000			5,500				5,50		
SO 410	P	4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	63,6500			63,650				63,65		
SO 410	P	4	13273	B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	650,3000			650,300				650,30		
SO 410	P	5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	22,7000			22,700				22,70		
SO 410	P	6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	46,4500			46,450				46,45		
SO 410	P	6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-46,4500			-46,450				-46,45		
SO 410	P	6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	46,4500			46,450				46,45		
SO 410	SD	3	2		Základy											
SO 410	P	7	27231		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	3,3000			3,300				3,30		
SO 410	SD	4	4		Vodorovné konstrukce											
SO 410	P	8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	17,3000			17,300				17,30		
SO 410	SD	5	7		Přidružená stavební výroba											
SO 410	P	9	701004		VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ	KUS	5,0000			5,000				5,00		
SO 410	P	10	702211		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	m	330,0000			330,000				330,00		
SO 410	P	11	702212		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	m	32,0000			32,000				32,00		
SO 410	P	12	702311		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	m	240,0000			240,000				240,00		
SO 410	P	13	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	m	270,0000			270,000				270,00		
SO 410	P	14	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	m	110,0000			110,000				110,00		
SO 410	P	15	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	m	330,0000			330,000				330,00		
SO 410	P	16	742L11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTR	KUS	22,0000			22,000				22,00		
SO 410	P	17	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTR	KUS	22,0000			22,000				22,00		
SO 410	P	18	742L22		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO	KUS	1,0000			1,000				1,00		
SO 410	P	19	742P13		ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	m	330,0000			330,000				330,00		
SO 410	P	20	742P15		OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	22,0000			22,000				22,00		
SO 410	P	21	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	9,0000			9,000				9,00		
SO 410	P	22	743141		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M	KUS	2,0000			2,000				2,00		
SO 410	P	23	743142		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3	KUS	2,0000			2,000				2,00		
SO 410	P	24	743311		VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLO	KUS	9,0000			9,000				9,00		
SO 410	P	25	743531.R		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE	KUS	1,0000			1,000				1,00		
SO 410	P	26	743531.R2		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE	KUS	1,0000			1,000				1,00		
SO 410	P	27	743553		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W	KUS	8,0000			8,000				8,00		
SO 410	P	28	743554		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	KUS	1,0000			1,000				1,00		
SO 410	P	29	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	6,0000			6,000				6,00		
SO 410	P	30	743Z35		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	6,0000			6,000				6,00		
SO 410	SD	6	8		Potrubí											
SO 410	P	31	87815		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY	m	16,0000			16,000				16,00		
SO 410	P	32	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,0960			2,096				2,10		
	S	0			JIČÍN - ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU											
SO 00	O		SO 00		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY											
SO 00	O1		SO 00		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY											
SO 00		Díl:	VN		Vedlejší náklady											
SO 00	P	1	005111020R		Vytyčení stavby	Soubor	1,0000			0,367				0,36		
SO 00	P	2	005111021R		Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,0000			0,010				0,00		
SO 00	P	3	005121 R		Zařízení staveniště	Soubor	1,0000			0,010				0,00		
SO 00	P	4	005123010R		Extrémní místo provádění	Soubor	1,0000			0,010				0,00		
SO 00	P	5	005124010R		Koordinační činnost	Soubor	1,0000			0,010				0,00		
SO 00	P	6	VN1		Inženýrsko-geologický průzkum	soubor	1,0000			0,500				0,00		
SO 00	P	7	VN10		Pasporty - objekty, oplocení, mezideponie	Soubor	1,0000			0,010				0,00		
SO 00	P	8	VN2		Hydrogeologický průzkum, sledování vlivů stavby na okolní objekty	soubor	1,0000			1,000				0,00		
SO 00	P	9	VN4		Stavebně-statický průzkum, sledování vlivů stavby na okolní objekty	soubor	1,0000			0,010				0,00		
SO 00	P	10	VN5		Plán zásad organizace výstavby (ZOV)	soubor	1,0000			0,100				0,00		
SO 00	P	11	VN6		Obnovení platnosti vyjádření správců sítí	soubor	1,0000			0,010				0,00		
SO 00	P	12	VN7		Havarijní plán, povodňový plán, provozní řád, kanalizační řád	soubor	1,0000			1,000				1,00		
SO 00	P	13	VN8		Monitorování úrovně hladiny vody ve studnách	soubor	1,0000			1,000				1,00		
SO 00	P	14	VN9		Zajištění souhlasu pro nakládání s vodami při čerpání vody v průběhu výstav	soubor	1,0000			1,000				1,00		
SO 00		Díl:	ON		Ostatní náklady											

SO 00	P	15	005211030R		Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,0000			0,010				0,00			
SO 00	P	16	005211020R		Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,0000			0,000				0,00			
SO 00	P	17	00523 R		Zkoušky a revize	Soubor	1,0000			1,000				0,00			
SO 00	P	18	005241020R		Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,0000			0,100				0,00			
SO 00	P	19	005241010R		Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,0000			1,000				1,00			
SO 00	P	20	00524 R		Předání a převzetí díla	Soubor	1,0000			1,000				1,00			
SO 00	P	21	005261030R		Finanční rezerva	Soubor	1,0000			1,000				1,00			
SO 00	P	22	005281010R		Propagace	Soubor	1,0000			1,000				1,00			
SO 00	P	23	ON1c		Koordinátor BOZP	soubor	1,0000			1,000				0,00			
SO 00	P	24	ON2		Detailní harmonogram výstavby	soubor	1,0000			0,000				0,00			
SO 00	P	25	ON4		Poplatky za omezení provozu	soubor	1,0000			1,000				1,00			
SO 00	P	26	ON5a		Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,0000			0,000				0,00			
SO 00	P	27	ON6		Pevné oplocení staveniště výšky 1,80 m, přechody, lávky, zábradlí,	Soubor	1,0000			0,000				0,00			
SO 00	P	28	ON7		Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zídky, potrubí, apod.) poškozené ne	soubor	1,0000			1,000				1,00			
SO 00	P	29	ON8		Úklid komunikací a chodníků v průběhu stavby	Soubor	1,0000			0,100				0,00			
SO 00	P	30	ON9		Kanalizační řád	soubor	1,0000			1,000				1,00			
SO 300	O		SO 300		KANALIZACE SPLASKOVA												
SO 300	O1		300.3	300.3	KANALIZACE SPLASKOVÁ - šachta Š6.11 - Š6.21												
SO 300	SD		1	300.3	Zemní práce												
SO 300	P	49	181114711R00	300.3	Odstranění kamene odstranění sebráním, hmotnost do 15 kg	m3	4,0000			0,200				0,20			
SO 300	SD		5	300.3	Komunikace												
SO 300	P	67	565161111R00	300.3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 80 mm	m2	117,0000			45,000				45,00			
SO 300				300.3	s rozprostřením a zhuštěním												
SO 300				300.3	6,00*12,00		72,0000										
SO 300				300.3	4,50*10,00		45,0000										
SO 300	P	69	567122112R00	300.3	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 130 mm	m2	117,0000			117,000				117,00			
SO 300				300.3	bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou												
SO 300				300.3	6,00*12,00		72,0000										
SO 300				300.3	4,50*10,00		45,0000										
SO 300	P	70	573211111R00	300.3	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	234,0000			234,000				234,00			
SO 300				300.3	6,00*12,00*2		144,0000										
SO 300				300.3	4,50*10,00*2		90,0000										
SO 300	P	71	577141112R00	300.3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	117,0000			117,000				117,00			
SO 300				300.3	6,00*12,00		72,0000										
SO 300				300.3	4,50*10,00		45,0000										
SO 300	P	72	596215040R00	300.3	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	24,0000			24,000				24,00			
SO 300				300.3	s provedením lože z kameniva dreného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.												
SO 300				300.3	2,00*12,00		24,0000										
SO 300	P	73	59245289R	300.3	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; dlaždice bez fazety; šedá; l = 225 mm; š = 112 mm; tl. 80,0 mm	m2	25,2000			25,200				25,20			
SO 300				300.3	2,00*12,00*1,05		25,2000										
SO 300	SD		91	300.3	Doplňující práce na komunikaci												
SO 300	P	97	916561111RT4	300.3	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	10,0000			2,000				2,00			
SO 300				300.3	se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm												
SO 300	P	98	917862111RT8	300.3	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/300 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	23,0000			3,000				3,00			
SO 300				300.3	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.												
SO 300	P	99	919731123R00	300.3	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 100 do 200 mm	m	21,0000			3,000				3,00			
SO 300				300.3	podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy												
SO 300				300.3	6,00*2		12,0000										
SO 300				300.3	4,50*2		9,0000										
SO 300	P	100	919735113R00	300.3	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	21,0000			3,000				3,00			
SO 300				300.3	včetně spotřeby vody												
SO 300				300.3	6,00*2		12,0000										
SO 300				300.3	4,50*2		9,0000										
SO 300	P	101	91.1	300.3	Stýčná pracovní spára při napojení nového povrchu se zalitím za tepla modifikovanou asf. hmotou, s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm, včetně prořezání	m	23,0000			5,000				5,00			
SO 302	O		SO 302	SO 302	Související práce a dodávky												
SO 302	O1		SO 302		Související práce a dodávky												
SO 302	SD		1		Zemní práce												
SO 302	P	8	112201122R00		Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	6,0000			6,000				6,00			
SO 302					s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhuštěním a úpravou terénu,												
SO 302	P	9	112201123R00		Odstranění pařezu průměr přes 300 do 400 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	19,0000			19,000				19,00			
SO 302					s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhuštěním a úpravou terénu,												

SO 302	P	10	112201124R00		Odstranění pařezu průměr přes 400 do 500 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	5,0000			5,000				5,00			
SO 302					s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,												
SO 302	P	11	112201125R00		Odstranění pařezu průměr přes 500 do 600 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	kus	1,0000			1,000				1,00			
SO 302					s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,												
SO 302	P	12	o1		Odvoz pařezů, kmenů a větví do 3 km	m3	75,0000			75,000				75,00			
SO 302	SD			11	Přípravné a přidružené práce												
SO 302	P	28	302.115		Rozebrání vstupního prostoru vyzděného z cihel včetně jeho obnovení se 100% výměnou materiálu	m3	23,6250			23,625				12,63			
SO 302					zídka z červených cihel výšky 1,20 m : 7,50*0,75*2,10*2		23,6250										
SO 302					podezdívka z lícovaného kamene výšky 0,75 - 0,90 m :												
SO 302	P	29	302.116		Odstranění a následné obnovení základového pasu - beton C16/20	m3	16,0000			10,000				10,00			
SO 302					0,80*1,00*20,00		16,0000										
SO 302	P	30	302.117		Přerovnání schodišťových stupňů u vstupního portálu	m	18,0000			12,000				12,00			
SO 302					6,50+6,00+5,50		18,0000										
SO 302	P	31	302.118		Rozebrání oplocení včetně jeho obnovení se 100% výměnou materiálu	m3	10,0000			7,500				5,00			
SO 302	P	34	302.121		Náhradní výsadba dle rozhodnutí č.j.: MuJc/2020/7653/ZP/Smo	soubor	10,0000			10,000				10,00			
SO 302					výsadba alejových stromů (dub letní, lípa srdčitá, javor babyka, jirovec maďal) : 10,0		10,0000										
SO 302					- sazenice se zapěstovanou korunou ve výšce min. 200 cm :												
SO 302					- obvod kmínku 10-12 cm ve výšce 1 m :												
SO 302					- kůly a úvazky :												
SO 302					- následná péče po dobu 5 let včetně pravidelné závlivky a doplnění sazenic v případě jejich úhynu :												
SO 302																	
1e	S	0	1e		OSTATNÍ PRÁCE												
	O	0		SO 000	OSTATNÍ PRÁCE												
	O1	1		000	OSTATNÍ PRÁCE												
	SD	1		0	Všeobecné konstrukce a práce												
	P	2			Zaškolení pracovníků objednatele	KPL	1,0000			1,000				1,00			
DOD č.9	S	0			JIČÍN SEDLIČKY - KANALIZACE PRO STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBU												
	O	0		SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY												
	O1	1		000	VEDLEJŠÍ NÁKLADY												
	SD	1		0	Všeobecné konstrukce a práce												
ZBV 16	P	1	005111020R		Vytyčení stavby včetně ověření průběhu vlastnických hranic	Soubor	1,0000			1,000				0,10			
ZBV 16	P	2	005111021R		Vytyčení inženýrských sítí včetně ověření jejich skutečné polohy	Soubor	1,0000			1,000				0,10			
ZBV 16	P	3	005121 R		Zařízení staveniště	Soubor	1,0000			1,000				0,25			
ZBV 16	P	4	005123010R		Extrémní místo provádění	Soubor	1,0000			1,000				0,15			
ZBV 16	P	5	005124010R		Koordinační činnost	Soubor	1,0000			1,000				0,50			
ZBV 16	P	6	VN10		Pasporty - objekty, oplocení, mezideponie	Soubor	1,0000			1,000				1,00			
ZBV 16	P	7	VN5		Plán zásad organizace výstavby (ZOV)	soubor	1,0000			1,000				0,30			
ZBV 16	P	8	VN6		Obnovení platnosti vyjádření správců sítí	soubor	1,0000			1,000				1,00			
ZBV 16	P	9	VN8		Monitorování úrovně hladiny vody ve studnách	soubor	1,0000			1,000				1,00			
	O2	1		000	OSTATNÍ NÁKLADY												
	SD	1		0	Všeobecné konstrukce a práce												
ZBV 16	P	11	005211030R		Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,0000			1,000				1,00			
ZBV 16	P	12	005211020R		Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,0000			1,000				0,60			
ZBV 16	P	13	00523 R		Zkoušky a revize hutnění	Soubor	1,0000			1,000				1,00			
ZBV 16	P	14	005241020R		Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,0000			1,000				1,00			
ZBV 16	P	15	005241010R		Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,0000			1,000				1,00			
ZBV 16	P	16	00524 R		Předání a převzetí díla	Soubor	1,0000			1,000				1,00			
ZBV 16	P	17	ON5a		Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,0000			1,000				0,60			
ZBV 16	P	18	ON6		Pevné oplocení staveniště výšky 1,80 m, přechody, lávky, zábradlí,	Soubor	1,0000			1,000				1,00			
ZBV 16	P	19	ON8		Úklid komunikací a chodníků v průběhu stavby	Soubor	1,0000			1,000				1,00			
	O	0		SO 100	KANALIZACE JEDNOTNÁ												
	O1	1		SO 100.1	KANALIZAČNÍ STOKY												
	SD	1		1	Zemní práce												
ZBV 16	P	1	111201101		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	600,0000			600,000				0,00			
ZBV 16	P	2	111201401		Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	600,0000			600,000				0,00			
ZBV 16	P	3	111251115		Drcení ořezaných větví průměru do 15 cm	m3	10,0000			10,000				10,00			
ZBV 16	P	4	112101101		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	12,0000			12,000				0,00			
ZBV 16	P	5	112101102		Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	4,0000			4,000				0,00			
ZBV 16	P	6	113106231		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	90,0000			90,000				87,00			
					2,00*45,00		90,0000										
ZBV 16	P	7	113107525		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	1128,0000			1128,000				1 022,00			
					mlatová cesta : 2,00*60,00		120,0000										
					účelová komunikace : 3,00*306,00		918,0000										
					chodník : 2,00*45,00		90,0000										
ZBV 16	P	8	113107530		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	124,5000			124,500				120,50			
					3,00*15,00		45,0000										
					3,00*26,50		79,5000										
ZBV 16	P	9	113108315		Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	124,5000			124,500				120,50			

ZBV 16	P	44	181301113	3,00*165,00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	495,0000 495,0000		495,000			313,00	
ZBV 16	P	45	183403253	3,00*165,00 Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	495,0000 495,0000		495,000			313,00	
ZBV 16	P	46	199000003	3,00*165,00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	127,1758		127,176			80,18	
	SD	2	2	Základy a zvláštní zakládání								
ZBV 16	P	47	212752112	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	633,0000		633,000			398,00	
ZBV 16	P	48	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m použit pouze v případě nevhodného podloží : 1,10*633,00	m2	696,3000 696,3000		696,300			438,30	
ZBV 16	P	49	67352004	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2 použit pouze v případě nevhodného podloží : 1,10*633,00*1,05	m2	731,1150 731,1150		731,115			461,12	
	SD	3	3	Svislé a kompletní konstrukce								
ZBV 16	P	50	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	633,0000		633,000			633,00	
	SD	4	4	Vodorovné konstrukce								
ZBV 16	P	51	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm 1,10*0,10*633,00	m3	69,6300 69,6300		69,630			44,88	
ZBV 16	P	52	452112111	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	21,0000		21,000			21,00	
ZBV 16	P	53	452311131	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 0,90*0,10*29,50	m3	2,6550 2,6550		2,655			2,66	
ZBV 16	P	54	59224174.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2,0200		2,020			2,02	
ZBV 16	P	55	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	10,1000		10,100			10,10	
ZBV 16	P	56	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,0100		1,010			1,01	
ZBV 16	P	57	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	8,0800		8,080			8,08	
	SD	5	5	Komunikace								
ZBV 16	P	58	564811111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	120,0000		120,000			120,00	
ZBV 16	P	59	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrtí frakce 0-63 mm	m2	918,0000		918,000			918,00	
ZBV 16	P	60	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	124,5000		124,500			124,50	
ZBV 16	P	61	565161111	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	124,5000		124,500			124,50	
ZBV 16	P	62	565310016	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.10 cm	m2	918,0000		918,000			918,00	
ZBV 16	P	63	567122112	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm	m2	40,0000		40,000			40,00	
ZBV 16	P	64	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	124,5000		124,500			124,50	
ZBV 16	P	65	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	124,5000		124,500			124,50	
ZBV 16	P	66	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	90,0000		90,000			90,00	
ZBV 16	P	67	59245289	Dlažba BEST BASE přírodní rovná 22,5x11,2x8 20% : 90*0,20	m2	18,0000 18,0000		18,000			18,00	
	SD	6	8	Trubí vedení								
ZBV 16	P	68	831372121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	20,0000		20,000			20,00	
ZBV 16	P	69	871373121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	613,5000		613,500			378,50	
ZBV 16	P	70	877373121	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odbočky PVC 315/160 mm Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odbočky PVC 315/200 mm	kus	13,0000		13,000			13,00	
ZBV 16	P	71	877373121	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	kus	1,0000		1,000			1,00	
ZBV 16	P	72	892585111	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	úsek	16,0000		16,000			16,00	
ZBV 16	P	73	892855115	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	m	633,0000		633,000			633,00	
ZBV 16	P	74	894118001	Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300	kus	14,0000		14,000			14,00	
ZBV 16	P	75	894411221	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	16,0000		16,000			16,00	
ZBV 16	P	76	899311112	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20	m3	12,4800		12,480			12,48	
ZBV 16	P	77	899623151	0,640*19,500		12,4800						
ZBV 16	P	78	8.1	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID BP Z PVC-U SN 12 De 315x10x6000mm 613,5/6,00	ks	102,2500 102,2500		102,250			63,08	
ZBV 16	P	79	8.2	Šachtová vložka ULTRA-SOLID BP Z PVC-U SN 12, DN/OD 315, 135 mm	ks	32,0000		32,000			26,00	
ZBV 16	P	80	8.3	Klínové těsnění FORSHEDA F-114 1000*20/26,5	ks	23,0000		23,000			17,00	
ZBV 16	P	81	8.4	Zkouška vodotěsnosti kanalizačních šachet vzduchem	ks	16,0000		16,000			16,00	
ZBV 16	P	82	8.5	Přepojení stávajících uličních stok profilu do DN 400 včetně - D+M	kompl	1,0000		1,000			1,00	
ZBV 16	P	83	55243347	Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t poklop litinový KASI (OZ)	kus	16,0000		16,000			11,00	
ZBV 16	P	84	5922405324	Dno šachty SU-M 1000x785 DN 300 KK	kus	16,0000		16,000			11,00	
ZBV 16	P	85	5922405395	Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670 PS+K/DEHA	kus	16,1600		16,160			11,11	
ZBV 16	P	86	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,0400		1,040			1,04	
ZBV 16	P	87	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	2,0200		2,020			0,00	
ZBV 16	P	88	59224364.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	1,0100		1,010			1,01	
ZBV 16	P	89	597106995	Trouba kameninová hrdlová DN 300, l=2,50 m, FN 72 hrdlo K nebo S, spojovací systém C, vysoké zatížení	m	20,0000		20,000			20,00	
	SD	7	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení								
ZBV 16	P	90	R2	Přepojení stávající kanalizační přípojky do DN 200 včetně dodávky materiálu	kompl	14,0000		14,000			14,00	
ZBV 16	P	91	R4	Zaslepení nevyužívaných potrubí profilu do DN 600 včetně, zabetonováním, zazděním	m	10,0000		10,000			10,00	
	SD	8	91	Doplňující práce na komunikaci								
ZBV 16	P	92	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	90,0000		90,000			90,00	

ZBV 16	P	93	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/1	m	10,0000		10,000			10,00	
ZBV 16	P	94	919731123	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	60,0000		60,000			60,00	
ZBV 16	P	95	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	60,0000		60,000			60,00	
				Styčná pracovní spára při napojení nového povrchu se zalitím za tepla modifikovanou asf. hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm, včetně prořezání	m	60,0000		60,000			60,00	
ZBV 16	P	96	91.1		m	60,0000		60,000			60,00	
ZBV 16	P	97	359 31-0221.R00	Výplň za rubem zdiva stok ve štole betonem C -/7,5	m3	4,5000		4,500			4,50	
	SD	9	96	Bourání konstrukcí								
ZBV 16	P	98	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	25,0000		25,000			25,00	
	SD	10	97	Přesuny suti a vybouraných hmot								
ZBV 16	P	99	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	41,0850		41,085			32,87	
ZBV 16	P	100	979096205	Plnění mobilní drticí jednotky stavební suti	t	41,0850		41,085			32,87	
ZBV 16	P	101	979096211	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou	t	41,0850		41,085			32,87	
ZBV 16	P	102	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	41,0850		41,085			32,87	
ZBV 16	P	103	979082314	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m	t	766,2300		766,230			612,98	
ZBV 16	P	104	979082314	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m	t	766,2300		766,230			612,98	
	SD	11	99	Staveništní přesun hmot								
ZBV 16	P	104	979082314	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m	t	1933,6042		1933,604			1 546,88	
	O2	2	SO 100.2	NAPOJOVACÍ BODY								
	SD	1	1	Zemní práce								
ZBV 16	P	1	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	77,0000		77,000			77,00	
ZBV 16	P	2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	77,0000		77,000			77,00	
ZBV 16	P	3	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně <i>revizní šachta : 0,45*11*1*1*1,5</i>	m3	7,4250 <i>7,4250</i>		7,425			7,43	
ZBV 16	P	4	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>příplatek za lepivost 30% : 2,2275</i>	m3	2,2275 <i>2,2275</i>		2,228			2,23	
ZBV 16	P	5	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně <i>revizní šachta : 0,45*11*1*1*1,5</i>	m3	7,4250 <i>7,4250</i>		7,425			7,43	
ZBV 16	P	6	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, <i>příplatek za lepivost 30% : 2,2275</i>	m3	2,2275 <i>2,2275</i>		2,228			2,23	
ZBV 16	P	7	131401201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, převážně ručně <i>revizní šachta : 0,1*11*1*1*1,5</i>	m3	1,6500 <i>1,6500</i>		1,650			1,65	
ZBV 16	P	8	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>DN200 : 0,45*((5*1*(1,5-0,15)))</i> <i>DN150 : 0,45*((50*1*(1,5-0,15)))</i>	m3	33,4125 <i>3,0375</i> <i>30,3750</i>		33,413			33,41	
ZBV 16	P	9	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>příplatek za lepivost 30% : 10,02375</i>	m3	10,0238 <i>10,0238</i>		10,024			10,02	
ZBV 16	P	10	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně <i>DN200 : 0,45*((5*1*(1,5-0,15)))</i> <i>DN150 : 0,45*((50*1*(1,5-0,15)))</i>	m3	33,4125 <i>3,0375</i> <i>30,3750</i>		33,413			33,41	
ZBV 16	P	11	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, <i>příplatek za lepivost 30% : 10,02375</i>	m3	10,0238 <i>10,0238</i>		10,024			10,02	
ZBV 16	P	12	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně <i>DN200 : 0,1*((5*1*(1,5-0,15)))</i> <i>DN150 : 0,1*((50*1*(1,5-0,15)))</i>	m3	7,4250 <i>0,6750</i> <i>6,7500</i>		7,425			7,43	
ZBV 16	P	13	151101102R00	Zřízení pažení a rozeprení stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m <i>DN200 : 5*1,5*2</i> <i>DN150 : 50*1,5*2</i>	m2	165,0000 <i>15,0000</i> <i>150,0000</i>		165,000			165,00	
ZBV 16	P	14	151101112R00	Odstranění pažení a rozeprení rýh příložené , hloubky do 4 m	m2	165,0000		165,000			165,00	
ZBV 16	P	15	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprení, vzepření příložené, hloubky do 4 m <i>revizní šachta : 11*4*1*1,5</i>	m2	66,0000 <i>66,0000</i>		66,000			66,00	
ZBV 16	P	16	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	66,0000		66,000			66,00	
ZBV 16	P	17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m <i>výkopek : 0+7,425+7,425+1,65+0+33,4125+33,4125+7,425</i>	m3	90,7500 <i>90,7500</i>		90,750			90,75	
ZBV 16	P	18	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	90,7500		90,750			90,75	

ZBV 16	P	19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	90,7500		90,750		90,75		
ZBV 16	P	20	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>odvoz na skládku 50km : 90,75*40</i> <i>3630,0000</i>	m3	3630,0000		3630,000		3 630,00		
ZBV 16	P	21	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	90,7500		90,750		90,75		
ZBV 16	P	22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	55,0000		55,000		55,00		
ZBV 16	P	23	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu <i>DN200 : 5*1*(0,2+0,3)-(3,14*0,2*0,2/4*(5))</i> <i>2,3430</i> <i>DN150 : 50*1*(0,1+0,3)-(3,14*0,1*0,1/4*(50))</i> <i>19,6075</i>	m3	21,9505		21,951		21,95		
ZBV 16	P	24	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopek : 90,75 <i>- obsyp potrubí : -21,95</i> <i>-21,9500</i> <i>- podsyp : -5,50</i> <i>-5,5000</i> <i>- vytlačená zemina potrubí : -0,5495</i> <i>-0,5495</i> <i>- vytlačená zemina revizní šachta : -11*3,14*0,4*0,4/4*1,5</i> <i>-2,0724</i>	m3	60,6781		60,678		60,68		
ZBV 16	P	25	58344154R	šterkodrtř frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A <i>obsyp potrubí : 21,9505*1,8</i> <i>39,5109</i>	t	39,5109		39,511		39,51		
ZBV 16	P	26	58344197R	šterkodrtř frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A <i>zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním : 60,6776*1,8</i> <i>109,2197</i>	t	109,2197		109,220		109,22		
	SD	2	2	Základy a zvláštní zakládání								
ZBV 16	P	27	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu, Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m	55,0000		55,000		55,00		
ZBV 16	P	28	289971211R00	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	55,0000		55,000		55,00		
ZBV 16	P	29	67352004R		m2	55,0000		55,000		55,00		
	SD	3	4	Vodorovné konstrukce								
ZBV 16	P	30	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm <i>lože pod potrubí : 55*1*0,1</i> <i>5,5000</i>	m3	5,5000		5,500		5,50		
	SD	4	8	Trubní vedení								
ZBV 16	P	31	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; s = 7,3 mm; SN 10	m	5,0000		5,000		5,00		
ZBV 16	P	32	286144822R		kus	2,0000		2,000		2,00		
ZBV 16	P	33	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160; de = 160,0 mm; s = 5,8 mm; SN 10	m	50,0000		50,000		50,00		
ZBV 16	P	34	286144820R		kus	20,0000		20,000		20,00		
ZBV 16	P	35	892353122	Proplach potrubí DN 150 nebo 200	m	55,0000		55,000		55,00		
ZBV 16	P	36	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	11,0000		11,000		11,00		
ZBV 16	P	37	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	11,0000		11,000		11,00		
ZBV 16	P	38	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	11,0000		11,000		11,00		
ZBV 16	P	39	894812051	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	11,0000		11,000		11,00		
	SD	5	5	Komunikace								
ZBV 16	P	40	564851111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm <i>DN200 : 5*(1+2*0,2)</i> <i>7,0000</i> <i>DN150 : 50*(1+2*0,2)</i> <i>70,0000</i>	m2	77,0000		77,000		77,00		
ZBV 16	P	41	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm <i>DN200 : 5*(1+2*0,2)</i> <i>7,0000</i> <i>DN150 : 50*(1+2*0,2)</i> <i>70,0000</i>	m2	77,0000		77,000		77,00		
	SD	6	99	Staveništní přesun hmot								
ZBV 16	P	42	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	236,0413		236,041		236,04		
	SD	7	96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
ZBV 16	P	43	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	64,3500		64,350		64,35		
ZBV 16	P	44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	64,3500		64,350		64,35		
ZBV 16	P	45	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění <i>s hrubým urovnáním,</i>	t	64,3500		64,350		64,35		

ZBV 16	P	46	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, <i>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním</i>	t	64,3500		64,350			64,35		
	SD	8	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení									
ZBV 16	P	3	87.1	Výkop sond včetně zaměření sítě a zpětného zahrnutí	m3	14,0000		14,000			14,00		
	O3	3	SO 100.3 PC_1	SUCHOVOD									
	SD	1	8	Trubní vedení									
ZBV 16	P	1	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm	m	282,0000		282,000			14,00		
ZBV 16	P	2	286136751R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 63,0 mm; di = 51,4 mm; s = 5,80 mm; použití pro vodovody 282*1,015	m	286,2300		286,230			14,23		
ZBV 16	P	3	877242121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm	kus	33,0000		33,000			2,00		
ZBV 16	P	4	286538007R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 114,0 mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	25,0000		25,000			1,00		
ZBV 16	P	6	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	282,0000		282,000			14,00		
ZBV 16	P	7	R_3370195T00	Přepojení a napojení domovních přípojek	KUS	11,0000		11,000			1,00		
ZBV 16	P	8	R_3370196T00	Elektrotvarovka - NAVRTÁVACÍ ODBOČKOVÝ VENTIL d63/32, PE100, SDR11, navrtávací odbočkový ventil	KUS	11,0000		11,000			1,00		
ZBV 16	P	9	R_3370197T00	Přepojení nového vedení na stávající vodovod	ks	1,0000		1,000			1,00		
	SD	2	99	Staveništní přesun hmot									
ZBV 16	P	11	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	0,3209		0,321			0,07		
	O3	3	SO 100.3 PC_2	PŘELOŽKA VODOVOD									
	SD	1	1	Zemní práce									
ZBV 16	P	1	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm <i>štěrková komunikace : 378 378,0000</i>	m2	378,0000		378,000			378,00		
ZBV 16	P	2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm <i>štěrková komunikace : 378,00 378,0000</i>	m2	378,0000		378,000			378,00		
ZBV 16	P	3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Sejmutí ornice : 12*(1+2*0,5)*0,15 3,6000</i>	m3	3,6000		3,600			3,60		
ZBV 16	P	4	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. v cestě : 0,45*((270*1*(1,5-0,15))) 164,0250 v zeleni : 0,45*((12*1*(1,5-0,15))) 7,2900</i>	m3	171,3150		171,315			171,32		
ZBV 16	P	5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. příplatek za lepivost 30% : 51,3945 51,3945</i>	m3	51,3945		51,395			51,39		
ZBV 16	P	6	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně <i>zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. v cestě : 0,45*((270*1*(1,5-0,15))) 164,0250 v zeleni : 0,45*((12*1*(1,5-0,15))) 7,2900</i>	m3	171,3150		171,315			171,32		
ZBV 16	P	7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, <i>zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. příplatek za lepivost 30% : 51,3945 51,3945</i>	m3	51,3945		51,395			51,39		
ZBV 16	P	8	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně <i>zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. v cestě : 0,1*((270*1*(1,5-0,15))) 36,4500 v zeleni : 0,1*((12*1*(1,5-0,15))) 1,6200</i>	m3	38,0700		38,070			38,07		

ZBV 16	P	9	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příločné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m <i>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, v cestě : 270*1,5*2 v zeleni : 12*1,5*2</i>	m2	846,0000		846,000			846,00		
ZBV 16	P	10	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příločné , hloubky do 2 m <i>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, výkopek : 0+171,315+171,315+38,07</i>	m2	846,0000		846,000			846,00		
ZBV 16	P	11	161101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 <i>výkopek : 380,7</i>	m3	380,7000		380,700			380,70		
ZBV 16	P	12	167101102R00	odvoz na mezideponii 50% materiálu pro zásyp v zeleni : 0,5*12*1*(1,5-0,15) Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz na mezideponii - materiál pro zpětný zásyp : 8,1 odvoz na skládku : 380,7-(8,1) dovoz z mezideponie pro zásyp : 8,1</i>	m3	388,8000		388,800			388,80		
ZBV 16	P	13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz na skládku 50km : 372,6*40</i>	m3	388,8000		388,800			388,80		
ZBV 16	P	14	162701109R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	14904,0000		14904,000			14 904,00		
ZBV 16	P	15	171201201R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	380,7000		380,700			380,70		
ZBV 16	P	16	199000002R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	m3	372,6000		372,600			372,60		
ZBV 16	P	17	115101201R00	<i>na vzdálenost od hladiny vody v jínce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.</i> Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min <i>na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jínce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.</i>	h	336,0000		336,000			336,00		
ZBV 16	P	18	115101301R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. <i>štěrková komunikace : 270*1</i>	den	14,0000		14,000			14,00		
ZBV 16	P	19	181101102R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, <i>v cestě : 270*1*(0,1+0,3)-(3,14*0,1*0,1/4*(270)) v zeleni : 12*1*(0,1+0,3)-(3,14*0,1*0,1/4*(12))</i>	m2	270,0000		270,000			270,00		
ZBV 16	P	20	175101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, výkopek : 380,7 - obsyp potrubí : -110,59 - podsyp : -28,20 - vytlačená zemina potrubí : -2,2137</i>	m3	110,5863		110,586			110,59		
ZBV 16	P	21	174101101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm <i>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,</i>	m2	239,6963		239,696			239,70		
ZBV 16	P	22	181301113R00	štěrkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A <i>obsyp potrubí : 110,5863*1,8</i>	t	24,0000		24,000			24,00		
ZBV 16	P	23	58344154R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A <i>zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním : 239,7*1,8 - vrácená zemina : -(8,1)*1,8</i>	t	199,0553		199,055			199,06		
ZBV 16	P	24	58344197R			416,8800		416,880			416,88		
	SD	2	2	Základy a zvláštní zakládání									
ZBV 16	P	25	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm <i>se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,</i>	m	282,0000		282,000			282,00		

ZBV 16	P	26	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	m2	282,0000		282,000			282,00		
ZBV 16	P	27	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	282,0000		282,000			282,00		
	SD	3	4	Vodorovné konstrukce									
ZBV 16	P	28	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm lože pod potrubí : 282*1*0,1	m3	28,2000		28,200			28,20		
	SD	4	5	Komunikace									
ZBV 16	P	29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	378,0000		378,000			378,00		
				štěrková komunikace : v cestě : 270*(1+2*0,2)		378,0000							
ZBV 16	P	30	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	378,0000		378,000			378,00		
				štěrková komunikace : v cestě : 270*(1+2*0,2)		378,0000							
	SD	5	8	Trubní vedení									
ZBV 16	P	31	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	282,0000		282,000			282,00		
ZBV 16	P	32	286136723R	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 6,60 mm; použití pro vodovody	m	286,2300		286,230			286,23		
				0282*1,015		286,2300							
ZBV 16	P	33	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	282,0000		282,000			282,00		
ZBV 16	P	34	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	338,4000		338,400			338,40		
				282*1,2		338,4000							
ZBV 16	P	35	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	282,0000		282,000			282,00		
				přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,									
ZBV 16	P	36	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	282,0000		282,000			282,00		
				napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,									
ZBV 16	P	37	877252121R00	Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm	kus	31,0000		31,000			31,00		
				v otevřeném výkopu,									
ZBV 16	P	38	286538008R	spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 137,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	25,0000		25,000			25,00		
ZBV 16	P	39	286538112R	koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 138,0 mm; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný	kus	6,0000		6,000			6,00		
	SD	6	99	Staveništní přesun hmot									
ZBV 16	P	43	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	1046,3743		1046,374			1 046,37		
				vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů									
	SD	7	96	Přesuny suti a vybouraných hmot									
ZBV 16	P	44	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	315,9000		315,900			315,90		
				Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	9161,1000		9161,100			9 161,10		
ZBV 16	P	45	979082219R00	Poplatek za skládku za skládku stavební suti	t	315,9000		315,900			315,90		
ZBV 16	P	46	979990001R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	315,9000		315,900			315,90		
				s hrubým urovnáním,									
ZBV 16	P	48	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	315,9000		315,900			315,90		
				bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním									
O3	3	SO 100.3	PC_2	Přepojení a napojení domovních přípojek									
	SD	1	1	Zemní práce									
ZBV 16	P	1	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. IZEMINA Z DEPONIE	M3	37,1250		37,125			37,13		
ZBV 16	P	2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	37,1250		37,125			37,13		
ZBV 16	P	3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	37,1250		37,125			37,13		
ZBV 16	P	4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	37,1250		37,125			37,13		
ZBV 16	P	SO302	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,3750		3,375			3,38		
ZBV 16	P	SO302	13273B	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	3,3750		3,375			3,38		
ZBV 16	P	SO302	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-37,1250		-37,125			-37,13		
ZBV 16	P	SO302	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	-37,1250		-37,125			-37,13		
ZBV 16	P	SO302	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-37,1250		-37,125			-37,13		
	SD	2	8	POTRUBÍ									
ZBV 16	P	9	87314	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM dn32	M	11,0000		11,000			11,00		
				ŠOUPÁTKA DN DO 50MM									
ZBV 16	P	12	891115	KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO ŠOUPÁTKO dn63	KUS	11,0000		11,000			11,00		
ZBV 16	P	10	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	11,0000		11,000			11,00		
ZBV 16	P	11	28613063.MR	T-kus odbočkový navrtávací 63-63 mm PE 100	kus	11,0000		11,000			11,00		

O3	3	SO 100.3 PC_2 Přepojení nového vedení na stávající vodovod																
	SD	1	1		Zemní práce													
ZBV 16	P	1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. IZEMINA Z DEPONIE			M3	6,7500				6,750				6,75	
ZBV 16	P	2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I			M3	6,7500				6,750				6,75	
ZBV 16	P	3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ			M3	6,7500				6,750				6,75	
ZBV 16	P	4	17411		ZÁSY PAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM			M3	6,7500				6,750				6,75	
ZBV 16	P	SO302	17481		ZÁSY PAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ			M3	6,7500				6,750				6,75	
ZBV 16	P	SO302	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA			M3KM	6,7500				6,750				6,75	
ZBV 16	P	SO302	17411		ZÁSY PAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM			M3	-6,7500				-6,750				-6,75	
ZBV 16	P	SO302	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I			M3	-6,7500				-6,750				-6,75	
ZBV 16	P	SO302	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ			M3	-6,7500				-6,750				-6,75	
	SD	2	8		POTRUBÍ													
ZBV 16	P	12	891115		ŠOUPÁTKA DN DO 50MMKOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO ŠOUPÁTKO dn63			KUS	1,0000				1,000				1,00	
ZBV 16	P	14	891827		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MMNAVRTÁVACÍ ODBOČNÝ VENTIL D110/63			KUS	1,0000				1,000				1,00	
ZBV 16	P	16	891833		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MMNAVRTÁVACÍ ODBOČNÝ VENTIL D160/63			KUS	1,0000				1,000				1,00	
O4	4	SO 100.3 PC_3 PŘELOŽKA VO																
	SD	1	1		Zemní práce													
ZBV 16	P	1	121101101R00		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m <i>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením</i>			m3	84,0000				84,000				84,00	
ZBV 16	P	2	132201213R00		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>			m3	144,9000				144,900				144,90	
ZBV 16	P	3	132201219R00		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>			m3	43,4700				43,470				43,47	
ZBV 16	P	4	132301212R00		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>			m3	144,9000				144,900				144,90	
ZBV 16	P	5	132301219R00		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>			m3	43,4700				43,470				43,47	
ZBV 16	P	6	132401211R00		Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně <i>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.</i>			m3	32,2000				32,200				32,20	
ZBV 16	P	7	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m <i>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,</i>			m3	322,0000				322,000				322,00	
ZBV 16	P	8	167101102R00		Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4			m3	483,0000				483,000				483,00	
ZBV 16	P	9	162401102R00		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>			m3	483,0000				483,000				483,00	
ZBV 16	P	10	162701109R00		Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 <i>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>			m3	1932,0000				1932,000				1 932,00	
ZBV 16	P	11	171201201R00		Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice			m3	322,0000				322,000				322,00	
ZBV 16	P	12	174101101R00		Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,</i>			m3	182,0000				182,000				182,00	
ZBV 16	P	13	180402111R00		Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,</i>			m2	560,0000				560,000				560,00	
ZBV 16	P	14	181301113R00		Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm			m2	560,0000				560,000				560,00	

				s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,															
ZBV 16	P	15	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	14,0000			14,000						14,00				
ZBV 16	P	16	58344197R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	37,8000			37,800						37,80				
	SD	2	4	Vodorovné konstrukce															
		17	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	28,0000			28,000						28,00				
	SD	2	4	Vodorovné konstrukce															
ZBV 16	P	18	741157.R	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ	KUS	9,0000			9,000						9,00				
				PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY CYKY-J 4x10 do DN 50	M	280,0000			280,000						280,00				
ZBV 16	P	19	742123.R	UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1kv Cu ukončení kabelu v osvětlovacím bodu - CYKY-J 4x10	KUS	18,0000			18,000						18,00				
				PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU napojení stáv. rozvodů VO k osv. bodu 26/06	KUS	1,0000			1,000						1,00				
ZBV 16	P	21	742521.R1	KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM	M	280,0000			280,000						280,00				
ZBV 16	P	22	742613.R	SVÍTIDLA SPECIÁLNÍ LED, 3000K, provedení typ 6 dle výpočtu osvětlení	KUS	9,0000			9,000						9,00				
ZBV 16	P	23	74318.R	DEMONTÁŽ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH	KUS	9,0000			9,000						9,00				
ZBV 16	P	24	743913.R	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI FeZn O 10 mm vč. svorek a příslušenství	M	280,0000			280,000						280,00				
ZBV 16	P	25	745511.R	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM se zatahovacím prvkem	M	280,0000			280,000						280,00				
				NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY chránička DN 50 do DN 110	M	280,0000			280,000						280,00				
ZBV 16	P	26	87615																
ZBV 16	P	27	87815		M	280,0000			280,000						280,00				