

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	<b>MATEX HK s.r.o.</b> Kladská 181, 500 03, Hradec Králové	
Objednatel:	<b>Technické služby Hradec Králové</b> Na Brně 362, 500 08, Hradec Králové	
Datum:	18. 8. 2017	
<p><b>Předmět změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Herní prvek</li> <li>2. Změna povrchu zpevněné plochy</li> <li>3. Barevné provedení dopadové plochy</li> <li>4. Oprava marmolitu</li> <li>5. Přesun a úprava hromosvodu</li> <li>6. Oprava kaverny</li> <li>7. Opěrná zeď</li> <li>8. Opěrná zeď – palisády</li> <li>9. Reprofilace schodiště</li> <li>10. Konstrukce streetball</li> <li>11. Živý plot a okrasné traviny</li> <li>12. Oprava elektro pilířů</li> <li>13. Bourání podkladů zpevněné plochy</li> <li>14. Pohledové ukončené sedáků</li> </ol>		
<p><b>ad 1) Herní prvek</b></p> <p>Došlo k upřesnění konkrétního herního prvku. Na základě toho byla upravena cena.</p>		
<p><b>ad 2) Změna povrchu zpevněné plochy</b></p> <p>Povrch centrální zpevněné plochy byl změněn z asfaltového povrchu na betonovou zámkovou dlažbu. K rozhodnutí došlo po revizi podkladních vrstev původního povrchu, které byly pro navržený asfalt nevhodné a muselo by dojít k jejich odstranění a náhradě, což by bylo ekonomicky značně nevýhodné.</p>		
<p><b>ad 3) Barevné provedení dopadové plocha</b></p> <p>Na žádost investora a zástupců ZŠ vznikl požadavek na zakomponování herních barevných prvků do plochy pod herním prvkem a plochy u streetballu.</p>		
<p><b>ad 4) Oprava marmolitu</b></p> <p>Na stávající budově přilehlé k nově budované ploše byl proveden sokl z marmolitu. Nově navržená plocha je výškově osazená níže, cca 25cm a je nutné stávající marmolit doplnit a opravit.</p>		

#### **ad 5) Přesun a úprava hromosvodu**

U nově vzniklé opěrné zdi jsou pod úrovní budoucího terénu svorky pro měření hromosvodné soustavy. Tento měřicí bod bude přesunut nad úroveň terénu.

#### **ad 6) Oprava kaverny**

Na původní zpevněné ploše byla propadlá kanalizační vpust'. Po jejím odhalení byla zjištěna kaverna způsobená únikem vody ze vpusti. Místo je nutné opravit.

#### **ad 7) Opěrná zeď**

V části u herního prvku bylo nutné dle PD navýšit původní terén. Násyp je nutné opřít o opěrnou zeď. Pokud by se násyp opřel o stávající zateplení budovy, došlo by k jeho poškození. Dále by mohlo docházet k prosedání zpevněné plochy pod herním prvkem.

#### **ad 8) Opěrná zeď - palisády**

Projektovaná opěrná zeď u streetballu bude nahrazena opětnou zdí z palisád, aby byl proveden dokonalý tvar oblouku. Tento by z tvárnic tl. 400mm být proveden nemohl.

#### **ad 9) Reprofilace schodiště**

Stávající betonové schodiště z budovy ZŠ již nevyhovovalo požadavkům, povrch byl rozpraskán a nesoudržný.

Schodiště bude osekáno a provedeny nové vrstvy z reprofilačních hmot.

#### **ad 10) Konstrukce streetball**

Vlivem změny č. 2 bude nutné provést změnu podkladu v prostoru pro streetball, kde jsou zvýšené požadavky na měkkost při dopadu.

Projektovaná skladba povrchu byla doplněna o potřebnou vrstvu

#### **ad 11) Živý plot a okrasné traviny**

Na žádost investora a zástupců ZŠ bude nahrazen již nevyhovující živý plot nově vysázeným plotem, který ho plně nahradí.

Dále byly do plochy doplněny okrasné traviny pro zpevnění svahů,

#### **ad 12) Oprava pilířů elektro**

V rekonstruovaném území jsou umístěny stávající zděné pilíře elektro, jejichž povrchová úprava již neplní svou funkci. Bylo rozhodnuto, že pilíře budou opraveny, aby v případě jejich budoucí opravy nedošlo ke znehodnocení provedených prací.

#### **ad 13) Bourání podkladů zpevněné plochy**

Původní prostor zpevněné plochy byl chybně vyspádován do stávajících vpustí. Pro tuto nápravu musí být podkladní betony odstraněny a nahrazeny štěrkopískem v potřebné vrstvě.

#### **ad 14) Pohledová zakončení základů sedáků**

<p>Prefabrikované sedáky jsou osazeny na betonových základech ze ztraceného bednění. Tyto jsou však nepohledové a je nutné je začistit.</p> <p>Bude použit stejný systém jako v případě změny č. 9 – reprofilace schodů</p>	
<p>Počet připojených listů specifikací:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 stran rozpočtu</li> </ul>	<p>Počet připojených výkresů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> </ul>
<p>Cena méněprací bez DPH:</p> <p>Změna č. 1: 100 000,- Kč</p> <p>Změna č. 2: 460 334,- Kč</p> <p>Změna č. 3: 0,- Kč</p> <p>Změna č. 4: 0,- Kč</p> <p>Změna č. 5: 0,- Kč</p> <p>Změna č. 6: 0,- Kč</p> <p>Změna č. 7: 0,- Kč</p> <p>Změna č. 8: 23 579,22 Kč</p> <p>Změna č. 9: 0,- Kč</p> <p>Změna č. 10: 68 145,- Kč</p> <p>Změna č. 11: 0,- Kč</p> <p>Změna č. 12: 0,- Kč</p> <p>Změna č. 13: 0,- Kč</p> <p>Změna č. 14: 0,- Kč</p>	<p>Cena víceprací bez DPH:</p> <p>Změna č. 1: 25 974,- Kč</p> <p>Změna č. 2: 267 782,73 Kč</p> <p>Změna č. 3: 38 239,50 Kč</p> <p>Změna č. 4: 25 733,39 Kč</p> <p>Změna č. 5: 3 500,- Kč</p> <p>Změna č. 6: 6 986,86 Kč</p> <p>Změna č. 7: 36 910,45 Kč</p> <p>Změna č. 8: 21 450,05 Kč</p> <p>Změna č. 9: 18 660,36 Kč</p> <p>Změna č. 10: 85 759,90 Kč</p> <p>Změna č. 11: 14 187,28 Kč</p> <p>Změna č. 12: 17 275,- Kč</p> <p>Změna č. 13: 40 846,79 Kč</p> <p>Změna č. 14: 7 338,87 Kč</p>
<p><b>Celkem: 652 058,22 Kč</b></p>	<p><b>Celkem: 610 645,18 Kč</b></p>
<p>Výsledná cena změny bez DPH:</p> <p style="text-align: center;"><b>- 41 413,04 Kč</b></p>	<p>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;">nemění se</p>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<p>Podpis zmocněnce objednatele:</p>    <p>Datum:</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele:</p>    <p>Datum:</p>

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.

.....

**Stanovisko autorského dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.

.....

Ověřil:

Schválil: