

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice IČ: 24257311 DIČ: C724257311	 Změnový list	Číslo dokumentu : 22
		Počet příloh : 1
		Účinnost od : 12.11.2024

NÁZEV STAVBY	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Podlahové konstrukce 1.PP		Číslo : 22
(méněpráce nebo vícepráce)		

Komu:	Od:	PhDr. Pavel Siváň		Datum:	12.11.2024
Odesláno:	Postou:	E-mail:	x	Osobně:	Kurýr:
Oznámení změny vyvoláno:			záměrem objednatele	záměrem provozovatele	chybou v dokumentac
			x		chybou zhotovitele
					vyšší mocí nebo jinou okolností
					x

Předmět změny : Podlahové konstrukce 1.PP
Důvod změny : Po otevření podzemního úseku podlahy bylo zjištěno, že tyto byly postupně historicky doplněny a jsou realizovány ve více vrstvách a ve větších tloušťkách, než byl předpoklad. Proto bylo i s ohledem na statické spolupůsobení těchto konstrukcí se suterénním zděvem rozhodnuto zachovat jejich původní podkladní mazaniny a vrchní vrstvy vybourat. Následně pak bylo zapotřebí doplnit vzniklý prostor – po sanaci ponechaných podkladních betonových desek - korektní vyrovnávací vrstvou.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /
Původní řešení: Projektová dokumentace předepisovala vybourání podkladních vrstev v místnostech -1.02, -1.04 a -1.07 a dosypání podlahové konstrukce pod základovou deskou.
Nové řešení: Z důvodu neprovedených bouracích prací podkladových vrstev (řešeno v ZLO5) vznikl rozdíl v niveletě podlah v místnostech -1.02, -1.04 a -1.07. Sjednocení výškových úrovní podlah 1.PP bude provedeno betonovou mazaninou s polypropylenovými vlákny o průměrné tloušťce 70mm.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /	Změna závazku ze smlouvy v Kč: 86 629,14
1) Odpočet 2) Připočet	Hodnota změny závazku v %: 0,42

Odsouhlasil a potvrdil: Objednatel:		Datum: 29.4.25
TDS:		Datum: 23.4.2025
AD - sanace:		Datum: 23.4.2025
Zhotovitel - jednatel:		Datum: 23.4.2025
Zhotovitel - stavbyvedoucí:		Datum: 23.4.2025
Zhotovitel - hl.stavbyvedoucí:		Datum: 23.4.2025
Správce objektu:		Datum: 23.4.2025
Provozovatel objektu:		Datum: 23.4.25

Vydání čís.: 1	Verze: 1.01	Počet stran: 3	Iniciátor změny: Objednatel
Dopad na termín: NE	Prodloužení o počet dnů: 0	Dopad na projekt: ANO	

Přílohy: 1 - soupis prací
Rozdělovník : 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL22 - Betonové podlahy

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 12.11.2024

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 629,14	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				86 629,14	
1	K	63131114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3			61 551,59	SoD
	VV		(63,5+58,75+26,25)*0,065*0 "-1,02, -1,04 a -1,07 horní betonová mazanina v tl. 65mm - zahrnuta již v SoD					
	VV		(63,5+58,75+26,25)*0,07 "-1,02, -1,04 a -1,07 spodní betonová mazanina v průměrné tl. 70mm					
	VV		Součet				78 589,00	
2	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3			13 721,40	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319011					
	VV		(63,5+58,75+26,25)*0,07 "-1,02, -1,04 a -1,07 spodní betonová mazanina v průměrné tl. 70mm					
3	K	631319211	Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákny objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3			3 316,01	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631319211					
	VV		(63,5+58,75+26,25)*0,07 "-1,02, -1,04 a -1,07 spodní betonová mazanina v průměrné tl. 70mm					
D	998		Přesun hmot				8 040,14	
4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			8 040,14	SoD