

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o. Nádražní 271, 253 01 Hostivice IČ: 24257311, DIČ: CZ24257311	 Stavíme na spokojenosti Změnový list	Číslo dokumentu : 26
		Počet příloh : 1
		Účinnost od : 10.02.2025

NÁZEV STAVBY Objednatel	Sanace a zabezpečení objektu Komenského 759, Sokolov		
	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Úprava plochy u vjezdové brány		Číslo :	26
(méněpráce nebo vícepráce)			

Komu:	Od:	PhDr. Pavel Siváň			Datum:	10.02.2025	
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	x	Osobně:		Kurýr:	
Oznámení změny vyvoláno:			záměrem objednatele	záměrem provozovatele	chybou v dokumentaci	chybou zhotovitele	vyšší mocí nebo jinou okolností
				x			

Předmět změny : Změna rozsahu realizace asfaltových povrchů.

Důvod změny : V průběhu realizace bylo provozovatelem požadováno s úpravou a rozsahem úpravy venkovní plochy u vjezdové brány.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení: Projektová dokumentace předepisovala realizaci litého asfaltu v místě nově realizované brány.

Nové řešení: Stávající litý asfalt byl nahrazen asfaltovým recyklátem ve větší ploše.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /		Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet		38 021,43
2) Připočet		Hodnota změny závazku v %:
		0,18

Odsouhlasil a potvrdil:		Objednatel:	Datum: 19.4.25
TDS:		Datum: 23.4.2025	
AD - sanace:		Datum: 23.4.2025	
Zhotovitel - jednatel:		Datum: 23.4.2025	
Zhotovitel - stavbyvedoucí:		Datum: 23.4.2025	
Zhotovitel - hl.stavbyvedoucí:		Datum: 23.4.2025	
Správce objektu:		Datum: 23.4.2025	
Provozovatel objektu:		Datum: 23.4.25	

Vydání čís.:	1	Verze:	1.01	Počet stran:	3	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:	NE	Prodloužení o počet dnů:	0	Dopad na projekt	ANO		

Přílohy: 1 - soupis prací
Rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace, zabezpečení a stavební úpravy objektu Komenského 759, Sokolov

Objekt: ZL26 - Asfalt

Místo: Komenského 759, Sokolov

Zadavatel: Karlovarský kraj

Zhotovitel: IVPS Group s.r.o.

Datum: 10.02.2025

Projektant: Pavlína Mocová

Zpracovatel: Pavlína Mocová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		HSV				20 878,97	
D	1		Zemní práce				19 378,97	
1	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2			-5 701,03	
	VV		-96 "Úprava pláně die VV				2 870,20	SoD
	VV		19*11 "skutečná výměra úpravy pláně					
	VV		Součet					
2	K	578143213	Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozproštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm	m2			-5 027,93	SoD
	VV		-10 "nerealizovaný litý asfalt				-3 543,30	SoD
3	M	11162100	asfalt silniční obyčejný	t				
	VV		-0,93 "nerealizovaný litý asfalt					
D	5		Komunikace pozemní				25 080,00	
4	K	564931412R	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 50-120 mm	m2			25 080,00	vlastní
	VV		19*11					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
D	VRN6		Územní vlivy				1 500,00	
5	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl			1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065103000								