

Evidenční list změny stavby: ZL č. 57 Doplnění požadované technologie průkladového autoklávu

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: D.1.4.9.1 / 1	Číslo změny stavby: 57
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled):

Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací
- 2) Vyjádření AD
- 3) Vyjádření Správce stavby

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší doplnění investorem požadovaných zařízení: průkladový autokláv

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00 %	1 752 023,53	0,25 %	1 752 023,53

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	8.4.2025	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	8.4.2025	podpis	
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	8.4.25	podp	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	16.4.2025	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou vše zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo pa


Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										
N57.2			Průhledový autokláv Systec HX90	ks					1 752 023,529	1 752 023,529

Tento změnový list řeší doplnění zařízení průkladového autoklávu dle uživatelských požadavků, který v původní dokumentaci nebyl obsažen.



Vyjádření Správce stavby k ZL57_ Doplnění požadované technologie průkladového autoklávu

Jedná se o změnu řešící doplnění chybějícího zařízení na základě požadavku objednatele.



Evidenční list změny stavby: ZL č. 60 Úprava tras plynu u objektu patologie.

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003		60
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	IO 005 / 1	

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen.projektant (autorský dohled): Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140	
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o	
Přílohy:	
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací -méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší úpravu tras plynu u objektu patologie, kdy původně pouze překládaná přípojka plynu IO 005 pro objekt 1323 byla nyní v části své trasy změněna na plynovod, ze kterého následně pokračuje původní trasy přípojky plynu pro 1323 a nově přibyla i přípojka plynu pro vlastní objekt patologie, která bude v původní trase zrušena a vedena v nové trase. Dále přibýly vnitřní rozvody plynu v objektu patologie. Práce na původní plynovodní přeložce měly proběhnout v minulém roce, díky této změně, úpravě projektu a legiskativními procesy jsou tyto práce podstatně posunuty optoti původnímu plánu. jejich provedení přímo ovlivní navazující práce na zpevněných plochách (SO03), které zde mohou být prováděny až po realizaci tohoto změnového listu, což vyvolává posun termínu pro dokončení a předání díla.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-511 306,13	-0,07 %	633 817,57	0,09 %	122 511,44

Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	14.5.2025
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	21.5.2025
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	14.5.2025
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	15.5.2025
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Vědecko-výzkumné centrum - LERCO

Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Datum:

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		122 511,44	148 238,84	
ZL	Změnové listy	122 511,44	148 238,84	STA
ZL	Úprava tras plynu u objektu patologie	122 511,44	148 238,84	Soupis
IO 005	Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.č. 1323	-511 306,13	-618 680,42	Soupis
IO 005a	Úprava plynárenského zařízení	482 224,91	583 492,14	Soupis
IO 005b	Přípojka plynu patologie	67 839,29	82 085,54	Soupis
IO 005c	Vnitřní rozvod plynu patologie	83 753,37	101 341,58	Soupis

Úroveň 3:

IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.č. 1323

Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Datum:

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-511 306,13	
	D	13	Hloubené vykopávky				-116 722,24	
1	K	132200112RA0	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4	m3				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		80*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
2	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		80*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
3	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		24,0*1,5*2					
	VV		Součet					
	VV		72*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		72*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	16	Přemístění výkopku				-50 809,60	
5	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		80*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		80*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	17	Konstrukce ze zemin				-70 039,28	
7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		72,4*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
8	M	58310005.1T	Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště	m3				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		72,4*-1 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosívky nebo štěrkopísku	m3				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		7,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				-53 310,40	
10	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		80*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	21	Vyhledávací vodič				-2 166,24	
11	K	211220102R00	M+D uzemňovacího vyhledávacího vodiče	m				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		24*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
12	K	673909991020	Fólie výstražná šířka 20 cm žlutá síťovina	m				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		24*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	998	Přesun hmot				-22 513,33	
13	K	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		157,955*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	723	Zkouška plynovodu				-4 950,96	
14	K	723190909RX1	Zkouška tlaková plynového potrubí	m				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		24*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	84	Potrubí z trub azbestocementových				-110 778,72	
15	K	841220036RX2	Plynovodní přípojka z trub PE, DN90 mm včetně chráničky a dodávky materiálu	m				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		24*-1 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				-76 264,64	
16	K	TP.2	Napojení řadu navrtáním + zaslepení odbočky (bez vrtacího zařízení)	Soubor				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		1*-1 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				-3 750,72	
17	K	TP	Zkouška zhutnění	Soubor				O 005 - Přelozka připojky plynovodu pro objekt p.
	vv		1*-1 'Přepočtené koeficientem množství					

Uroveň 3

IO 005a - Úprava plynárenského zařízení

Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VZ
Zadavatel: Ostravská univerzita
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							482 224,91	
D 13 Hloubené vykopávky							97 325,72	
1	K	132200112RA0	Hloubení zapaž.ryh šířky do 200 cm v hornině 1-4	m3				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
	W		(19 5-0 01'0 87'1 87+1 92)2					
	W		(30 2-19 51'0 87'1 92+1 88)2					
	W		(35 2-30 21'0 87'1 88+0 78)2					
	W		Součet					
2	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - Hloubení ryh 200cm v hor.3	m3				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
3	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn ryh - příložná - hl.do 4 m	m2				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
	W		(19 5-0 01'0 87+1 92)21'2					
	W		(30 2-19 51'0 87+1 88)21'2					
	W		(35 2-30 21'0 87+1 88+0 78)21'2					
	W		Součet					
4	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn ryh - příložná - hl. do 4 m	m2				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
D 16 Přemístění výkopku							32 483,85	
5	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4 0 m	m3				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopků z hor.1-4 do 10000 m	m3				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
D 17 Konstrukce ze zemin							51 398,72	
7	K	174101101R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním	m3				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
	W		(19 5-0 01'0 87'1 87+1 92)2-0 5)					
	W		(30 2-19 51'0 87'1 88+1 88)2-0 5)					
	W		(35 2-30 21'0 87'1 88+0 78)2-0 5)					
	W		Součet					
8	M	58310005 1T	Materiál vhodný do náspyj, záspyj a na výměnu podkladů vč. dovozu na staveništi	m3				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
9	K	175101101RT2	Obrys potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosivky nebo štěrku	m3				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
	W		(19 5-0 01'0 87'0 5					
	W		(30 2-19 51'0 87'0 5					
	W		(35 2-30 21'0 87'0 5					
	W		Součet					
D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní							34 082,67	
10	K	199000002R00	Příplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katalogu odpadů 17 05 04	m3				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
D 21 Vyhledávací vodič							3 177,15	
11	K	211220102R00	M+D uzemňovací vyhledávací vodič	m				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
12	K	673909991020	Fólie vystražná šířka 20 cm žlutá síťovina	m				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
D 998 Přesun hmot							14 004,57	
13	K	998276201R00	Přesun hmot, trub, vedení plast. obšpaná kamenivem	t				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
D 723 Zkouška plynovodu							7 261,41	
14	K	723190909RX1	Zkouška tlaková plynového potrubí	m				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
D 84 Potrubí z trub azbestocementových							162 475,46	
15	K	841220036RX2	Plynovodní přípojka z trub PE, DN90 mm včetně chráničky a dodávky materiálu	m				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							76 264,64	
16	K	TP.2	Napojení řadu nevrtáním + zaslepení odbočky (bez vrtacího zařízení)	Soubor				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.
D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							3 750,72	
17	K	TP	Zkouška zhutnění	Soubor				IO 005 - Přelozka přípojky plynovodu pro objekt p.

Úroveň 3:

IO 005b - Přípojka plynu patologie

Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Datum:

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 839,29

D		13	Hloubené vykopávky		8 814,51		
1	K	132200112RA0	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v homině.1-4	m3		IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.	
	vv		(3,9-0,0)*0,8*(0,78+1,51)/2				
	vv		(4,9-3,9)*0,8*(1,51+1,14)/2				
	vv		Součet				
2	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3		IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.	
3	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2		IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.	
	vv		(3,9-0,0)*((0,78+1,51)/2)*2				
	vv		(4,9-3,9)*((1,51+1,14)/2)*2				
	vv		Součet				
4	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2		IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.	
D		16	Přemístění výkopku			2 941,88	
5	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3			IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 17			Konstrukce ze zemin				5 146,63	
7	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		(3,9-0,0)*0,8*((0,78+1,51)/2-0,5)					
	VV		(4,9-3,9)*0,8*((1,51+1,14)/2-0,5)					
	VV		Součet					
8	M	58310005.1T	Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště	m3				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
9	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosivky nebo šterkopísku	m3				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
	VV		(3,9-0,0)*0,8*0,5					
	VV		(4,9-3,9)*0,8*0,5					
	VV		Součet					
D 19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				3 086,67	
10	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
D 21			Vyhledávací vodič				442,27	
11	K	211220102R00	M+D uzemňovacího vyhledávacího vodiče	m				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
12	K	673909991020	Fólie výstražná šířka 20 cm žlutá síťovina	m				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
D 998			Přesun hmot				1 242,43	
13	K	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
D 723			Zkouška plynovodu				1 258,37	
14	K	723190909RX1	Zkouška tlaková plynového potrubí	m				IO 005 - Přeložka přípojky plynovodu pro objekt p.
D 84			Potrubí z trub azbestocementových				7 649,38	
N60.1	K	723170117	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 63 x 5,8 mm	m				CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723170117					
5	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m				IO 006 - Přeložka NN
N60.2	M	PPL.3295634001	Trubka plynovodní ochranná Pipelife 110X4,2 6m HDPE	m				Online ceník ÚRS
	VV		6,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
N60.3	M	WVN.FP413082 W	Trubka dvouvstvá PE 100 RC SafeTech RC plyn SDR17 90x5.4 12m BC	m				Online ceník ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				37 257,15	
19	K	TP	Zkouška zhutnění	Soubor				O 005 - Přeložka připojky plynovodu pro objekt p.
18	K	TP.1	Skřín HUP	kus				O 07 - Připojka plynu

Úroveň 3:

IO 005c - Vnitřní rozvod plynu patologie

Místo: Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Datum:

Zadavatel: Ostravská univerzita

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**83 753,37**

D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					8 806,24	
---	----	--	--	--	--	--	----------	--

17	K	974032153TP	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 10 x 10 cm a následné zapravení	m				D.1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
N60.4	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m				CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151114

D	723	Vnitřní plynovod					39 168,72	
---	-----	------------------	--	--	--	--	-----------	--

3	K	723150306R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5x2,6	m				D.1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
N60.5	K	723150312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tváření za tepla Ø 57/3,2	m				CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150312

N60.6	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2	m				CS ÚRS 2025 01
-------	---	-----------	--	---	--	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723150366

4	K	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2 (ochranná trubka)	m				D.1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
5	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m				D.1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
6	K	723190916R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40	kus				D.1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
N60.7	K	723190918	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 65	kus				CS ÚRS 2025 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190918

N60.8	K	230230031	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 50	m				CS ÚRS 2025 01
-------	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230230031

N60.9	K	230230032	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 80	m				CS ÚRS 2025 01
-------	---	-----------	---	---	--	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/230230032

N60.10	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus				CS ÚRS 2025 01
--------	---	-----------	--	-----	--	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190901

N60.11	K	TP	Revize vnitřního plynu	soubor				individuální kalkulace
--------	---	----	------------------------	--------	--	--	--	------------------------

N60.12	K	723160336	Připojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 6/4"	soubor				CS ÚRS 2025 01
--------	---	-----------	--	--------	--	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723160336

N60.13	K	723160335	Připojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 5/4"	soubor				CS ÚRS 2025 01
--------	---	-----------	--	--------	--	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723160335

N60.14	K	734419111	Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdem nebo s pevným stonkem a jímkou	kus				CS ÚRS 2025 01
--------	---	-----------	---	-----	--	--	--	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/734419111

N60.15	M	38832931	jímka teploměrová dl 65mm lakovaná	kus				CS ÚRS 2025 01
--------	---	----------	------------------------------------	-----	--	--	--	----------------

D	733	Rozvod potrubí					11 128,47	
---	-----	----------------	--	--	--	--	-----------	--


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	230011029R00	Montáž trubky ocelové 44,5 x 2,6	m				D.1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
11	K	733123916R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladké D 44,5 mm	kus				D.1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
D 734 Armatury							4 680,00	
N60.16	K	723231166	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 650°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"	kus				CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723231166					
D 783 Nátěry							3 239,94	
16	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m				D.1.4.4 - Vnitřní plynoinstalace
N60.17	K	783614661	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m				CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783614661					
VV			19*2 'Přepočtené koeficientem množství					
N60.18	K	783617621	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní	m				CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783617621					
D OST Ostatní materiál							16 730,00	
N60.19	K	723261912	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 6 m3/h	kus				CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723261912					
N60.20	M	38822269	plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100	kus				CS ÚRS 2025 01
N60.21	K	723261914	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 40 m3/h	kus				CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723261914					
N60.22	M	38822275	plynoměr membránový Qmax 25m3/h, PN 0,05MPa, DN 40	kus				CS ÚRS 2025 01
N60.23	K	723239105	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1 1/2"	kus				CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723239105					
N60.24	M	40562430	regulátor tlaku zemního plynu středotlaký jednostupňový s přírubami maximální průtok 90m3/h připojení vstup DN 25 výstup DN 32	kus				CS ÚRS 2025 01

Předmětem tohoto změnového listu je úprava původně schválené přeložky plynu, která zahrnuje změnu části plynovodní přípojky objektu p.č. 1323 na plynovodní řad a prodloužení přeložky pro zajištění dostatečného krytí. Od konce tohoto řadu dále pokračuje původní přípojka objektu p.č. 1323 i nově navržená přípojka objektu patologie.

Stávající trasa přípojky vstupující do budovy patologie ze severní strany byla shledána jako nevyhovující a v částečné kolizi se schválenými úpravami terénu u budovy patologie. Proto byla navržena přípojka nová na východní straně budovy patologie.

Součástí změny je úprava vnitřního rozvodu plynu v objektu patologie - doplnění nové trasy k plynoměru na východní straně budovy a zrušení rozvodu, který vedl k původní přípojce na severní straně budovy.

K realizaci změny je nutné povolení stavebního úřadu včetně vyjádření dotčených správců sítí, což má dopad i do termínu provedení díla.



Vyjádření Správce stavby k ZL60_ Úprava tras plynu u objektu patologie.

Jedná se o změnu, která nebyla zahrnuta v původním závazku, respektive byla ale pro funkčnost díla jako celku je nutné změnu a revizi původního řešení provést. Nesrovnalosti byly zjištěny při zahájení prací a zjištění skutečných výškových a směrových vedení sítí. Správce stavby doporučuje ZL 60 schválit včetně dopadu do termínu výstavby.

