

Změnový list č. 14

Odvětrávaný hřeben střechy

Stavba (Název dle SoD)	„UK – SBZ - Rekonstrukce a intenzifikace ČOV VS Dobronice“
Objednatel	Univerzita Karlova (SBZ), Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Zpracoval	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na základě zkušeností a doporučení zhotovitele stavby je navrženo doplnění podkladní hydroizolačních asfaltových pásů pod střešní šindele a doplnění odvětrání hřebene střechy.
Provedením navržených úprav dojde k prodloužení životnosti střešního pláště.

Změnový list navazující na tento návrh neodkladné změny bude zařazen podle § 222 ZZVZ do odst. 4.

Vliv na dopracování PD (ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)	ANO		
Dopad do smluvní ceny	Vícepráce		38 024,6 Kč bez DPH
	Méněpráce		0 Kč bez DPH
	Celkem		38 024,6 Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)	Dopad na termíny stavby	NE	
	Komentář:		

Přílohy (soupis prací, zakres prací, 1. Příloha č.1 – Rozpočet
fotodokumentace, zaměření...)

Schválil za zhotovitele (stavbyvedoucí)	Petr Mužíček	Dne	Podpis
Schválil za TDS	Ing. Jana Školová	Dne	Podpis
Schválil za GP	Doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.	Dne	Podpis
Schválil za objednatele	Ing. Antonín Rezek	Dne	Podpis