

Soupis VÍCEPRACÍ na akci „Sanační práce v podzemí u objektu letní jízdárny, I. etapa“

Při realizaci díla „Sanační práce v podzemí u objektu letní jízďárny, I. etapa“ pod SOD č. 3004H1250013 bylo při rubové straně opěrné zdi v místech napojení na obnovovanou štolu odkryta výrazná trhлина po obou stranách výšky cca 3m proplavená vodou a zasahující až 10m daleko do boku. Části zdiva v objemu 0,3 m³ musela být rozebrána a znovu přezděna. Sanace této trhliny si vyžádala značné vícenáklady ve formě materiálu a technologicky i časově náročné práce. Dále se jedná o nalezení bočního kanálku odvodnění od oranžérie, který byl zborcen a musel být kompletně přezděn v objemu 0,25 m³.

[illegible]