

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY S945/2025/082		Změna č:1	
		Datum změny: 16.6. 2025	
Název veř. zakázky: Oprava lesních cest s asfaltobetonovým krytem na LS Horšovský Týn Zhotovitel: COLAS CZ a.s.			
Objednatel: Lesy ČR, s.p., OŘ západní Čechy			
Název akce (majetku): – LC LC 235 Pivoň – Heršt. chalupy 572 LC LC 235 Závist – Heršt. chalupy 574 LC Černá Hora 462 219	Charakter akce: I IP N NP	Číslo objektů: SO 01 Oprava LC 235 Pivoň – Heršt. chalupy 572 SO 02 Oprava LC Závist – Heršt. chalupy 574 SO 04 Oprava LC Černá Hora 462 219	Stavební díly: 1 Zemní práce 2 Zakládání 5 Komunikace pozemní 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 998 přesun hmot
Popis změny: Méněpráce: LC 235 Pivoň – Heršt. chalupy 572 LC 235 Závist – Heršt. chalupy 574 LC Černá Hora 462 219 1. Nebude proveden postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu v množství 1kg/m². Vícepráce: LC 235 Pivoň – Heršt. chalupy 572 1. Prodloužení kompletní opravy krytu o 19,0 m v šířce 4,0 m (před Z.Ú.), tj. 76 m² včetně úpravy podkladní konstrukce doplněné štěrkodrtí fr. 0/32 mm v tl. 80 mm a úpravy krajnic. L 235 Závist – Heršt. chalupy 574 1. Oprava hosp. sjezdu vpravo v 0,240 km, o rozměrech 6,0 m*2,0 m, štěrkodrtí fr. 0/32 mm. LC Černá Hora 462 219 1. Prodloužení kompletní opravy krytu o 56,0 m v šířce 3,0 m (před ZÚ.), tj. 168 m² včetně úpravy podkladní konstrukce doplněné štěrkodrtí fr. 0/32 mm v tl. 80 mm a úpravy krajnic. 2. Oprava hosp. sjezdu vlevo v Z.Ú. (po prodloužení úseku opravy), o rozměrech 4,5 m*6,0 m, štěrkodrtí fr. 0/32 mm.			
Zdůvodnění změny: S ohledem na výsledek s nízkou účinností nebude proveden infiltrační postřik u všech stavebních objektů. LC 235 Pivoň – Heršt. chalupy 572 – prodloužení délky opravy krytu o úsek se zcela narušeným krytem z důvodu bezpečnosti provozu, dotčená část komunikace je součástí intravilánu obce. L 235 Závist – Heršt. chalupy 574 – oprava hosp. sjezdu na základě požadavku starosty Obce Rybník, viz e-mail z 10.6. 2025, jedná se o hospodářský sjezd na nezřetelnou travní cestu propojující nemovitosti v obci Závist. LC Černá Hora 462 219 - prodloužení délky opravy krytu o úsek se zcela narušeným krytem z důvodu bezpečnosti provozu, dotčená část komunikace je součástí intravilánu obce. Oprava hosp. sjezdu, který je situován na začátku úseku – prodloužení.			

Posouzení změny – technická dokumentace:			Datum: 16.6. 2025		
Dopady:	do technické dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne		Termín dokončení do: 31.7. 2025
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: -118 403,73	Bilance: 22 410,03 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 140 814,03		
	Konečná celková cena akce po změně			2 795 533,43 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 795 533,43 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno			Datum: 16.6. 2025		Podpis: 
Zástupce zhotovitele - jméno:					
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 16.6. 2025		
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Oceněný soupis prací – vícepráce Oceněný soupis prací - méněpráce Poznámka:					