

Brno, Kopečná - odstranění havarijního stavu		
Změnový list č. 4		
Číslo SOD objednatele: 5622052907		Číslo SOD zhotovitele: SM-000200393
Datum předložení zhotovitelem:		ORG 2158
13.05.2025		
Objednatel:	Statutární město Brno	
Zastoupený:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno	
	společností	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	
	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno	
Změna č.9	SO 02 - rekonstrukce kanalizace	
Při výkopu šachty Š3 byla zjištěna nutnost dodatečné výměny stávající kameninové kanalizace DN 200-300 v délce 10 m, do které se navíc napojila opravená UV4 a dva provizorní dešťové svody DN 150. Na přepojení přípojky Pekařská 25 vznikla nutnost opravy potrubí DN 250 v délce 4,5 m. Navíc byly provedeny přípojky dešťových svodů z objektů Kopečná 70, 72. 74 a 76 o celkové délce 26		
	Vícepráce	756 784,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	756 784,00 Kč
Změna č.10	SO 04 - rekonstrukce plynovodu	
Při realizaci přepojení stl plynovodu bylo nutné nad plánovaný objem výkopů provést navíc cca 60 m3 ručního výkopu v nápojných místech v místě "balónování", kde bylo proveden dvojnásobný počet uzavření potrubí touto metodou. S tím souvisí i další položky zemních prací i zainjektování původního OC potrubí.		
	Vícepráce	573 676,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	573 676,00 Kč
Změna č.11	SO 05-1 - rekonstrukce komunikace - příčný odvodňovací žlab	
Jde o změnu odvodnění u UV 2 - nahrazena příčným žlabem z polymerbetonu š. 150 mm, D400 včetně odtokové vpusti. Důvodem kolize s plynovodem a prostorová tíseň.		
	Vícepráce	29 848,00 Kč
	Méněpráce	-18 333,00 Kč
	Změna celkem	11 515,00 Kč
Změna č.12	SO 05-2 - rekonstrukce komunikace - geosít'	
Nahrazení projektované netkané geotextilie 300 g/m2 za vysokohustotní polyetylenovou geosít' jednostranně laminovanou a zvýšení ošetřené plochy na 538,6 m2.		
	Vícepráce	139 359,00 Kč
	Méněpráce	-26 499,00 Kč
	Změna celkem	112 860,00 Kč
Změna č.13	SO 05-3 - rekonstrukce komunikace - lokální sanace podloží	
Oproti PD bylo na základě nevyhovujících zkoušek únosnosti na pláni nutné provést sanaci na 70 % plochy o tl. 0,5m.		
	Vícepráce	446 612,51 Kč
	Méněpráce	-172 203,59 Kč
	Změna celkem	274 408,92 Kč
Změna č.14	SO 05-4 - rekonstrukce komunikace - uliční vpust UV4	
Z důvodu nefunkčnosti byla na hranici opravy komunikace opravena i stávající UV4 včetně vybourání původní UV a opravy přípojky.		
	Vícepráce	68 158,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	68 158,00 Kč
Změna č.15	SO 05-5 - rekonstrukce komunikace - zámková dlažba tl. 6 cm	
Z důvodu rozsáhlých výkopů v křižovatce Kopečná, Leitnerova a realizace několika nápojných míst IS bylo nutné předláždít 60 m zámkové dlažby chodníku včetně opravy podkladní konstrukce.		
	Vícepráce	126 780,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem	126 780,00 Kč
Změna č.16	SO 05-6 - rekonstrukce komunikace - odstranění znečištění fasády po injektáži	
Při technologii injektáží podloží byla znečištěna fasády soukromého objektu BD, kterou bylo nutno ošetřit tlakovou vodou pomocí mechanizace.		
	Vícepráce	53 441,00 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč

		Změna celkem	53 441,00 Kč
Změna č.17	SO 05-7 - rekonstrukce komunikace - prořez při pokládce mozaiky		
Navýšení množství materiálu dlažby o 15% z důvodu prořezu při pokládce mozaiky(dříve nezohledněno) a z důvodu zaskladnění náhradního materiálu (BKOM).			
		Vícepráce	59 793,00 Kč
		Méněpráce	0,00 Kč
		Změna celkem	59 793,00 Kč
Změna č.18	SO 05-8 - rekonstrukce komunikace -žulová dlažba hladká		
Dodatečná pokládka žulové hladké dlažby dle změny PD - 14,4 m2 nezahrnuté v původním řešení.			
		Vícepráce	82 658,00 Kč
		Méněpráce	0,00 Kč
		Změna celkem	82 658,00 Kč
Změna č.19	VO 90 Ostatní a vedlejší náklady		
Aktualizace, projednávání a prodloužení ZUK a prodloužení osazeného dopravního značení 12/2024-05/2025, odpočet položek měření inklinu vrtů a hydrogeolog. vrtů provedených v rámci geotechnického dozoru.			
		Vícepráce	97 500,00 Kč
		Méněpráce	-285 500,00 Kč
		Změna celkem	-188 000,00 Kč
		Cena dle SOD	60 187 514,00 Kč
		Vícepráce dle dodatku č.4	2 434 609,51 Kč
		Méněpráce dle dodatku č.4	-502 535,59 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		Cena celkem dle dodatku č. 4	62 119 587,92 Kč
Přílohy:	1) rozpočty		