



Technický list změny (TLZ)

TZL č./verze:	12		
Datum zaevidování TZL:	08.11.2024		
Datum předložení TZL:	04.06.2025		
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24		
Ze dne:	03.09.2024		
Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)		
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice		
Objekt:	D.1.1. NPO, D.1.2. OP JAK		
Název změny:	ASŘ		
Oblast a struktura a identifikace původce změny:			
Oblast změny: číslo revize PD této profese	Struktura změny: dílní část revize PD	Identifikace původce změny a vyjádření GP a TDI: viz přílohy DTZL s označením:	
R04	502	TZL: 12	DTZL: 502
	504	TZL: 12	DTZL: 504
	505	TZL: 12	DTZL: 505
R05	506	TZL: 12	DTZL: 506
	503	TZL: 12	DTZL: 503
R08	806	TZL: 12	DTZL: 806
	807	TZL: 12	DTZL: 807
	809	TZL: 12	DTZL: 809
	812	TZL: 12	DTZL: 812
	801	TZL: 12	DTZL: 801
	802	TZL: 12	DTZL: 802
	803	TZL: 12	DTZL: 803
	804	TZL: 12	DTZL: 804
	805	TZL: 12	DTZL: 805
	807	TZL: 12	DTZL: 807
	811	TZL: 12	DTZL: 811
	818	TZL: 12	DTZL: 818
Přílohy:			
Rekapitulace tohoto TZL. DTZL viz výčet výše. Rozpočty. PD - je pro velký rozsah uložena datovém nosiči.			
Časový dopad oproti původnímu řešení:		s dopadem/bez dopadu	
		s dopadem:	viz příloha č.1 DOD2
Finanční dopad (OP JAK):		s dopadem/bez dopadu	
		vícepráce:	1 998 201,17
		méněpráce:	-742 752,39
		celkem:	1 255 448,78





Finanční dopad (NPO):	s dopadem/bez dopadu		
	vícepráce:	558 736,86	
	méněpráce:	-94 940,42	
	celkem:	463 796,44	
Finanční dopad (vlastní zdroje):	s dopadem/bez dopadu		
	vícepráce:		
	méněpráce:		
	celkem:		
Finanční dopad celkem:	vícepráce:	2 556 938,03	
	méněpráce:	-837 692,81	
	celkem:	1 719 245,22	
	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Za objednatele:	XXXXXXXXXX	05.06.2025	
Za objednatele:	XXXXXXXXXX	05.06.2025	
Za objednatele:	XXXXXXXXXX	05.06.2025	
Za objednatele:	Mgr. Bc. David Póč	05.06.2025	
Za TDI:	XXXXXXXXXX	05.06.2025	
Za projektanta:	XXXXXXXXXX	05.06.2025	
Za zhotovitele:	XXXXXXXXXX	05.06.2025	





Technický list změny (TLZ) rekapitulace

TZL č./verze:	12
Název změny:	ASŘ

Rekapitulace struktury změny:			
číslo revize PD	dílčí položka revize PD	celkem přípočet Kč bez DPH	celkem odpočet Kč bez DPH
R05	502	245 816,48	-149 855,36
	504	49 681,54	-27 956,39
	505	156 771,89	-467 499,09
R05	506	243 820,53	-94 940,42
	503	149 941,68	-53 521,59
R08	809	314 916,33	0,00
	812		
	801	43 920,00	-43 919,96
	802	45 419,06	0,00
	804	41 008,00	0,00
	805	51 440,28	0,00
	807		
	811		
	818		
	806	180 400,69	0,00
	808	22 253,32	0,00
	813	624 665,15	0,00
	814	103 987,97	0,00
	815	282 895,11	0,00
	817		
CELKEM		2 556 938,03	-837 692,81
CELKEM (ABSOLUTNÍ HODNOTA)		3 394 630,84	

Rekapitulace struktury změny dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dle původce změny) :						
číslo revize PD	dílčí položka revize PD	čl. 4	čl. 5	čl. 6	čl.7	Absolutní hodnota čl.4
R04	502			95 961,12		
	504			21 725,15		
	505	-310 727,20				624 270,98
R05	506			148 880,11		
	503			96 420,09		
	809			314 916,33		
	812					
	801			0,04		
	802			45 419,06		
	804		41 008,00	51 440,28		
	805					
	807					
	811					
	818					
	806		180 400,69			
	808			22 253,32		
	813			624 665,15		
	814		103 987,97			
	815	282 895,11				282 895,11
	817					
CELKEM		-27 832,09	325 396,66	1 421 680,65		907 166,09





Dílčí Technický list změny (DTLZ)

TZL č.:	12
DTZL č.:	502

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024

Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Název změny:	Úprava dveřních otvorů ČP
--------------	---------------------------

Důvod a popis změn dopad do milníků:

Z důvodů požadavku, který vznikl po vysoutěžení technologického zařízení došlo ke zvětšení dveřních křídel pro stěhování technologie izolátorů. Má vliv od Milníků B.1.9., B.2.6. do konce posledního Milníku.

Vyjádření projektanta (GP):

Na základě výsledků výběrového řízení na technologické zařízení došlo ke zjištění, že dodané zařízení nelze při montáži rozdělit na menší díly, jak bylo původně předpokládáno v projektové dokumentaci.

Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k následujícím úpravám stavebních konstrukcí:

Změna typu dveří

Původně navržené jednokřídlé dveře byly nahrazeny dvoukřídlými, aby bylo možné zařízení bezpečně a efektivně nastěhovat do objektu. Tato změna byla navržena s ohledem na rozměry zařízení a prostorové možnosti objektu.

Koordinace s ostatními profesemi

Úprava byla projednána a koordinována s ostatními dotčenými profesemi, zejména s ohledem na zachování požární bezpečnosti, statiky a dispozičního řešení objektu.

Zachování funkčnosti a estetiky

Nové řešení bylo navrženo tak, aby splňovalo všechny technické a provozní požadavky.

Jedná se o dveře z místnosti č. 1S31 do m.č. 1S48

Tato změna byla zapracována do realizační dokumentace a je plně v souladu s požadavky objednatele, dodavatele zařízení a platnými normami. GP souhlasí.

Vyjádření TDI:

TDI prověřil požadavek na zvětšení dveřních křídel pro stěhování technologie izolátorů. TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek shledal jako opodstatněný.

GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací.

TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.

Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	čl.	6
---	-----	---

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna byla zapracována do všech profesních částí projektové dokumentace.





Dílčí Technický list změny (DTLZ)

TZL č.:	12
DTZL č.:	503

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024

Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Název změny:	Úprava velikosti a pozice okna ČP
--------------	-----------------------------------

Důvod a popis změn dopad do milníků:

Z důvodů požadavku, který vznikl po vysoutěžení technologického zařízení došlo k úpravě velikosti a umístění okna, v návaznosti na umístění technologického zařízení a následných úprav konstrukce příček vestavby ČP v 1.PP. Má vliv od Milníků B.1.9., B.2.6.do konce posledního Milníku.

Vyjádření projektanta (GP):

Na základě výsledků výběrového řízení na technologické zařízení bylo zjištěno, že dodané zařízení nelze při montáži rozdělit na menší díly, jak bylo původně předpokládáno v zadávací dokumentaci. Jedná se o dvě okna v m.č. 1S42. Z tohoto důvodu bylo nutné provést následující úpravy stavebních konstrukcí:

Úprava velikosti a umístění okna

Vzhledem k rozměrům zařízení a požadavkům na jeho manipulaci bylo navrženo zmenše a přemístění stávajícího okna tak, aby umožnilo bezpečné a efektivní umístění zařízení do objektu.

Úprava konstrukce příček vestavby ČP v 1. PP

V prostoru vestavby ČP v 1. podzemním podlaží došlo k úpravám příček, které byly přetrasovány a konstrukčně upraveny tak, aby umožnily průchod zařízení a zároveň zachovaly požadované dispoziční a provozní uspořádání.

Koordinace s ostatními profesemi

Úpravy byly projednány a koordinovány s dotčenými profesemi, zejména s ohledem na požární bezpečnost, dispoziční řešení a umístění technických zařízení budov.

Tyto změny byly zpracovány do realizační dokumentace a jsou plně v souladu s požadavky objednatele, dodavatele technologických zařízení a technickými normami. GP souhlasí.

Vyjádření TDI:

TDI prověřil požadavek na úpravu velikosti a umístění okna, v návaznosti na umístění technologického zařízení a následných úprav konstrukce příček vestavby ČP v 1.PP. TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek shledal jako opodstatněný. GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací. TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.

Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	čl.	6
---	-----	---

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna byla zpracována do všech profesních částí projektové dokumentace.



Dílčí Technický list změny (DTLZ)

TZL č.:	12
DTZL č.:	504

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024

Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Název změny:	Úprava dveřních otvorů ČP
--------------	---------------------------

Důvod a popis změn dopad do milníků:
Z důvodů požadavku, který vznikl po vysoutěžení technologického zařízení došlo ke změně jednokřídlých dveří na dvoukřídlé, stěhovací trasa, upřesnění technologického zařízení, izolátor. Má vliv od Milníků B.1.9., B.2.6.do konce posledního Milníku.
Vyjádření projektanta (GP):
Na základě výsledků výběrového řízení na technologické zařízení došlo ke zjištění, že dodané zařízení nelze při montáži rozdělit na menší díly, jak bylo původně předpokládáno v projektové dokumentaci. Jedná se o dvevní křídlo z m.č. 270 do m.č. 248. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k následujícím úpravám stavebních konstrukcí: Změna typu dveří Původně navržené jednokřídlé dveře byly nahrazeny dvoukřídlými, aby bylo možné zařízení bezpečně a efektivně nastěhovat do objektu. Tato změna byla navržena s ohledem na rozměry zařízení a prostorové možnosti objektu. Koordinace s ostatními profesemi Úprava byla projednána a koordinována s ostatními dotčenými profesemi, zejména s ohledem na zachování požární bezpečnosti, statiky a dispozičního řešení objektu. Zachování funkčnosti a estetiky Nové řešení bylo navrženo tak, aby splňovalo všechny technické a provozní požadavky. Tato změna byla zpracována do realizační dokumentace a je plně v souladu s požadavky objednatele, dodavatele zařízení a platnými normami. GP souhlasí.
Vyjádření TDI:
TDI prověřil požadavek na úpravu jednokřídlých dveří na dvoukřídlé, stěhovací trasa, upřesnění technologického zařízení, izolátor. TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek shledal jako opodstatněný. GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací. TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.

Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	čl.	6
---	-----	---

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Změna byla zpracována do všech profesních částí projektové dokumentace.



Dílčí Technický list změny (DTLZ)

TZL č.:	12
DTZL č.:	505

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024

Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Název změny:	Změna dispozice ČP
--------------	--------------------

Důvod a popis změn dopad do milníků:

Dle požadavku objednatele na doplnění izolátoru, došlo ke změně dispozice dělicích příček v prostoru čistých prostorů (dále jen ČP). Má vliv od Milníků B.1.9., B.2.6. do konce posledního Milníku.

Vyjádření projektanta (GP):

Na základě požadavku objednatele na umístění technologického zařízení lyofilizátoru integrovaného do izolátoru byla navržena úprava dispozičního řešení příslušné laboratoře. Jedná se o laboratoř a zázemí kolem m.č.238 Proteiny - purifikace, lyofilizace.

Současně v rámci demontáží stavebních konstrukcí byly po demontáži sádkartonových příček zjištěny stávající ocelové zavětrovací vzpěry, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby, předané objednatelem projektantovi jako podklad pro zpracování dokumentace.

Z těchto důvodů byly provedeny následující úpravy:

Úprava dispozičního řešení laboratoře

Dispozice byla přepracována tak, aby umožnila bezpečné a funkční umístění lyofilizátoru včetně jeho integrace do izolátoru, a zároveň respektovala prostorové nároky zařízení.

Zohlednění stávajících ocelových konstrukcí

Návrh byl upraven tak, aby zohlednil polohu zavětrovacích vzpěr, které nebyly v původní dokumentaci uvedeny. Tyto prvky byly zachovány a dispoziční řešení bylo přizpůsobeno jejich poloze bez nutnosti zásahu do nosné konstrukce.

Koordinace s ostatními profesemi

Úpravy byly koordinovány s profesemi technického zařízení budov (TZB), zejména s ohledem na vedení instalací, požární bezpečnost a provozní návaznosti.

Tato změna byla zapracována do revize realizační dokumentace a je plně v souladu s požadavky objednatele, dodavatele technologických zařízení a technickými normami. GP souhlasí.

Vyjádření TDI:

TDI prověřil požadavek objednatele na úpravu doplnění izolátoru, došlo ke změně dispozice dělicích příček v prostoru čistých prostorů (dále jen ČP). TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek objednatele shledal jako opodstatněný.

GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací.

TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.

Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	čl.	4
---	-----	---

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna byla zapracována do všech profesních částí projektové dokumentace.





Dílčí Technický list změny (DTLZ)

TZL č.:	12
DTZL č.:	506

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024

Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Název změny:	Změna dispozice ČP
--------------	--------------------

Důvod a popis změn dopad do milníků:
Z důvodů požadavku, který vznikl po vysoutěžení technologického zařízení došlo ke změně dispozice dělicích příček v prostoru čistých prostorů (dále jen ČP). Má vliv od Milníků B.1.9., B.2.6.do konce posledního Milníku.

Vyjádření projektanta (GP):

Na základě výsledků výběrového řízení na technologické zařízení došlo ke zjištění, že dodané zařízení nelze při montáži rozdělit na menší díly, jak bylo původně předpokládáno v projektové dokumentaci. Jedná se o dveřní křídlo z m.č. 270 do m.č. 249. Zároveň musely být provedeny dispoziční úpravy na personální propusti do laboratoře m.č. 251 Genová terapie IV.

Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupit k následujícím úpravám stavebních konstrukcí:

Změna typu dveří

Původně navržené jednokřídlé dveře byly nahrazeny dvoukřídlými a byly zmenšeny dveřní křídla, aby bylo možné zařízení bezpečně a efektivně nastěhovat do objektu. Tato změna byla navržena s ohledem na rozměry zařízení a prostorové možnosti objektu.

Koordinace s ostatními profesemi

Úprava byla projednána a koordinována s ostatními dotčenými profesemi, zejména s ohledem na zachování požární bezpečnosti, statiky a dispozičního řešení objektu.

Zachování funkčnosti a estetiky

Nové řešení bylo navrženo tak, aby splňovalo všechny technické a provozní požadavky.

Tato změna byla zpracována do realizační dokumentace a je plně v souladu s požadavky objednatele, dodavatele zařízení a platnými normami. GP souhlasí.

Vyjádření TDI:

TDI prověřil požadavek na úpravu dispozice dělicích příček v prostoru čistých prostorů (dále jen ČP). TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek shledal jako opodstatněný.

GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací.

TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.

Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	čl.	6
---	-----	---

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna byla zpracována do všech profesních částí projektové dokumentace.





Dílčí Technický list změny (DTLZ)

TZL č.:	12
DTZL č.:	801

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024

Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Název změny:	Úprava okna ČP
--------------	----------------

Důvod a popis změn dopad do milníků:
Z důvodů požadavku, který vznikl po vysoutěžení technologického zařízení došlo k zmenšení okna "C23" z důvodu umístění izolátoru v 1.PP. Má vliv od Milníků B.1.9., B.2.6. do konce posledního Milníku.
Vyjádření projektanta (GP):
Na základě výsledků výběrového řízení na technologické zařízení bylo zjištěno, že dodané zařízení nelze při montáži rozdělit na menší díly, jak bylo původně předpokládáno v zadávací dokumentaci. Jedná se o okno v m.č. 1S46. Z tohoto důvodu bylo nutné provést následující úpravy stavebních konstrukcí: Úprava velikosti a umístění okna Vzhledem k rozměrům zařízení a požadavkům na jeho manipulaci bylo navrženo zmenšení stávajícího okna tak, aby umožnilo bezpečné a efektivní umístění zařízení do objektu. Tyto změny byly zapracovány do realizační dokumentace a jsou plně v souladu s požadavky objednatele, dodavatele technologických zařízení a technickými normami. GP souhlasí.
Vyjádření TDI:
TDI prověřil požadavek na úpravu zmenšení okna "C23" z důvodu umístění izolátoru v 1.PP. TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek shledal jako opodstatněný. GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací. TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.

Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	čl.	6
---	-----	---

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Změna byla zapracována do všech profesních částí projektové dokumentace.





Dílčí Technický list změny (DTLZ)

TZL č.:	12
DTZL č.:	802

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024

Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Název změny:	Úpava dveří
--------------	-------------

Důvod a popis změn dopad do milníků:

Z důvodů požadavku, který vznikl po vysoutěžení technologického zařízení došlo k zmenšení dveří "L/C11G", požadavek technologie v 1.PP. Má vliv od Milníků B.1.9., B.2.6. do konce posledního Milníku.

Vyjádření projektanta (GP):

Na základě požadavku vycházejícího z technologických potřeb v prostoru 1. podzemního podlaží (1. PP) a zpřesnění požadavků po vytendrování technologického zařízení, došlo ke změně rozměru dveří označených jako L/C11G.

Důvody změny:

Původně navržené dveře nevyhovovaly aktuálním požadavkům na prostorové uspořádání a provozní potřeby technologie v dané části objektu.

V rámci návrhu bylo přistoupeno ke zmenšení dveřního otvoru, přičemž nové rozměry byly navrženy tak, aby odpovídaly skutečnému provoznímu využití a zároveň respektovaly stavební a dispoziční možnosti prostoru.

Rozsah úprav:

Úprava se týká změny šířky dveří L/C11G, jak je zakresleno ve výkresové dokumentaci.

Změna byla koordinována s ostatními profesemi, zejména s ohledem na požární bezpečnost, přístupnost a návaznost na technologické zařízení.

Tato změna bude zapracována do realizační dokumentace a je plně v souladu s požadavky objednatele a technickými normami. GP souhlasí.

Vyjádření TDI:

TDI prověřil požadavek na úpravu zmenšení dveří "L/C11G", požadavek technologie v 1.PP. TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek shledal jako opodstatněný.

GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací.

TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.

Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	čl.	6
---	-----	---

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna byla zapracována do všech profesních částí projektové dokumentace.





Dílčí Technický list změny (DTLZ)

TZL č.:	12
DTZL č.:	804

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024

Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Název změny:	Zábrana výšková
--------------	-----------------

Důvod a popis změn dopad do milníků:
PD neobsahovala dostatečnou koordinaci ocelová zábrana "O10", nízká výška potrubí RTCH. Má vliv od Milníků B.1.9., B.2.6. do konce posledního Milníku.

Vyjádření projektanta (GP):
Na základě požadavku profesní části RTCH byla do projektové dokumentace doplněna ocelová ochrana technických rozvodů (TZB) vedených pod stropní konstrukci v příslušném koridoru. Důvody a rozsah úpravy: Ochrana rozvodů Ocelová konstrukce byla navržena jako ochranný prvek pro vedení TZB rozvodů, zejména s ohledem na jejich mechanickou ochranu a provozní bezpečnost v místech s pohybem techniky. Stanovení průjezdní výšky Umístění této zábrany zároveň určuje průjezdní výšku koridoru, která byla navržena v souladu s výškami v navazujících a okolních prostorech, aby bylo zajištěno plynulé a bezpečné propojení jednotlivých částí objektu. Koordinace s ostatními profesemi Úprava byla koordinována s ostatními profesemi, zejména s ohledem na požární bezpečnost, provozní návaznosti a dispoziční řešení. Opatření je v souladu s dokumentací a GP souhlasí.

Vyjádření TDI:
TDI prověřil požadavek na doplnění ocelové zábrany "O10", nízká výška potrubí RTCH. TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek shledal jako opodstatněný. GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací. TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.

Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	čl.	5
---	-----	---

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Požadavek na doplnění konstrukce vychází z profesní části D.1.1.4.3 vytápění, D.1.1.4.4 chlazení a D.1.2.4.3 vytápění, D.1.2.4.4 chlazení. Změna byla zpracována do všech profesních částí projektové dokumentace.





Dílčí Technický list změny (DTLZ)

TZL č.:	12
DTZL č.:	809,812

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024

Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Název změny:	Základy pod zařízení
--------------	----------------------

Důvod a popis změn dopad do milníků:

PD neobsahovala k zhotovení betonových základů pod technologickým zařízením v 2. NP a 3.NP.

Vyjádření projektanta (GP):

V rámci koordinace stavebních prací bylo zjištěno, že zadavatelská dokumentace neuvažovala se zřízením základů pod technologickými zařízeními s vyšší hmotností. Tato zařízení vyžadují přímý přenos zatížení do nosné konstrukce podlahy. GP navrhl řešení ve formě vynechání kročejové izolace a vybetonování monolitické části skladby podlahy v jednom zátahu.

Z důvodu, že nebylo v době realizace schopeno určit přesné pozice nově vytendrovaných technologických zařízení, nebylo možné realizovat původně navržené řešení generálního projektanta (GP), které předpokládalo vylití základů současně s nosnou vrstvou podlahové konstrukce.

Z tohoto důvodu bylo dohodnuto následující řešení:

Vylití podlahy v celé ploše

Podlahová skladba byla realizována v plném rozsahu včetně kročejové izolace, aby nedošlo k prodloužení ve výstavbě způsobenému čekáním na upřesnění pozic zařízení. Toto řešení umožnilo dodržet technologické lhůty vysychání mokrych procesů.

Dodatečné vyřezání a úprava skladby

Po upřesnění pozic technologických zařízení došlo k vyřezání skladby podlahy v příslušných místech a následnému vybetonování těchto úseků bez kročejové izolace, přímo na nosnou konstrukci. Tím bylo zajištěno požadované statické a provozní řešení.

Koordinace s ostatními profesemi

Úprava byla koordinována s profesemi technického zařízení budov (TZB) a statiky, aby bylo zajištěno správné provedení a návaznost na ostatní stavební a technologické části.

Tato změna bude zapracována do revize realizační dokumentace a je plně v souladu s požadavky objednatele i technickými normami. GP souhlasí.

Vyjádření TDI:

TDI prověřil požadavek na doplnění betonových základů pod technologickým zařízením v 2. NP a 3.NP. TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek shledal jako opodstatněný.

GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací.

TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.

Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	čl. 6
---	-------

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez vlivu na ostatní profesní části.





Dílčí Technický list změny (DTLZ)

TZL č.:	12
DTZL č.:	805,807,811,818

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024

Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Název změny:	Požární obklad ocel kcí
--------------	-------------------------

Důvod a popis změn dopad do milníků:

PD neobsahovala požární obklad ocelového zavětrovacího ztužidla v 1, a ž 3.NP.

Vyjádření projektanta (GP):

V rámci bouracích a stavebních prací bylo zjištěno, že v instalačních šachtách se nacházejí ocelové zavětrovací vzpěry, které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby předané jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.

Z tohoto důvodu:

Nebyla předpokládána jejich existence

Vzhledem k absenci těchto prvků v dokumentaci nebylo možné jejich přítomnost předpokládat. Projektant proto neměl důvod navrhovat rozebrání stěn instalačních šachet v rámci přípravy dokumentace.

Zjištění až po demontáži

Zavětrovací vzpěry byly objeveny až po demontáži sádkartonových konstrukcí v rámci realizace stavby. Tato skutečnost si vyžádala následnou úpravu projektové dokumentace a koordinaci s ostatními profesemi.

Dopad na projektové řešení

Projektant přistoupil k úpravě řešení tak, aby byly zachovány požadavky na statiku a zároveň umožněna realizace instalačních tras v daném prostoru. Tato změna byla zapracována do revize realizační dokumentace.

Vyjádření TDI:

TDI prověřil požadavek na doplnění požárního obkladu ocelového zavětrovacího ztužidla v 1. až 3.NP. TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek shledal jako opodstatněný.

GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací.

TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.

Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	čl.	6
---	-----	---

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Úprava projektové dokumentace měla vliv na všechny profesní části stavby.





Dílčí Technický list změny (DTLZ)

TZL č.:	12
DTZL č.:	806

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024

Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Název změny:	Kovový obklad ČP příčky
--------------	-------------------------

Důvod a popis změn dopad do milníků:
Kovový obklad příčky ČP. Tato příčka byla řešena v Dodatku č.1.Má vliv od Milníků B.1.9., B.2.6. do konce posledního Milníku.

Vyjádření projektanta (GP):
Byla navržena změna spočívající v nahrazení původně navržené kovové příčky kovovým obkladem. Tato úprava byla posouzena z hlediska dispozičního, provozního i technického.

Vyjádření TDI:
TDI prověřil požadavek na doplnění kovový obklad příčky ČP. TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek shledal jako opodstatněný. GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací. TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.

Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	čl.	6
---	-----	---

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Byla provedena koordinace se





Dílčí Technický list změny (DTLZ)

TZL č.:	12
DTLZ č.:	808

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024

Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Název změny:	Základy pod zařízení
--------------	----------------------

Důvod a popis změn dopad do milníků:

PD neobsahovala betonový základ pod technologickým zařízením v 2.NP.

Vyjádření projektanta (GP):

V rámci koordinace stavebních prací bylo zjištěno, že zadavatelská dokumentace neuvažovala se zřízením základů pod technologickými zařízeními s vyšší hmotností. Tato zařízení vyžadují přímý přenos zatížení do nosné konstrukce podlahy. GP navrhl řešení ve formě vynechání kročejové izolace a vybetonování monolitické části skladby podlahy v jednom zátahu.

Z důvodu, že objednatel nebyl v době realizace schopen určit přesné pozice nově vytendrovaných technologických zařízení, nebylo možné realizovat původně navržené řešení generálního projektanta (GP), které předpokládalo vylití základů současně s nosnou vrstvou podlahové konstrukce.

Z tohoto důvodu bylo dohodnuto následující řešení:

Vylití podlahy v celé ploše

Podlahová skladba byla realizována v plném rozsahu včetně kročejové izolace, aby nedošlo k prodlžení ve výstavbě způsobenému čekáním na upřesnění pozic zařízení. Toto řešení umožnilo dodržet technologické lhůty vysychání mokřých procesů.

Dodatečné vyřezání a úprava skladby

Po upřesnění pozic technologických zařízení došlo k vyřezání skladby podlahy v příslušných místech a následnému vybetonování těchto úseků bez kročejové izolace, přímo na nosnou konstrukci. Tím bylo zajištěno požadované statické a provozní řešení.

Koordinace s ostatními profesemi

Úprava byla koordinována s profesemi technického zařízení budov (TZB) a statiky, aby bylo zajištěno správné provedení a návaznost na ostatní stavební a technologické části.

Tato změna bude zapracována do revize realizační dokumentace a je plně v souladu s požadavky objednatele i technickými normami. GP souhlasí.

Vyjádření TDI:

TDI prověřil požadavek nadoplnění betonového základu pod technologickým zařízením v 2.NP. TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek shledal jako opodstatněný.

GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací.

TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.

Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	čl.	6
---	-----	---

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Bez vlivu na ostatní profesní části.





Dílčí Technický list změny (DTLZ)

TZL č.:	12
DTZL č.:	813

Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024

Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice

Název změny:	Úprava ocelové střechy
--------------	------------------------

Důvod a popis změn dopad do milníků:

PD nedostatečně řešila návrh ocelových konstrukcí. V důsledku toho došlo k posunu ocelových konstrukcí, zvětšení pochozích ploch kolem VZT jednotek na střeše. Má vliv od Milníků B.1.6., B.2.3 do konečného Milníku.

Vyjádření projektanta (GP):

V rámci zadávací dokumentace byly řešeny pochozí plochy určené pro obsluhu VZT zařízení umístěných na střeše objektu. Po vyzkoušení konkrétních typů VZT jednotek a jejich technických parametrů byl ze strany dodavatele vzduchotechnika vznesen požadavek na úpravu těchto pochozích ploch.

Na základě tohoto požadavku:

Byl proveden nový návrh pochozích ploch, který zohledňuje skutečné rozměry, hmotnosti a přístupové požadavky k jednotlivým VZT jednotkám.

Návrh byl zpracován do revize realizační projektové dokumentace, a to včetně aktualizace výkresové části. Úprava zajišťuje bezpečný a ergonomický přístup k obsluhým místům zařízení v souladu s požadavky BOZP a provozními standardy.

Koordinace s ostatními profesemi byla provedena s cílem zachovat návaznosti na konstrukční řešení střechy, statiku a ostatní technické instalace.

Vyjádření TDI:

TDI prověřil požadavek na posun ocelových konstrukcí, zvětšení pochozích ploch kolem VZT jednotek na střeše. TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek shledal jako opodstatněný.

GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací.

TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.

Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek čl. 6

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

požadavek zpracování návrhu vznikl z D.1.1.4.2 Vzduchotechnika a D.1.2.4.2 Vzduchotechnika.





Dílčí Technický list změny (DTLZ)	
TZL č.:	12
DTZL č.:	814
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024
Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice
Název změny:	Opláštění budníků VZT
Důvod a popis změn dopad do milníků:	
PD obsahovala špatný návrh povrchového řešení. Došlo ke záměně sádrovláknitých desek za voděodolnou překližku. Má vliv od Milníků B.1.6., B.2.3 do konečného Milníku.	
Vyjádření projektanta (GP):	
V rámci návrhu stavební konstrukce na střeše objektu, která zajišťuje bezpečný vstup VZT rozvodů střešním pláštěm, bylo původně navrženo opláštění ocelové nosné konstrukce plošným materiálem – sádrovláknitou deskou. Tento materiál splňoval požadavky na pevnost a byl zvolen s ohledem na dostupnost a zpracovatelnost. Na základě upozornění dodavatele stavby však projektant přehodnotil vhodnost tohoto materiálu z hlediska jeho dlouhodobé životnosti v exteriérových podmínkách. Z tohoto důvodu byly provedeny následující úpravy: Změna materiálu opláštění Sádrovláknité desky byly nahrazeny deskami z vodovzdorné překližky, které lépe odolávají vlhkostnímu zatížení a jsou vhodnější pro použití v exteriéru. Tato změna zajišťuje vyšší životnost a stabilitu konstrukce v oblasti prostupu. Doplnění těsnících prvků V návaznosti na úpravu prostupů VZT potrubí střešním pláštěm bylo navrženo vyplnění mezer mezi potrubími na úrovni tepelné izolace střešního souvrství vodovzdornou polyuretanovou pěnou. Toto opatření zajišťuje požadovanou těsnost a zabráňuje prostupu nasycených vodních par do prostoru ochranné konstrukce. Ta je navíc v souladu se zadávací dokumentací účinně větrána větracími mřížkami umístěnými ve stěnách konstrukce. Koordinace s ostatními profesemi Úprava byla projednána s profesí VZT a zapracována do revize realizační dokumentace. Tato změna je plně v souladu s požadavky objednatele a technickými normami a byla zapracována do realizační dokumentace. GP souhlasí.	
Vyjádření TDI:	
TDI prověřil požadavek nazáměnu sádrovláknitých desek za voděodolnou překližku. TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek shledal jako opodstatněný. GDS předložil vyčištění změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací. TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.	
Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek čl. 5	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
koordinováno s profesní částí D.1.1.4.2 Vzduchotechnika a D.1.2.4.2 Vzduchotechnika.	





Dílčí Technický list změny (DTLZ)	
TZL č.:	12
DTZL č.:	815,817
Smlouva o dílo (SoD) č.:	SML/9903/0095/24
Ze dne:	03.09.2024
Projekt registrační číslo:	CZ.02.01.01/00/22_001/0000254 CREATIC Investment (OP JAK) LX22NPO5102 Národní ústav pro výzkum rakoviny (NPO)
Stavba:	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice
Název změny:	Prostupy střechou
Důvod a popis změn dopad do milníků:	
Na základě požadavku objednatele došlo k zhotovení prostupů střechou, VZT, odtah od izolátorů a odtah od laminárních boxů. Má vliv do Milníků B.1.6., B.2.3.	
Vyjádření projektanta (GP):	
Na základě objednatelem vytendrovaných technologických zařízení a následného požadavku na doplnění technologického odsávání bylo nutné upravit projektovou dokumentaci v oblasti střešního pláště. Rozsah změny: Doplnění prostupů VZT potrubí V konstrukci střešního pláště byly navrženy nové prostupy pro VZT potrubí, které zajišťují odvod vzdušiny z technologických zařízení. Tyto prostupy byly navrženy tak, aby byla zachována vodotěsnost a celistvost střešního souvrství. Koordinace s profesí vzduchotechniky Úprava byla provedena na základě požadavku profese vzduchotechniky po vyvorkování konkrétních zařízení a jejich provozních parametrů. Návrh byl zapracován do revize realizační dokumentace a zohledňuje požadavky na bezpečnost, provozní spolehlivost a údržbu zařízení. Technické řešení Prostupy byly navrženy v souladu s montážními a provozními předpisy dodavatele střešního pláště. GP souhlasí.	
Vyjádření TDI:	
TDI prověřil požadavek objednatele na zhotovení prostupů střechou, VZT, odtah od izolátorů a odtah od laminárních boxů. TDI provedl prohlídku na místě, zkontroloval projektovou dokumentaci, zkontroloval aktuálně platné požadavky na kolaudaci a požadavek objednatele shledal jako opodstatněný. GDS předložil vyčíslení změny. Ceny uvedené v předloženém rozpočtu vycházejí z cen RTS, individuálního stanovení ceny. TDI uvedené ceny ověřil a zhodnotil je jako ceny v místě a čase obvyklé. Množství jednotlivých položek odpovídá rozsahu prací. TDI souhlasí se změnou, shledává ji jako důvodnou a doporučuje objednateli její realizaci.	
Změna dle Ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek čl. 4	
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):	
Požadavek vzniklý z podkladů předaných profesní částí D.1.1.4.2 Vzduchotechnika a D.1.2.4.2 Vzduchotechnika.	



Položkový rozpočet

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R5	D.1 Odpočty a přípočty
R:	D.1.2.1/R5	Architektonicko - stavební řešení - Odpočty a přípočty - 1.PP, 2.NP (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				447,84		
1	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	0,16000	646,37	103,42	RTS 24/ II	sod
2	317941121RTP	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu L	t	0,02246	15 334,98	344,42	Vlastní	sod
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 443,80		
3	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	15,00000	362,92	5 443,80	RTS 24/ II	sod
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 068,09		
4	632443131R00	Potěr CemFlow® CF 20, přes 500 m2, tl. 50 mm	m2	1,50000	460,68	691,02	RTS 24/ II	sod
5	631900002RA0	Výztuž podlah ze svařovaných sítí	m2	1,50000	251,38	377,07	RTS 24/ II	sod
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami				31 980,13		
6	342091043R00	Příplatek za povrchovou úpravu	m2	4,50000	195,00	877,50	RTS 24/ II	RTS 25/ I
7	954112106R00	SDK obklad ocel.sloupů 4str., 2x RF tl.15 mm ztužidlo	m	6,00000	2 640,00	15 840,00	RTS 24/ II	RTS 25/ I
8	342-01	Napojení obkladu SDK	kpl	1,00000	14 825,00	14 825,00	Vlastní	sod
9	34209104R0P	Povrchová úprava (penetrace)	m2	4,50000	97,25	437,63	Vlastní	sod
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 408,50		
10	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	5,00000	1 030,00	5 150,00	RTS 24/ II	RTS 25/ I
11	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,00000	447,50	895,00	RTS 24/ II	RTS 25/ I
12	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	1,00000	363,50	363,50	RTS 24/ II	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 116,97		
13	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	0,66978	3 160,69	2 116,97	RTS 24/ II	sod
Díl: 713		Izolace tepelné				85 145,15		
14	713521122R1P	Izolace profilů požárními obkladem - deskami vodorovně	m2	11,00000	1 754,09	19 294,99	Vlastní	sod

Položkový rozpočet

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R5	D.1 Odpočty a přípočty
R:	D.1.2.1/R5	Architektonicko - stavební řešení - Odpočty a přípočty - 1.PP, 2.NP (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	713521633R0P	Protipožární obklad profilů požární odolnost do R 60, třístranný, svislý d+m	m	15,00000	1 867,95	28 019,25	Vlastní	sod
16	59534505.AR	Deska požární PROMATECT®-H 1250 x 2500 x 20 mm	m2	12,70000	2 763,38	35 094,93	RTS 24/ II	sod
17	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	824,09170	3,32	2 735,98	RTS 24/ II	sod
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-893,76		
18	767-003	D+M Lišta nerezová podlahová přechodová ZL1 - ZL12	m	-1,10000	788,69	-867,56	Vlastní	sod
19	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-8,67560	3,02	-26,20	RTS 24/ II	sod
Díl: 768.3 Příčky, předstěny, obklady						-290 351,51		
20	7671-0011T00	Kovová sendvičová příčka tl.60 mm, sloupkový systém dodávka	m2	-77,35000	3 272,17	-253 102,35	Vlastní	sod
21	76831007T0P	Kovový přímý obklad	m2	15,00000	1 744,61	26 169,15	Vlastní	sod
22	76831008T0P	Kovový přímý obklad - montáž	m2	15,00000	825,46	12 381,90	Vlastní	sod
23	76832005T00	Kovová sendvičová příčka montáž	m2	-77,35000	893,06	-69 078,19	Vlastní	sod
24	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-2 836,29490	2,37	-6 722,02	RTS 24/ II	sod
Díl: 768.4 Výplně otvorů ČP						-77 416,38		
25	76843001T00	Kovové otočné dveře jednokřídlé - montáž	ks	-5,00000	2 955,51	-14 777,55	Vlastní	sod
26	76843002T00	Kovové otočné dveře dvoukřídlé - montáž	ks	1,00000	4 262,48	4 262,48	Vlastní	sod
27	768431T0P	Kovové otočné dveře jednokřídlé provedení pharma do čistých prostor	ks	-3,00000	25 000,88	-75 002,64	Vlastní	sod
28	768431T0P	Kovové otočné dveře jednokřídlé provedení pharma do čistých prostor	ks	-2,00000	17 762,72	-35 525,44	Vlastní	sod
29	768432T0P	Kovové otočné dveře dvoukřídlé provedení pharma do čistých prostor	ks	1,00000	45 419,06	45 419,06	Vlastní	sod
30	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-756,24090	2,37	-1 792,29	RTS 24/ II	sod
Díl: 768.52 Blokace a signalizace						-39 455,00		
31	76852001T00	Blokace a signalizace - dveřní modul	ks	-4,00000	4 765,35	-19 061,40	Vlastní	sod

Položkový rozpočet

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R5	D.1 Odpočty a přípočty
R:	D.1.2.1/R5	Architektonicko - stavební řešení - Odpočty a přípočty - 1.PP, 2.NP (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	76852002T00	Blokace a signalizace - dveřní indikace	ks	-4,00000	1 707,84	-6 831,36	Vlastní	sod
33	76852003T00	Blokace a signalizace - optické čidlo	ks	-4,00000	1 558,40	-6 233,60	Vlastní	sod
34	76852005T00	Blokace a signalizace - komunikační kabel	ks	-4,00000	829,01	-3 316,04	Vlastní	sod
35	76852013T00	Blokace a signalizace - programování a zprovoznění	kompl.	-1,00000	1 824,04	-1 824,04	Vlastní	sod
36	76852014T00	Blokace a signalizace - montáž	kompl.	-1,00000	2 188,56	-2 188,56	Vlastní	sod
Díl: 774		Požární uzávěry				76 730,12		
37	774-002	D+M Z02FG Dveře s PO EI45-C DP1, r.1000x1970mm, kovové, vnitřní, 1.kř otevíravé, prosklené 1/2 vč.kování, elektromagnetický zámek, vč.systémové zárubně do zděné příčky tl.150 mm	kus	-2,00000	74 480,80	-148 961,60	Vlastní	sod
38	774-002a	D+M Z03FG Dveře s PO EI45-C DP1, r.1500(900+600)x1970mm, kovové, vnitřní, 2.kř otevíravé, proskl.1/2 vč.kování, elektromagnetický zámek, vč.systémové zárubně do zděné příčky tl.150 mm	kus	2,00000	111 721,20	223 442,40	Vlastní	Indiv
39	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	744,80800	3,02	2 249,32	RTS 24/ II	sod
Díl: 784		Malby				1 974,60		
40	784236212R00	Malba Interiér forte, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	15,00000	99,74	1 496,10	RTS 24/ II	sod
41	784231101R0P	Penetrace podkladu	m2	15,00000	31,90	478,50	Vlastní	sod
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 760,52		
42	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,58430	3 851,54	2 250,45	RTS 24/ II	sod
43	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,58430	240,76	140,68	RTS 24/ II	sod
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,58430	506,42	295,90	RTS 24/ II	sod
45	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,58430	322,00	188,14	RTS 24/ II	sod
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,58430	326,74	190,91	RTS 24/ II	sod
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,58430	464,32	271,30	RTS 24/ II	sod

Položkový rozpočet

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R5	D.1 Odpočty a přípočty
R:	D.1.2.1/R5	Architektonicko - stavební řešení - Odpočty a přípočty - 1.PP, 2.NP (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,33720	12,93	30,22	RTS 24/ II	sod
49	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	0,58430	672,46	392,92	RTS 24/ II	sod

Celkem	-193 040,93
---------------	--------------------

Položkový rozpočet

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R5	D.1 Odpočty a přípočty
R:	D.1.1.1/R5	Architektonicko - stavební řešení - Odpočty a přípočty - 1.PP, 2.NP (NPO)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 768.3		Příčky, předstěny, obklady				605,10
1	7671-0011T00	Kovová sendvičová příčka tl.60 mm, sloupkový systém dodávka	m2	-10,54000	3 272,17	-34 488,67
2	76831007T0P	Kovový přímý obklad	m2	17,26000	1 744,61	30 111,97
3	76831008T0P	Kovový přímý obklad - montáž	m2	17,26000	825,46	14 247,44
4	76832005T00	Kovová sendvičová příčka montáž	m2	-10,54000	894,24	-9 425,29
5	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	67,36480	2,37	159,65
Díl: 768.4		Výplně otvorů ČP				77 480,29
6	76843002T00	Kovové otočné dveře dvoukřídlé - montáž	ks	1,00000	4 262,48	4 262,48
7	768431T00	Kovové otočné dveře jednokřídlé provedení pharma do čistých prostor	ks	1,00000	32 814,25	32 814,25
8	768431T00	Kovové otočné dveře jednokřídlé provedení pharma do čistých prostor	ks	-1,00000	25 513,23	-25 513,23
9	768431T00	Kovové otočné dveře jednokřídlé provedení pharma do čistých prostor	ks	-1,00000	25 513,23	-25 513,23
10	768431T00	Kovové otočné dveře jednokřídlé provedení pharma do čistých prostor	ks	1,00000	32 814,25	32 814,25
11	768431T0P	Kovové otočné dveře dvoukřídlé, provedení pharma do čistých prostor provedení pharma do čistých prostor	ks	1,00000	56 822,00	56 822,00
12	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	756,86520	2,37	1 793,77
Díl: 768.52		Blokace a signalizace				70 794,72
13	76852001T00	Blokace a signalizace - dveřní modul	ks	1,00000	4 765,35	4 765,35
14	76852002T00	Blokace a signalizace - dveřní indikace	ks	1,00000	1 707,84	1 707,84
15	76852003T00	Blokace a signalizace - optické čidlo	ks	1,00000	1 559,59	1 559,59
16	76852004T00	Blokace a signalizace - blokace elmag zámek	ks	1,00000	2 772,87	2 772,87
17	76852005T00	Blokace a signalizace - komunikační kabel	ks	1,00000	829,01	829,01
18	76852012T00	Blokace a signalizace - zdroj	ks	1,00000	804,11	804,11

Položkový rozpočet

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R5	D.1 Odpočty a přípočty
R:	D.1.1.1/R5	Architektonicko - stavební řešení - Odpočty a přípočty - 1.PP, 2.NP (NPO)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	76852013T00	Blokace a signalizace - programování a zprovoznění	kompl.	1,00000	26 526,08	26 526,08
20	76852014T00	Blokace a signalizace - montáž	kompl.	1,00000	31 829,87	31 829,87

Celkem						148 880,11
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R5	D.1 Odpočty a přípočty
R:	D.1.2.1/3	Architektonicko - stavební řešení - Odpočty a přípočty - (OP JAK) - výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				825,00		
1	340237212RT2	Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	412,50	825,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 426,00		
2	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,00000	713,00	1 426,00	RTS 25/ I	RTS 25/ I
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				88 620,00		
3	342091043R00	Příplatek za povrchovou úpravu - bez povrch. úpravy 42 m2, není požadováno	m2	0,00000		0,00	RTS 25/ I	RTS 23/ II
4	34209104R0P	Povrchová úprava (penetrace) - bez povrch. úpravy 42 m2, není požadováno	m2	0,00000		0,00	Vlastní	Indiv
5	954112206R0P	Sádrokartonový obklad ocelového sloupu, třístranný, ocelová konstrukce, 2x opláštěná, RF tl.15 mm nosná konstrukce stropu v 1.PP	m2	42,00000	2 110,00	88 620,00	Vlastní	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 295,08		
6	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	1,99168	3 160,69	6 295,08	RTS 25/ I	sod
Díl: 768.4		Výplně otvorů ČP				-1 690,39		
7	76841001T0P	Pharma okno dělené 60mm	ks	-1,00000	18 501,60	-18 501,60	Vlastní	sod
C21 pharma okno k osazení do kovové příčky tl. 60mm, rozměr 1200x720 mm (parapet 1300 mm), pharma prosklení pouze ze strany ČP, meziskelní magnetická žaluzie								
8	76841001T0P1	Pharma okno dělené 60mm	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R5	D.1 Odpočty a přípočty
R:	D.1.2.1/3	Architektonicko - stavební řešení - Odpočty a přípočty - (OP JAK) - výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
C22 pharma okno k osazení do kovové příčky tl. 60mm, rozměr 1100x720 mm (parapet 1300 mm), pharma prosklení pouze ze strany ČP, meziskelní magnetická žaluzie								
9	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-501,60000	2,37	-1 188,79	RTS 25/ I	sod
Díl: 774		Požární uzávěry				-1 030,20		
10	774-013	D+M Z20F Okno s PO EI90 DP1, r.1200x720mm, kovové, vnitřní, fixní osazeno do zděné příčky tl.150 mm	kus	-1,00000	33 801,00	-33 801,00	Vlastní	sod
viz.výpis prvků č.23051S6-16 :								
1.PP : -1				-1,00000				
11	774-013a	D+M Z20F Okno s PO EI90 DP1, r.1100x720mm, kovové, vnitřní, fixní osazeno do zděné příčky tl.150 mm	kus	1,00000	32 801,00	32 801,00	Vlastní	Indiv
viz.výpis prvků č.23051S6-16 :								
1.PP : 1				1,00000				
12	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-10,00000	3,02	-30,20	RTS 25/ I	sod
Díl: 784		Malby				1 974,60		
13	784236212R00	Malba Interiér forte, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	15,00000	99,74	1 496,10	RTS 25/ I	sod
14	784231101R0P	Penetrace podkladu	m2	15,00000	31,90	478,50	Vlastní	sod
Celkem						96 420,09		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R8	Změna technologického zařízení
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - (NPO)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	35 955,92					
1	632443111R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm	m2	40,09000	460,50	18 461,45	801-1	RTS 25/ I
2	632443112R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	200,45000	37,00	7 416,65	801-1	RTS 25/ I
3	631900002RA0	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí s oky 5/100/100 mm	m2	40,09000	251,38	10 077,82	AP-HSV	sod
Díl: 96		Bourání konstrukcí	123 232,78					
4	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,20720	4 145,07	13 294,07	801-3	sod
5	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	3,20720	2 377,93	7 626,50	801-3	sod
6	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	132,87300	770,00	102 312,21	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	21 116,57					
7	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	6,68100	3 160,69	21 116,57	801-4	sod
Díl: 713		Izolace tepelné	2 495,61					
8	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	40,09000	60,25	2 415,42	800-713	sod
9	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	24,15420	3,32	80,19	800-713	sod
Díl: 776		Podlahy povlakové	86 310,97					
10	771100012RA0	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tloušťka 5 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	40,09000	505,84	20 279,13	AP-PSV	sod
11	776520030RAP	Podlaha povlaková z PVC antistatická, fabion, podlahovina pásy tl. 2,0 mm	m2	40,09000	1 647,09	66 031,84		sod
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	45 804,48					
12	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	7,11696	240,76	1 713,48	832-1	sod
13	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t, suť bez příměsí	t	7,11696	672,46	4 785,87	801-3	sod

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R8	Změna technologického zařízení
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - (NPO)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,11696	506,42	3 604,17	801-3	sod
15	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	7,11696	322,00	2 291,66	801-3	sod
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,11696	326,74	2 325,40	801-3	sod
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,11696	464,32	3 304,55	801-3	sod
18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	28,46785	12,93	368,09	801-3	sod
19	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	7,11696	3 851,54	27 411,26	801-3	sod

Celkem	314 916,33
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R8	Změna technologického zařízení
R:	D.1.2.1	Architektonicko - stavební řešení - (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 887,60		
1	612474410R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tenkovrstvá (stěrka, štuk), , vápenná, na monolitický beton, ruční zpracování	m2	30,00000	362,92	10 887,60	801-1	sod

kompletní souvrství

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 744,45		
2	632443111R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm	m2	3,06000	460,50	1 409,13	801-1	RTS 25/ I

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

[Podlahy pod těžkou technologií PA1T : 3,06](#)

3,06000

3	632443112R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	15,30000	37,00	566,10	801-1	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	-----------

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

[Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,06000*5](#)

15,30000

4	631900002RA0	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí s oky 5/100/100 mm	m2	3,06000	251,38	769,22	AP-HSV	sod
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	--------	-----

oky 5/100/100.

[Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,06000](#)

3,06000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				106 602,57		
5	953921114R00	Dlaždice betonové na ploché střechy o rozměru 500 x 500 x 50 mm	kus	8,00000	200,50	1 604,00	801-1	RTS 25/ I

kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)

[R8/O10 : 8](#)

8,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R8	Změna technologického zařízení
R:	D.1.2.1	Architektonicko - stavební řešení - (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	953921116R00	Dlaždice betonové na ploché střechy příplatek za čtverce z asfaltové lepenky pro dlaždice o rozměru 500 x 500 x 60 mm	kus	8,00000	59,20	473,60	801-1	RTS 25/ I

kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,00000

8,00000

7	953981304R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	2,00000	268,50	537,00	801-4	RTS 25/ I
---	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

R8/Z11 : 2

2,00000

8	95-07a	Příplatek za změnu materiálu k původní položce 95-07 Zákryt opláštění potrubí VZT stěny a střechy - původně deska sadrovláknitá, nově vodovzdorná deska 12,5 mm vč. zapění	m2	134,56000	772,80	103 987,97		Vlastní
---	--------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

v.č.23051S6-14 :

Zákryt potrubí VZT - stěny : 114,17

114,17000

Zákryt potrubí VZT - střecha : 20,39

20,39000

Díl: 954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami						36 677,20	
9	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3 - bez povrch. úpravy 14 m2, není požadováno	m2	0,00000		0,00	801-1	RTS 25/ I

10	34209104R0P	Povrchová úprava, (penetrace) - bez povrch. úpravy 14 m2, není požadováno	m2	0,00000		0,00		Vlastní
----	-------------	---	----	---------	--	------	--	---------

11	954112106R0P	SDK obklad opláštění EI60DP1, ztužidlo	m2	14,00000	1 754,00	24 556,00		Vlastní
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	--	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R8	Změna technologického zařízení
R:	D.1.2.1	Architektonicko - stavební řešení - (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
12	954312301R0P	Sádkartonový obklad konstr., 2.str. do 800x800 mm, oc.konstr., 1x opláš., RB tl.12,5 mm	m	3,60000	1 500,00	5 400,00		Vlastní
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
13	954313301R0P	Sádkartonový obklad konstr., 3.str. do 800x800 mm, oc.konstr., 1x opláš., RB tl.12,5 mm	m	3,60000	1 867,00	6 721,20		Vlastní
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 575,72		
14	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,24480	5 530,00	1 353,74	801-3	RTS 25/ I
		Bourání podlahy skladba PA1 : 3,06*0,08		0,24480				
15	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	0,24480	2 455,00	600,98	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 0,24480		0,24480				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice
O:	R8	Změna technologického zařízení
R:	D.1.2.1	Architektonicko - stavební řešení - (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm <i>Bourání podlahy skladba PA1 : 7,3</i>	m	7,30000	770,00	5 621,00	801-3	RTS 25/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů - Prostupy				33 326,60		
17	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm <i>Sřecha : VZTS-7 : 2*0,5 VZTS-8 : 1*0,5 VZTS-9 : 1*0,5</i>	m	2,00000	8 995,81	17 991,62	801-3	RTS 25/ I
18	970056300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 300 mm <i>Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,00000</i>	m	2,00000	4 109,49	8 218,98	801-3	RTS 25/ I
19	97-13	D+M Utěsnění a zapravení prostupu ve ŽB stropu+sřecha do D300 <i>Sřecha : VZTS-7 : 2 VZTS-8 : 1 VZTS-9 : 1</i>	kus	4,00000	1 779,00	7 116,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 342,30		
20	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	2,00662	3 160,69	6 342,30	801-4	sod

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R8	Změna technologického zařízení
R:	D.1.2.1	Architektonicko - stavební řešení - (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 713		Izolace tepelné	190,49					
21	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	3,06000	60,25	184,37	800-713	sod

Podlahy pod těžkou technologií PA1T : 3,06

3,06000

22	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,84370	3,32	6,12	800-713	sod
----	--------------	---	---	---------	------	------	---------	-----

Díl: 764		Konstrukce klempířské	34 409,92					
23	764554495R00	Odpadní trouby z titanizinkového plechu montáž manžety ochranné Ti-Zn kruhové	kus	6,00000	56,93	341,58	800-764	sod

včetně spojovacích prostředků.

v.č.23051S6-16 :

KL8 - KL10 : 2+1+1+2

6,00000

24	764-01	KL8-KL10 Oplechování prostupů potrubí z Pz plechu tl. 0,7 mm, d+m	m	3,50000	2 787,10	9 754,85		sod
----	--------	---	---	---------	----------	----------	--	-----

v.č.23051S6-16 :

Oplechování prostupu potrubí : 3,5

3,50000

25	27344362R	manžeta prostupová typ dělená; d = 250 až 420 mm	kus	6,00000	3 890,08	23 340,48	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------	------	-----------

26	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	334,36910	2,91	973,01	800-764	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R8	Změna technologického zařízení
R:	D.1.2.1	Architektonicko - stavební řešení - (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 869 150,40								
27	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	1 081,25000	160,70	173 756,88	800-767	sod
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 50,00000		50,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 193,60000		193,60000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 82,50000		82,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 217,80000		217,80000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 90,75000		90,75000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 314,60000		314,60000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 132,00000		132,00000				
28	767-1a	D+M Pomocná OK pro kotvení podhledu v chodbách 1.PP, 2.NP, 3.NP (m.č.1S21, 1S31, 270, 227, 271, 322), systém. prvek OK z C-nosníků (42,5x42,5 mm) - 85 ks, profil pro podhled délky 3m = celkem 255 bm	m	255,00000	601,31	153 334,05		Vlastní
29	767-1b	D+M Pomocná OK pro kotvení podhledu v chodbách 1.PP, 2.NP, 3.NP (m.č.1S21, 1S31, 270, 227, 271, 322), kotevní prvky (spojka profilu vč. kot. prvků) - kotvení např. HILTY - 170 ks	ks	170,00000	350,00	59 500,00		Vlastní
30	767-Z11	Z11 Dodávka výškové zábrany v garáží	kg	50,00000	350,00	17 500,00		Vlastní
31	767-Z12a	Z12 Dodávka pororošt svařovaný žárový pozink d.1250/š.1000 mm, OK lávka na střeše vč. schodiště - pororošt	kg	193,60000	350,00	67 760,00		Vlastní
		Z12 - 8ks : 193,6		193,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R8	Změna technologického zařízení
R:	D.1.2.1	Architektonicko - stavební řešení - (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	767-Z12b	Z12 Dodávka OK lávky na střeše vč. schodiště - systém. mont. profily - 10 ks C- nosníků, vč. spojovacího materiálu 20 ks spojek	kg	82,50000	350,00	28 875,00		Vlastní
33	767-Z12c	D+M Z12 OK lávka na střeše vč. schodiště - schodiště systémové, 5 stupňů vč. zábradlí, typizovaný prvek	kpl	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
34	767-Z13a	Z13 Dodávka pororošt svařovaný žárový pozink d.1250/š.1000 mm, OK lávka na střeše vč. schodiště - pororošt	kg	217,80000	350,00	76 230,00		Vlastní
Z13 - 9ks : 217,8				217,80000				
35	767-Z13b	Z13 Dodávka OK lávka na střeše vč. schodiště - systém. mont. profily - 11 ks C-nosníků, vč. spojovacího materiálu 22 ks spojek	kg	90,75000	350,00	31 762,50		Vlastní
36	767-Z13c	D+M Z13 OK lávka na střeše vč. schodiště - schodiště systémové, 5 stupňů vč. zábradlí, typizovaný prvek	kpl	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
37	767-Z14a	Z14 Dodávka pororošt svařovaný žárový pozink d.1250/š.1000 mm, OK lávka na střeše vč. schodiště - pororošt	kg	314,60000	350,00	110 110,00		Vlastní
Z14 - 13 ks : 314,6				314,60000				
38	767-Z14b	Z14 Dodávka OK lávka na střeše vč. schodiště - systém. mont. profily - 16 ks C-nosníků, vč. spojovacího materiálu 32 ks spojek	kg	132,00000	350,00	46 200,00		Vlastní
39	767-Z14c	D+M Z14 OK lávka na střeše vč. schodiště - schodiště systémové, 5 stupňů vč. zábradlí, typizovaný prvek	kpl	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R8	Změna technologického zařízení
R:	D.1.2.1	Architektonicko - stavební řešení - (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	8 490,28430	2,37	20 121,97	800-767	RTS 25/ I
Díl: 768.3		Příčky, předstěny, obklady						
								180 400,69
41	7671-0011T00	Kovová sendvičová příčka tl.60 mm, sloupkový systém, dodávka	m2	17,48000	3 272,17	57 197,53		Vlastní
Plášť plech tl. 0,8 mm, výplň min. vata								
Kov. příčky tl. 60 mm: 17,48								
42	76831007T0P	Kovový přímý obklad 15 mm	m2	18,00000	1 744,61	31 402,98		Vlastní
Obkladové kovové panely s výplní sádrokartonové desky min. tl 12,5mm. Panely jsou tvořeny pláštěm z pozinkovaného plechu tl. min. 0,8mm, z pohledové								
Kov. obklad:								
43	76831007T0P1	Kovový přímý obklad 40 mm	m2	14,56000	3 100,00	45 136,00		Vlastní
Obkladové kovové panely s výplní sádrokartonové desky min. tl 12,5mm. Panely jsou tvořeny pláštěm z pozinkovaného plechu tl. min. 0,8mm, z pohledové								
2.NP : 14,56								
44	76831008T0P	Kovový přímý obklad - montáž	m2	32,56000	825,46	26 876,98		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 18								
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 14,56000								
45	76832005T00	Kovová sendvičová příčka, montáž	m2	17,48000	893,06	15 610,69		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 17,48								
46	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1 762,24180	2,37	4 176,51	800-767	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R8	Změna technologického zařízení
R:	D.1.2.1	Architektonicko - stavební řešení - (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 768.4		Výplně otvorů ČP					45 419,10		
47	76841001T0	Pharma okno dělené 60mm	ks	2,00000	21 960,00	43 920,00		Vlastní	

C23 pharma okno k osazení do kovové příčky tl. 60mm, rozměr 930x720 mm (parapet 1300 mm), meziskelní magnetická žaluzie

48	76841001T0P	Pharma okno dělené 60mm	ks	-2,00000	21 959,98	-43 919,96		Vlastní
----	-------------	-------------------------	----	----------	-----------	------------	--	---------

C20 pharma okno k osazení do kovové příčky tl. 60mm, rozměr 1200x720 mm (parapet 1300 mm), meziskelní magnetická žaluzie

49	768432T0P	Kovové otočné dveře dvoukřídlé provedení pharma do čistých prostor P/Z01G	ks	1,00000	45 419,06	45 419,06		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Díl: 776	Podlahy povlakové	6 587,97
-----------------	--------------------------	-----------------

50	771100012RA0	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tloušťka 5 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	3,06000	505,84	1 547,87	AP-PSV	sod
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	--------	-----

Podlahy pod těžkou technologií PA1T : 3,06

3,06000

51	776520030RAP	Podlaha povlaková z PVC antistatická, fabion, podlahovina pásy tl. 2,0 mm	m2	3,06000	1 647,09	5 040,10		sod
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	--	-----

bez vyrovnání podkladu

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 3,06000

3,06000

Díl: 783	Nátěry	5 993,00
-----------------	---------------	-----------------

52	783992000R00	Nátěry ostatní bezpečnostními barvami šrafováním	m2	3,25000	1 844,00	5 993,00	800-783	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	-----------

Z11 : 50/1000*65

3,25000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	5 761,61
-----------------	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	K23051016	Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice□
O:	R8	Změna technologického zařízení
R:	D.1.2.1	Architektonicko - stavební řešení - (OP JAK)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	0,89518	240,76	215,52	832-1	sod
54	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t, suť bez příměsí	t	0,89518	672,46	601,97	801-3	sod
55	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,89518	506,42	453,34	801-3	sod
56	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,89518	322,00	288,25	801-3	sod
57	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,89518	326,74	292,49	801-3	sod
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,89518	464,32	415,65	801-3	sod
59	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,58071	12,93	46,30	801-3	sod
60	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	0,89518	3 851,84	3 448,09	801-3	sod
Celkem						1 352 069,62		