



Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SEADON s.r.o.

Sídlo: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Zastoupená: Ing. Petr Dohnal, jednatel

IČ: 28601505

DIČ: CZ28601505

ID datové schránky: pdxxqwy

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce **Rekonstrukce střešního pláště budovy CPIT TL1 – DC 1, 2 a 4** (dále jen „Veřejná

zakázka“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

- 2.2. Místem plnění smlouvy je budova CPIT TL1, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na ulici Studentská, 708 00 Ostrava-Poruba, k. ú. Poruba (okres Ostrava-město) 715174, pozemek p. č. 1738 /85.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude odpovídat veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zhotoveno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním rozpočtu na předmět díla.
- 2.5. Oprávněná osoba pověřená kontrolou provedených prací je [REDAKCE] [REDAKCE] nebude-li objednatelům sděleno jinak.
- 2.6. Oprávněná osoba pověřená řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech okolností souvisejících s realizací díla na straně zhotovitele: Dominik Petřík, e-mail: petrik@seadon.cz, tel.: 602 111 925, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

3. Předmět a způsob provádění díla

- 3.1. Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci střešního pláště budovy CPIT TL1 týkající se dilatačních celků 1, 2 a 4. Stavební práce jsou realizovány v rozsahu příslušné projektové dokumentace, která je přílohou Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Zhotovitelem projektové dokumentace je CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 05725674, datum: 01/2022, zak. č. 21-036-5/A. Dále je rozsah předmětu plnění definován soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 Výzvy k podání nabídek.
- 3.2. Součástí díla jsou rovněž osvědčení, revizní zprávy, certifikáty a atesty, které jsou dle zvláštních předpisů vydávány k tomu oprávněnými subjekty pro jednotlivé specifické druhy výrobků.
- 3.3. Součástí činností spojených s plněním díla jsou dále:
 - a) spolupráce s technickým dozorem stavebníka (dále také TDS), AD (autorským dozorem) a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také BOZP) stanovených objednatelům, účast na kontrolních dnech stavby, jejichž četnost bude upřesněna po zahájení stavebních prací, případně jednáních vyvolaných objednatelům,
 - b) zajištění ochrany životního prostředí, ochrany proti šíření prachu a hluku,
 - c) zajištění dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 - d) vedení evidence odpadů a dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných dokladů,
 - e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu zdraví osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - f) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů zhotovovaného díla,

- g) zpracování potřebné dílenské a výrobní dokumentace, kterou potřebuje zhotovitel pro provedení díla,
- h) zajištění provizorního bleskosvodu v době provádění prací,
- i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky atd.)
- j) vzorkování materiálů a výrobků,
- k) v případě potřeby vypracování dokumentace dočasného dopravního značení, osazení a údržba provizorního dopravního značení
- l) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provozu v souladu s platnými právními předpisy, vytýčení obvodu staveniště, zajištění vytýčení tras inženýrských sítí v prostoru zařízení staveniště a jejich ochrana před poškozením (pojezdem, skládkováním materiálu apod.) a vstupem neoprávněných osob, zabezpečení průjezdnosti tras požárních komunikací umístěných v prostoru zařízení staveniště
- m) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání zadavateli, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu *.dwg. a *.pdf pro grafickou část, *.docx., *.xlsx a *.pdf pro negrafickou část a skenované dokumenty,
- n) zpětné zprovoznění demontovaných zařízení VZT, bleskosvodu, chlazení vč. funkčních zkoušek a vystavení protokolů.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na splnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy,
- b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli ke splnění této smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli a zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy,
- c) zajistí, aby byl při plnění této smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.

3.5. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.

- 3.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 3.7. Objednatel umožní zhotoviteli provádění prací i v nepracovní dny, po předchozí dohodě s objednatelem.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle **do pěti pracovních dnů od účinnosti smlouvy**.
- 4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to **do 80 dnů od zahájení plnění**.
- 4.3. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto případném zkráceném termínu.
- 4.4. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla aktualizovat harmonogram prací vždy ke kontrolnímu dni stavby, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že na prvním kontrolním dnu bude na základě dohody mezi zhotovitelem, TDS a objednatelem stanoven pro každý dilatační celek min. jeden milník, jenž bude odlišný od konečného termínu dokončení dilatačního celku stanoveného v harmonogramu plnění díla.

5. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 5.1. Jelikož je plnění díla realizováno zcela na věcech ve vlastnictví objednatele, je objednatel po celou dobu plnění jeho vlastníkem.
- 5.2. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelům za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 5.3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatel nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které se na staveništi nacházejí. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobených požárem, elektrickým zkratem, explozí, a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoliv nastane dříve.

6. Cena díla a fakturace

- 6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH

10 774 918,76,- Kč

Výše DPH

2 262 732,94,- Kč

Celková cena včetně DPH

13 037 651,70,- Kč

- 6.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha.
- 6.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla postupně, vždy na základě soupisu provedených stavebních prací.
- 6.4. Faktury budou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Technický dozor stavebníka tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.
- 6.5. Faktury vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- 6.6. Faktury budou členěny dle požadavku objednatele (investice, neinvestice, drobný majetek apod.). Přesné členění bude projednáno se zhotovitelem nejpozději před první fakturací.
- 6.7. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.8. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 6.9. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny díla pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny díla, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny díla na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny díla na straně Objednatele.
- 6.10. Ustanovení předešlého bodu se nevztahuje na neplátce DPH a na zahraniční subjekty, které nepodléhají povinnosti registrace podle zákona o DPH.
- 6.11. Na plnění z této smlouvy se vztahuje přenesená daňová povinnost dle ust. § 92 zákon o DPH.

7. Změny díla a případné vady technického zadání

- 7.1. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele písemně bez zbytečného odkladu upozornit.

8. Vady díla a záruky

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, zejména využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost a celistvost. Ty budou odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na stavební části díla záruku v délce 60 měsíců (dále jako „Záruční doba“), na střešní plášť 84 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno případných vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 8.3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady **do 3 dnů** od okamžiku oznámení vady, v případě havárie započne s odstraněním vady **do 24 hodin**.
- 8.4. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jak se vada projevuje. Telefonní (faxové) číslo, e-mailová adresa a ostatní kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:



- 8.5. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 11 této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši alespoň 50 000 000 Kč a dále pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění, ve výši pojistného plnění minimálně v objemu ceny díla bez DPH. Zhotovitel se zavazuje, že tyto pojistné smlouvy budou platné po celou dobu plnění díla. Zhotovitel se dále zavazuje na výzvu objednatele tyto pojistné smlouvy kdykoli v průběhu plnění díla objednateli předložit k případné kontrole.

9. Odpovědnost zhotovitele za bezpečnost a ochranu zdraví při plnění díla

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů.

- 9.2. Zhotovitel hradí veškeré pokuty a sankce udělené příslušnými orgány za provádění prací v rozporu s příslušnými předpisy a zákony o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, protipožárních opatření a životnímu prostředí.
- 9.3. Práce budou probíhat za plného provozu budovy CPIT TL1. Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby neohrozil osoby vstupující do budovy.
- 9.4. Zhotovitel zajistí provádění prací tak, aby byl zachován průjezd vozidel IZS po areálových komunikacích a pohyb chodců po chodnících podél budovy CPIT TL1. Pokud si postup prací vyžádá omezení výše uvedeného, oznámí toto zhotovitel objednateli min. 7 kalendářních dnů předem a omezení bude koordinovat s požadavky a připomínkami objednatele.

10. Předání díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo v den ukončení realizace dle ustanovení 4.2 této smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn dokončené dílo předat objednateli i v dřívějším termínu.
- 10.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit certifikaci o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle technického zadání, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou do Veřejné zakázky.
- 10.3. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Nebude-li faktura vystavena v souladu s čl. 6 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.
- 11.2. V případě prodlení s dodáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny** díla za každý i započatý den prodlení. Týká se samostatně každého termínu uvedeného v 4.2.
- 11.3. V případě prodlení stanoveného milníku v harmonogramu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den a milník.
- 11.4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady dle odst. 8.5 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ, kdy stavební deník nebude na staveništi k dispozici objednateli nebo jim pověřeným osobám k provedení zápisu.
- 11.6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od doručení faktury s vyčíslenou smluvní pokutou. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- 11.7. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši, uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

12. Ukončení smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 7 dnů.
- 12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 12.3. Smluvní strany jsou dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně do datové schránky nebo elektronicky podepsanou emailovou zprávou.
- 12.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 12.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

13. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 13.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 13.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a v sestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je dotčená smluvní strana povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

- 14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

kontaktní osobě objednatele, na adresu jeho sídla

zhotoviteli na adresu: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

- 14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

15. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit údaje uvedené v této Smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nepřístupnit třetím osobám diskrétní informace – zachovat mlčenlivost – jak jsou vymezeny níže:

- veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní údaje, utajované skutečnosti)
- obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takového zařazení, a to písemně před podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k výši skutečně uhrazené ceny za plnění této Smlouvy a k seznamu poddodavatelů zhotovitele a dále u informací, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

- 15.2. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvními stranám.

- 15.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- 15.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací smlouvy dle ustanovení 15.2.

- 15.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

- 15.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – naceněný položkový rozpočet

Příloha č. 2 – harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 – smluvní pokuty

V Ostravě dne:

V Hlučně dne: viz elektronický podpis

Objednatel:

Zhotovitel:

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N22-001_exp3_VR01
Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

KSO: 801 35
Místo: Ostrava
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1263
Datum: 05.06.2025
CZ-CPA: 41.00.48

Zadavatel:
VŠB-TUO

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ: 28601505
DIČ: CZ28601505

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek CS URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy URS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH	10 638 136,07
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 638 136,07	2 234 008,57
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 872 144,64
------------	---	-----	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N22-001_exp3_VR01

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Místo: Ostrava

Datum: 05.06.2025

Zadavatel: VŠB-TUO

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

10 638 136,07

12 872 144,64

1	Střecha_část 1		6 007 568,91
D.1.10	Architektonicko-stavební řešení		5 387 079,60
D.1.4.1	Oprava uzlů napojení jednotek VZT na potrubí tepla a chladu - dilatační celek 1		71 312,54
D.1.4.2	Vzduchotechnika a chlazení		549 176,77
1a	Demontáže		68 268,20
1b	Zpětné montáže		480 908,57
2	Střecha_část 2		5 436 955,96
D.1.10	Architektonicko-stavební řešení		4 523 707,82
D.1.4.1	Oprava uzlů napojení jednotek VZT na potrubí tepla a chladu - dilatační celek 2		100 223,90
D.1.4.2	Vzduchotechnika a chlazení		813 024,24
2a	Demontáže		110 935,83
2b	Zpětné montáže		702 088,42
4	Střecha_část 4		1 242 647,57
D.1.10	Architektonicko-stavební řešení		1 155 596,56
D.1.4.2	Vzduchotechnika a chlazení		87 051,01
4a	Demontáže		26 426,40
4b	Zpětné montáže		60 624,61

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
VON	Vedlejší a ostatní náklady stavby	152 869,60	184 972,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt:

1 - Střecha_část 1

Soupis:

D.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 35
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 05.06.2025

Zadavatel:
VŠB-TUO

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ: 28601505
DIČ: CZ28601505

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH	4 452 131,90
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 452 131,90	21,00%	934 947,70
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 387 079,60
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt:

1 - Střecha_část 1

Soupis:

D.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

VŠB-TUO

Uchazeč:

SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum:

05.06.2025

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 452 131,90

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky

Ostatní - Ostatní

OST01 - Ostatní výpisy prvků

OST02 - Záchytný systém proti pádu

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 1 - Střecha_část 1

Soupis: D.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Ostrava
Zadavatel: VŠB-TUO
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							4 452 131,90	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 299 886,68	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					54 121,39	
1	K	62864112R	Opracování lícních ploch betonových konstrukcí broušením				54 121,39	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a činností						
W		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"						
W		(konstrukce atiková)						
W		"skladba_viz detail_NS" (44,05+18,8)*2*1,0						
W		Součet						
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					173 892,32	
2	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah				10 765,82	CS ÚRS 2021 02
W		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"						
W		"skladba S1_NS" (44,05*18,8)						
W		Součet						
3	K	95392111R	Odstranění dlaždic betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy				6 792,66	CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a činností						
W		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"						
W		(45,0+19,0+14,0+35,0)						
W		Součet						
4	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2				129 189,84	CS ÚRS 2021 02
P		Poznámka k položce:☐ Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2						
W		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"						
W		"skladba S1_BP" (44,05*18,8)*0,15						
W		Součet						
5	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm				27 144,00	CS ÚRS 2021 02
D	997	Přesun sutě					1 071 626,19	
6	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace				217 293,10	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		190,288*0,8 'Přepočtené koeficientem množství					
7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně				81 931,26	CS ÚRS 2021 02
	VV		190,288*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení				577 866,60	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _ včetně nebezpečných odpadů. □</i>					
9	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km				29 487,03	CS ÚRS 2021 02
10	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu				127 447,29	CS ÚRS 2021 02
	VV		190,288*20 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot				37 600,91	CS ÚRS 2021 02
	D	998	Přesun hmot				246,78	
12	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m				102,62	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,288*0,8 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m				144,16	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,288*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 948 427,25	
	D	712	Povlakové krytiny				1 159 351,19	
14	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°				1 716,00	CS ÚRS 2021 02
15	K	712300921	Oprava povlakové krytiny do 10° včetně správkových kus NAIP přitavením				35 398,02	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: □ -vyčištění+prořezání+odmaštění a odstranění prachu a nečistot □ -vyspravení poruch a defektů □ -vyrovnání povrchu - provedení do stavu, aby stávající střešní krytina plnila funkci parozábrany) □ □ -přetavení přilepy z oxidovaného asfaltového pásu tl. 4 mm s nenasákovou vložkou (oprava - předpoklad 25%) □ -vyrovnání větších prohlubní provést vrstvou z horkého asfaltu AOSI 85/25 se silikátovým plnivem</i>					
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_NS" (44,05*18,8)					
	VV		Součet					
16	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým				14 533,86	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_NS" (44,05*18,8)					
	VV		Součet					
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový				19 981,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		828,14*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí				88 034,64	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_NS" (44,05*18,8)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz_detail_NS" (44,05+18,8)*2*(1,35+0,35)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
19	M	62866281R	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl.3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu				171 901,80	CS VLASTNÍ
	VV		1041,83*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů uložených na sucho				102 275,29	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_BP" (44,05*18,8)*5					
	VV		Součet					
21	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé				2 949,55	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_BP_svislé konstrukce" (44,05+18,8)*2*0,95					
	VV		Součet					
22	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				102 275,29	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_NS" (44,05*18,8)					
	VV		Součet					
23	M	62856011R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s nakaširovanou skleněnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu				141 912,91	CS VLASTNÍ
	VV		828,14*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
24	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				102 275,29	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_NS" (44,05*18,8)					
	VV		Součet					
25	M	62855007R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože skleněnými vlákny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu				187 975,01	CS VLASTNÍ
	VV		828,14*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
26	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m				31 220,88	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_BP" (44,05*18,8)*1					
	VV		Součet					
27	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním				2 451,15	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (44,05+18,8)*2*1,0					
	VV		Součet					
28	M	11163150	lak penetrační asfaltový				3 317,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		125,7*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP				22 877,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (44,05+18,8)*2*1,0					
	VV		Součet					
30	M	62856011R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s nakaširovanou skleněnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu				22 178,01	CS VLASTNÍ
	VV		125,7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
31	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP				38 891,58	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (44,05+18,8)*2*(0,75+0,35+0,6)					
	VV		Součet					
32	M	62855007R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože skleněnými vlákny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu				49 940,12	CS VLASTNÍ
	VV		213,69*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
33	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové				17 245,79	CS ÚRS 2021 02
D	713		Izolace tepelné				1 008 140,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm				5 433,38	CS ÚRS 2021 02
35	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek				14 419,30	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: □ JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na lepení "bitumenovým lepidlem"</i>					
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (44,05+18,8)*2*1,0					
	VV		Součet					
36	M	28372305R	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením tl 50mm				11 414,19	CS VLASTNÍ
	VV		125,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
37	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní z polystyrenu suchého tl přes 100 mm				36 603,79	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_BP" (44,05*18,8)*1					
	VV		Součet					
38	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek				55 982,26	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_NS" (44,05*18,8)					
	VV		Součet					
39	M	28375990R	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 140mm				258 638,06	CS VLASTNÍ
	VV		828,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
40	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín				5 065,71	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (44,05+18,8)*2					
	VV		Součet					
41	M	63152006	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm				7 786,32	CS ÚRS 2021 02
	VV		125,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
42	K	713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm				48 911,27	CS ÚRS 2021 02
43	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm				58 716,78	CS ÚRS 2021 02
44	K	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva				61 365,17	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_NS" (44,05*18,8)					
	VV		Součet					
45	M	28376141R	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 10%				418 416,21	CS VLASTNÍ
	VV		828,14*0,22 'Přepočtené koeficientem množství					
46	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou				6 127,88	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (44,05+18,8)*2					
	VV		Součet					
47	M	142036R00	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch _ m3				6 716,15	CS VLASTNÍ
	VV		125,7*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
48	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné				12 544,52	CS ÚRS 2021 02
	D	721	Zdravotechnika				2 418,00	
49	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN do 150				2 418,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské				63 861,83	
50	K	76236131R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) deska z vodovzdorné překližky tl. 21 mm kotvená				38 319,65	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků, kotvicích prvků a příslušenství</i>					
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (44,05+18,8)*2*0,35					
	VV		Součet					
51	K	76243003R	Obložení stěn z cementotřískových desek CETRIS tl 25 mm šroubovaných				23 960,27	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství</i>					
52	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské				1 581,91	CS ÚRS 2021 02
D 764			Konstrukce klempířské				97 872,69	
53	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti				11 095,50	CS ÚRS 2021 02
54	K	764432R01	KV-01 - D+M _ oplechování atiky (lakovaný AL) rš 600 mm				56 052,85	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
55	K	764432R02	KV-02 - D+M _ oplechování atiky (lakovaný AL) rš 650 mm				9 515,73	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
56	K	764432R03	KV-03 - D+M _ oplechování dilatační atiky (lakovaný AL) rš 720 mm				9 813,89	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
57	K	764432R10	KV-10 - D+M _ olemování kruhového prostupu (lakovaný AL) dn 100 mm				5 135,52	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
58	K	764432R12	KV-12 - D+M _ stahovací objímka z nerez oceli				5 569,20	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
59	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské				690,00	CS ÚRS 2021 02
D 767			Konstrukce zámečnické				594 582,19	
60	K	767431R00	D+M _ podpůrné konstrukce				493 935,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků/konstrukcí. □ -----□ (Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ_ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ))Podpůrné konstrukce □ Stávající ocelové podpůrné konstrukce pod potrubními trasami a menšími jednotkami budou nahrazeny plně modulárním univerzálním systémem zaručující dlouhou životnost vhodný pro korozivní prostředí (C1-C4 podle normy ISO 12944-2). □ Jedná se o kompletní sadu pro podporu zařízení instalovaných na rovných střeších s neklouzavou antivibrační podložkou, osazenou na hotový střešní plášť. □ Ze stejného systému jsou navrženy i pomocné přechodové schůdky v místech dilatačních atik. □					
61	K	767431R02	Z-02 - D+M _ ocelový kotevní prvek				1 931,80	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ_ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ					
62	K	767431R04	Z-04 - D+M _ ocelová průchodka střešou				2 276,30	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ_ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ					
63	K	767431R05	Z-05 - D+M _ ocelová průchodka střešou				7 714,20	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ_ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ					
64	K	767431R07	Z-07 - D+M _ ocelová průchodka střešou				15 563,60	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ_ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ					
65	K	767431R10	Z-10 - D+M _ ocelová průchodka střešou				10 010,00	CS VLASTNÍ
			Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ_ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ					
66	K	767431R13	Z-13 - D+M _ ocelová průchodka střešou				5 265,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ _ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ</i>					
67	K	767431R14	Z-14 - D+M _ ocelová průchodka střechem				11 830,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ _ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ</i>					
68	K	767431R15	Z-15 - D+M _ ocelová průchodka střechem				5 655,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ _ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ</i>					
69	K	767431R16	Z-16 - D+M _ ocelová průchodka střechem				5 720,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ _ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ</i>					
70	K	767431R17	Z-17 - D+M _ ocelová průchodka střechem				10 010,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ _ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ</i>					
71	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg				19 999,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		1,2*((2*43,14)+9,4+(3*10,75)+(4*14,75)+(2*31,0)+18,3+(2*38,75)+45,0+47,0+(2*29,7))					
	VV		Součet					
72	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce				4 672,09	CS ÚRS 2021 02
D	783		Dokončovací práce - nátěry				22 200,36	
73	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obrušením				3 230,76	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce: □ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.</i>					
74	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním				5 750,16	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce: □ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.</i>					
75	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				4 683,12	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce: □ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.</i>					
76	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				8 536,32	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: □ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.</i>					
VV			28,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		57,000			
D		N00	Nepojmenované, ostatní práce a dodávky				82 305,67	
77	K	N00_015R04	Příplatek k povlakovým krytinám střeš _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodků , opracování prostupů				33 859,48	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: □ Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy □</i>					
VV			"rozsah a specifikace _ vtaženo na plochu střešního pláště/POVLAKOVÉ KRYTINY"					
VV			"skladba S1_NS" (44,05*18,8)					
VV			(konstrukce atiková)					
VV			"skladba _viz detail_NS" (44,05+18,8)*2*(0,75+0,35+0,6)					
VV			Součet					
78	K	N00_015R05	Příplatek za provedení díla bez nutnosti stavby obvodového řadového lešení / za etapový postup prací / za provizorní ochranné konstrukce / speciální těžkou technikou				26 914,55	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: □ Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ □</i>					
VV			"rozsah a specifikace _ vtaženo na plochu střešního pláště/POVLAKOVÉ KRYTINY"					
VV			"skladba S1_NS" (44,05*18,8)					
VV			Součet					
79	K	N00_015R06	Příplatek za demontáže stávajících rozvodů a kabelových tras na střeše + zpětná montáž/pokládka před pokládkou nových vrstev střešního pláště				21 531,64	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: □ Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství + uvedení do provozu. □</i>					
			<i>Upřesnění rozsahu: □ Po dobu rekonstrukce střešního pláště budou stávající přívodní kabely silnoproudu či MaR odpojeny a stočeny tak, aby nedošlo k jejich poškození a následně budou znovu položeny. Část kabelů je vedena přímo na stropní konstrukci ve vrstvě tepelné izolace, část rozvodů je vedena na podpůrných konstrukcích nad střechou. Nově budou provedeny izolace, či osazeny chráničky nebo kabelové žlaby. □ Nově budou provedeny rozvody uzemnění včetně osazení jímácích tyčí dle projektu hromosvodu, jenž bude součástí dodávky. □</i>					
VV			"rozsah a specifikace _ vtaženo na plochu střešního pláště/POVLAKOVÉ KRYTINY"					
VV			"skladba S1_NS" (44,05*18,8)					
VV			Součet					
D		Ostatní	Ostatní				121 512,30	
D		OST01	Ostatní výpisy prvků				51 324,00	
80	K	799432R02	OV-02 - D+M _ odvětrávací komínek prům. 110 mm				10 452,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
81	K	799432R03	OV-03 - D+M _ odvětrávací komínek prům. 125 mm				3 614,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	799432R04	OV-04 - D+M _ prostup pro kabely DN 50 mm	kus			1 807,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
83	K	799432R06	OV-06 - D+M _ prostup pro kabely DN 160 mm	kus			3 198,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
84	K	799432R07	OV-07 - D+M _ pojistný kruhový přepad z PVC DN 100 mm	kus			18 252,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
85	K	799432R08	OV-08 - D+M _ vyhřívaný střešní vtok DN 100 mm	kus			14 001,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
D	OST02		Záchytný systém proti pádu				70 188,30	
86	K	OST02_R01	U1 _ kotevní bod délky 600 mm	kus			23 985,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
87	K	OST02_R02	U2 _ kotevní bod délky 700 mm	kus			16 355,30	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
88	K	OST02_R04	Kompletní montáž systému	kpl.			25 298,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
89	K	OST02_R05	Předávací dokumentace, revize, zkoušky, uvedení do provozu	kpl.			4 550,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt:

1 - Střecha_část 1

Soupis:

D.1.4.1 - Oprava uzlů napojení jednotek VZT na potrubí tepla a chladu - dilatační celek 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

VŠB-TUO

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ:

28601505

DIČ:

CZ28601505

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	58 935,98
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 935,98	21,00%	12 376,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	71 312,54
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech
Objekt: 1 - Střecha_část 1
Soupis: D.1.4.1 - Oprava uzlů napojení jednotek VZT na potrubí tepla a chladu - dilatační celek 1

Místo: Datum: 05.06.2025
Zadavatel: VŠB-TUO Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 935,98

713 - Izolace tepelné

732 - Strojovny

733 - Rozvod potrubí

M72VD - Revize a zkoušky

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 1 - Střecha_část 1

Soupis: D.1.4.1 - Oprava uzlů napojení jednotek VZT na potrubí tepla a chladu - dilatační celek 1

Místo:

Zadavatel: VŠB-TUO

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							58 935,98	
D 713 Izolace tepelné							6 114,58	
1	K	722181245RU2	Izolace nápleková kaučuk potr. pr. 40 mm, tl. stěny 30 mm				577,20	
2	K	722182001RT1	Izolace minerální pouzdro 0,038 W/m*K, D potrubí / tl.iz. 22/30				139,88	
3	K	713491111R00	Oplechování iz. potrubí Al plechem				560,98	
P Poznámka k položce: □ 0,32*(1+1)+0,26*(1+1) □ uzel č. 1, 2, potr.pr. 40, 22								
4	K	713491112R00	Oplechování ohybů iz. potrubí Al plechem				4 836,52	
P Poznámka k položce: □ 0,32*(2+2)+0,26*(3+3) □ uzel č. 1, 2, potr.pr. 40, 22								
D 732 Strojovny							2 280,20	
5	K	732291916R00	Napuštění systému provozním médiem, odvodušnění				2 280,20	
P Poznámka k položce: □ 2*2 □ 2 uzly, 2 okruhy								
D 733 Rozvod potrubí							29 741,20	
6	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm				421,36	
P Poznámka k položce: □ 1+1 □ uzel č. 1, 2								
7	K	733161904R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 22 mm				80,24	
P Poznámka k položce: □ 2+2 □ uzel č. 1, 2								
8	K	733167003R00	Příplatek za malý rozsah - potrubí Cu 22/1				13 000,00	
9	K	733175325R00	Montáž tvarovek plast lepené dva spoje D 40 mm				2 002,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 5+5 □ uzel č. 1, 2					
10	K	05031VD	Oblouk 90°lepený PVC (PVCu) pr. 40	ks			897,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 3+3 □ uzel č. 1, 2					
11	K	05033VD	Spojka lepená PVC(u) pr. 40	ks			145,60	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 2+2 □ uzel č. 1, 2					
12	K	05032VD	Potrubí plast lepené PVC (PVCu) pr. 40 PN10	ks			195,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 1+1 □ uzel č. 1, 2					
13	K	733171140R00	Příplatek za malý rozsah - potrubí plast pr.40	kus			13 000,00	
D			M72VD Revize a zkoušky				20 800,00	
14	K	72303VD	2x tlaková zkouška + těsnost, dilatační zkouška	ks			20 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt:

1 - Střecha_část 1

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

1a - Demontáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

VŠB-TUO

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ:

28601505

DIČ:

CZ28601505

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH			56 420,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 420,00	21,00%	11 848,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			68 268,20
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 1 - Střecha_část 1

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3: 1a - Demontáže

Místo:

Zadavatel: VŠB-TUO

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	56 420,00
D1 - Zařízení č. 1 – Střecha 1	56 420,00
D2 - Soupis prací, dodávek a montáže	56 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 1 - Střecha_část 1

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3: 1a - Demontáže

Místo:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel: VŠB-TUO

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 420,00

D D1 Zařízení č. 1 – Střecha 1

56 420,00

D D2 Soupis prací, dodávek a montáže

56 420,00

1	K	1.1	Demontáž pozink. potrubí včetně izolace a oplechování				32 987,50	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: □ Ekologická likvidace částí demontovaného VZT potrubí určeného k likvidaci □ Stávající tlum. vložky zdemontovat, uskladnit □ Uskladnění částí VZT potrubí pro zpětnou montáž					
2	K	1.2	Demontáž plast. Potrubí				5 687,50	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: □ Uskladnění VZT plast.potrubí pro zpětnou montáž					
3	K	1.3	Odpojení a demontáž střešního ventilátoru DVS 355 E4 vč.podstavce a části potrubí				910,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: □ Výčištění popř.repase ventilátoru nebo jeho částí. Repasi nutno potvrdit s investorem. □ Uskladnění ventilátoru pro zpětnou montáž					
4	K	1.4	Odsátí chladiva a elektrické odpojení pro demontáž				455,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: □ Demontáž Split kond.jednotek LG S24AW vč.rámu □ Demontáž částí chladicího potrubí včetně izolace do 5 bm, ekologická likvidace □ Uskladnění použitelných částí □ Výčištění popř.repase. Repasi nutno potvrdit s investorem.					
5	K	1.5	Odpojení a demontáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 200mm)vč.podstavce				5 460,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: □ Výčištění popř.repase ventilátoru nebo jeho částí. Repasi nutno potvrdit s investorem. □ Uskladnění ventilátoru pro zpětnou montáž					
6	K	1.6	Odpojení a demontáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 300mm)vč.podstavce				10 920,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce: □ Výčištění popř.repase ventilátoru nebo jeho částí. Repasi nutno potvrdit s investorem. □ Uskladnění ventilátoru pro zpětnou montáž					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt:

1 - Střecha_část 1

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

1b - Zpětné montáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

VŠB-TUO

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ:

28601505

DIČ:

CZ28601505

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

397 445,10

DPH základní

Základ daně

397 445,10

Sazba daně

21,00%

Výše daně

83 463,47

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

480 908,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech
Objekt: 1 - Střecha_část 1
Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
Úroveň 3: 1b - Zpětné montáže
Místo:
Zadavatel: VŠB-TUO
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Zařízení č. 1 – Střecha 1

D2 - Soupis prací, dodávek a montáže

D3 - Montážní materiál společný pro všechna zařízení:

397 445,10



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 1 - Střecha_část 1

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3: 1b - Zpětné montáže

Místo:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel: VŠB-TUO

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

397 445,10

D D1 Zařízení č. 1 – Střecha 1

397 445,10

D D2 Soupis prací, dodávek a montáže

343 885,10

1	K	1.1	Zpětná montáž uskladněného pozink. potrubí	m2		3 963,44	CS VLASTNÍ
2	K	1.2	Zpětná montáž uskladněného plast. potrubí	m2		3 534,96	CS VLASTNÍ
3	K	1.3	Zpětná montáž střešního ventilátoru DVS 355 E4 vč.podstavce, včetně EL zapojení	ks		7 280,00	CS VLASTNÍ
4	K	1.4	Zpětná montáž Split kond.jednotek LG S24AW vč.rámu a EL zapojení	ks		88 171,20	CS VLASTNÍ
5	K	Pol1	Cu potrubí, vč izolace (uvedena je délka trasy) vč.komunikačního a napájecího kabelu	bm		9 100,00	CS VLASTNÍ
6	K	Pol2	Pozink. korýtko pro vedení chladiva, rozměr max. 200x100 včetně víka	bm		4 550,00	CS VLASTNÍ
7	K	Pol3	Ochranná folie CU potrubí a kabelů, ochrana proti UV záření	bm		910,00	CS VLASTNÍ
8	K	1.5	Zpětná montáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 200mm)vč.podstavce, včetně EL zapojení	ks		5 200,00	CS VLASTNÍ
9	K	Pol4	Nová tlumicí vložka do prům. 200 mm	ks		455,00	CS VLASTNÍ
10	K	1.6	Zpětná montáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 300mm)vč.podstavce, včetně EL zapojení	ks		10 400,00	CS VLASTNÍ
11	K	Pol5	Nová tlumicí vložka do prům. 300 mm	ks		1 820,00	CS VLASTNÍ
12	K	1.7	Nové tlumicí vložky u VZT jednotek do průřezu 1x1m, rozměr dle výkresu	ks		2 730,00	CS VLASTNÍ
13	K	Pol6	Montáž	ks		2 730,00	CS VLASTNÍ
14	K	1.8	VZT exteriérové potrubí čtyřhranné tl.30mm z předizolovaných panelů	m2		97 370,00	CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce:☐ Rovně potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m²K, třída vzduchotěsnosti „C“. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. POZOR!!! Spoje - příruby je nutno v exteriéru přelepit alubutylovou páskou.							
15	K	Pol7	Montáž potrubí a dopravné	m2		34 742,50	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	1.9	Zpětná montáž tlumících vložek tlumičů, klapek ... do nového potrubí, uveden počet celých tlumičů+počet klapek	ks			3 640,00	CS VLASTNÍ
17	K	1.10	Plastové potrubí z PEEL (tl.5mm) do průměru 300mm, Teplotní rozsah pro použití [°C] -40/+70	m2			33 098,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Spoje na příruby</i>					
18	K	Pol8	Montáž potrubí a dopravné	m2			12 675,00	CS VLASTNÍ
19	K	1.11	Pozink. potrubí kruhové do průměru 200mm (20% tvarovek)	m2			9 977,50	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3</i>					
20	K	Pol9	Montáž potrubí a dopravné	m2			11 537,50	CS VLASTNÍ
D D3			Montážní materiál společný pro všechna zařízení:				53 560,00	
21	K	Pol10	- spojovací	kg			6 500,00	CS VLASTNÍ
22	K	Pol11	- gumové těsnění	kg			9 100,00	CS VLASTNÍ
23	K	Pol12	- materiál na závěsy, uložení potrubí	kg			32 500,00	CS VLASTNÍ
24	K	Pol13	- montáž závěsu uložení potrubí	kg			5 460,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt:

2 - Střecha_část 2

Soupis:

D.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 35
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 05.06.2025

Zadavatel:
VŠB-TUO

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ: 28601505
DIČ: CZ28601505

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH	3 738 601,50
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 738 601,50	21,00%	785 106,32
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 523 707,82
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech
Objekt: 2 - Střecha_část 2
Soupis: D.1.10 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: Ostrava
Zadavatel: VŠB-TUO
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 738 601,50

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky

Ostatní - Ostatní

OST01 - Ostatní výpisy prvků
OST02 - Záchytný systém proti pádu

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 2 - Střecha_část 2

Soupis: D.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Ostrava
Zadavatel: VŠB-TUO
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 738 601,50

D HSV Práce a dodávky HSV 955 246,21

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 45 596,30

1	K	62864112R	Opracování lícních ploch betonových konstrukcí broušením			45 596,30	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a činností				
W			"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"				
W			(konstrukce atiková)				
W			"skladba_viz detail_NS" (36,65+16,3)*2*1,0				
W			Součet				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 133 573,69

2	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah			7 766,14	CS ÚRS 2021 02
W			"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"				
W			"skladba S1_NS" (36,65*16,3)				
W			Součet				

3	K	95392111R	Odstranění dlaždic betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy			5 470,19	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a činností				
W			"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"				
W			(44,0+12,0+7,0+28,0)				
W			Součet				

4	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2			93 193,36	CS ÚRS 2021 02
P			Poznámka k položce:☐ Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2				
W			"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"				
W			"skladba S1_BP" (36,65*16,3)*0,15				
W			Součet				

5	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm			27 144,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	--	--	-----------	----------------

D 997 Přesun sutě 776 068,13

6	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace			157 363,71	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	--	--	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		137,806*0,8 'Přepočtené koeficientem množství					
7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně				59 333,32	CS ÚRS 2021 02
	VV		137,806*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení				418 489,26	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: □ Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _ včetně nebezpečných odpadů. □					
9	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km				21 354,42	CS ÚRS 2021 02
10	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu				92 296,95	CS ÚRS 2021 02
	VV		137,806*20 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot				27 230,47	CS ÚRS 2021 02
	D	998	Přesun hmot				8,09	
12	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m				3,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,009*0,8 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m				4,97	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,009*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 524 759,29	
	D	712	Povlakové krytiny				863 313,79	
14	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°				4 118,40	CS ÚRS 2021 02
15	K	712300921	Oprava povlakové krytiny do 10° včetně správkových kus NAIP přitavením				25 535,05	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: □ -vyčištění+prořezání+odmaštění a odstranění prachu a nečistot □ -vyspravení poruch a defektů □ -vyrovnání povrchu - provedení do stavu, aby stávající střešní krytina plnila funkci parozábrany) □ □ -přetavení přířezy z oxidovaného asfaltového pásu tl. 4 mm s nenasákovou vložkou (oprava - předpoklad 25%) □ -vyrovnání větších prohlubní provést vrstvou z horkého asfaltu AOSI 85/25 se silikátovým plnivem					
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_NS" (36,65*16,3)					
	VV		Součet					
16	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým				10 484,28	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_NS" (36,65*16,3)					
	VV		Součet					
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový				14 401,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		597,395*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící				65 692,41	CS ÚRS 2021 02
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS					
	VV		-mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce					
	VV		v jednotkové ceně zahrnutý náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily					
	VV		v jednotkové ceně zahrnutý všechny prořezy a navýšení materiálů					
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_NS" (36,65*16,3)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (36,65+16,3)*2*(0,75+0,35+0,6)					
	VV		Součet					
19	M	62866281R	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu				128 275,02	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		777,425*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho				73 778,28	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_BP" (36,65*16,3)*5					
	VV		Součet					
21	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé				2 484,94	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_BP_svislé konstrukce" (36,65+16,3)*2*0,95					
	VV		Součet					
22	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				73 778,28	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_NS" (36,65*16,3)					
	VV		Součet					
23	M	62856011R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s nakaširovanou skleněnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu				102 371,70	CS VLASTNÍ
	VV		597,395*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
24	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				73 778,28	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_NS" (36,65*16,3)					
	VV		Součet					
25	M	62855007R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože skleněnými vlákny a hrubozrným břidličným posypem na horním povrchu				135 599,50	CS VLASTNÍ
	VV		597,395*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
26	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m				22 521,79	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_BP" (36,65*16,3)*1					
	VV		Součet					
27	K	712525R01	POLOŽKA NEOBSAZENA - NENACEŇOVAT				0,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: □ Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce □ (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení): □ -----□ -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z TPO/FPO tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena. □ Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítláčné lišty apod.) □ -podkladní , ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2). □ Součástí dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny □ (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min. 150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatláčen PU tmelem) □ Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. □ -----□					
28	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním				2 065,05	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (36,65+16,3)*2*1,0					
	VV		Součet					
29	M	11163150	lak penetrační asfaltový				2 789,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		105,9*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství					
30	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP				19 273,80	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (36,65+16,3)*2*1,0					
	VV		Součet					
31	M	62856011R	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s nakaširovanou skleněnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>				18 684,57	CS VLASTNÍ
	VV		105,9*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
32	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP				32 765,46	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (36,65+16,3)*2*(0,75+0,35+0,6)					
	VV		Součet					
33	M	62855007R	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože skleněnými vlákny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu</i>				42 073,66	CS VLASTNÍ
	VV		180,03*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
34	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové				12 842,12	CS ÚRS 2021 02
D		713	Izolace tepelné				738 996,01	
35	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm				4 577,53	CS ÚRS 2021 02
36	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek				12 148,00	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: □ JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na lepení "bitumenovým lepidlem"</i>					
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (36,65+16,3)*2*1,0					
	VV		Součet					
37	M	28372305R	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením tl 50mm</i>				9 616,25	CS VLASTNÍ
	VV		105,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
38	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střeš nadstřešní z polystyrenu suchého tl přes 100 mm				26 404,86	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_BP" (36,65*16,3)					
	VV		Součet					
39	K	713141136	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek				40 383,90	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_NS" (36,65*16,3)					
	VV		Součet					
40	M	28375992R	<i>deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 180mm</i>				239 880,56	CS VLASTNÍ
	VV		597,395*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
41	K	713141212	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín				4 267,77	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (36,65+16,3)*2					
	VV		Součet					
42	M	63152006	<i>klín atikový přechodný minerální plochých střeš tl 60x60mm</i>				6 559,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		105,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
43	K	713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm				35 283,10	CS ÚRS 2021 02
44	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm				42 356,50	CS ÚRS 2021 02
45	K	713141336	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva				44 266,97	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba S1_NS" (36,65*16,3)					
	VV		Součet					
46	M	28376141R	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 10%				249 448,45	CS VLASTNÍ
	VV		597,395*0,22 'Přepočtené koeficientem množství					
47	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou				8 948,55	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (36,65+16,3)*2					
	VV		Součet					
48	M	142036R00	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch _ m3				5 658,24	CS VLASTNÍ
	VV		105,9*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
49	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné				9 195,49	CS ÚRS 2021 02
	D	721	Zdravotechnika				2 418,00	
50	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN do 150				2 418,00	CS ÚRS 2021 02
	D	762	Konstrukce tesařské				33 104,92	
51	K	76236131R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) deska z vodovzdorné překližky tl. 21 mm kotvená				32 283,62	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků, kotvicích prvků a příslušenství					
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (36,65+16,3)*2*0,35					
	VV		Součet					
52	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské				821,30	CS ÚRS 2021 02
	D	764	Konstrukce klempířské				88 541,86	
53	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti				21 784,57	CS ÚRS 2021 02
54	K	764432R01	KV-01 - D+M _ oplechování atiky (lakovaný AL) rš 600 mm				47 034,06	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
55	K	764432R03	KV-03 - D+M _ oplechování dilatační atiky (lakovaný AL) rš 720 mm				9 813,89	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
56	K	764432R10	KV-10 - D+M _ olemování kruhového prostupu (lakovaný AL) dn 100 mm				5 135,52	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
57	K	764432R12	KV-12 - D+M _ stahovací objímka z nerez oceli				4 149,60	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
58	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské				624,22	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		767	Konstrukce zámečnické				778 521,23	
59	K	767431R00	D+M _ podpůrné konstrukce	kp			697 320,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků/konstrukcí. □ -----□ (Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ _ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ))Podpůrné konstrukce □ Stávající ocelové podpůrné konstrukce pod potrubními trasami a menšími jednotkami budou nahrazeny plně modulárním univerzálním systémem zaručující dlouhou životnost vhodný pro korozivní prostředí (C1-C4 podle normy ISO 12944-2). □ Jedná se o kompletní sadu pro podporu zařízení instalovaných na rovných střeších s neklouzavou antivibrační podložkou, osazenou na hotový střešní plášť. □ Ze stejného systému jsou navrženy i pomocné přechodové schůdky v místech dilatačních atik. □</i>					
60	K	767431R02	Z-02 - D+M _ ocelový kotevní prvek	ku			1 931,80	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ _ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ</i>					
61	K	767431R04	Z-04 - D+M _ ocelová průchodka střechem	ku			4 552,60	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ _ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ</i>					
62	K	767431R06	Z-06 - D+M _ ocelová průchodka střechem	ku			9 363,90	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ _ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ</i>					
63	K	767431R07	Z-07 - D+M _ ocelová průchodka střechem	ku			35 018,10	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ _ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ</i>					
64	K	767431R14	Z-14 - D+M _ ocelová průchodka střechem	ku			10 010,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □ -----□ Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ _ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ</i>					
65	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kp			14 222,72	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,2*((2*43,14)+(2*9,4)+(3*12,5)+(9*14,75)+(2*38,75))					
	VV		Součet					
66	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce	%			6 102,11	CS ÚRS 2021 02
D		783	Dokončovací práce - nátěry				19 863,48	
67	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2			2 890,68	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce:☐ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.					
68	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2			5 144,88	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce:☐ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.					
69	K	783314201	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			4 190,16	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce:☐ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.					
70	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			7 637,76	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce:☐ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.					
	VV		25,5*2 'Přepočtené koeficientem množství					
D		N00	Nepojmenované, ostatní práce a dodávky				93 470,00	
71	K	N00_015R04	Příplatek k povlakovým krytinám střeš _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek , opracování prostupů	m2			12 870,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ☐ -----☐					
	VV		"rozsah a specifikace _ vtaženo na plochu střešního pláště/POVLAKOVÉ KRYTINY"					
	VV		"skladba S1_NS" (36,65*16,3)					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (36,65+16,3)*2*(0,75+0,35+0,6)					
	VV		Součet					
72	K	N00_015R05	Příplatek za provedení díla bez nutnosti stavby obvodového řadového lešení / za etapový postup prací / za provizorní ochranné konstrukce / speciální těžkou technikou	m2			41 600,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ ☐ -----☐					
	VV		"rozsah a specifikace _ vtaženo na plochu střešního pláště/POVLAKOVÉ KRYTINY"					
	VV		"skladba S1_NS" (36,65*16,3)					
	VV		Součet					
73	K	N00_015R06	Příplatek za demontáže stávajících rozvodů a kabelových tras na střeše + zpětná montáž/pokládka před pokládkou nových vrstev střešního pláště	m2			39 000,00	CS VLASTNÍ

Poznámka k položce:☐
Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství + uvedení do provozu. ☐
-----☐

P
Upřesnění rozsahu:☐
Po dobu rekonstrukce střešního pláště budou stávající přívodní kabely silnoproudou či MaR odpojeny a stočeny tak, aby nedošlo k jejich poškození a následně budou znovu položeny. Část kabelů je vedena přímo na stropní konstrukci ve vrstvě tepelné izolace, část rozvodů je vedena na podpůrných konstrukcích nad střešou. Nově budou provedeny izolace, či osazeny chráničky nebo kabelové žlaby. ☐
Nově budou provedeny rozvody uzemnění včetně osazení jímacích tyčí dle projektu hromosvodu, jenž bude součástí dodávky.☐

VV
"rozsah a specifikace _ vtaženo na plochu střešního pláště/POVLAKOVÉ KRYTINY"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba S1_NS" (36,65*16,3)					
	VV		Součet					
D	Ostatní		Ostatní				165 126,00	
D	OST01		Ostatní výpisy prvků				94 081,00	
74	K	799432R01	OV-01 - D+M _ odvětrávací komínek prům. 75 mm	kus			13 416,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
75	K	799432R02	OV-02 - D+M _ odvětrávací komínek prům. 110 mm	kus			12 194,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
76	K	799432R04	OV-04 - D+M _ prostup pro kabely DN 50 mm	kus			9 035,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
77	K	799432R06	OV-06 - D+M _ prostup pro kabely DN 160 mm	kus			12 792,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
78	K	799432R07	OV-07 - D+M _ pojistný kruhový přepad z PVC DN 100 mm	kus			32 448,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
79	K	799432R08	OV-08 - D+M _ vyhrívaný střešní vtok DN 100 mm	kus			14 196,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.					
D	OST02		Záchytný systém proti pádu				71 045,00	
80	K	OST02_R01	U1 _ kotevní bod délky 500 mm	kus			23 400,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
81	K	OST02_R02	U2 _ kotevní bod délky 600 mm	kus			15 990,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
82	K	OST02_R04	Kompletní montáž systému	kpl.			27 105,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství					
83	K	OST02_R05	Předávací dokumentace, revize, zkoušky, uvedení do provozu	kpl.			4 550,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt:

2 - Střecha_část 2

Soupis:

D.1.4.1 - Oprava uzlů napojení jednotek VZT na potrubí tepla a chladu - dilatační celek 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

VŠB-TUO

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ:

28601505

DIČ:

CZ28601505

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 829,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 829,67	21,00%	17 394,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 223,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech
Objekt: 2 - Střecha_část 2
Soupis: D.1.4.1 - Oprava uzlů napojení jednotek VZT na potrubí tepla a chladu - dilatační celek 2

Místo: Datum: 05.06.2025
Zadavatel: VŠB-TUO Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	82 829,67
713 - Izolace tepelné, protipožární prostupy	
732 - Strojovny	
733 - Rozvod potrubí	
M72VD - Revize a zkoušky	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 2 - Střecha_část 2

Soupis: D.1.4.1 - Oprava uzlů napojení jednotek VZT na potrubí tepla a chladu - dilatační celek 2

Místo:

Zadavatel: VŠB-TUO

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							82 829,67	
D	713	Izolace tepelné, protipožární prostupy					12 307,66	
1	K	722181245RU2	Izolace nápleková kaučuk potr. pr. 40 mm, tl. stěny 30 mm				1 154,40	
2	K	722182001RT1	Izolace minerální pouzdro 0,038 W/m*K, D potrubí / tl.iz. 22/30				69,94	
3	K	722182001RT2	Izolace minerální pouzdro 0,038 W/m*K, D potrubí / tl.iz. 28/30				89,01	
4	K	713491111R00	Oplechování iz. potrubí Al plechem				1 150,97	
P		Poznámka k položce: □ 0,32*(2+2)+0,26*(0+1)+0,28*(3+0) □ uzel č. 3, 4, potr.pr. 40, 22, 28						
5	K	713491112R00	Oplechování ohybů iz. potrubí Al plechem				9 843,34	
P		Poznámka k položce: □ 0,32*(7+6)+0,26*(0+3)+0,28*(3+0) □ uzel č. 1, 2, 3, 4, 6, potr.pr. 40, 22, 28						
D	732	Strojovny					2 280,20	
6	K	732291916R00	Napuštění systému provozním médiem, odvzdušnění				2 280,20	
P		Poznámka k položce: □ 2*2 □ 2 uzly, 2 okruhy						
D	733	Rozvod potrubí					47 441,81	
7	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm				210,68	
P		Poznámka k položce: □ 0+1 □ uzel č. 3, 4						
8	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,0 mm				266,08	
P		Poznámka k položce: □ 1 □ uzel č. 3						
9	K	733161904R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 22 mm				40,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 0+2 □ uzel č. 3, 4					
10	K	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus			46,93	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 1 □ uzel č. 3					
11	K	733167003R00	Příplatek za malý rozsah - potrubí Cu 22/1-28/1	kus			13 000,00	
12	K	733175325R00	Montáž tvarovek plast lepené dva spoje D 40 mm	kus			4 804,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 13+11 □ uzel č. 3, 4					
13	K	05031VD	Oblouk 90°lepený PVC (PVCu) pr. 40	ks			2 392,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 9+7 □ uzel č. 3, 4					
14	K	05033VD	Spojka lepená PVC(u) pr. 40	ks			291,20	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 4+4 □ uzel č. 3, 4					
15	K	05032VD	Potrubí plast lepené PVC (PVCu) pr. 40 PN10	ks			390,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ 2+2 □ uzel č. 3, 4					
16	K	733171140R00	Příplatek za malý rozsah - potrubí plast pr.40	kus			26 000,00	
D	M72VD		Revize a zkoušky				20 800,00	
17	K	72303VD	2x tlaková zkouška + těsnost, dilatační zkouška	ks			20 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt:

2 - Střecha_část 2

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

2a - Demontáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

VŠB-TUO

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ:

28601505

DIČ:

CZ28601505

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH			91 682,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	91 682,50	21,00%	19 253,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			110 935,83
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech
Objekt: 2 - Střecha_část 2
Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
Úroveň 3: 2a - Demontáže
Místo:
Zadavatel: VŠB-TUO
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	91 682,50
D1 - Zařízení č. 2 – Střecha 2	91 682,50
D2 - Soupis prací, dodávek a montáže	91 682,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 2 - Střecha_část 2

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3: 2a - Demontáže

Místo:

Zadavatel: VŠB-TUO

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem					91 682,50	
D	D1	Zařízení č. 2 – Střecha 2			91 682,50	
D	D2	Soupis prací, dodávek a montáže			91 682,50	
1	K	2.1	Demontáž pozink. potrubí včetně izolace a oplechování	m2	44 135,00	CS VLASTNÍ
P	Poznámka k položce: □ Ekologická likvidace částí demontovaného VZT potrubí určeného k likvidaci □ Stávající tlum. vložky zdemontovat, uskladnit □ Uskladnění částí VZT potrubí pro zpětnou montáž					
2	K	2.2	Demontáž plast. Potrubí	m2	5 232,50	CS VLASTNÍ
P	Poznámka k položce: □ Uskladnění VZT potrubí pro zpětnou montáž					
3	K	2.3	Odsátí chladiva a elektrické odpojení pro demontáž	ks	1 365,00	CS VLASTNÍ
P	Poznámka k položce: □ Demontáž Split kond.jednotek LG S24AW vč.rámu □ Uskladnění použitelných částí pro zpětnou montáž □ Vyčištění popř.repase , Repasí nutno potvrdit s investorem. □ Demontáž částí chladícího potrubí včetně izolace do 5 bm, ekologická likvidace					
4	K	2.4	Odpojení a demontáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 200mm)vč.podstavce	ks	5 460,00	CS VLASTNÍ
P	Poznámka k položce: □ Vyčištění popř.repase ventilátoru nebo jeho částí, Repasí nutno potvrdit s investorem. □ Uskladnění ventilátoru pro zpětnou montáž					
5	K	2.5	Odpojení a demontáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 300mm)vč.podstavce	ks	35 490,00	CS VLASTNÍ
P	Poznámka k položce: □ Vyčištění popř.repase ventilátoru nebo jeho částí, Repasí nutno potvrdit s investorem. □ Uskladnění ventilátoru pro zpětnou montáž					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt:

2 - Střecha_část 2

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

2b - Zpětné montáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

VŠB-TUO

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ:

28601505

DIČ:

CZ28601505

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

580 238,36

DPH základní

Základ daně

580 238,36

Sazba daně

21,00%

Výše daně

121 850,06

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

702 088,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech
Objekt: 2 - Střecha_část 2
Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení
Úroveň 3: 2b - Zpětné montáže
Místo:
Zadavatel: VŠB-TUO
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		580 238,36
D1 - Zařízení č. 2 – Střecha 2		580 238,36
D2 - Soupis prací, dodávek a montáže		
D3 - Montážní materiál společný pro všechna zařízení:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 2 - Střecha_část 2

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3: 2b - Zpětné montáže

Místo:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel: VŠB-TUO

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

580 238,36

D D1 Zařízení č. 2 – Střecha 2

580 238,36

D D2 Soupis prací, dodávek a montáže

516 603,36

1	K	2.1	Zpětná montáž uskladněného pozink. potrubí	m2		4 820,40	CS VLASTNÍ
2	K	2.2	Zpětná montáž uskladněného plast. potrubí	m2		1 928,16	CS VLASTNÍ
3	K	2.3	Zpětná montáž Split kond.jednotek LG S24AW vč.rámu a EL zapojení	ks		132 256,80	CS VLASTNÍ
4	K	Pol1	Cu potrubí, vč izolace (uvedena je délka trasy) vč.komunikačního a napájecího kabelu	bm		13 650,00	CS VLASTNÍ
5	K	Pol2	Pozink. korýtko pro vedení chladiva, rozměr max. 200x100 včetně víka	bm		6 825,00	CS VLASTNÍ
6	K	Pol3	Ochranná folie CU potrubí a kabelů, ochrana proti UV záření	bm		1 365,00	CS VLASTNÍ
7	K	2.4	Zpětná montáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 200mm)vč.podstavce, včetně EL zapojení	ks		5 200,00	CS VLASTNÍ
8	K	Pol4	Nová tlumicí vložka do prům. 200 mm	ks		455,00	CS VLASTNÍ
9	K	2.5	Zpětná montáž stáv.radiálních ventilátorů (průměr napojení do 300mm)vč.podstavce, včetně EL zapojení	ks		33 800,00	CS VLASTNÍ
10	K	Pol5	Nová tlumicí vložka do prům. 300 mm	ks		5 915,00	CS VLASTNÍ
11	K	2.6	Nové tlumicí vložky u VZT jednotek do průřezu 1x1m, rozměr dle výkresu	ks		2 730,00	CS VLASTNÍ
12	K	Pol6	Montáž	ks		2 730,00	CS VLASTNÍ
13	K	2.7	VZT exteriérové potrubí čtyřhranné tl.30mm z předizolovaných panelů	m2		139 230,00	CS VLASTNÍ

P

Poznámka k položce:☐
Poznámka k položce:☐
Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu exteriérní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,019 W/m²K, třída vzduchotěsnosti „C“. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. POZOR!!! Spoje - příruby je nutno v exteriéru přelepit alubutylovou páskou.

14

K

Pol7

Montáž potrubí a dopravné

m2

45 207,50

CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	2.8	Zpětná montáž tlumících vložek tlumičů, klapek ... do nového potrubí, uveden počet celých tlumičů+počet klapek	ks			3 640,00	CS VLASTNÍ
16	K	2.9	Plastové potrubí z PEEL (tl.5mm) do průměru 300mm, Teplotní rozsah pro použití [°C] -40/+70	m2			49 647,00	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce:☐ Spoje na příruby					
17	K	Pol8	Montáž potrubí a dopravné	m2			19 012,50	CS VLASTNÍ
18	K	2.10	Pozink. potrubí kruhové do průměru 300mm (20% tvarovek)	m2			33 923,50	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce:☐ sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3					
19	K	Pol14	Montáž potrubí a dopravné	m2			14 267,50	CS VLASTNÍ
D D3			Montážní materiál společný pro všechna zařízení:				63 635,00	
20	K	Pol10	- spojovací	kg			9 750,00	CS VLASTNÍ
21	K	Pol11	- gumové těsnění	kg			15 925,00	CS VLASTNÍ
22	K	Pol12	- materiál na závěsy, uložení potrubí	kg			32 500,00	CS VLASTNÍ
23	K	Pol13	- montáž závěsu uložení potrubí	kg			5 460,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt:

4 - Střecha_část 4

Soupis:

D.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 801 35
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 05.06.2025

Zadavatel:
VŠB-TUO

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ: 28601505
DIČ: CZ28601505

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH	955 038,48
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	955 038,48	21,00%	200 558,08
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 155 596,56
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech
Objekt: 4 - Střecha_část 4
Soupis: D.1.10 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: Ostrava
Zadavatel: VŠB-TUO
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

955 038,48

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika
- 762 - Konstrukce tesařské
- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky

Ostatní - Ostatní

- OST01 - Ostatní výpisy prvků
- OST02 - Záchytný systém proti pádu

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 4 - Střecha_část 4

Soupis: D.1.10 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Ostrava
Zadavatel: VŠB-TUO
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							955 038,48	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				263 305,40	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 324,54	
1	K	62864112R	Opracování lícních ploch betonových konstrukcí broušením				22 324,54	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a činností					
W			"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
W			(konstrukce atiková)					
W			"skladba_viz detail_NS" (10,925+15,0)*2*1,0					
W			Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 048,78	
2	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah				2 130,38	CS ÚRS 2021 02
W			"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
W			"skladba S4_NS" (10,925*15,0)					
W			Součet					
3	K	95392111R	Odstranění dlaždic betonové 500x500 mm kladené na sucho na ploché střechy				3 306,16	CS VLASTNÍ
P			Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a činností					
W			"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
W			(55,0)					
W			Součet					
4	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2				25 564,24	CS ÚRS 2021 02
P			Poznámka k položce:☐ Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					
W			"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
W			"skladba S1_BP" (10,925*15,0)*0,15					
W			Součet					
5	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm				9 048,00	CS ÚRS 2021 02
D	997		Přesun sutě				200 928,87	
6	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace				31 690,54	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		39,066*0,8 'Přepočtené koeficientem množství					
7	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně				10 664,75	CS ÚRS 2021 02
	VV		39,066*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení				118 635,63	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. □</i>					
9	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km				6 053,67	CS ÚRS 2021 02
10	K	997321519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu				26 164,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		39,066*20 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot				7 719,44	CS ÚRS 2021 02
	D	998	Přesun hmot				3,21	
12	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m				0,89	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,003*0,8 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m				2,32	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,003*0,2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				571 264,94	
	D	712	Povlakové krytiny				272 403,89	
14	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°				686,40	CS ÚRS 2021 02
15	K	712300921	Oprava povlakové krytiny do 10° včetně správkových kus NAIP přitavením				7 004,67	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: □ -vyčištění+prořezání+odmaštění a odstranění prachu a nečistot □ -vyspravení poruch a defektů □ -vyrovnání povrchu - provedení do stavu, aby stávající střešní krytina plnila funkci parozábrany) □ □ -přetavení přilepy z oxidovaného asfaltového pásu tl. 4 mm s nenasákovou vložkou (oprava - předpoklad 25%) □ -vyrovnání větších prohlubní provést vrstvou z horkého asfaltu AOSI 85/25 se silikátovým plnivem</i>					
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S4_NS" (10,925*15,0)					
	VV		Součet					
16	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým				2 876,01	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S4_NS" (10,925*15,0)					
	VV		Součet					
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový				3 920,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		163,875*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí				21 295,69	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S4_NS" (10,925*15,0)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz_detail_NS" (10,925+15,0)*2*(1,35+0,35)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
19	M	62866281R	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl.3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu				41 583,21	CS VLASTNÍ
	VV		252,02*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	712331801	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° z pásů uložených na sucho				20 238,56	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_BP" (10,925*15,0)*5					
	VV		Součet					
21	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé				1 216,67	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_BP_svislé konstrukce" (10,925+15,0)*2*0,95					
	VV		Součet					
22	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				20 238,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S4_NS" (10,925*15,0)					
	VV		Součet					
23	M	62856011R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s nakaširovanou skleněnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu				28 082,14	CS VLASTNÍ
	VV		163,875*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
24	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše				20 238,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S4_NS" (10,925*15,0)					
	VV		Součet					
25	M	62855007R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože skleněnými vlákny a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu				37 197,04	CS VLASTNÍ
	VV		163,875*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
26	K	712363803	Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do betonu, budova v do 18 m				6 178,09	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_BP" (10,925*15,0)*1					
	VV		Součet					
27	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním				1 011,08	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (10,925+15,0)*2*1,0					
	VV		Součet					
28	M	11163150	lak penetrační asfaltový				1 357,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		51,85*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP				9 436,70	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (10,925+15,0)*2*1,0					
	VV		Součet					
30	M	62856011R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s nakaširovanou skleněnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu				9 148,21	CS VLASTNÍ
	VV		51,85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
31	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP				16 042,39	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (10,925+15,0)*2*(0,75+0,35+0,6)					
	VV		Součet					
32	M	62855007R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože skleněnými vlákny a hrubozrným břídlíčným posypem na horním povrchu				20 599,80	CS VLASTNÍ
	VV		88,145*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
33	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové				4 052,11	CS ÚRS 2021 02

D 713 Izolace tepelné

197 785,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	713130851	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl do 100 mm				2 241,24	CS ÚRS 2021 02
35	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek				5 947,82	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: □ JC, nad rámec ceníkového obsahu, zahrnuje náklady na lepení "bitumenovým lepidlem"</i>					
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (10,925+15,0)*2*1,0					
	VV		Součet					
36	M	28372305R	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením tl 50mm				4 708,24	CS VLASTNÍ
	VV		51,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
37	K	713140823	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní z polystyrenu suchého tl přes 100 mm				7 243,28	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S1_BP" (10,925*15,0)					
	VV		Součet					
38	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek				11 077,95	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S4_NS" (10,925*15,0)					
	VV		Součet					
39	M	28375990R	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 140mm				65 634,48	CS VLASTNÍ
	VV		163,875*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
40	K	713141212	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín				2 089,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (10,925+15,0)*2					
	VV		Součet					
41	M	63152006	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 60x60mm				3 211,81	CS ÚRS 2021 02
	VV		51,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
42	K	713141253	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm				9 678,72	CS ÚRS 2021 02
43	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm				11 619,07	CS ÚRS 2021 02
44	K	713141336	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva				12 143,14	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		"skladba S4_NS" (10,925*15,0)					
	VV		Součet					
45	M	28376141R	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 10%				54 430,84	CS VLASTNÍ
	VV		163,875*0,175 'Přepočtené koeficientem množství					
46	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou				2 527,69	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (10,925+15,0)*2					
	VV		Součet					
47	M	142036R00	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch _ m3				2 770,35	CS VLASTNÍ
	VV		51,85*0,02 'Přepočtené koeficientem množství					
48	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné				2 461,08	CS ÚRS 2021 02
	D	721	Zdravotechnika				806,00	
49	K	721210824	Demontáž vpustí střešních DN do 150				806,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské				16 208,41	
50	K	76236131R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) deska z vodovzdorné překližky tl. 21 mm kotvená				15 806,91	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků, kotvicích prvků a příslušenství</i>					
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba_viz detail_NS" (10,925+15,0)*2*0,35					
	VV		Součet					
51	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské				401,50	CS ÚRS 2021 02
D 764			Konstrukce klempířské				38 240,26	
52	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti				4 044,30	CS ÚRS 2021 02
53	K	764432R01	KV-01 - D+M _ oplechování atiky (lakovaný AL) rš 600 mm				7 865,33	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
54	K	764432R04	KV-04 - D+M _ oplechování atiky (lakovaný AL) rš 650 mm				8 445,91	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
55	K	764432R05	KV-05 - D+M _ oplechování dilatační atiky (lakovaný AL) rš 450 mm				5 018,58	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
56	K	764432R06	KV-06 - D+M _ oplechování dilatační atiky (lakovaný AL) rš 450 mm				5 018,58	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
57	K	764432R07	KV-07 - D+M _ krycí lišta (lakovaný AL) rš 150 mm				5 866,13	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
58	K	764432R10	KV-10 - D+M _ olemování kruhového prostupu (lakovaný AL) dn 100 mm				1 711,84	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
59	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské				269,59	CS ÚRS 2021 02
D 767			Konstrukce zámečnické				30 631,39	
60	K	767431R00	D+M _ podpůrné konstrukce				13 000,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků/konstrukcí. □</i> -----□ <i>(Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ _ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ)Podpůrné konstrukce □ Stávající ocelové podpůrné konstrukce pod potrubními trasami a menšími jednotkami budou nahrazeny plně modulárním univerzálním systém zaručující dlouhou životnost vhodný pro korozivní prostředí (C1-C4 podle normy ISO 12944-2). □ Jedná se o kompletní sadu pro podporu zařízení instalovaných na rovných střeších s neklouzavou antivibrační podložkou, osazenou na hotový střešní plášť. □ Ze stejného systému jsou navrženy i pomocné přechodové schůdky v místech dilatačních atik. □</i>					
61	K	767431R08	Z-08 - D+M _ ocelová průchodka střechem				15 015,00	CS VLASTNÍ
			<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. □</i> -----□ <i>Kompletní rozsah D+M viz PD a TZ _ VZTAŽEN NA URČENOU MJ - JC obsahuje veškeré náklady na dodávku a provedení dle PD a TZ</i>					
62	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg				2 376,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozsah_D.1.10_BP v.č. 1,3,5,7,9,11_NS v.č. 2,4,6,8,10,12 , TZ"					
	VV		1,2*((3*19,65))					
	VV		Součet					
63	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce				240,09	CS ÚRS 2021 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				15 189,72	
64	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením				2 210,52	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: □ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.</i>					
65	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním				3 934,32	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: □ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.</i>					
66	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				3 204,24	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: □ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.</i>					
67	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				5 840,64	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: □ BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.</i>					
	VV		19,5*2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	N00	Nepojmenované, ostatní práce a dodávky				71 432,14	
68	K	N00_015R04	Příplatek k povlakovým krytinám střech _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodků , opracování prostupů				45 867,64	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: □ Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy □</i> -----□					
	VV		"rozsah a specifikace _ vtaženo na plochu střešního pláště/POVLAKOVÉ KRYTINY"					
	VV		"skladba S4_NS" (10,925*15,0)					
	VV		(konstrukce atiková)					
	VV		"skladba _viz detail_NS" (10,925+15,0)*2*(0,75+0,35+0,6)					
	VV		Součet					
69	K	N00_015R05	Příplatek za provedení díla bez nutnosti stavby obvodového řadového lešení / za etapový postup prací / za provizorní ochranné konstrukce / speciální těžkou technikou				21 303,75	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ ☐</i> -----☐					
W			"rozsah a specifikace _ vtaženo na plochu střešního pláště/POVLAKOVÉ KRYTINY"					
W			"skladba S4_NS" (10,925*15,0)					
W			Součet					
70	K	N00_015R06	Příplatek za demontáže stávajících rozvodů a kabelových tras na střeše + zpětná montáž/pokládka před pokládkou nových vrstev střešního pláště				4 260,75	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství + uvedení do provozu. ☐</i> -----☐ <i>Upřesnění rozsahu:☐ Po dobu rekonstrukce střešního pláště budou stávající přívodní kabely silnoproudu či MaR odpojeny a stočeny tak, aby nedošlo k jejich poškození a následně budou znovu položeny. Část kabelů je vedena přímo na stropní konstrukci ve vrstvě tepelné izolace, část rozvodů je vedena na podpůrných konstrukcích nad střechou. Nově budou provedeny izolace, či osazeny chráničky nebo kabelové žlaby. ☐ Nově budou provedeny rozvody uzemnění včetně osazení jímacích tyčí dle projektu hromosvodu, jenž bude součástí dodávky.☐</i>					
W			"rozsah a specifikace _ vtaženo na plochu střešního pláště/POVLAKOVÉ KRYTINY"					
W			"skladba S4_NS" (10,925*15,0)					
W			Součet					
D	Ostatní	Ostatní					49 036,00	
D	OST01	Ostatní výpisy prvků					17 654,00	
71	K	799432R01	OV-01 - D+M _ odvětrávací komínek prům. 75 mm	k			1 677,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
72	K	799432R02	OV-02 - D+M _ odvětrávací komínek prům. 110 mm	k			5 226,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
73	K	799432R07	OV-07 - D+M _ pojistný kruhový přepad z PVC DN 100 mm	k			6 084,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
74	K	799432R08	OV-08 - D+M _ vyhřívaný střešní vtok DN 100 mm	k			4 667,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků.</i>					
D	OST02	Záchytný systém proti pádu					31 382,00	
75	K	OST02_R01	U1 _ kotevní bod délky 600 mm	k			15 990,00	CS VLASTNÍ
P			<i>Poznámka k položce:☐ Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství</i>					
76	K	OST02_R04	Kompletní montáž systému	k			10 842,00	CS VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: □ Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/příslušenství</i>					
77	K	OST02_R05	Předávací dokumentace, revize, zkoušky, uvedení do provozu	kpl.			4 550,00	CS VLASTNÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt:

4 - Střecha_část 4

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

4a - Demontáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

VŠB-TUO

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ:

28601505

DIČ:

CZ28601505

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

21 840,00

DPH základní

Základ daně

21 840,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4 586,40

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

26 426,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 4 - Střecha_část 4

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3: 4a - Demontáže

Místo:

Zadavatel: VŠB-TUO

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	21 840,00
D1 - Zařízení č. 4 – Střecha 4	21 840,00
D2 - Soupis prací, dodávek a montáže	21 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 4 - Střecha_část 4

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3: 4a - Demontáže

Místo:

Zadavatel: VŠB-TUO

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 21 840,00

D D1 Zařízení č. 4 – Střecha 4 21 840,00

D D2 Soupis prací, dodávek a montáže 21 840,00

1	K	4.1	Demontáž pozink. kruh.potrubí do průměru 250mm včetně izolace a oplechování	m2			13 650,00	CS VLASTNÍ
---	---	-----	---	----	--	--	-----------	------------

P
Poznámka k položce:
Ekologická likvidace části demontovaného VZT potrubí určeného k likvidaci
Stávající tlum. vložky zdemontovat, uskladnit
Uskladnění části VZT potrubí pro zpětnou montáž

2	K	4.2	Odpojení a demontáž střešního ventilátoru DVS 225 EZ vč.podstavce a části potrubí	ks			8 190,00	CS VLASTNÍ
---	---	-----	---	----	--	--	----------	------------

P
Poznámka k položce:
Vyčištění popř.repase ventilátoru nebo jeho částí, Repasi nutno potvrdit s investorem.
Uskladnění ventilátoru pro zpětnou montáž

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO: 801 35
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 05.06.2025

Zadavatel:
VŠB-TUO

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ: 28601505
DIČ: CZ28601505

Projektant:
CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH	152 869,60
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 869,60	21,00%	32 102,62
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	184 972,22
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Ostrava
Zadavatel: VŠB-TUO
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **152 869,60**

VRN - VRN

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN2 - Příprava staveniště
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN7 - Provozní vlivy
VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: Ostrava
Zadavatel: VŠB-TUO
Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025
Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							152 869,60	
D	VRN	VRN					152 869,60	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					5 200,00	
1	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby				2 600,00	CS ÚRS 2021 02
P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů (v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY						
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby				2 600,00	CS ÚRS 2021 02
P		Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY						
D	VRN2	Příprava staveniště					17 550,00	
3	K	020001000	Příprava staveniště				17 550,00	CS ÚRS 2021 02
P		Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)						
D	VRN3	Zařízení staveniště					78 119,60	
4	K	030001000	Zařízení staveniště				69 019,60	CS ÚRS 2021 02
P		Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)						
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště				9 100,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: □ -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu</i>					
D		VRN4	Inženýrská činnost				19 500,00	
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	k			6 500,00	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce: □ Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)</i>					
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	k			13 000,00	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce: □ -příprava předávací dokumentace dle ZD □ -ostatní kompletační činnost</i>					
D		VRN7	Provozní vlivy				26 000,00	
8	K	071103000	Provoz investora	k			26 000,00	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce: □ Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu) □ (+ ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ) □ (+ kompletní náklady k zabezpečení stavby (etapové provádění díla) proti zatečení / nepříznivým klimatickým podmínkám _ PO CELOU DOBU STAVBY)</i>					
D		VRN9	Ostatní náklady				6 500,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	k			6 500,00	CS ÚRS 2021 02
P			<i>Poznámka k položce: □ V jednotkové ceně zahrnutý náklady : □ ----- □ -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby □ -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu □ (KOMPLETNÍ OPRAVY / ODSTRANĚNÍ ŠKOD VZNIKLYCH STAVEBNÍ ČINNOSTÍ NEBO NEDBALOSTÍ ZHOTOVITELE) □ -vzorkování _ dle specifikace PD a potřeb/požadavků objednatele □ ----- □ -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt:

4 - Střecha_část 4

Soupis:

D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3:

4b - Zpětné montáže

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel:

VŠB-TUO

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

IČ:

28601505

DIČ:

CZ28601505

Projektant:

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charekter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH			50 102,98
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 102,98	21,00%	10 521,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			60 624,61
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 4 - Střecha_část 4

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3: 4b - Zpětné montáže

Místo:

Zadavatel: VŠB-TUO

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Datum: 05.06.2025

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 102,98

D1 - Zařízení č. 4 – Střecha 4

D2 - Soupis prací, dodávek a montáže

D3 - Montážní materiál společný pro všechna zařízení:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Technologický pavilon CPIT - rekonstrukce střech

Objekt: 4 - Střecha_část 4

Soupis: D.1.4.2 - Vzduchotechnika a chlazení

Úroveň 3: 4b - Zpětné montáže

Místo:

Datum: 05.06.2025

Zadavatel: VŠB-TUO

Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Uchazeč: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, Hlučín 748 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 102,98

D		D1	Zařízení č. 4 – Střecha 4				50 102,98	
D		D2	Soupis prací, dodávek a montáže				32 435,00	
1	K	4.1	Zpětná montáž střešního ventilátoru DVS 225 EZ vč.podstavce, včetně EL zapojení				10 920,00	CS VLASTNÍ
2	K	4.2	Pozink. potrubí kruhové do průměru 250mm (20% tvarovek)				9 977,50	CS VLASTNÍ
P				Poznámka k položce: □ sk. I - pozink. Plech, tř. těsnosti ATC4 dle EN 16798-3				
3	K	Pol9	Montáž potrubí a dopravné				11 537,50	CS VLASTNÍ
D		D3	Montážní materiál společný pro všechna zařízení:				17 667,98	
4	K	Pol10	- spojovací				1 950,00	CS VLASTNÍ
5	K	Pol11	- gumové těsnění				3 640,00	CS VLASTNÍ
6	K	Pol12	- materiál na závěsy, uložení potrubí				10 340,79	CS VLASTNÍ
7	K	Pol13	- montáž závěsu uložení potrubí				1 737,19	CS VLASTNÍ

Součástí zadání je střešní část hromosvodu dilatačních celků 1, 2 a 4.

Uzemnění celého objektu je řešeno jako jeden celek.

Ochrana objektu před nebezpečnými účinky atmosférického přepětí je provedena jímacím vedením po obvodu střechy, doplněným pomocnými jímači na konstrukcích VZT. Montáž jímacího vedení musí být provedena podle ČSN. Jímací vedení je včetně nutných podpěr a konzol a značení svodů popisnými štítky.

Spuštění dodávky je revize a dokumentace skutečného provedení

Po celou dobu provádění prací musí být zajištěna provizorní ochrana před bleskem, např. stávajícím hromosvodem.

Hromosvod

P.č.	Popis materiálu	m.j.	DC1	DC2	DC4	celkem mn.	j.cena materiál	j.cena montáž	celkem Kč bez DPH
1	Drát FeZn o8mm, včetně podpěr						31,2	162,50	67 272,01
2	Pomocný jímač PJ						838,5	195,00	21 703,50
3	Oddělený jímač v. 5m vč. podpěry						68,9	6,50	150,80
4	Svorka SP 1						39	13,00	2 704,00
5	Svorka SK						15,6	3,90	526,50
6	Svorka SS						81,9	2,60	2 197,00
7	Podpěra ved ploch st PV21 100						32,5	6,50	6 772,35
8	Demontáž stávajícího hromosvodu						0	10 106,53	10 106,53
9	Revize						0	1 950,00	1 950,00
10	Dokumentace skutečného provedení						0	23 400,00	23 400,00
CELKEM:							136 782,69		

Název	Doba_trvání	Zahájení	Dokončení
Rekonstrukce střechy budovy CPIT TL1	80 dnů	28.07.2025	
Předání staveniště		04.08.2025	
Dilatační celek 1	32 dnů	04.08.2025	05.09.2025
demontáž VZT vč. odpojení od rozvodů	3	04.08.2025	06.08.2025
odstranění kačírku	5	06.08.2025	10.08.2025
postupná demontáž střešního pláště se současným provedením provizorní hydroizolace (např. nově provedena parozábrana)	10	11.08.2025	21.08.2025
výměna střešních vpustí	1	15.08.2025	15.08.2025
záchytný systém	1	15.08.2025	15.08.2025
prostupy	1	16.08.2025	16.08.2025
pojistné přepady	1	22.08.2025	22.08.2025
nový střešní plášť s pokládkou tepelné izolace	13	18.08.2025	31.08.2025
podpůrné konstrukce	5	17.08.2025	22.08.2025
zpětné osazení VZT rozvodů	4	31.08.2025	04.09.2025
klempířské konstrukce	5	28.08.2025	01.09.2025
hromosvod nový	1	04.09.2025	04.09.2025
připojení VZT k rozvodům	2	04.09.2025	05.09.2025
Dilatační celek 2	32 dnů	06.09.2025	08.10.2025
demontáž VZT vč. odpojení od rozvodů	3	06.09.2025	08.09.2025
odstranění kačírku	5	08.09.2025	13.09.2025
postupná demontáž střešního pláště se současným provedením provizorní hydroizolace (např. nově provedena parozábrana)	10	13.09.2025	23.09.2025
výměna střešních vpustí	1	17.09.2025	17.09.2025
záchytný systém	1	17.09.2025	17.09.2025
prostupy	1	18.09.2025	18.09.2025
pojistné přepady	1	24.09.2025	24.09.2025
nový střešní plášť s pokládkou tepelné izolace	13	20.09.2025	03.10.2025
podpůrné konstrukce	5	19.09.2025	24.09.2025
zpětné osazení VZT rozvodů	4	03.10.2025	07.10.2025
klempířské konstrukce	5	30.09.2025	04.10.2025
hromosvod nový	2	05.10.2025	06.10.2025
připojení VZT k rozvodům	2	06.10.2025	08.10.2025
Dilatační celek 4	16 dnů	09.10.2025	25.10.2025
demontáž VZT vč. odpojení od rozvodů	1	09.10.2025	09.10.2025
odstranění kačírku	2	09.10.2025	10.10.2025
postupná demontáž střešního pláště se současným provedením provizorní hydroizolace (např. nově provedena parozábrana)	4	11.10.2025	15.10.2025
výměna střešních vpustí	1	16.10.2025	16.10.2025
záchytný systém	1	16.10.2025	16.10.2025
prostupy	1	16.10.2025	16.10.2025
pojistné přepady	1	16.10.2025	16.10.2025
nový střešní plášť s pokládkou tepelné izolace	5	17.10.2025	22.10.2025
zpětné osazení VZT rozvodů	2	22.10.2025	24.10.2025
klempířské konstrukce	3	20.10.2025	23.10.2025
hromosvod nový	1	24.10.2025	24.10.2025
připojení VZT k rozvodům	1	25.10.2025	25.10.2025
Zařízení staveniště		1	04.08.2025
Provizorní výlez na střechy DC1 a 2		1	04.08.2025
Revize elektro a hromosvodu		1	25.10.2025
Funkční zkoušky VZT		3	5.9.;8.10.;25.10.
Předání dokončeného díla		1	

VŠB TECHNICKÁ
UNIVERZITA
OSTRAVA

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
REKTOR

POVĚŘENÍ/AUTHORIZATION

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.,

rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava/ Rector of VŠB-Technical University of Ostrava

IČ/ID No.: 61989100

se sídlem/with registered office: Ostrava-Poruba, 17. listopadu 2172/15,



