

Změnový list č. 4 ze dne 30.06.2025

Název stavby:	Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025		
Číslo smluvního vztahu:	2025038; MIROS25200154		
Název části stavby (PS, SO):	01 - Oprava komunikace ul. J. Kříže		
Objednatel:	Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most IČO: 64052265	Zhotovitel: MI Roads a.s. Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8, Libeň IČO: 17331099	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle zadání výběrového řízení a dle přiložené dokumentace.			
<u>Nové řešení:</u> Rozšíření opravy komunikace o opravu chodníku u BD 933/25 (v souladu s upravenou PD). Dále na pokyn zástupce objednatele: úprava přilehlých napojení chodníků do ulice J. Kříže (bezbariérová úprava), zpřesnění jednotlivých typů silničních obrub k výměně, rekonstrukce povrchu parkovacích stání - AB za zámkovou dlažbu, včetně nutných souvisejících prací, doplnění sběrných košů do UV a doměrek opravovaných ploch (ulice + chodník), Posun termínu předání díla je vázán na vyřízení administrativy spojené se schválení ZL.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Zhotovitel provede práce dle pokynů objednatele. Práce je nutné realizovat k řádnému dokončení díla.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:		ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:		1.799.553,67 Kč	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:		83.062,33 Kč	
Nová cena díla bez DPH:		1.882.616,00 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:		ano/ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		01.06.2025	
Nový termín dokončení díla:		25.07.2025	

Změnu navrhuje:

Datum:

30.06.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil: F. Kouda a.s.

Datum:

30.06.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele: Lu

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

soupis prací
podklad pro zpracování změny
geodatické zaměření

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-02-05
Stavba: Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 16.06.2025

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
SPOLEČNOST "POKLÁDKA ASFALTOVÉHO BETONU - MOST" (SPRÁVCE MI ROADS)

IČ: 173310099
DIČ: CZ17331099

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ: 64052265
DIČ: CZ64052265

Zpracovatel:
BAUM

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			83.062,34
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	83.062,34	17.443,09
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			100.505,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	25-02-05		
Stavba:	Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025		
Místo:	MOST	Datum:	16.06.2025
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel:	SPOLEČNOST "POKLÁDKA ASFALTOVÉHO BETONU - MC Zpracovatel:		BAUM

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		83.062,34	100.505,43
01	OPRAVA KOMUNIKACE UL. J. KRÍŽE	83.062,34	100.505,43
ZL č. 1	DOMĚRKY - Zaměření rozsahu skutečně provedených prací	83.062,34	100.505,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025

Objekt:

01 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. J. KRÍŽE

Soupis:

DOMĚRKY - Zaměření rozsahu skutečně provedených prací

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 16.06.2025

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

SPOLEČNOST "POKLÁDKA ASFALTOVÉHO BETONU - MOST" (SPRÁVCE MI ROAD)

IČ:

173310099

DIČ:

CZ17331099

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:

BAUM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			83.062,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83.062,34	21,00%	17.443,09
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			100.505,43
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025

Objekt:

01 - OPRAVA KOMUNIKACE UL. J. KRÍŽE

Soupis:

DOMĚRKY - Zaměření rozsahu skutečně provedených prací

Místo:	MOST	Datum:	16.06.2025
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Projektant:	TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.
Zhotovitel:	SPOLEČNOST "POKLÁDKA ASFALTOVÉHO BETONU - MOST" (SPR Zpracovatel:	BAUM	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

ROZPOČET CELKEM **83.062,34**

001 - POLOŽKY Z RÁMCOVÉ SMLOUVY **-76.710,76**

HSV - Práce a dodávky HSV -76.710,76

1 - Zemní práce -3.829,50

5 - Komunikace pozemní -31.810,35

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání -38.686,95

998 - Přesun hmot -2.383,96

001 - POLOŽKY Z RÁMCOVÉ SMLOUVY **159.773,10**

HSV - Práce a dodávky HSV 159.773,10

1 - Zemní práce -24.767,60

5 - Komunikace pozemní -23.407,40

8 - Trubní vedení 8.700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce - bourání -18.135,05

997 - Přesun sutě -10.588,03

1000 - Nové položky 227.971,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025

Objekt:

09 - DĚLNICKÁ

Soupis:

DOMĚRKY - Zaměření rozsahu skutečně provedených prací

Místo:

MOST

Datum:

16.06.2025

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

SPOLEČNOST "POKLÁDKA ASFALTOVÉHO BETONU - MOST" (SPR Zpracovatel: BAUM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

001 - POLOŽKY Z RÁMCOVÉ SMLOUVY

-76.710,76

D HSV Práce a dodávky HSV

-76.710,76

D 1 Zemní práce

-3.829,50

1	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	-69,000	55,50	-3.829,50
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

D 5 Komunikace pozemní

-31.810,35

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě SD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-340,000	130,25	-44.285,00
3	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	-110,000	268,75	-29.562,50
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	168,100	232,50	39.083,25
5	M	58942436	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	2,180	1.355,00	2.953,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

-38.686,95

6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-69,000	275,75	-19.026,75
7	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	-124,000	158,55	-19.660,20

D 998 Přesun hmot

-2.383,96

10	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-14,150	31,00	-438,65
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-141,450	6,25	-884,06
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17	t	-14,150	75,00	-1.061,25

002 - POLOŽKY MIMO RÁMCOVOU SMLOUVU

159.773,10

D HSV Práce a dodávky HSV

159.773,10

D 1 Zemní práce

-24.767,60

1	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-39,500	122,00	-4.819,00
2	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-340,000	77,46	-26.336,40
3	K	113154553	Frézování živičného krytu tl 50 mm pl přes 2000 do 10000 m2	m2	168,100	38,00	6.387,80

D 5 Komunikace pozemní

-23.407,40

4	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-110,000	228,00	-25.080,00
5	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	168,100	9,95	1.672,60

D 8 Trubní vedení

8.700,00

6	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	4,000	3.850,00	15.400,00
7	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpustí s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	-1,000	3.850,00	-3.850,00
8	K	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	-1,000	2.850,00	-2.850,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

-18.135,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	919112222	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	-580,000	68,00	-39.440,00
20	K	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	-161,000	70,00	-11.270,00
10	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	4.192,400	7,77	32.574,95
D 997 Přesun sutě							-10.588,03
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	42,529	51,00	2.168,98
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	425,290	9,25	3.933,93
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-77,972	55,00	-4.288,46
14	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-779,720	12,20	-9.512,58
15	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17	t	-38,532	75,00	-2.889,90
D 1000 Nové položky							227.971,18
1001	M	59217073	obrubník silniční betonový 1000x100x200mm	m	9,000	161,00	1.449,00
1002	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	5,000	519,00	2.595,00
1003	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	41,000	183,00	7.503,00
1004	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust 425mm vč. madla	kus	13,000	1.490,00	19.370,00
1005	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	3.430,00	6.860,00
1006	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	228,100	368,00	83.940,80
1007	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,000	78,00	702,00
1008	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	445,00	4.005,00
1009	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva stoině pl přes 200 m2	m2	226,000	34,00	7.684,00
1010	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do	t	20,340	342,00	6.956,28
1011	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	228,100	381,00	86.906,10

vv

Číslo zakázky : 23045LN

Název zakázky : Oprava komunikací a chodníků - Etapa 1/2025
SO 01 - ul. J. Kříže

ZL: 4

Požadavek zadal :

Milan Holý

Datum zadání :

31.05.2025

Zpracovává :

Petr Šum

Termín zpracování :

16.06.2025


NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Práce dle skutečnosti


Před zahájením prací bylo provedeno místní šetření s doplněním požadavků objednatele, jedná se o výměnu povrchu v místech parkovacích zálivů (náhrada povrchu ze zámkové dlažby za ACO11, vč.nezbytné sanace podkladu), navýšení výškové úpravy počtu vstupů k IS (kanalizačních poklopů), zpřesnění jednotlivých typů nových silničních obrub, doplnění sběrných košů do UV, oprava povrchu chodníku u BD 933/25, výšková úprava nášlapů k chodníkům napojeným na komunikaci (bezbariérová úprava). Dále bylo provedeno, v souladu se zadáním, geodetické zaměření (přílohou). To zpřesňuje rozsah celkově provedených prací. Doplnění prací má vliv na cenu díla - soupis je přílohou (část RS + mimo RS).

PŘÍČINA / DŮVOD :

Zhotovitel bude postupovat dle pokynů objednatele.Po dokončení prací byl geodetem zaměřen rozsah prací a následně vyhotoven ZL č.1

Všechny objednatelům zadané práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.

POPIS / SCHEMA :



Vypracoval :		Odsouhlasil :	
--------------	--	---------------	--



GEODETICKÝ PROTOKOL



Dne	03.06.2025	bylo provedeno:	zam.plochy balené Most		
Kde:	Ul.Jana Kříže	úsek	KÚ Most II	Číslo protokolu	2025-032
Vytýčení bylo provedeno dle podkladů:-					
Který vyhotovil	-	v	-	dne	-
Způsob stabilizace		Kraj balené			
Seznam pevných bodů		WRS NOW			
Souřadnicový a výškový systém		JTSK			
Použité přístroje	GPS R6 Trimble, TS Trimble S5 PCT7		Počasí	zataženo 15°C	
				Strany	3

Bylo provedeno:

- 1) Zaměřen byl kraj balené, obruba není součástí žádné plochy
- 3) Byl vyhotoven náčrt zaměření
- 4) Byla spočtena plocha balené dle skut.

Spočteno programem Trimble TBC, digitální zpracování je uloženo v PC fi GEOSTA

Viz náčrt

Plocha-silnice: 3568,1 m²

Plocha-chodníků: 228,1 m²

Datum: 01.06.2025, č.ověření: 2025/001-032



Náležitostmi a přesností odpovídá předpisům



Předal: ing. Ivan Kanta


Převz:




GEODETICKÝ PROTOKOL



Náčrt1:





Předal: ..

Převzal: