

ZMĚNOVÝ LIST č.:

01

Datum předložení TZ:

Stavba:

VÚ, DDŠ Kostomlaty p.Mil.-rekonstrukce koupelen se sociálním zařízením 2. a 3. skupiny

Objekt:

Název změny:

Změna rozsahu opravy na základě zjištění skutečného stavu

Důvod změny:

Na základě zjištění skutečného stavu bylo nutné provést práce, které byly zjištěny až v průběhu provádění prací, tudíž je projektant ani zhotovitel nemohli předpokládat.

Popis změny:

Koupelnač. 2

Při provádění napojení vzduchotechnického potrubí do stávajícího komínového průduchu bylo zjištěno, že průduch byl v minulosti ubourán pod střešní konstrukci a průduch byl zasypan suti. Bylo nutné provést větší otvory a komínový průduch vyčistit od stavební suti. Potrubí bylo protaženo průduchem do půdního prostoru a dále prostupem střešní konstrukcí do exteriéru.

Koupelna č. 3

Při odbourání staré dlažby v prostoru WC byl objeven nezabezpečený prostup kanalizace podlahovou konstrukcí. Bylo nutné zajistit uchycení odpadů a zabezpečit prostup straceným bedněním. Následně byla doplněna konstrukce podlahy novou betonovou mazaninou vyztuženou kari sítí 100/100/6. Při odbourání dlažby v prostoru sprch a umývárny byla zjištěna nesoudržná vrstva betonové mazaniny. Bylo nutné tuto vrstvu odstranit a nahradit novou betonovou mazaninou.

Vyjádření projektanta:

Projektant souhlasí s předloženou změnou rozsahu prací

Přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

bez dopadu

Časový dopad oproti původnímu řešení: 7 kalendářních dní

s dopadem: 51821

Orientační cenový dopad:

Odpočet:

0 Kč

Přípočet:

51 821 Kč

Celkem s DPH 15%:

59 594 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

	Jméno	Datum
Za objednavatele:	Mgr. Eva Koubanová	7.8.2023
Za TDI	Ing. LUDĚK RUDL	7.8.2023
Za projektanta:	JAN PAVLAT	7.8.2023
Za zhotovitele:	ZDENEK RYDÁK	9.8.2023