

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **302-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

X

Údržba

Oprava

Servis

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

V773Z35

Škodní událost ANO/NE

ANO

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Nedakonice - budova RZZ

IC6000123300

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.0326119N, 17.3751164E

Oprava střešní krytiny - škoda.

Oprava uvolněných střešních tašek a hřebenačů vlivem větru. Oprava uchycení cedule na nástupišti.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: 15.8.2025

Příloha:

Vzdálenost v KM

80

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

07.07.2025

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

07.07.2025

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

21.07.2025 v 12:37

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

28.07.2025

21.07.2025

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

NABÍDKOVÝ LIST

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Číslo zakázky                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 302/2024-25             |                  |              |
| Název majetku                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nedakonice - budova RZZ | inventární číslo | IC6000123300 |
| zahájení prací                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09.07.2025              | ukončení prací   | 15.8.2025    |
| <p>popis prací</p> <p><b>Požadavek - Oprava střešní krytiny - škoda.</b></p> <p>Oprava uvolněných střešních tašek a hřebenáčů vlivem větru. Oprava uchycení cedule na nástupišti.</p> <p>Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.</p> <p>Stanovený harmonogram prací: 15.8.2025</p> <p>Příloha:</p> |                         |                  |              |

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

| Označení položky | NÁZEV POLOŽKY                      | MJ | cena<br>za MJ | počet MJ | CENA              | pozn. |
|------------------|------------------------------------|----|---------------|----------|-------------------|-------|
|                  | <b>Základní rozpočtové náklady</b> |    |               |          |                   |       |
| 01a              | oprava střešní krytiny             |    |               |          |                   |       |
| 01b              | oprava uchycení cedule             |    |               |          |                   |       |
|                  |                                    |    |               |          |                   |       |
|                  |                                    |    |               |          |                   |       |
|                  |                                    |    |               |          |                   |       |
|                  |                                    |    |               |          |                   |       |
|                  | <b>SOUCET ZRN</b>                  |    |               |          |                   |       |
|                  |                                    |    |               |          |                   |       |
|                  | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |    |               |          |                   |       |
|                  | VRN                                |    |               |          |                   |       |
|                  |                                    |    |               |          |                   |       |
|                  |                                    |    |               |          |                   |       |
|                  |                                    |    |               |          |                   |       |
|                  | <b>SOUCET VRN</b>                  |    |               |          |                   |       |
|                  |                                    |    |               |          |                   |       |
|                  | <b>SOUCET ZRN + VRN</b>            |    |               |          |                   |       |
|                  |                                    |    |               |          |                   |       |
|                  | <b>PRÍRAŽKA/ZVYHODNĚNÍ</b>         |    |               | 80       |                   |       |
|                  |                                    |    |               |          |                   |       |
|                  |                                    |    |               |          |                   |       |
|                  | <b>Cena za zakázku celkem</b>      |    |               |          | <b>195 660,85</b> |       |

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 302  
Stavba: 302 Nedakonice - budova RZZ

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

| Cena bez DPH     |            |             |           |
|------------------|------------|-------------|-----------|
|                  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní     | 21,00%     |             |           |
| snížená          | 12,00%     | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK |            |             |           |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 302

Stavba: 302 Nedakonice - budova RZZ

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

- 01a oprava střešní krytiny - škoda
- 01b oprava uchycení cedule
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 302 Nedakonice - budova RZZ  
Objekt: 01a - oprava střešní krytiny - škoda

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |                   |                                                                                                                        |        |           |  |  |
|----|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|--|
| D  |   | HSV               | Práce a dodávky HSV                                                                                                    |        |           |  |  |
| D  |   | 9                 | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                    |        |           |  |  |
| 1  | K | 946112115         | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m                        | kus    | 2,000     |  |  |
| 2  | K | 946112215         | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití                   | kus    | 4,000     |  |  |
| 3  | K | 946112815         | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m                      | kus    | 2,000     |  |  |
| 4  | K | 945421110         | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m                 | hod    | 10,000    |  |  |
| 5  | K | 065203000         | Mimostaveništní doprava strojů                                                                                         | km     | 150,000   |  |  |
| VV |   |                   | doprava plošiny                                                                                                        |        |           |  |  |
| VV |   |                   | 75*2                                                                                                                   |        | 150,000   |  |  |
| D  |   | PSV               | Práce a dodávky PSV                                                                                                    |        |           |  |  |
| D  |   | 741               | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                          |        |           |  |  |
| 6  | K | 741420001         | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm                                           | m      | 35,000    |  |  |
| VV |   |                   | 35                                                                                                                     |        | 35,000    |  |  |
| VV |   |                   | "oprava stávajícího hromosvodu                                                                                         |        |           |  |  |
| VV |   |                   | "Je nutná revize                                                                                                       |        |           |  |  |
| VV |   |                   | Součet                                                                                                                 |        | 35,000    |  |  |
| 7  | K | 044002000         | Revize hromosvodu                                                                                                      | ks     | 1,000     |  |  |
| 8  | K | 998741312         | Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m                                                | %      | 87,150    |  |  |
| 9  | K | 998741319         | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m                                | %      | 87,150    |  |  |
| D  |   | 765               | Krytina skládaná                                                                                                       |        |           |  |  |
| 10 | K | 765121904         | Vyspravení krytiny betonové na sucho sklonu do 30°, počet tašek do 8 ks/m2, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20% | m2     | 218,000   |  |  |
| 11 | K | 765123012.BRM.001 | Krytina betonová BRAMAC CLASSIC skládaná na sucho sklonu do 30°                                                        | m2     | 18,000    |  |  |
| 12 | K | 765123312         | Krytina betonová drážková skládaná na sucho sklonu střechy do 30° hřeben provětrávaný z hřebenáčů s povrchovou úpravou | m      | 25,000    |  |  |
| 13 | K | 063303000         | Práce ve výškách, v hloubkách                                                                                          | soubor | 1,000     |  |  |
| 14 | K | 998765312         | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m                                          | %      | 1 104,259 |  |  |
| 15 | K | 998765319         | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m                          | %      | 1 104,259 |  |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 302 Nedakonice - budova RZZ  
Objekt: 01b - oprava uchycení cedule

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |           |                                                                                                      |                                  |         |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|--|--|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                  |                                  |         |  |  |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                  |                                  |         |  |  |
| 1  | K | 946112113 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m      | kus                              | 2,000   |  |  |
| 2  | K | 946112213 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití | kus                              | 4,000   |  |  |
| 3  | K | 946112813 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m    | kus                              | 2,000   |  |  |
| 4  | K | 063303000 | Práce ve výškách, v hloubkách                                                                        | soubor                           | 1,000   |  |  |
| 5  | K | 119003217 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení zřízení                        | m                                | 5,000   |  |  |
| 6  | K | 119003218 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení odstranění                     | m                                | 5,000   |  |  |
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                  |                                  |         |  |  |
| D  |   | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                |                                  |         |  |  |
| 7  | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg                                 | kg                               | 40,000  |  |  |
| VV |   |           | 2*20                                                                                                 |                                  | 40,000  |  |  |
| 8  | M | M01       | držák cedule                                                                                         | ks                               | 2,000   |  |  |
| 9  | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg                               | kg                               | 120,000 |  |  |
| 10 | K | 767996703 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg          | kg                               | 120,000 |  |  |
| 11 | K | 998767311 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m                           | %                                | 167,200 |  |  |
| 12 | K | 998767319 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zámečnické konstrukce za zvětšený přesun ZKD 50 m   | %                                | 334,400 |  |  |
| VV |   |           | 167,2*2                                                                                              | Přepočtené koeficientem množství | 334,400 |  |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 302 Nedakonice - budova RZZ  
Objekt: 02 - VRN

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| D |   | HZS         |                                                                    |                             |        | Hodinové zúčtovací sazby |  |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|--|
| 1 | K | HZS4231     | Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů |                             | hod    | 4,000                    |  |
| 2 | K | HZS4232     | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření          |                             | hod    | 6,000                    |  |
| D |   | VRN         |                                                                    | Vedlejší rozpočtové náklady |        |                          |  |
| 3 | K | 020001000   | Příprava staveniště                                                |                             | soubor | 1,000                    |  |
| 4 | K | 071002000   | Provoz investora, třetích osob                                     |                             | dny    | 6,000                    |  |
| 5 | K | 091002000.1 | Ostatní náklady související s objektem - úklid                     |                             | soubor | 1,000                    |  |

HARMONOGRAM

|                |                         |                  |                   |
|----------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| Číslo zakázky  | 302/2024-25             |                  |                   |
| Název majetku  | Nedakonice - budova RZZ | inventární číslo | IC6000123300      |
| zahájení prací | 09.07.2025              | ukončení prací   | max. do 15.8.2025 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>popis prací</b><br><b>Požadavek - Oprava střešní krytiny - škoda:</b><br>Zjištění stavu<br>Vyspravení krytiny<br>Oprava hromosvodu<br>Demontáž cedula_odpojení el<br>Výroba a montáž zámečnické kce.<br>Montáž cedula_propojení silnoproudu<br>Úklid staveniště | <b>termín</b><br><br>09.07.2025<br>4. den po zaslání objednávky<br>5. den po zaslání objednávky<br>6. den po zaslání objednávky<br>7. den po zaslání objednávky<br>7. den po zaslání objednávky<br>8. den po zaslání objednávky |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|































Hlášenka škodní události č. 6352502453

Základní údaje o škodní události

|                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava                                                                           | Datum vzniku: 07.07.2025 |
| Zakázka: V773Z3522453                                                                                       | Vznik v kraji: Olomoucký |
| Místo: žst. Nedakonice budova RZZ                                                                           |                          |
| Popis: Poškození střechy vlivem větru a bouřek ze dne 6.7.2025, uvolněné střešní tašky, hřebenáče a cedule. |                          |
| Interní status: Ve zpracování u PU                                                                          |                          |
| Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů                                                            |                          |

Údaje o viníkovi

|                        |
|------------------------|
| Viník škody: Vyšší moc |
|------------------------|

Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Předběžná škoda: 100 000,00 | Požadovaná náhrada: |
| Vyčíslená škoda:            | Uhrazeno:           |

Z evidence škod vygeneroval dne 08.07.2025 7:45:45  
uživatel