


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	1	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Frézování živičného krytu s překážkami v trase		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	V rozpočtu je uvedena položka Frézování živičného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD:	150 dní, 30.4.2025	
	Termín dle ZL č. 1	+ 2 dny	
	Nový termín:	152 dní, 2.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-91 200,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	276 000,00 Kč	
	Celkem bez DPH	184 800,00 Kč	
	DPH	38 808,00 Kč	
	Celkem včetně DPH	223 608,00 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-číl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		1

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
2 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

V rozpočtu je uvedena položka Frézování živичného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-91 200,00 Kč
Připočty	276 000,00 Kč

Celkové předpokládané náklady	Cena
	184 800,00 Kč

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)		1

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Záměna položky frézování bez překážek v trase za frézování s překážkami v trase.

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
2 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

V rozpočtu je uvedena položka Frézování živičného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-91 200,00 Kč
Přípočty	276 000,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	2	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Změna plastové zatravnňovací dlažby za betonovou zatravnňovací dlažbu		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Původní objekty vjezdů do přilehlých nemovitostí jsou provedeny z betonové dlažby. Projekt a rozpočet počítal s použitím plastové zatravnňovací dlažby. S ohledem na původní dlažbu a životnost bylo dohodnuto použití betonové zatravnňovací dlažby.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD: + ZL	152 dní, 2.5.2025	
	Termín dle ZL. č. 2	Bez nároku	
	Nový termín:	152 dní, 2.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-38 820,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	41 842,00 Kč	
	Celkem bez DPH	3 022,00 Kč	
	DPH	634,62 Kč	
	Celkem včetně DPH	3 656,62 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		2

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna plastové zatravnovací dlažby za betonovou zatravnovací dlažbu

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Původní objekty vjezdů do přilehlých nemovitostí jsou provedeny z betonové dlažby. Projekt a rozpočet počítal s použitím plastové zatravnovací dlažby. S ohledem na původní dlažbu a životnost bylo dohodnuto použití betonové zatravnovací dlažby.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-38 820,00 Kč
Připočty	41 842,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
3 022,00 Kč

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)		2

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Záměna plastové vegetační dlažby za betonovou vegetační dlažbu

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Původní objekty vjezdů do přilehlých nemovitostí jsou provedeny z betonové dlažby. Projekt a rozpočet počítal s použitím plastové zatravnovací dlažby. S ohledem na původní dlažbu a životnost bylo dohodnuto použití betonové zatravnovací dlažby.


POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-38 820,00 Kč
Připočty	41 842,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
3 022,00 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	3	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Změna skládkovného + doplnění ŠD		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Při odstraňování stávajících obrubníků bylo zjištěno, že jsou vyrobeny ze železobetonu, tedy s ocelovou výztuží a jsou uloženy do betonového základu nadměrných velikostí. Rozpočet počítá s uložením a likvidací betonu prostého. Je nutné nacenit novou položku na uložení betonového odpadu s ocelovou výztuží vč. dopravy na delší vzdálenost nutného strojního bourání na menší velikosti pro následnou manipulaci. Zároveň je nutné doplnit vzniklý prostor vhodným materiálem ze ŠD.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD + ZL:	152 dní, 2.5.2025	
	Termín dle ZL 3	+ 6 dnů	
	Nový termín:	158 dní, 8.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-11 315,70 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	383 549,05 Kč	
	Celkem bez DPH	372 233,35 Kč	
	DPH	78 169,00 Kč	
	Celkem včetně DPH	450 402,35 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		3

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna skládkovného + doplnění ŠD

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
6 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při odstraňování stávajících obrubníků bylo zjištěno, že jsou vyrobeny ze železobetonu, tedy s ocelovou výztuží a jsou uloženy do betonového základu nadměrných velikostí. Rozpočet počítá s uložením a likvidací betonu prostého. Je nutné nacenit novou položku na uložení betonového odpadu s ocelovou výztuží vč. dopravy na delší vzdálenost nutného strojního bourání na menší velikosti pro následnou manipulaci. Zároveň je nutné doplnit vzniklý prostor vhodným materiálem ze ŠD.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-11 315,70 Kč
Přípočty	383 549,05 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
372 233,35 Kč

Oznámil za

Datum a po

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)		3

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna skládkovného + doplnění ŠD

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
6 dnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při výkopových a bouracích pracích byla zjištěna skutečnost, že stávající betonové obručnice jsou provedeny z železobetonu, tedy obsahují ocelovou výztuž. V rozpočtu se počítá s uložením a likvidací betonu prostého. Betonové základy obručnic jsou nadměrné velikosti. Při jejich odstranění vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.


POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-11 315,70 Kč
Připočty	383 549,05 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
372 233,35 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	4	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Svoz odpadu		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů TsmCH. Aby bylo možné odpady vyvážet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD + ZL:	158 dní, 8.5.2025	
	Termín dle ZL. č. 4	Bez nároku	
	Nový termín:	158 dní, 8.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	17 280,00 Kč	
	Celkem bez DPH	17 280,00 Kč	
	DPH	3 628,80 Kč	
	Celkem včetně DPH	20 908,80 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:			
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné Změny (OMZ)		4

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Svoz nádob na odpad mimo staveniště

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů TsmCH. Aby bylo možné odpady vyvážet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	17 280,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
17 280,00 Kč

Zhotovite

Datum a

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)		4

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Svoz nádob na odpad mimo staveniště

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů TsmCH. Aby bylo možné odpady vyvážet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	17 280,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
17 280,00 Kč

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	5	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodníkových obrubníků		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Stávající chodníkové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD + ZL:	158 dní 8.5.2025	
	Termín dle ZL. č. 5	+3 dny	
	Nový termín:	161 dní, 11.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	150 732,00 Kč	
	Celkem bez DPH	150 732,00 Kč	
	DPH	31 653,72 Kč	
	Celkem včetně DPH	182 385,72 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpís:
Zástupce objednatele:	[Redacted Signature Area]		
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné Změny (OMZ)		5

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodníkových obrubníků

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
3 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Stávající chodníkové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	150 732,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
150 732,00 Kč

Zhotovitel

Datum a

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)		5

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodnikových obrubníků

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
3 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):


Stávající chodnikové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	150 732,00 Kč

Celkové předpokládané náklady	Cena
	150 732,00 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	6	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Výměna chodníkových obrubníků		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Projekt i rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD + ZL:	161 dní, 11.5.2025	
	Termín dle ZL. č. 6	+ 2 dny	
	Nový termín:	163 dní, 13.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	15 356,88 Kč	
	Celkem bez DPH	15 356,88 Kč	
	DPH	3 224,94 Kč	
	Celkem včetně DPH	18 581,82 Kč	
	Jméno:	Datum:	Po
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:			
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné Změny (OMZ)		6

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Výměna chodníkových obrubníků

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
2 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Projekt i rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	15 356,88 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
15 356,88 Kč

Zhotovitel:

Datum a pod

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	6	

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Výměna chodníkových obrubníků

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
2 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Projekt i rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	15 356,88 Kč

Celkové předpokládané náklady	Cena
	15 356,88 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	7	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Změna pozic reliéfní dlažby		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předláždít dle nově poskytnuté situace.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD + ZL:	163 dní, 13.5.2025	
	Termín dle ZL. č. 8	Bez nároku	
	Nový termín:	163 dní, 13.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	9 508,30 Kč	
	Celkem bez DPH	9 508,30 Kč	
	DPH	1 996,74 Kč	
	Celkem včetně DPH	11 505,04 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis: /
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:			
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné Změny (OMZ)		7

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna pozic reliéfní dlažby

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předláždít dle nově poskytnuté situace.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	9 508,30 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
9 508,30 Kč

Zl

Da

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)		7

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Změna pozic reliéfní dlažby

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předlážit dle nové poskytnuté situace.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	9 508,30 Kč

Celkové předpokládané náklady	Cena
	9 508,30 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací