


	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	13	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Chodníkové uliční vpusti		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Při realizaci nových silničních obrubníků v rádiu křižovatky ulic Husova a Havlíčkova se nově zabudované obrubníky musí výškově napojit na stávající obrubníky v ul. Havlíčkova. Tím došlo k nulovému spádu vozovky a hrozí tvorba louže. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust s napojením na nejbližší uliční vpust. Dále pak zúžením stávající vozovky o 0,5 m na každé straně vychází jedna mříž uliční vpusti do prostoru chodníku a tím tvoří nebezpečnou překážku pro chodce. Bylo rozhodnuto o zabudování chodníkové UV. Uvedené práce je nutné provést za účelem zdárného dokončení zakázky.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD+ZL č. 1,3,5,6,8,9,10,12	179 dní, 29.5.2025	
	Termín dle ZL č. 13	+ 1 dny	
	Nový termín:	180 dní, 30.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	91 104,90 Kč	
	Celkem bez DPH	91 104,90 Kč	
	DPH	19 132,03 Kč	
	Celkem včetně DPH	110 236,93 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis: 
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:			
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Oznámení možné Změny (OMZ)	13

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Chodníkové uliční vpusti

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
2 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při realizaci nových silničních obrubníků v rádiu křižovatky ulic Husova a Havlíčkova se nově zabudované obrubníky musí výškově napojit na stávající obrubníky v ul. Havlíčkova. Tím došlo k nulovému spádu vozovky a hrozí tvorba louže. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust' s napojením na nejbližší uliční vpust'. Dále pak zúžením stávající vozovky o 0,5 m na každé straně vychází jedna mříž uliční vpusti do prostoru chodníku a tím tvoří nebezpečnou překážku pro chodce. Bylo rozhodnuto o zabudování chodníkové UV.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	91 104,90 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	13	

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Chodníkové uliční vpusti

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
2 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Při realizaci nových silničních obrubníků v rádiu křižovatky ulic Husova a Havlíčkova se nově zabudované obrubníky musí výškově napojit na stávající obrubníky v ul. Havlíčkova. Tím došlo k nulovému spádu vozovky a hrozí tvorba louže. Na KD bylo dohodnuto, že se v tomto kritickém místě provede obrubníková vpust' s napojením na nejbližší uliční vpust'. Dále pak zúžením stávající vozovky o 0,5 m na každé straně vychází jedna mříž uliční vpusti do prostoru chodníku a tím tvoří nebezpečnou překážku pro chodce. Bylo rozhodnuto o zabudování chodníkové UV.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	91 104,90 Kč

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací