

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	15	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Zaměření obrubníků		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	V rozpočtu je uvedena položka Frézování živičného krytu bez překážek v trase. Na komunikaci se však nacházejí prvky inženýrských sítí jako jsou hrnky uzávěrů, poklopy revizních šachet a objekty uličních vpustí. Z důvodu lepší manipulace bude použita fréza s pracovním záběrem do 1 m. Zaměření je nutné provést za účelem zdárného dokončení zakázky.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD+ZL č. 1,3,5,6,8,9,10,12,13	180 dní, 30.5.2025	
	Termín dle ZL č. 15	+ 0 dny	
	Nový termín:	180 dní, 30.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	25 000,00 Kč	
	Celkem bez DPH	25 000,00 Kč	
	DPH	5 250,00 Kč	
	Celkem včetně DPH	30 250,00 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:			
Autorský dozor:			
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP			
Zhotovitel:			
Přílohy změnového listu:			
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace - není nutná		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	15	

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Skutečné zaměření obrubníků

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

V komunikaci je projektovaný minimální podélný spád, kdy hrozí i při dodržení platných norem a TP pro pokládku asfaltových povrchů, tvorba louží. V této souvislosti došlo k předložení návrhů řešení, ale z důvodu finanční a časové náročnosti byly návrhy zamítnuty. Proto na žádost objednatele a TDS bude provedeno geodetické zaměření nově položených obrubníků za účelem vyhodnocení skutečných spádových poměrů.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty	Cena
Přípočty	25 000,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	15	

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Skutečné zaměření obrubníků

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

V komunikaci je projektovaný minimální podélný spád, kdy hrozí i při dodržení platných norem a TP pro pokládku asfaltových povrchů, tvorba louží. V této souvislosti došlo k předložení návrhů řešení, ale z důvodu finanční a časové náročnosti byly návrhy zamítnuty. Proto na žádost objednatele a TDS bude provedeno geodetické zaměření nově položených obrubníků za účelem vyhodnocení skutečných spádových poměrů

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	
Přípočty	25 000,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací