

140/2025

Změnový list č. 3 ze dne 21.07.2025

Název stavby:	Rekonstrukce mostu ev. č. 13-045 v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	55/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):	Most ev. č. 2a-M1		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	PORR a.s.		
Radniční 1	Dubečská 3238/36, Strašnice		
434 69 Most	100 00 Praha 10		
IČO: 00266094	IČO: 43005560		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/ objednatel /provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky /bodů 4.7/4.8/5.8/5.9 smlouvy o dílo.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> <u>Železobetonové římsy - ocelová výztuž:</u> Projektová dokumentace předpokládala odstranění stávající železobetonové římsy kombinací částečného vybourání a mechanického odtržení. S odstraněním vyčnívající výztuže z nosné konstrukce, její sanací a ani s dodatečnými bezpečnostními opatřeními (ochrana provozu) projekt nepočítal.			
<u>Nové řešení:</u> <u>Železobetonové římsy - ocelová výztuž:</u> Provedení odstranění vyčnívající výztuže z nosné konstrukce v celé délce římsy a následné sanace obnažené ocelové výztuže.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> <u>Železobetonové římsy - ocelová výztuž:</u> Při zahájení demolice vnější (pravé) římsy mostu bylo zjištěno, že kotvení římsy je provedeno pomocí vystupující výztuže z nosné konstrukce, která je provázána s výztuží železobetonové římsy. Takový způsob kotvení je méně obvyklý, neboť standardně se používají římsové kotvy. V tomto konkrétním případě bylo kotvení provedeno atypicky a navíc jako poměrně masivní, což nebylo možné dopředu předpokládat v zadávací projektové dokumentaci. Vyčnívající výztuž bránila osazení nové prefabrikované římsy a bylo nezbytné ji v celé délce odstranit. Obnažená ocelová výztuž byla ošetřena proti účinkům koroze sjednocující stěrkou z jemnozrnné malty, tloušťky cca 2 mm. S ohledem na umístění výztuže a nutnost provádění prací z vnější strany mostu byly tyto činnosti realizovány z pojízdného závěsného pracovního vozíku, čímž bylo zajištěno bezpečné provedení prací bez zásahu do provozu pod mostní konstrukcí a bez ohrožení bezpečnosti pracovníků i účastníků silničního provozu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	* Pontex, spol. s r.o.		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	30 257 322,81 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	36 611 360,60 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	328 873,92 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	397 937,44 Kč
Nová cena díla bez DPH:	30 586 196,73 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	37 009 298,04 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 21.07.2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 21.07.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 21.07.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 21.07.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 21.07.2025

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 21.07.2025

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 21.07.2025

Podpis:

Příloha změnového listu: rozpočet stavby

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:										Změna soupisu množství			
22 203 00 - Rekonstrukce mostu ev. č. 13-045 v Mostě										3			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):													
[SO 201.1]/[SO 201.1] - Most ev. č. Most 2a-M1													
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Rozdíl v %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
44	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2					127 151,49	153 928,77	26 777,28	21,06		
Nové položky													
204	919159.N	ODSTRANĚNÍ VÝZTUŽE	KUS					0,00	156 450,03	156 450,03	100,00		
203	94490.N	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2					0,00	145 646,61	145 646,61	100,00		
Celkem								127 151,49	456 025,41	328 873,92	258,65		

Za zhotovitele:

Datum: 21.7.25

Za objednatele:

Datum:

21.7.015