

	ZMĚNOVÝ LIST
Pozemní a inženýrské stavitelství CZ	

ČÍSLO:	46	ZE DNE:	09.07.2025
--------	----	---------	------------

OBJEDNATEL:	
Název:	Město Kralupy nad Vltavou
Zastoupený:	Liborem Lesákem, starostou

ZHOTOVITEL:	
Název:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

STAVBA:	
Název:	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC


1. Typ změny:	☐ Neodkladná změna	Dopad do ceny díla	☒ ANO
	☒ Odkladná změna		☐ NE
	☐ Změna malého rozsahu	Dopad do termínu provádění díla	☐ ANO
			☒ NE

Poznámka:
Tato změna je provedena v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákona o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název změny:
silnoproudá přípojka

3. Popis změny:		
Z důvodu posunutí nové trafostanice došlo k prodloužení trasy silnoproudé přípojky do objektu. Dále bylo ve výkazu výměr opomenuto na kompletní zemní práce k této přípojce.		
4. Cena změny:	417 367,69	Kč bez DPH

5. Dopad do termínu provádění díla dle SoD:		
	původní termín	nový termín
dílčí termíny	původní termín	nový termín
		-
		-

 Datum: 2025.07.17 15:42:57 +02'00'	 Datum: 2025.07.16 16:54:25 +02'00'
Za Zhotovitele (podpis a datum)	
 Datum: 2025.07.17 12:44:52	
Za Objednatele (podpis a datum)	
 Datum: 2025.07.31 14:01:45 +02'00'	

Rozdělovník:	Přílohy:
1 Objednatel	příloha č.1 - ocenění ZL
2 Zhotovitel	příloha č.2 - výkres

	číslo položky	popis	MJ	počet	JC	cena celkem	Dotace Ministerstva Kultury ČR	Dotace Státního fondu podpory investic ČR	Zatřídění položky	Cenová soustava
18	34113085	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x240mm ²	m	107	796,1	85 182,70	X		SO 02 trafostanice	RTS z SoD
19	210902022	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x240 mm ² (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	107	360,78	38 603,46	X		SO 02 trafostanice	RTS z SoD
3	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 3, hloubení strojné	m ³	16,8	283,33	4 759,94	X		Přípojka vody	RTS z SoD
32	460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy sypaninou	m ³	0,5	21847,46	10 923,73	X		SO 02 trafostanice	RTS z SoD
34	460600021	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 50 m	m ³	24	4761,64	114 279,36	X		SO 02 trafostanice	RTS z SoD
43	460161842	Hloubení kabelových rýh ručně š 100 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15	4481,58	67 223,70	X		SO 02 trafostanice	RTS z SoD
		<i>Poznámka: Ruční výkop mezi stávající a novou trafostanicí</i>								
44	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	50	335,03	16 751,50	X		SO 02 trafostanice	RTS z SoD
46	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	18	689,85	12 417,30	X		SO 02 trafostanice	RTS z SoD
47	460431842	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 100 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	50	1344,52	67 226,00	X		SO 02 trafostanice	RTS z SoD

Celkem

417 367,69 Kč