

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 1

Název akce	Černá Desná, Desná, oprava zdi LB, ř.km 2,700 - 2,850
Číslo akce	111230032
Dotčené SO	bez členění

Popis změny :

Předmětem změnového listu je realizace nezbytných a neodkladných víceprací ze strany zhotovitele oproti zadávací PD stavby, dodané vícepráce byly projednány na kontrolních dnech stavby se zástupcem zhotovitele p. [REDAKCE]

- Konkrétně navýšení objemu opravných prací uvedených v PD a soupisu prací došlo u opravy horní poloviny LB zdi označených v PD jako "A" a "B" v dolním úseku staveniště.
- Další navýšení objemu opravných prací bylo u konstrukce LB zdi pod skluzem.
- K navýšení objemu prací došlo i nutnou dodávkou části zcela rozpadlé srubové konstrukce na objektu skluzu.
- Nabídkový rozpočet neobsahoval nezbytné kácení PB javoru horolezeckou technikou.
- ŽB konstrukce závěrného prahu byla nahrazena konstrukcí z lomového kamene o minimální hmotnosti 1 t s přítěžovacím klínem z lomového kamene a prolitím spár kamene navazujícího na původní srubovou konstrukci objektu betonovou směsí.
- Do vedlejších a ostatních nákladů bylo nezbytné napočítat i instalaci roznášecích panelů pro zajištění přístupu k horní části staveniště, které nebylo obsaženo PD.
- Jako méněpráce s dopadem na cenu dodatku SOD je zmenšení objemu dlažby v konstrukci skluzu.

Příčina, resp. důvod vzniku změny

Během rozebírání opravované konstrukce došlo k sesuvu zdiva mezi popsány částmi A a B a tuto havárii bylo nutno bezodkladně opravit. Při této poruše došlo ke že sesunuté zdivo bylo v místě postaveno pouze jako "licové", tedy bez podpůrné konstrukce rubového zdiva.

- V dalším úseku stavby došlo pro nestabilitu navazující konstrukce zdiva k navýšení celkové délky opravované konstrukce o 1,3m, tedy z rozpočtovaných 6m na skutečných 7,3 m, včetně souvisejících prací a základu.
 - K navýšení objemu prací došlo i nutnou dodávkou části zcela rozpadlé srubové konstrukce na objektu skluzu, která byla během zpracování PD pod úrovní hladiny.
 - Nabídkový rozpočet neobsahoval popsané a nezbytné kácení PB javoru postupným seřezáváním, horolezeckou technikou.
 - Z důvodu faktické nemožnosti odvodnění stavební jámy v korytě toku, byla ŽB konstrukce závěrného prahu nahrazena konstrukcí z lomového kamene o minimální hmotnosti 1t s přítěžovacím klínem z lomového kamene a prolitím spár kamene navazujícího na původní srubovou konstrukci objektu betonovou směsí.
- Do vedlejších a ostatních nákladů bylo nezbytné napočítat i instalaci roznášecích panelů pro zajištění přístupu k horní části staveniště z důvodu požadavku správce teplovodního zařízení, které nebylo obsaženo PD. Další podružným důvodem byla i probíhající stavba občanské vybavenosti v místě plánovaného přístupu.

Přílohy**Vliv na cenu, termín a HMG**

Celková cena ZL (Kč bez DPH)	132 848,44
Nerealizované stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH)	-62 072,91
Dodatečné stavební práce dle ZL CELKEM (Kč bez DPH)	194 921,35
Dodatečné stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)	194 921,35
Dodatečné stavební práce od začátku stavby (%)	5,93%
Vliv na závazné parametry a indikátory	není
Vliv na časový a finanční harmonogram	není

Schválení

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele	Tomáš Unčovský			[REDAKCE]
Za objednatele	[REDAKCE]			

REKAPITULACE ZMĚN				
Název akce	Černá Desná, Desná, oprava zdi LB, ř.km 2,700 - 2,850			
Číslo akce	111230032			
Objekt	bez členění			
Rekapitulace změnových listů :				
ZL	Dotčené SO	Schválen	Nerealizované	Dodatečné
1	bez členění		-62 072,91 Kč	194 921,35 Kč
CELKEM			-62 072,91 Kč	194 921,35 Kč
Přílohy				
Vliv na cenu				
Cena dle výběrového řízení (Kč bez DPH)			3 287 746,40 Kč	
Nerealizované stavební práce CELKEM (Kč bez DPH)			-62 072,91 Kč	
Dodatečné stavební práce CELKEM (Kč bez DPH)			194 921,35 Kč	
Konečná cena (Kč bez DPH)			3 420 594,84 Kč	
Dodatečné výběrové řízení				
	Datum		Podpis	
Za referát financování staveb převzal				

Kód položky	Název	MJ	Původní množství	Množství po změně	Rozdil	Nabídková cena	Cena celkem
-------------	-------	----	------------------	-------------------	--------	----------------	-------------

MÉNĚPRACE

název akce: Černá Desná, Desná, oprava zdi LB, ř.km 2,700 - 2,850
stavební objekt: bez členění

321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	76.744	74.152	-2.592	6 100,00	-15 811,20
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	123.020	115.090	-7.930	1 570,00	-12 450,10
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	123.020	115.090	-7.930	257,00	-2 038,01
R301	Příplatek za ztížený přístup pro dopravu betonu	m3	76.744	74.152	-2.592	500,00	-1 296,00
463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklinováním spár úlomky kamene	m3	76.969	70.049	-6.920	3 780,00	-26 157,60
R14-gtx	Úprava přístupové trasy, skryvka, zpevnění štěrkem a geotextilií, uvedení do původního stavu - odpočet GTX	m2	120.000	0,000	-120.000	35,00 Kč	-4 320,00 Kč

Cena celkem MP

-62 072,91 Kč

Celkem ...	65 773,10 Kč
------------	--------------

Celkem ...	129 148,25 Kč
------------	---------------

Cena celkem VP		194 921,35 Kč
-----------------------	--	----------------------