



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 94

D_16 Kácení a sadové úpravy

SO 08.19.1 Výsadba dřevin – stavba

- ZM 033.03 – Sadové úpravy -výsadba na staveništi

SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	7
Stavební deník	NEOBSAZENO
Zápis z Kontrolního dne	9
Fotodokumentace	NEOBSAZENO

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"

Důvodová zpráva – změnový list č. 94

- ZM 033.03 – Sadové úpravy - výsadba na staveništi

V rámci kontrol výsadeb, provedených na základě zpracovaných posunů poloh dřevin a stanoviska autorského dozoru ze dne 1. 10. 2024, bylo zjištěno, že původní výkaz výměr neobsahoval rozlišení výsadeb prováděných ve svahu se sklonem větším než 1:5.

Na základě této skutečnosti a s ohledem na doporučení projektanta došlo k rozdělení položky výsadby dle sklonu svahu, počtu stromů umístěných ve svahu a posunů jejich polohy. Dále byly zapracovány požadavky investora (Povodí Moravy) na úpravu výsadby mimo ochranná pásma vodohospodářských staveb. Byla rovněž provedena koordinace výsadeb s trasami inženýrských sítí, mobiliářem a dalšími stavebními prvky.


Tyto úpravy měly vliv na specifikaci a rozsah zemních prací spojených s výsadbou ve svazích, a to jak z hlediska technické náročnosti, tak z hlediska přístupu k realizaci výsadbových jam v podmínkách svažitého terénu. Projektová dokumentace původně neřešila stabilizaci výsadbových mis ve svazích nad rámec běžného zemního založení; stabilizace bude řešena individuálně dle aktuálních podmínek na místě výsadby.

Změnový list tedy řeší navýšení ceny díla, které je způsobeno:

- nutností rozdělit položku výsadeb dle sklonu svahu;
- zvýšenou pracností výsadeb ve svazích se sklonem větším než 1:5;
- zapracováním posunů výsadeb dle stanovisek projektanta, AD a investora;
- nutnou úpravou výkazu výměr včetně nového výkresového zpracování.

Součástí této změny je i aktualizace souřadnic dřevin, doplnění dokumentace a odsouhlasení nových poloh výsadeb v rámci staveniště.

V Brně dne :



Kancelář architekta města Brna
Zelný trh 13
Brno

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje

Brno

01.10.2024

Zakázkové číslo: 20160382

Akce: „REALIZACE PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA BRNA – ETAPY VII A VIII“

Stanovisko projektanta „ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava
výsadeb ve svahu“

Vážení,



V průběhu stavby Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII požádal zástupce zhotovitele 6.8.2024 o vyjádření k připomínkám spol. Kavyl k sadovým úpravám v rámci staveniště revidovaných k 06/2023 a dále k nesouhlasu Nemocnice Milosrdných bratří k výsadbě v rámci areálu. Na základě tohoto požadavku sdělujeme k připomínkám zhotovitele následující:

- *Připomínky a návrhy spol. Kavyl ohledně změn velikostí a druhů výsadeb není možné akceptovat vzhledem k vydanému územnímu rozhodnutí. Změnu územního rozhodnutí není reálné vyřešit vzhledem k termínu dokončení stavby, době obdržení připomínek k revidované dokumentaci včetně podmětů ke změně velikosti a za současného stavu příslušných úřadů a problémů nového stavebního zákona. Změny popsané níže nebudou mít tedy vliv na množství dřevin, jejich druhy a velikost, pouze došlo k přesunu umístění některých dřevin a rozdělení položek výsadby dle sklonu svahu.*
- *Výsadby navržené v areálu NMB – Odpověď: výsadby v tomto místě byly v rámci přípravy projektové dokumentace projednány a povoleny. Na základě tohoto nového požadavku NMB budou výsadby přesunuty jinam v rámci staveniště.*
- *Řešení prokořenitelného prostoru u stromů před kolonádou a dalších místech – Odpověď: ze strany KAM byla krajinářským architektem zpracována PD pro rozšíření prokořenitelného prostoru pro stromy na kolonádě. Dle zhotovitele by měla realizace výrazný dopad do termínu ukončení stavby. Realizace byla z tohoto důvodu zamítnuta investorem. Co se týče dalších míst s omezeným prokořenitelným prostorem, především v prostoru levého břehu mezi stezkami – jednalo se o výpěstky 45-50 cm dubu č. 509 – 514. Tyto vzrostlé výpěstky byly posunuty výše proti toku, nahrazeny velikostí 16/18 a dále dle doporučení změněn druh na méně náročný javor babyka.*
- *Nedoporučeno použití strukturního substrátu na kolonádě – Odpověď: Substrát byl navržen krajinářským architektem. Finální návrh zpracoval zhotovitel.*

- *Kontrola polohy výsadeb a inženýrských sítí* – během kontroly nebyla zjištěna výsadba v ochranných pásmech IS včetně neprokořitelných folií, několik výsadeb bylo posunuto z důvodu blízkosti závlahové mísy.
- *Kontrola polohy výsadeb vůči požadavku a doporučení Povodí Moravy jako vyjádření k DÚR stavby z r. 2018, kdy bylo požadováno dodržení ochranného pásma 3,0 m od PPO zdí a 5,0 m od paty hráze* - byl zpracován návrh posunu výsadby převážně výše proti toku
- *Kontrola položek VV – výkaz výměr neobsahoval rozlišení výsadby ve svahu větším, než 1:5. Tato položka bude rozdělena dle sklonu svahu a počtu stromů ve svahu a zpracovaného posunu polohy stromů viz bod výše.*
- *V projektu není řešena stabilizace výsadbové mísy ve svahu, spol. Kavyl navrhuje technické řešení viz. zaslané výkresy výsadbových detailů* – projektová dokumentace neuvažovala stabilizaci výsadbové mísy nad rámec zemních prací, případně ruční urovnání opevnění svahu kolem výsadby. Stabilizace nad rámec projektu je možná, ale nesmí ohrozit stabilitu svahu a konstrukci opevnění.
- *V projektu není řešena stabilizace výsadbové mísy, u stromů obvodu kmínku 16-18 cm bude technicky složitě řešitelná* – projektová dokumentace v podrobnosti prováděcí dokumentace uvažovala výsadbu do záhozu a obsahuje položky a popis pro rozebrání navržených vrstev opevnění, vytvoření výsadbové jámy, upevnění stromu a zpětné zapravení a opevnění kolem stromu. Předpokladem byla vhodná etapizace činností během výstavby a zpětné urovnání kamene kolem stromu tak, aby nedošlo k porušení stability svahu. Sklony opevnění záhozu by neměly být větší, než 1:1,5. Výsledné sklony povrchu svahu jsou často pozvolnější a pohybují se 1:2 – 1:3. Navržený realizační detail spol. Kavyl je obtížně realizovatelný s ohledem na trvanlivost řešení a stabilitu opevnění svahů.
- *Výsadba 3 duby obvod kmene 20-25* – jedná se o dodatečnou výsadbu u plotu areálu Lipka, stromy č. 788-790. V rámci kácení zde bylo navrženo odstranění keřů.
- *Ve výkresech je o 2 ks střemchy více a o 2 lípy méně* – při kontrole nebyl problém nalezen, počty odpovídají tabulkově vytyčení dřevin
- *Ve výkrese lokality 5 je značka u stromu CSU, má být ACA* – CSU měl špatnou velikost značky, jedná se o keř a tabulkově počet odpovídá, značka opravena.
- *Žádost o specifikaci směsi pro květnatou louku* – technická zpráva obsahuje doporučenou směs květnaté louky v návaznosti na založení květnaté louky str. 9
- *Při prověřování poloh stromů zohlednit i polohy mobiliáře a patek zábradlí* – polohy stromů nejsou v kolizi, dokumentace obsahuje aktuální polohy a výšky stezek v době zpracování.

Rozsah úpravy dokumentace:

- Výkresová dokumentace výsadby včetně vytyčovacích souřadnic
- Výkaz výměr



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_16 Kácení a sadové úpravy	Změnový list č. 94						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 08.19.1 Výsadba dřevin – stavba ZM 033.03 – Sadové úpravy -výsadba na staveništi+úprava výsadeb ve svahu</td><td style="width: 40%; text-align: right;">PŘÍKAZ Č.:</td></tr></table>		OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 08.19.1 Výsadba dřevin – stavba ZM 033.03 – Sadové úpravy -výsadba na staveništi+úprava výsadeb ve svahu	PŘÍKAZ Č.:				
OZNÁMENÍ ZMĚNY SO 08.19.1 Výsadba dřevin – stavba ZM 033.03 – Sadové úpravy -výsadba na staveništi+úprava výsadeb ve svahu	PŘÍKAZ Č.:						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PPO nábřeží Svratky - Brno</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ
KOMU: OI MMB	OD: PPO nábřeží Svratky - Brno	DATUM:					
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ					
PŘEDMĚT ZMĚNY: byla revidována dokumentace sadových úprav v rámci staveniště. Při revizi sadových úprav došlo k aktualizaci počtů vysazovaných dřevin a jejich druhů+úprava výsadby ve svahu DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.19.1 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná Šindlar s.r.o. – ZM 033.3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.94 vícepráce, ZL č.94 méněpráce, ZL č.94 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS PŘÍKÁZANÉ ZMĚNY: V souvislosti s realizací SO 08.19.1, na průběh stavby a náhradní výsadby byla revidována dokumentace sadových úprav v rámci staveniště. Při revizi sadových úprav došlo k aktualizaci počtů vysazovaných dřevin a jejich druhů, byly zapracovány náhradní výsadby za dodatečně povolené kácení a s tím související položky výsadeb. Výsledné sklony povrchu svahů se pohybují ve sklonu 1:2 a více, což je pro náhradní výsadbu obtížně realizovatelné v opevnění svahů. Dále byly do sadových úprav zapracovány změny vzniklé v průběhu stavby (především posuny konkrétního umístění výsadeb), byla provedena kontrola polohy výsadeb a inženýrských sítí, kontrola polohy výsadeb dle požadavku a doporučení Povodí Moravy, připomínky zástupce objednatele a zkušenost.							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NAVRHL: </td><td style="width: 50%;">DATUM: _____</td></tr><tr><td colspan="2">PŘÍKAZ VYDAL: _____</td></tr></table>		NAVRHL:	DATUM: _____	PŘÍKAZ VYDAL: _____			
NAVRHL:	DATUM: _____						
PŘÍKAZ VYDAL: _____							
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,						

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344) ÚSEK: D_16 Kácení a sadové úpravy	94																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 08.19.1 Výsadba dřevin – stavba - ZM 033.03 – Sadové úpravy -výsadba na staveništi+úprava výsadeb ve svahu NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: byla revidována dokumentace sadových úprav v rámci staveniště. Při revizi sadových úprav došlo k aktualizaci počtů a způsobu výsadby vysazovaných dřevin a jejich druhů+úprava výsadby ve svahu DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.19.1 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná Šindlar s.r.o. – ZM 033.3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.94 vícepráce, ZL č.94 méněpráce, ZL č.94 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">3 359 997,70 Kč</td><td style="text-align: right;">705 599,52 Kč</td><td style="text-align: right;">4 065 597,22 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 1 028 290,06 Kč</td><td style="text-align: right;">- 215 940,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 1 244 230,97 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">2 331 707,64 Kč</td><td style="text-align: right;">489 658,60 Kč</td><td style="text-align: right;">2 821 366,24 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	3 359 997,70 Kč	705 599,52 Kč	4 065 597,22 Kč	Méněpráce:	- 1 028 290,06 Kč	- 215 940,00 Kč	- 1 244 230,97 Kč	Rozdíl:	2 331 707,64 Kč	489 658,60 Kč	2 821 366,24 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	3 359 997,70 Kč	705 599,52 Kč	4 065 597,22 Kč														
Méněpráce:	- 1 028 290,06 Kč	- 215 940,00 Kč	- 1 244 230,97 Kč														
Rozdíl:	2 331 707,64 Kč	489 658,60 Kč	2 821 366,24 Kč														
VYJÁDRĚNÍ: OD: [redacted] PODPIS: [redacted] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, [redacted]	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, [redacted]																

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
- ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu

Objekt: D_16 - Kácení a sadové úpravy

Soupis: **19.1 - SO 08.19.1 Výsadba dřevin - stavba**
ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu

KSO:
Místo: Nábřeží Svratky

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419
DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:
STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046
DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH			2 331 707,64
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 331 707,64	Výše daně 489 658,60
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 821 366,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20MT085c1

Stavba: Protipovodnové opatření města Brna – etapa VII a VIII
 - ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu
Objekt: D_16 - Kácení a sadové úpravy
Soupis: 19.1 - SO 08.19.1 Výsadba dřevin - stavba
 ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu
Místo: Nábřeží Svratky
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč:

Datum:
Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 331 707,64	2 726 496,78
D_16	Kácení a sadové úpravy	2 331 707,64	2 726 496,78
19.1	SO 08.19.1 Výsadba dřevin - stavba	2 331 707,64	2 726 496,78
	ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu-MÉNĚPRÁCE	-1 028 290,06	-1 244 230,97
	ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu-VÍCEPRÁCE	3 359 997,70	4 065 597,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

- ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu

Objekt:

D_16 - Kácení a sadové úpravy

Soupis:

19 - SO 08.19 Výsadba dřevin

Úroveň 3:

19.1 - SO 08.19.1 Výsadba dřevin - stavba

ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu

KSO: 833 21 29

CC-CZ:

Místo: Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

2 331 707,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 331 707,64	21,00%	489 658,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 821 366,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

-

ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu

Objekt:

D_16 - Kácení a sadové úpravy			
Soupis:		19 - SO 08.19 Výsadba dřevin	
Úroveň 3:		19.1 - SO 08.19.1 Výsadba dřevin - stavba ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu	
Místo:	Nábřeží Svatky	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	A PLUS a.s.
Uchazeč:		Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	2 331 707,64
HSV - Práce a dodávky HSV	2 331 707,64
1 - Zemní práce	1 872 663,67
998 - Přesun hmot	459 043,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII -
ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu

Objekt: D_16 - Kácení a sadové úpravy

Soupis: 19 - SO 08.19 Výsadba dřevin

Úroveň 3: 19.1 - SO 08.19.1 Výsadba dřevin - stavba
ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu

Místo:	Nábřeží Svatky	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	A PLUS a.s.
Uchazeč:		Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 331 707,64	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 331 707,64	
D	1		Zemní práce				1 872 663,67	
4	K	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	-632,000	31,20	-19 718,40	SO 08.19.1
	VV		-(810-28)-37" příloha D.16.004, D.16.001, D.16.101 až 112, keře, PŮVODNĚ		-819,000			
	VV		(819-632)" NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		187,000			
	VV		Součet		-632,000			
81	K	183105214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	632,000	444,00	280 608,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		632" NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		632,000			
6	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	-398,000	248,90	-99 062,20	SO 08.19.1
	VV		-(556+8)"množství původní + ze ZM 033.2, PŮVODNĚ ((556+8)-(396+2))"pro odrostky s obvodem kmínku 16-18 cm, příloha D.16.004, D.16.001, D.16.101 až 112, NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		-564,000			
	VV				166,000			
	VV		Součet		-398,000			
83	K	183105215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	398,000	1 620,00	644 760,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		396 "pro odrostky s obvodem kmínku 16-18 cm, příloha D.16.004, D.16.001, D.16.101 až 112, NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		396,000			
	VV		2"nové v rámci náhradní výsadby za Lípu na Táborském nábřeží, vlivem rozdělení dřevin dle svahů		2,000			
	VV		Součet		398,000			
8	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	-22,000	280,00	-6 160,00	SO 08.19.1
	VV		+3"množství ze ZM 033.2, PŮVODNĚ		3,000			
	VV		-3-22" NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		-25,000			
	VV		Součet		-22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	183105221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	22,000	3 750,00	82 500,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		22"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		22,000			
15	K	184201112R	Výsadba stromů se zemním balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	-420,000	280,00	-117 600,00	SO 08.19.1
	VV		-(586+11)"původní množství + rozdíl ze ZM 033.2, PŮVODNĚ		-597,000			
	VV		+(586+11)-(398+22)"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		177,000			
	VV		Součet		-420,000			
85	K	184201112R2	Výsadba stromů se zemním balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu přes 1:2, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	420,000	138,00	57 960,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		22+396"odrostky stromků na stavbě, příloha D.16.004, D.16.001, D.16.101 až 112, NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		418,000			
	VV		2"nově v rámci náhradní výsadby za Lípu na Tábořském nábreží, NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		2,000			
	VV		Součet		420,000			
37	K	184102310 R	Výsadba keře do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v terénu	kus	-632,000	24,90	-15 736,80	SO 08.19.1
	VV		-810+28 "podle rozpisu v tabulce NÁHRADNÍ VÝSADBY, pro výsadbu keřů, PŮVODNĚ		-782,000			
	VV		+782-632 "podle rozpisu v tabulce NÁHRADNÍ VÝSADBY, pro výsadbu keřů, NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		150,000			
	VV		Součet		-632,000			
87	K	184102711	Výsadba keře do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu přes 1:2 výšky do 2 m v terénu	kus	632,000	104,00	65 728,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		632 "podle rozpisu v tabulce NÁHRADNÍ VÝSADBY, pro výsadbu keřů,NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		632,000			
	VV		Součet		632,000			
50	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m	kus	-22,000	49,80	-1 095,60	SO 08.19.1
	VV		-(30+3) "PŮVODNĚ		-33,000			
	VV		11 "NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		11,000			
	VV		Součet		-22,000			
89	K	184215433	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru mísy přes 1 m	kus	22,000	160,00	3 520,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		22"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		22,000			
91	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	166,000	91,10	15 122,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		166"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		166,000			
92	K	184215432	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	398,000	129,00	51 342,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		396+2"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		398,000			
54	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	-5 252,000	93,40	-490 536,80	SO 08.19.1
	VV		+92"množství ze ZM 033.2, PŮVODNĚ		92,000			
	VV		-92+8-(5*(418+2+632)) * následná péče podobu 5 let, NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů a korekce chyby ze ZM 033.2 (+8)		-5 344,000			
	VV		Součet		-5 252,000			
94	K	184801123	Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:2 do 1:1	kus	5 260,000	254,00	1 336 040,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(418+2)*5" stromy, NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		2 100,000			
	VV		632*5" keře, NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		3 160,000			
	VV		Součet		5 260,000			
56	K	184813134 R	Ochrana dřevin před mrazem chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	kus	-420,000	124,50	-52 290,00	SO 08.19.1
	VV		+799"množství ze ZM 033.2, PŮVODNĚ		799,000			
	VV		-799-(418+2)"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		-1 219,000			
	VV		Součet		-420,000			
96	K	184813134 R2	Ochrana dřevin před mrazem chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu přes 1:2 listnatých, výšky přes 70 cm	kus	420,000	284,00	119 280,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		418+2"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		420,000			
58	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-825,820	24,90	-20 562,92	SO 08.19.1
	VV		3342,532"množství ze ZM 033.2, PŮVODNĚ		3 342,532			
	VV		-3342,532-(418+632+2)*3,14*0,5*0,5"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		-4 168,352			
	VV		Součet		-825,820			
97	K	184911421R2	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu přes 1:2	m2	825,820	46,70	38 565,79	CS ÚRS 2024 02
	VV		(418+632)*3,14*0,5*0,5"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		824,250			
	VV		2*3,14*0,5*0,5" v rámci náhradní výsadby za Lípu na Tábořském nábreží,nově		1,570			
	VV		Součet		825,820			
459 043,97								
15	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	177,157	3 447,00	610 660,18	SO 07.08
	VV		jamka přes 0,05 do 0,125 m3, 613 ks * 0,85 x 0,85 m tl 0,4 m	613	177,157			
			ruční dorovnání kolem výsadbového místa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	58380655	kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg	t	-353,748	581,00	-205 527,34	ZL 73
odpočet dodávky kamene, použit stávající materiál								
86	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	353,748	152,40	53 911,13	SO 07.08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII -
ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu

Objekt: D_16 - Kácení a sadové úpravy

Soupis: 19 - SO 08.19 Výsadba dřevin

Úroveň 3:
19.1 - SO 08.19.1 Výsadba dřevin - stavba
ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu-
MÉNĚPRÁCE

Místo: Nábřeží Svratky

Zadavatel: Statutární město Brno

Uchazeč:

Datum:

Projektant: A PLUS a.s.

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 028 290,06	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-1 028 290,06	
D	1	Zemní práce					-822 762,72	
4	K	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	-632,000	31,20	-19 718,40	SO 08.19.1
	VV		-(810-28)-37" příloha D.16.004, D.16.001, D.16.101 až 112, keře, PŮVODNĚ		-819,000			
	VV		(819-632)" NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		187,000			
	VV		Součet		-632,000			
6	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	-398,000	248,90	-99 062,20	SO 08.19.1
	VV		-(556+8)"množství původní + ze ZM 033.2, PŮVODNĚ ((556+8)-(396+2))"pro odrostky s obvodem kmínku 16-18 cm, příloha D.16.004, D.16.001, D.16.101 až 112, NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		-564,000			
	VV				166,000			
	VV		Součet		-398,000			
8	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	-22,000	280,00	-6 160,00	SO 08.19.1
	VV		+3"množství ze ZM 033.2, PŮVODNĚ		3,000			
	VV		-3-22" NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		-25,000			
	VV		Součet		-22,000			
15	K	184201112R	Výsadba stromů se zemním balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	-420,000	280,00	-117 600,00	SO 08.19.1
	VV		-(586+11)"původní množství + rozdíl ze ZM 033.2, PŮVODNĚ		-597,000			
	VV		+(586+11)-(398+22)"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		177,000			
	VV		Součet		-420,000			
37	K	184102310 R	Výsadba keře do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m v terénu	kus	-632,000	24,90	-15 736,80	SO 08.19.1
	VV		-810+28 "podle rozpisu v tabulce NÁHRADNÍ VÝSADBY, pro výsadbu keřů, PŮVODNĚ		-782,000			
	VV		+782-632 "podle rozpisu v tabulce NÁHRADNÍ VÝSADBY, pro výsadbu keřů, NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		150,000			
	VV		Součet		-632,000			
50	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m	kus	-22,000	49,80	-1 095,60	SO 08.19.1
	VV		-(30+3) "PŮVODNĚ		-33,000			
	VV		11 "NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		11,000			
	VV		Součet		-22,000			
54	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	-5 252,000	93,40	-490 536,80	SO 08.19.1
	VV		+92"množství ze ZM 033.2, PŮVODNĚ		92,000			
	VV		-92+8-(5*(418+2+632)) " následná péče podobu 5 let, NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů a korekce chyby ze ZM 033.2 (+8)		-5 344,000			
	VV		Součet		-5 252,000			
56	K	184813134 R	Ochrana dřevin před mrazem chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky přes 70 cm	kus	-420,000	124,50	-52 290,00	SO 08.19.1
	VV		+799"množství ze ZM 033.2, PŮVODNĚ		799,000			
	VV		-799-(418+2)"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		-1 219,000			
	VV		Součet		-420,000			
58	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-825,820	24,90	-20 562,92	SO 08.19.1
	VV		3342,532"množství ze ZM 033.2, PŮVODNĚ		3 342,532			
	VV		-3342,532-(418+632+2)*3,14*0,5*0,5"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		-4 168,352			
	VV		Součet		-825,820			

-205 527,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	58380655	kámen lomový neupravený třída I záhozový nad 200kg	t	-353,748	581,00	-205 527,34	ZL 73
odpočet dodávky kamene, použit stávající materiál								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII
- ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu

Objekt:

D_16 - Kácení a sadové úpravy

Soupis:

19 - SO 08.19 Výsadba dřevin

Úroveň 3:

19.1 - SO 08.19.1 Výsadba dřevin - stavba

ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu

KSO: 833 21 29

CC-CZ:

Místo: Nábřeží Svratky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Cena bez DPH

3 359 997,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 359 997,70	21,00%	705 599,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 065 597,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII -
ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu

Objekt:

D_16 - Kácení a sadové úpravy			
Soupis:		19 - SO 08.19 Výsadba dřevin	
Úroveň 3:		19.1 - SO 08.19.1 Výsadba dřevin - stavba	
		ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu	
Místo:	Nábřeží Svatky	Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	A PLUS a.s.
Uchazeč:		Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	3 359 997,70
HSV - Práce a dodávky HSV	3 359 997,70
1 - Zemní práce	2 695 426,39
998 - Přesun hmot	664 571,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII		-
Objekt:		ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu		
		D_16 - Kácení a sadové úpravy		
Soupis:		19 - SO 08.19 Výsadba dřevin		
Úroveň 3:		19.1 - SO 08.19.1 Výsadba dřevin - stavba		
		ZM 033.3 Sadové úpravy - výsadba v místě staveniště – úprava výsadeb ve svahu- VÍCEPRÁCE		
Místo:	Nábřeží Svatky	Datum:		
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	A PLUS a.s.	
Uchazeč:		Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 359 997,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 359 997,70	
D	1		Zemní práce				2 695 426,39	
81	K	183105214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	632,000	444,00	280 608,00	CS ÚRS 2024 02
VV					632,000			
83	K	183105215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	398,000	1 620,00	644 760,00	CS ÚRS 2024 02
VV					396,000			
VV					2,000			
VV					398,000			
84	K	183105221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	22,000	3 750,00	82 500,00	CS ÚRS 2024 02
VV					22,000			
85	K	184201112R2	Výsadba stromů se zemním balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu přes 1:2, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	420,000	138,00	57 960,00	CS ÚRS 2024 02
VV					418,000			
VV					2,000			
VV					420,000			
87	K	184102711	Výsadba keře do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu přes 1:2 výšky do 2 m v terénu	kus	632,000	104,00	65 728,00	CS ÚRS 2024 02
VV					632,000			
VV					632,000			
89	K	184215433	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru mísy přes 1 m	kus	22,000	160,00	3 520,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		22"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		22,000			
91	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	166,000	91,10	15 122,60	CS ÚRS 2024 02
	vv		166"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		166,000			
92	K	184215432	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin na svahu přes 1:2 do 1:1, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	398,000	129,00	51 342,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		396+2"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		398,000			
94	K	184801123	Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:2 do 1:1	kus	5 260,000	254,00	1 336 040,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		(418+2)*5" stromy, NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		2 100,000			
	vv		632*5" keře, NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		3 160,000			
	vv		Součet		5 260,000			
96	K	184813134 R2	Ochrana dřevin před mrazem chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu přes 1:2 listnatých, výšky přes 70 cm	kus	420,000	284,00	119 280,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		418+2"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		420,000			
97	K	184911421R2	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu přes 1:2	m2	825,820	46,70	38 565,79	CS ÚRS 2024 02
	vv		(418+632)*3,14*0,5*0,5"NOVĚ vlivem rozdělení dřevin dle svahů		824,250			
	vv		2*3,14*0,5*0,5" v rámci náhradní výsadby za Lípu na Táborském nábřeží, nově		1,570			
	vv		Součet		825,820			
							664 571,31	
15	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	177,157	3 447,00	610 660,18	SO 07.08
	vv		jamka přes 0,05 do 0,125 m3, 613 ks * 0,85 x 0,85 m tl 0,4 m	613	177,157			
			ruční dorovnání kolem výsadbového místa					
86	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	353,748	152,40	53 911,13	SO 07.08

SO 07.07 Revitalizace řeky – úprava koryta – úsek 39,750 - 39,870 - dokončeno

SO 08.19 Výsadba dřevin – postupná výsadba

SO 08.20 Drobná doprovodná opatření – příprava pater

Úsek 12_ 39,870 - 40,170

Dokončeno

4) Změny PD

1. Sadové úpravy – výsadba do staveniště – úprava výsadeb ve svahu ZM 033.3

6.8.2024 Dnešního kontrolního dne se zúčastnili zástupci firmy Kavyl (subdodavatel zhotovitele pro náhradní výsadbu). Zástupci Kavylu měli dotazy k výsadbě stromů do kamenného záhozu, dále k umístění některých stromů mezi stezky, případně v blízkosti PPO zdi, dále měli připomínky k navrženému řešení pro stromy na kolonádě. Dotazy zašle zhotovitel písemně do 9.8.2024 zástupcům KAM, TDI, AD a VRV.

Za zaslání zodpovídá zhotovitel

20.8.2024 AD zaslal své závazné stanovisko.

- výsadby navržené v areálu NMB budou na základě jejich požadavku přesunuty
- kontrola polohy navržených výsadeb a inženýrských sítí – samotné výsadby nebyly v ochranných pásmech, ale u cca 20 kusů došlo k posunu z důvodu blízkosti závlahové mísy
- poloha výsadeb vůči požadavku a doporučení Povodí Moravy jako vyjádření k DÚR stavby z r. 2018, kdy bylo požadováno dodržení ochranného pásma 3,0 m od PPO zdi a 5,0 m od paty hráze – je zpracován návrh posunu výsadby převážně výše proti toku jako podklad k dalšímu jednání dle předchozí domluvy
- na základě zpracovaných posunů polohy dřevin probíhá kontrola počtu výsadeb umístěných ve svahu větším, než 1:5 a množství těchto výsadeb navržených v opevnění záhozem – na základě tohoto bude upravena příslušná položka VV a řešen detail provedení výsadby.
- popsání změn nemají vliv na množství dřevin, jejich druhy a velikost.

Zhotovitel se stanoviskem AD seznámí do technického dne 27.8.2024 a poté se k němu vyjádří.

3.9.2024 Po technickém dni proběhlo jednání za účastí KAM, AD, zhotovitel. AD zaslal návrh řešení k jednotlivým diskutovaným bodům, závazné stanovisko zatím nevyhotovil. VV neobsahuje položku do pro výsadby do svahu s větším sklonem než 1:5. Zástupce TDI a AD požádali zhotovitele o zaslání geodetického zaměření jímek, které již byly odinstalovány – proběhne kontrola AD a TDI z důvodu ověření sklonu svahu opevnění záhozem maximálně 1:1,5.. Subdodavatel zhotovitele se vyjádří k technickému řešení a posunům stromů, které AD zaslal. AD doplní do VV položky pro výsadbu do svahu s větším sklonem než 1:5. Info na příštím KD.

Zodpovídá AD

Zástupce technického poradce dále požádal v této souvislosti o provedení údržby dokončených břehů a likvidaci nevhodné zeleně, a to do příštího KD

Zodpovídá zhotovitel

17.9.2024 Proběhne další navazující jednání za účasti: KAM, Kavyl, AD k dořešení.

Zodpovídá AD

1.10.2024 Schůzka za účasti KAM, Kavyl, AD, TDI k dořešení proběhne až v týdnu od 7.10.2024 jednání svolá AD. Závazné stanovisko AD zašle do 4.10.2024.

Zodpovídá

AD

15.10.2024 Z důvodu nemoci subdodavatele ještě neproběhla ukázka výsadbových mís. Proběhne domluva na náhradním termínu. Zhotovitel po kontrole nově zpracovaných výsadbových výkresů na dnešním KD informoval, že dojde ještě k další úpravě polohy stromů, protože nelze sázet do všech navržených míst.

Bod byl přesunut z části ostatní a byl upraven název.

29.10.2024 AD zaslal elektronickou verzi změny DPS. Chybí VV. Termín pro VV : 30.10.2024.

Zhotovitel poté VV nacení. Ukázka výsadbových mís ještě neproběhla. Info k termínu zhotovitel doplní do finální verze tohoto zápisu.

Zodpovídá Zhotovitel za info a AD za VV

19.11.2024 Ukázka výsadbových míst ještě neproběhla, dle zhotovitele proběhne až po dořešení polohy některých stromů, protože některé místa jsou stále v kolizi.

Za dořešení zodpovídá AD

3.12.2024 Kolizní místa byla dořešena. Dne 9.12.2024 proběhne výsadba prvních kusů stromů technologií, kterou AD odsouhlasil. Kontrola proběhne pravděpodobně po technickém dni 10.12.2024.

17.12.2024 Dnes proběhla kontrola na místě. AD odsouhlasil jednu ze dvou navržených technologií. Dle vyjádření zhotovitele je třeba upravit VV, protože v technické zprávě je uvedeno rozebrání opevnění 1x1m, což není dostačující. Úpravu VV zhotovitel dořeší v den konání KD s AD. TDI přeruší kontrolu ZL.

14.1.2025 AD zaslal upravenou dokumentaci, zhotovitel dokumentaci řeší se svým subdodavatelem. Kontrola ZL je přerušena. Zodpovídá zhotovitel

28.1.2025 Zhotovitel řeší dokumentaci se svým subdodavatelem, VV nebude upravován. Na dnešním KD bylo dohodnuto, že lze obnovit kontrolu ZL. Úprava VV dle skutečnosti po domluvě se subdodavatelem a AD bude případně vyhotovena dodatečně dle skutečnosti. Za kontrolu ZL zodpovídá TDI

11.2.2025 Dle informací od paní Šulové z OIEF je kvůli dodatku se SFŽP a přecházení následné péče do nezpůsobilých výdajů nutné dořešit VV nejpozději cca do 1 měsíce. Zhotovitel dořeší VV s AD.

Zodpovídá zhotovitel a AD

25.2.2025 Zhotovitel zaslal návrh úpravy VV, do kterého doplnil několik položek. K dořešení proběhne dne

26.2.2025 ve 13 schůzka za účasti zhotovitel, AD, TDI.

11.3.2025 Schůzka s rozpočtářem proběhla zhotovitel zaslal VV upravený VV 5.3.2025 ke kontrole.

Za kontrolu VV zodpovídá TDI

(BKOM)

25.3.2025 VV byl odsouhlasen rozpočtářem BKOM, zhotovitel zkompletuje ZL. Bod bude vypuštěn.

2. Stanovení dopravního značení (bez čísla ZM)

17.9.2024 Zástupce KAM a TDI informovali, že Odbor dopravy projednává změnu koncepce značení – dojde k úpravě počtu a druhu značení – zhotovitel nebude objednávat značení podle původního zadání.

1.10.2024 Probíhá projednání změny koncepce značení odborem dopravy MMB. Dle vyjádření zástupce zhotovitele má tato změna dopad do objektů z části komunikace D5. Do doby konečného projednání není možné realizovat svislé a vodorovné dopravní značení.

15.10.2024 Projektant stezek doplnil OD Brno požadované podklady. Změna je projednávána. Info na příštím KD.

29.10.2024 Změna je projednávána, zástupce KAM přislíbil aktuální info. Info na příštím KD.

19.11.2024 Změna je podána na OD Brno od 8/2024, 5.11.2024 byla zaslána k vyjádření PČR. Po vyjádření PČR pobeží zákonné lhůty.

3.12.2024 Trvá

17.12.2024 Trvá

14.1.2025 Bod byl přesunut z části ostatní, jedná se o změnu DPS, bude evidováno v tabulce změn pod pořadovým číslem 99 a bez čísla ZM. Čeká se na nabytí PM. AD zpracuje VV. Zodpovídá AD

28.1.2025 AD vyhotoví VV po nabytí PM. Zodpovídá AD

11.2.2025 Trvá

25.2.2025 Nové stanovení dopravního značení nabylo právní moc. AD zpracuje VV do 4.3.2025

11.3.2025 VV nebyl zaslán. Nový termín : 12.3.2025

Bylo dohodnuto, že VV bude obsahovat i obnovu DZ a přechodů na ulici Poříčí.

Zodpovídá AD

25.3.2025 AD zaslal VV, zhotovitel zkompletuje ZL. Bod bude vypuštěn.

3. Ochrana stromů před okusem bobry ZM098

28.5.2024 Zástupce zhotovitele požádá biologický dozor stavby o písemné vyjádření, zda je v okolí řeky nutná ochrana stromů před okusem bobry a o návrh na jejich ochranu. Zodpovídá zhotovitel

11.6.2024 Ve VV je obsažena ochrana před okusem, zda je dostatečná proti bobrům posoudí biologický dozor stavby.

25.6.2024 trvá

9.7.2024 Zhotovitel informoval, že zástupce biologického dozoru se zúčastní příštího KD.

23.7.2024 Zástupce biologického dozoru zaslal zprávu s informací o výskytu bobra evropského na levém břehu v okolí jezu Riviéra. Zástupce TDI kontaktoval KÚ JMK a OŽP Brno střed. OŽP Brno střed doporučilo realizaci ochrany proti okusům. Zástupce zhotovitele přislíbil prověřit zda případnou škodu na výsadbě kryje pojištění. TDI přislíbil kontaktovat pana [REDACTED] z AOPK, na kterého obdržel kontakt od OŽP KÚ JMK. Info na příštím KD.

6.8.2024 Dne 7.8.2024 ve 13 hod. proběhne jednání v budově KAM za účasti pana [REDACTED] z AOPK, OŽP, KAM, TDI. Na základě jednání bude rozhodnuto o dalším postupu. Info na příštím KD.

20.8.2024 Proběhlo jednání na KAM, kterého se zúčastnili zástupci KAM, TDI, OŽP Brno střed a biologický dozor stavby.