



**Stavba:**

**Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření  
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)**

# **ZMĚNOVÝ LIST**

## **ZL 112**

**D 15 – Přeložka veřejného osvětlení**

- SO 08.14e – Dodatečná ochrana kabelu**



## SEZNAM PŘÍLOH

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Důvodová zpráva    | 1          |
| Požadavek TSB a.s. | 2          |
| příloha č. 7       | NEOBSAZENO |
| příloha č. 8       | 4          |
| příloha č. 9       | 5          |
| Rozpočet           | 6          |
| Výkresová část     | 7          |


**"Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna –  
etapy VII a VIII"**

**Důvodová zpráva – změnový list č. 112  
Dodatečná ochrana kabelu VO**

Důvodem provádění prací je požadavek umístění městského mobiliáře, které bude respektovat ochranné pásmo zařízení veřejného osvětlení.

Po konzultaci s technikem TSB a.s. je požadováno v blízkosti Mobiliáře uložit vedení VO v chráničce Kopoflex 63 navíc do chráničky Kopoflex 110, vždy s přesahem aspoň 1 metr na obou stranách.

V Brně dne :



**Odi:** [redacted]  
**Odesláno:** úterý 18. března 2025 9:55  
**Komu:** [redacted]  
**Předmět:** Fw: PPO Brno - etapa VII a VIII

**Upozornění: Externí**

**Odi:** [redacted]  
**Odesláno:** čtvrtek, února 27, 2025 7:29 dop.  
**Komu:** [redacted]  
**Předmět:** RE: PPO Brno - etapa VII a VIII

Dobrý den,

standardně se uvádí: „Umístění případného městského mobiliáře bude respektovat ochranné pásmo zařízení veřejného osvětlení (1 metr od okraje kabelu VO na obě strany). Nelze-li toto dodržet, požadujeme konkrétní případ samostatně projednat s pracovníky TSB, a.s., tel.: 545424062, p. Minařík.“

Po konzultaci s technikem lze uložit vedení VO v chrániče Kopoflex 63 navíc do chráničky Kopoflex 110. Kopoflex 110 vždy však s přesahem aspoň 1 metr na obou stranách a zanesením do geo. dokumentace.

Ideální řešení však je, pokud je prostor, tak tyto základy měst. mobiliáře kabelem obejít ve vzdálenosti 1 metr.

S pozdravem



TSB

TSB a.s.  
Barviřská 5  
602 00 Brno

tel.:  
mobil:  
e-mail:

---

From: [redacted]  
Sent: Wednesday, February 26, 2025 10:57 AM  
To: [redacted]  
Subject: PPO Brno - etapa VII a VIII

Dobrý den,

Obracím se na Vás s dotazem týkající se osazení městského mobiliáře v rámci stavby „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapa VII a VIII“ a vedení kabelů VO.

Při řešení přeložek VO a vedení nových pěšin je vedení kabelů VO v souběhu se stezkami. Uložení kabelů VO by mělo být dle projektu v chrániče DN 63/52 a ve výkopu o hloubce 800 mm. V těsné blízkosti u toho bude provedeno osazení odpadkových košů a laviček. Můj dotaz směřuje k tomu, jaká je přípustná vzdálenost osazení zmíněného mobiliáře z důvodu, že musí být co nejbliže k pěšinám.

Základ pro odpadkový koš je dle dílenské dokumentace o půdorysném rozměru 300/300 mm a hloubce 750 mm. Je možné osadit odpadkový koš nad vedením VO, když dojde ke zmenšení hloubky založení? Z důvodu principu fungovaná odpadkového koše je nutné ho osadit co nejbliže k obrubě pěšiny.

Lavička má dvojici základu pod nožičkama o půdorysném rozměru 300/790 mm a hloubce 750 mm. Lavička může být provedena dále od obruby pěšiny, ale jaká může být minimální vzdálenost od vedení VO když se jedná o lokální místo v souběhu?

Za odpověď předem děkuji

S pozdravem | Kind regards



vedoucí projekce | ČKAIT

partner



A PLUS, a.s.  
Česká 12, 602 00 Brno  
[www.aplus.cz](http://www.aplus.cz)

**PŘÍLOHA č. 8**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)</b>                                                                                                            | <b>Změnový list č.</b><br><b>112</b>                                                                                                                        |
| <b>ÚSEK: D 15 – Přeložka veřejného osvětlení</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b> <span style="float: right;"><b>PŘÍKAZ Č.:</b></span>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| <b>SO 08.14 – Přeložka sloupů el.osvětlení a kabelů el.osvětlení</b><br>- <b>SO 08.14e – Dodatečná ochrana kabelu</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| KOMU: OI MMB                      OD: PPO nábřeží Svratky - Brno                      DATUM:<br>ODESLÁNO:      POŠTOU:              KURÝR:              FAX:              OSOBNĚ:                                               |                                                                                                                                                             |
| <b>PŘEDMĚT ZMĚNY: dodatečná ochrana kabelu VO další chráničkou dn 110 dle požadavku TSB v oblasti Mobiliáře</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |
| DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.14e<br>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 112<br>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.112 vícepráce<br>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:                        |                                                                                                                                                             |
| <b>POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY:</b><br>Po konzultaci s technikem TSB a.s. je požadováno v blízkosti Mobiliáře uložit vedení VO v chráničce Kopoflex 63 navíc do chráničky Kopoflex 110, vždy s přesahem aspoň 1 metr na obou stranách |                                                                                                                                                             |
| NAVRHL: <div style="background-color: black; width: 300px; height: 40px; display: inline-block;"></div> <span style="float: right;">DATUM: <u>                    </u></span>                                                   |                                                                                                                                                             |
| PŘÍKAZ VYDAL: <div style="background-color: black; width: 200px; height: 40px; display: inline-block;"></div> <span style="float: right;">DATUM: <u>                    </u></span>                                             |                                                                                                                                                             |
| TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:<br><b>BKOM,</b><br><b>BKOM,</b><br><div style="background-color: black; width: 250px; height: 40px; display: inline-block;"></div>                                                                   | ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:<br><b>Magistrát města Brna OI,</b><br><div style="background-color: black; width: 300px; height: 40px; display: inline-block;"></div> |

**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| <b>STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)</b><br><b>ÚSEK: D 15 – Přeložka veřejného osvětlení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112                                                                                                                                                |              |              |     |            |            |              |              |              |            |   |   |   |         |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---|---|---|---------|--------------|--------------|--------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:<br/>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div> <p><b>SO 08.14 – Přeložka sloupů el.osvětlení a kabelů el.osvětlení</b><br/>- <b>SO 08.14e – Dodatečná ochrana kabelu</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |              |              |     |            |            |              |              |              |            |   |   |   |         |              |              |              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB</div><div>OD: PPO nábřeží Svatky - Brno</div><div>DATUM:</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>ODESLÁNO: POŠTOU:</div><div>KURÝR: FAX:</div><div>OSOBNĚ:</div></div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end;"><div>Mail <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |              |              |     |            |            |              |              |              |            |   |   |   |         |              |              |              |
| <p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY: dodatečná ochrana kabelu VO další chráničkou dn 110 dle požadavku TSB</b></p> <p><b>DOTČENÉ MÍSTO: SO 08.14e</b></p> <p><b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 112</b></p> <p><b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.112 vícepráce“</b></p> <p><b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |              |              |     |            |            |              |              |              |            |   |   |   |         |              |              |              |
| <p><b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">50 841,30 Kč</td><td style="text-align: center;">10 676,67 Kč</td><td style="text-align: center;">61 517,97 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td><td style="text-align: center;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">50 841,30 Kč</td><td style="text-align: center;">10 676,67 Kč</td><td style="text-align: center;">61 517,97 Kč</td></tr></tbody></table> <p>PODPIS NAVRHOVATELE: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></p> |                                                                                                                                                    |              | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 50 841,30 Kč | 10 676,67 Kč | 61 517,97 Kč | Méněpráce: | 0 | 0 | 0 | Rozdíl: | 50 841,30 Kč | 10 676,67 Kč | 61 517,97 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cena bez DPH                                                                                                                                       | DPH          | Cena s DPH   |     |            |            |              |              |              |            |   |   |   |         |              |              |              |
| Vícepráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 841,30 Kč                                                                                                                                       | 10 676,67 Kč | 61 517,97 Kč |     |            |            |              |              |              |            |   |   |   |         |              |              |              |
| Méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                  | 0            | 0            |     |            |            |              |              |              |            |   |   |   |         |              |              |              |
| Rozdíl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 841,30 Kč                                                                                                                                       | 10 676,67 Kč | 61 517,97 Kč |     |            |            |              |              |              |            |   |   |   |         |              |              |              |
| <p><b>VYJÁDRĚNÍ:</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>OD: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>PODPIS: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div><div>DATUM: _____</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |              |              |     |            |            |              |              |              |            |   |   |   |         |              |              |              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>SCHVÁLIL: _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: _____</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |              |              |     |            |            |              |              |              |            |   |   |   |         |              |              |              |
| <p><b>TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:</b><br/><b>BKOM,</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span><br/><b>BKOM,</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</b><br/><b>Magistrát města Brna OI,</b><br/><span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></p> |              |              |     |            |            |              |              |              |            |   |   |   |         |              |              |              |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D\_15 - Přeložka veřejného osvětlení

Soupis:

SO 08.14 - Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení

Úroveň 4:

**ZL 112 - SO 08.14e - Dodatečná ochrana kabelu**

KSO:

Místo: Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

DIČ:

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ: 262 36 419

DIČ: CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ: 253 33 046

DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastní zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

|                     |                    |                   |                  |
|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                    |                   | <b>50 841,30</b> |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní        | 50 841,30          | 21,00%            | 10 676,67        |
| snížená             | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v CZK</b>       | <b>61 517,97</b>  |                  |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D\_15 - Přeložka veřejného osvětlení

Soupis:

SO 08.14 - Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení

Úroveň 4:

**ZL 112 - SO 08.14e - Dodatečná ochrana kabelu**

Místo:

Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební  
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
|                                          | <b>50 841,30</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                | 0,00             |
| 997 - Přesun sutě                        | 0,00             |
| M - Práce a dodávky M                    | <b>50 841,30</b> |
| 21-M - Elektromontáže                    | 3 420,30         |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 47 421,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D\_15 - Přeložka veřejného osvětlení

Soupis:

SO 08.14 - Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení

Úroveň 4:

ZL 112 - SO 08.14e - Dodatečná ochrana kabelu

Místo:

Nábřeží Svatky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Datum:

22.4.2025

Projektant:

A PLUS a.s.

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

| PČ                                                                                                                                                                                                                         | Typ  | Kód       | Popis                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>                                                                                                                                                                                              |      |           |                                                                                          |     |          |              | <b>50 841,30</b>  |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                          | M    |           | Práce a dodávky M                                                                        |     |          |              | <b>50 841,30</b>  |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                          | 21-M |           | Elektromontáže                                                                           |     |          |              | <b>3 420,30</b>   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                         | K    | 210204202 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                        | kus | 3,000    | 681,10       | 2 043,30          | SO 08.14e       |
| PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                                                                                                                                                       |      |           |                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                            | K    | 218204202 | Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                      | kus | 3,000    | 459,00       | 1 377,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| D                                                                                                                                                                                                                          | 46-M |           | Zemní práce při extr.mont.pracích                                                        |     |          |              | <b>47 421,00</b>  |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                         | K    | 460150263 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v homině tř 3 | m   | 66,000   | 439,60       | 29 013,60         | SO 08.14e       |
| PP Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s příměstátním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v homině třídy 3 |      |           |                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 27                                                                                                                                                                                                                         | K    | 460510064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm                  | m   | 66,000   | 27,30        | 1 801,80          | SO 08.14e       |
| PP Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm                            |      |           |                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                         | M    | 34571355  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná D 93/110 mm, HDPE+LDPE           | m   | 66,000   | 54,50        | 3 597,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplošťová korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE                                                                                                                                           |      |           |                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 29                                                                                                                                                                                                                         | K    | 460421001 | Lože kabelů z písku nebo štěrku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm      | m   | 66,000   | 109,00       | 7 194,00          | SO 08.14e       |
| PP Kabelové lože včetně podsypu, zhuštění a urovnění povrchu z písku nebo štěrku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm                                                                                       |      |           |                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 30                                                                                                                                                                                                                         | K    | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm                                                | m   | 66,000   | 19,90        | 1 313,40          | SO 08.14e       |
| PP Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34 cm                                                          |      |           |                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                         | K    | 460560263 | Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z hominy třídy 3                             | m   | 66,000   | 68,20        | 4 501,20          | SO 08.14e       |
| PP Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm, v homině třídy 3                                                                                |      |           |                                                                                          |     |          |              |                   |                 |

