

CENOVÁ NABÍDKA

ZŠ Helsinská – 8ks kontejnerů

Vzhledem k naší znalosti místních podmínek, zejména stavu technického řešení inženýrských sítí, rozvodů pitné vody, kanalizace a elektroinstalace, předkládáme tuto realizační cenovou nabídku.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Kontejnery budou osazeny na pevných betonových základech.

Základ bude zhotoven ve výškové toleranci +/- 1 cm a při ustavení případné nerovnosti před zahájením montáže vyrovnán za pomoci pevné podložky.

Osazení kontejnerů bude provedeno na vyzrálý beton (min. 7 dnů).

Při délce kontejneru 6 m je nutné provedení 6 bodů (patek) na jeden kontejner.

Patka (24ks) z litého betonu rozměru 50x50 cm do hloubky 90 cm.

Celková výška patky 100 cm pro zachování vzduchové mezery pod kontejnery (20cm)

Okolo kontejnerové sestavy bude provedena vsakovací rýha s umístěným zemnicím páskem.

Mezi spodní hranou kontejneru a upraveným terénem bude zachována minimální vzdálenost 200 mm a umožní tak odvětrání. Tím se zabrání pronikání vodních par do kontejneru. Tato mezera by neměla být nikdy uzavřena.

CENA PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ A NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

01. Betonová patka (27ks)

- výkopové práce, bednění hlavy patky, litý beton s ocelovou výztuží, odvoz zeminy, doprava betonu na místo realizace

Cena bez DPH 135.000,- Kč (163.350,- Kč s 21% DPH)

02. Napojení na elektroinstalaci

- úprava stávajícího školního rozvaděče, samostatný rozvaděč, kabelové vedení 2x28 bm

Cena bez DPH 86.000,- Kč (104.060,- Kč s 21% DPH)