

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 361 - PŘELOŽKA VODOVODŮ DN800, DN250, DN200 (ULICE KULKOVA).

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

361 - PŘELOŽKA VODOVODŮ DN800, DN250, DN200 (ULICE KULKOVA). DN150

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

361/001

Číslo ZBV:

0063.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Toto ZBV je řešeno jako první a zároveň závěrečné.

SKUPINA 3:

Prodloužení vodovodu DN 800

Prodloužení bylo provedeno v délce 36,52m (délka upřesněna na základě GDSPS). Toto prodloužení bylo ukončeno až za stávajícím odbočením DN 250 do stáv. armaturní šachty. K tomuto prodloužení došlo na základě ověření materiálu stávajícího potrubí, kdy se trasa přeložky část číslo jedna měla dle podkladů v předchozím projektovém stupni napojovat na stávající OC DN 800. Po provedení kopané sondy bylo zjištěno, že se v místě napojení nachází stávající LT DN 800. Napojení přeložky 361-1.část na tento materiál provozovatel BVK nedoporučoval z důvodu stáří a křehkosti materiálu potrubí bez návrhu speciálního statického zajištění. Projektant navrhl statické zajištění, které by výrazně navýšilo cenu tohoto SO. Na výrobním výboru investor stavby doporučil jako lepší řešení prodloužení trasy přeložky až po stávající OC DN 800, které se nachází u stávající armaturní šachty. Z důvodu vedení trasy prodloužení v původní trase vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám v rámci této části byl rovněž navržen provizorní vodovod OC DN 600 v délce 90,33 m (upřesnění na základě geodetického protokolu č. 485) dle požadavku správce BVK.

Dotčené položky č. 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 42, 45, 48, 53, 54, 63, 68, 69, 75 a nové položky 103, 104, 105, 106.

Skála v místě výkopu u ROPA7

Mezi body VC5 a VC7 (v místě ROPA7) se narazilo na skalní podloží => třída těžitelnosti byla II. oproti předpokladu PIDPS, která uvažovala třídu I.

Dotčené položky č. 1, 12 a nová položka 109.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-407 324,27	4 626 768,86	4 219 444,59

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 18-06-2025

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Směrnice GR č 18/2017 v platném znění)

datum - 7-08-2025

Zhotovitel

datum

18-06-2025

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0063.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 361 - PŘELOŽKA VODOVODŮ DN800, DN250, DN200 (ULICE KULKOVA), DN150

Číslo a název rozpočtu:

361 - PŘELOŽKA VODOVODŮ DN800, DN250, DN200 (ULICE KULKOVA), DNI 50 (ULICE

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]

3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0063.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO. Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO. Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 361 - PŘELOŽKA VODOVODŮ DN800, DN250, DN200 (ULICE KULKOVA), DN150

Číslo a název rozpočtu:

361 - PŘELOŽKA VODOVODŮ DN800, DN250, DN200 (ULICE KULKOVA), DN150 (ULICE

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
103	103.RV202	PŘÍRUBA JIŠTĚNÁ NOVA SIRIA NS94											
	2.	DN 800											
104	104.RV202	T-KUS DN 800 / 250 PN 16 TL											
	2.												
105	105.RV202	T-KUS DN 800 / 150 PN 16 TL											
	2.												
106	106.RV202	KLAPKA UZAVÍRACÍ PŘÍRUBOVÁ DN											
	2	800 PN 16 EKN M PRO ZAKOPÁNÍ											
109	13283.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I											
		NEPAŽ TR. II											
Celkem								13 964 034,80	-407 324,27	4 626 768,86	18 183 479,38	4 219 444,59	30,22

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

18-06-2025

Datum:

13-07-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

řř SO 361 - PŘELOŽKA VODOVODŮ DN800, DN250, DN200 (ULICE KULKOVA),

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

361 - PŘELOŽKA VODOVODŮ DN800, DN250, DN200 (ULICE KULKOVA), DN150

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

361/001

Číslo ZBV:

0063.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Toto ZBV je řešeno jako první a zároveň závěrečné.

SKUPINA 4:

Provizorní vodovod OC DN600

Nově prodlužovaný vodovod o 36,52m vede v trase původního a možná odstávka vodovodu pro cca 60 000 obyvatel města Brna by byla možná pouze v řádu hodin, a proto bylo nutné vybudovat v místě VC0 provizorní vodovod OC DN 600 o délce 90,33 m (upřesnění na základě geodetického protokolu č. 485).

Nové položky č. 107 a 108.

Provizorní oprava komunikací

Z důvodu absence objížděné trasy mezi ulicí Rokytovou a čtvrtí Hády bylo nutné vést dopravu přes ulici Kulkovu. Proto bylo nutné zapravit povrch rýh dostatečně únosnou vrstvou. V původní projektové dokumentaci byla navržena hutněná vrstva štěrkodrti. Tato skladba však byla z důvodu velké intenzity dopravy nevhodná.

Na kontrolní poradě č.17 dne 12.1.2023 bylo požadováno předložení návrhu na vyřešení a upravení situace na ulici Kulkova. Bylo navrženo vykopání štěrkodrtě, přehutnění podloží a zabetonování rýh a překopů beton C25/30. Po schválení TDI byla oprava provedena ve dnech 4.2. až 5.2.2023.

Dotčené položky č. 1, 5 a nová položka 110, 112.

Nutné rozšíření ulice Kulkova

Na základě schválené DIO bylo nutné pro průjezd MHD zpevnit krajnici ulice Kulkova mezi body VA2 a VA5.

Dotčené položky č. 1, 5, 12, 19 a nová položka 110, 111, 112.

Upravení konstrukce vzdušníku

Při realizaci přeložky vodovodu bylo zjištěno, že stávající vzdušník (poblíž bodu VC10) se nachází v jiné poloze než bylo uvažováno v projektu PDPS (původní vzdušník byl mimo rozsah našich prací). BvK a TDI (zápis v SD dne 18.3.2022) rozhodli, že z technologických důvodů musí být zachována funkčnost vzdušníku.

Dotčené položky č. 42, 48 a nová položka 101.

Dopřesnění RDS

Dopřesnění RDS na základě zameření skutečného provedení stavby a fakturace. Dotčené položky č. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 45, 46, 53, 54, 59, 64, 69, 70, 71, 73, 74, 75.

Cena projekční práce je stanovena na základě výpočtu, který vychází ze Sazebníku UNIKA 2022-2023, jelikož RDS byla odevzdána dne 06.04.2022 a počítá s kladnými změnami soupisu prací SO. Jedná se o položku č. 113.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 367 618,78	5 036 477,97	3 668 859,19

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

18-06-2025

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 361 - PŘELOŽKA VODOVODŮ DN800, DN250, DN200 (ULICE KULKOVA)

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

361 - PŘELOŽKA VODOVODŮ DN800, DN250, DN200 (ULICE KULKOVA), DNI

Číslo SO/PS/

číslo Změny SO/PS:

361/001

Číslo ZBV:

0063.4

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpí

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 7 -08- 2025

Zhotovitel

datum 18 -06- 2025 p

3.6.22.9

[illegible]

3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0063.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 361 - PŘELOŽKA VODOVODŮ DN800, DN250, DN200 (ULICE KULKOVA), DN150

Číslo a název rozpočtu:

361 - PŘELOŽKA VODOVODŮ DN800, DN250, DN200 (ULICE KULKOVA), DN150 (ULICE

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporně v Kč	Změny kladně v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	969145.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH											
75	96916.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM VODOVODNÍCH											
Nové položky													
113	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY -											
		VYPRACOVÁNÍ RDS											
110	11335.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU											
		ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU											
111	12373.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A											
		ŽELEZNIC TR. I											
112	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z											
		PROSTÉHO BETONU C25/30											
101	85233.	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH											
		TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO											
		150MM											
107	89917.	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ											
108	89977.	PROPLACH A DEZINFEKCE											
		VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO											
		600MM											
Celkem								14 313 054,13	-1 367 618,78	5 036 477,97	17 981 913,33	3 668 859,19	25,63

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

18-06-2025

Datum:

03-07-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 201 - Most přes Tomkovo náměstí – levý
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 201 - Most přes Tomkovo náměstí – levý

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 201/001

Číslo ZBV:
0145.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

V soupisu prací ve stupni PDPS nebyla izolační zábrana napočítána.
Vzhledem k aktualizaci normy, je nově nutné instalovat zesílené izolační zábrany. Normou se zvětšuje elektrická odolnost ze 4kV na 8kV a mechanická odolnost, z důvodu možného vyklouznutí sběrače trolejbusu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	941 300,20	941 300,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 18 -06- 2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 24. 06. 2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 7 -06- 2025 poč

Zhotovitel

datum 18 -06- 2025 pod



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0145.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 201 - Most přes Tomkovo náměstí – levý

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 201 - Most přes Tomkovo náměstí – levý

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	932311.R	IZOLAČNÍ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM											
Celkem								0,00	0,00	941 300,20	941 300,20	941 300,20	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

18-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

03-07-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 203/004

Číslo ZBV:
0171.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Cena projekční práce je stanovena na základě výpočtu, který vychází ze Sazebníku UNIKA 2022-2023, jelikož datum odevzdání RDS bylo dne 14.11.2022 a počítá s kladnými změnami soupisu prací SO.

Na vstupním VV byly projednány zjištěné odlišné parametry zachovávaných konstrukcí původního mostu a geologické podmínky pro zakládání, které byly doplňkovým IGP poměrně výrazně korigovány. Na základě těchto zjištění byla vypracována změna založení mostu. Nebyla zastižena předpokládaná únosná vrstva ze štěrkopísku.

Parametry neogenních písku byly nižší v deformačním modulu. Původní řešení dle PDPS spočívalo pouze v rozšíření původních opěr a základů podpěr o 18 kusů pilot délky 4 až 7 metrů. Nové řešení dle RDS navrhuje kompletní nové založení na 35 ks pilot délky 13 až 15 metrů a 67 ks mikropilot. Mikropiloty jsou na P3 navrženy z důvodu výskytu vedení VVN a nemožnosti provádění technologie pilot.

Změny byly projednány a přijaty na výrobním výboru dne 17.1.2022. Zápis z tohoto VV je přílohou tohoto ZBV. Změny v rozsahu nového založení mají vliv i na množství bouracích prací v SO 205, kdy bude navýšeno množství vybourávaných základových konstrukcí. Kompletním vybouráním a vybudováním nových opěr mostu dojde i ke změnám množství zemních prací a množství nových žlb. konstrukcí (opěr). Tyto změny budou vyčísleny po dokončení části RDS – spodní stavba.

Stavebně technický průzkum odhalil zhoršené parametry původně zachovávaných betonů na opěrách a zvýšenou degradaci (snížená pasivace výztuže). Původní řešení – napojení nově nadbetonovávaného úložného prahu do zachovávaného dříku opěr by po zjištění nižší pevnosti betonu (C16/20) bylo již v rozporu s TKP 18 a ČSN EN 1992-4. Řešení dle RDS respektuje rozměrové požadavky normy pro navrhování betonových konstrukcí ČSN EN 1992-1, předchází potenciálním nepředvídatelným poruchám původních konstrukcí. Rozdíl nového řešení oproti řešení PDPS je kompletní výstavba nových opěr, změna tvaru nových základů vnitřních podpěr a změna tvaru pilířů vnitřních podpěr. Pro vybudování nových konstrukcí bylo nutné navýšit objem výkopových prací.

Změny byly projednány a přijaty na výrobním výboru dne 15.11.2022. Zápis z tohoto VV je přílohou tohoto ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 216 512,17	1 216 512,17

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 18-06-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum podpis 24. 06. 2025

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum -7-08-2025 podpis

Zhotovitel

datum 05-06-2025 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0171.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Číslo a název rozpočtu:

tř SO 203 - Most přes Svitavu – levý

Změna soupisu prací (SO/PS)

004

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
401	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS											
Celkem								0,00	0,00	1 216 512,17	1 216 512,17	1 216 512,17	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

05-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 204/004

Číslo ZBV:
0172.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Cena projekční práce je stanovena na základě výpočtu, který vychází ze Sazebníku UNIKA 2022-2023, jelikož odevzdání RDS bylo dne 04.04.2022 a počítá s kladnými změnami soupisu prací SO.

Na vstupním VV byly projednány zjištěné odlišné parametry zachovávaných konstrukcí původního mostu a geologické podmínky pro zakládání, které byly doplňkovým IGP poměrně výrazně korigovány. Na základě těchto zjištění byla vypracována změna založení mostu. Nebyla zastižena předpokládaná únosná vrstva ze štěrkopísku.

Parametry neogenních písku byly nižší v deformačním modulu.

Původní řešení dle PDPS spočívalo pouze v rozšíření původních opěr a základů podpěr o 18 kusů pilot délky 4 až 7 metrů. Nové řešení dle RDS navrhuje kompletní nové založení na 35 ks pilot délky 13 až 14 metrů a 67 ks mikropilot. Mikropiloty jsou na P3 navrženy z důvodu výskytu vedení VVN a nemožnosti provádění technologie pilot.

Změny byly projednány a přijaty na výrobních výborech dne 17.1.2022 a 25.4.2022. Zápisy z těchto VV jsou přílohou tohoto ZBV.

Změny v rozsahu nového založení mají vliv i na množství bouracích prací v SO 206, kdy bude navýšeno množství vybourávaných základových konstrukcí. Kompletním vybouráním a vybudováním nových opěr mostu dojde i ke změnám množství zemních prací a množství nových žlb. konstrukcí (opěr). Tyto změny budou vyčísleny po dokončení části RDS – spodní stavba.

Na vstupním VV byly projednány zjištěné odlišné parametry zachovávaných konstrukcí původního mostu a geologické podmínky pro zakládání, které byly doplňkovým IGP poměrně výrazně korigovány. Na základě těchto zjištění byla vypracována změna založení mostu, kde bylo nutné navrhnout větší rozsah hlubinného založení – piloty pod opěrami a pilířem P2. Pilíř P3 je založen na mikropilotách z důvodu výskytu vzdušného vedení VVN v této oblasti.

Stavebně technický průzkum odhalil zhoršené parametry původně zachovávaných betonů na opěrách a zvýšenou degradaci (snížená pasivace výztuže).

Původní řešení – napojení nově nadbetonovaného úložného prahu do zachovávaného dříku opěr by po zjištění nižší pevnosti betonu (C16/20) bylo již v rozporu s TKP 18 a ČSN EN 1992-4.

Řešení dle RDS respektuje rozměrové požadavky normy pro navrhování betonových konstrukcí ČSN EN 1992-1, předchází potenciálním nepředvídatelným poruchám původních konstrukcí.

Rozdíl nového řešení oproti řešení PDPS je kompletní výstavba nových opěr, změna tvaru nových základů vnitřních podpěr a změna tvaru pilířů vnitřních podpěr. Pro vybudování nových konstrukcí bylo nutné navýšit objem výkopových prací. Změny byly projednány a přijaty na výrobním výboru dne 28.3. a 25.4.2022. Zápis z tohoto VV je přílohou tohoto ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 257 317,82	1 257 317,82

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

Supervize

Správce stavby

datum 18. 06. 2025 podpis

datum 24. 06. 2025 podpis

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 204/004

Číslo ZBV:
0172.3

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 7 -08- 2025 podpis/

Zhotovitel

datum 05 -06- 2025 podpis

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0172.3													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý Číslo a název rozpočtu: tř SO 204 - Most přes Svitavu - pravý								Změna soupisu prací (SO/PS) 004 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
401	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS											
Celkem								0,00	0,00	1 257 317,82	1 257 317,82	1 257 317,82	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 05-06-2025

Za Objednatele:

Datum: 03-07-2025

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 221 - Podchod pro Parovod
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 221 - Podchod pro Parovod

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 221/002

Číslo ZBV:
0178.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o třetí a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- snížené množství beraněných a vytažených štětových stěn na základě revize VTD
- vypuštění některých položek souvisejících s odvodněním šachty na základě schválené RDS
- vypuštění položek souvisejících s ohumusováním povrchu z důvodu přesunu do vedlejšího objektu
- snížení celkové hmotnosti nerezových trnů na základě schválené RDS
- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti

Skupina 1 – vyhrazená změna

rámci této skupiny dochází k doměrku u položek č. 1, 8, 18, 13, 20, 21, 23, 25 a 27.

Výměry položek č. 5, 7, 17, 19, 22, 24, 26, 34, 36, 37, 41, 101 zůstávají nezměněny.

V konečném důsledku dojde k poklesu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-251 031,20	127 846,91	-123 184,29

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 30.6.2025	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby

ivně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 7 -08- 2025 podpis

Zhotovitel

datum 20 -06- 2025 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0178.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 221 - Podchod pro Parovod

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 221 - Podchod pro Parovod

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
8	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
18	285380R.	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. 12.5M ÚNOS DO 200KN											
20	389325.	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
21	389365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B											
23	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
25	458523.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9											
27	711442.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU											
13	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ											
Celkem								13 080 761,09	-251 031,20	127 846,91	12 957 576,78	-123 184,29	-0,94

Za Zhotovitele:

Datum:

2006-2025

Za Objednatele:

Datum:

03-07-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 221 - Podchod pro Parovod
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 221 - Podchod pro Parovod

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 221/002

Číslo ZBV:
0178.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o třetí a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- snížené množství beraněných a vytažených štětových stěn na základě revize VTD
- vypuštění některých položek souvisejících s odvodněním šachty na základě schválené RDS
- vypuštění položek souvisejících s ohumusováním povrchu z důvodu přesunu do vedlejšího objektu
- snížení celkové hmotnosti nerezových trnů na základě schválené RDS
- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti

*kupina 4 – nezbytná změna:

- dochází ke změně výměr, popř. vypuštění pol. č. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42 a 43.
- dochází ke vzniku nové položky č. 201.

Výměry položek č. 5, 7, 17, 19, 22, 24, 26, 34, 36, 37, 41, 101 zůstávají nezměněny.

V konečném důsledku dojde k poklesu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 487 200,23	92 687,81	-2 394 512,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 26-06-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 30.6.2025 podpis

Jednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 7-08-2025 podp

Zhotovitel

datum 20-06-2025 podp

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0178.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

| tr SO 221 - Podchod pro Parovod |

Číslo a název rozpočtu:

tr SO 221 - Podchod pro Parovod

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 4

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0178.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 221 - Podchod pro Parovod

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 221 - Podchod pro Parovod

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	93657.	ŽEBŘÍKY KOVOVÉ											
43	96939R.	ODSTRANĚNÍ POTRUBÍ PAROVODU											
38	97817.	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE											
Nové položky													
201	289971.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE											
Celkem								6 638 346,57	-2 487 200,23	92 687,81	4 243 834,16	-2 394 512,42	-36,07

Za Zhotovitele:

Datum:

20-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

03-07-2025