

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 15.8.2025		
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce propustků LC Hrázová a LC Bažantnice - S4/2025/041				
Zhotovitel: Febau s.r.o., Bukovice 49, 679 23 Babice IČ:11917269				
Objednatel: Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice				
Název akce (majetku): Rekonstrukce propustků LC Hrázová a LC Bažantnice	Charakter akce: Investice	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: LC Hrázová 1) Vícepráce na odstranění stávající živičné vrstvy - dle schválení investora 2) Vícepráce na doplnění podkladní vrstvy ŠD 0/100 mm o mocnosti 300 mm - dle schválení investora 3) Vícepráce na betonování povrchu koruny vozovky - dle schválení investora 4) Vícepráce na montáži bednění krajnic – dle schválení investora 5) Vícepráce na svahování a úpravě krajnic – dle schválení investora				
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.				
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	Bilance:  Dle dodatku č. 1 ke SoD S4/2025/041 +58.996,75,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	
			N: 58.996,75,- Kč	
Celková cena akce před změnou		399.963,00,- Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		458.959,75,- Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 15 -08- 2025	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 15 -08- 2025	Podpis:	
Přílohy: položkový výkaz výměr				
Poznámka:				

Revitalizace propustku - Hrázová  
VCP

č.p.	Položka (materiál, práce)	Jedn. ks/m3	Výměra	Cena za jednot.	Celková cena v Kč
<b>Vícepráce</b>					
1	Odstranění stávající živé vrstvy vč. Odvozu a ukládky na skládku	m2	14,16	850,00	12 036,00
2	Podkladní vrstva ŠD 0/100 tl. 300mm	m2	73,71	375,00	27 641,25
4	Betonový povrch koruny vozovky s kartáčovanou úpravou	m2	14,16	1 750,00	24 780,00
5	Montáž dočasného bednění krajnic	bm	11,10	295,00	3 274,50
6	úprava a vysvahování krajnic	m2	11,10	150,00	1 665,00
<b>Méněpráce</b>					
2	postupné betonování zjištěných kavern	m3	2,00	-5 200,00	-10 400,00
					<b>58 996,75</b>
<b>SOUHRN NÁKLADŮ</b>					
<b>Propust Hrázová</b>					<b>58 996,75</b>
Náklad celkem bez DPH					<b>58 996,75</b>
DPH 21%					12 389,32
<b>Náklad celkem</b>					<b>71 386,07 Kč</b>

vypracoval: