



Protokol o změně díla

Změnový list č. 21

Předmět díla	"Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B" v areálu Nemocnice Znojmo		
Objekt	objekt B		
Objednatel	Nemocnice Znojmo, p.o.		
Zhotovitel	Renov CZ,s.r.o.		
	Dolní Česká 300/6		
	669 02 Znojmo		
TDI	[REDACTED]		
Projektant	PEND a.s.,Vojanova č.1, 615 00 Brno;		
Popis změny:	Změny a chybějící položky rozpočtu zjištěné na základě opožděně dodané PD slaboproudu a silnoproudu.		
Odůvodnění změny:	Doplnění v projektu abscentujících SLP a silnoproudých instalací vč. rozdělením úseku ústředny EPS. Toto rozšíření předmětu díla generuje potřebu adekvátního prodloužení lhůty výstavby akce.		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla	
		úprava předmětu díla	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona:(zatrhnout)	§ 222 odst.4	
		§ 222 odst.5	
		§ 222 odst.6	x
		§ 222 odst.7	
	Způsob projekčního řešení změny:(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
dokumentace skutečného provedení			
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů /víceprací)		253 980,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		253 980,00 Kč
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Renov CZ,s.r.o.
	náklady na změnu bez DPH		253 980,00 Kč
	výše DPH	sazba: 21%	53 335,80 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		307 315,80 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Prodloužení lhůty výstavby o 30 kalendářních dnů.
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil		
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí)		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce)		
přílohy	Přílohy: 21 - položkový rozpočet, k		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo	
Objekt:	SO 03	Změny,vícepráce	
Rozpočet:	21	Řemesla dle nové PD	
Objednatel:	Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace MUDr. Jana Janského 2675/11 66902 Znojmo-Znojmo		IČO: 00092584 DIČ: CZ00092584
Zhotovitel:	Renov CZ, s.r.o. Dolní Česká 300/6 66902 Znojmo		IČO: 27712478 DIČ: CZ27712478
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			253 980,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			253 980,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		253 980,00 CZK
Základní DPH	21 %		53 335,80 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			307 315,80 CZK
 Za  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			219 134,00	86,3
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			34 846,00	13,7
Cena celkem					253 980,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-36	Stavební úpravy v budově B 1.NP centrální šatny, Nemocnice Znojmo
O:	SO 03	Změny,vícepráce
R:	21	Řemesla dle nové PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				219 134,00
1	M21a	Elektroinstalace silnoproudu - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	196 194,00	196 194,00
2	M21b	EPS dle nového dodatku PD - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	16 890,00	16 890,00
3	M21c	Přepojení nových silových přívodů ústředny EPS a ERO	kus	2,00000	3 025,00	6 050,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				34 846,00
4	M24	Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	34 846,00	34 846,00

	výměra	jed.	cena/jed.	cena celkem	Revize změny	cena/jed.	cena celkem
1.Svítlidla a příslušenství (komplet, včetně zdrojů, závěsů, pomocného materiálu, osazení zapojení, vyzkoušení apod.)							
101. A1 - LED panel 600x600 opalový kryt, 3000lm, 24W	64	ks					
102. B1 - LED kulaté svítidlo, 1400lm, 14W	25	ks					
103. B2 - LED kulaté svítidlo, 1900lm, 19W	31	ks			2,00	725,50	1 451,00 Kč
104. B3 - LED kulaté svítidlo, 2300lm, 23W	10	ks					
105. E - Subtilní liniové LED svítidlo bílé, nad zrcadlo 2000lm 13W	30	ks			2,00	1 090,00	2 180,00 Kč
106. NA - LED nouzové svítidlo do 3W antipanické 3hod optika plocha	10	ks					
107. NC - LED nouzové svítidlo do 3W antipanické 3hod optika koridor	12	ks					
108. NP - LED nouzové svítidlo do 3W 3hod s piktoqramem	36	ks					
109. NS - LED nouzové svítidlo do 3W 3hod spot	5	ks					
2.Spínače, zásuvky a ostatní přístroje (komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)							
201. Domovní spínač řazení 1, komplet včetně rámečku a krabice	24	ks					
202. Domovní spínač řazení 5, komplet včetně rámečku a krabice	30	ks			2,00	205,50	411,00 Kč
203. Domovní spínač řazení 6, komplet včetně rámečku a krabice	4	ks					
204. Domovní spínač řazení 6+6, komplet včetně rámečku a krabice	6	ks					
205. Spínač do vlhka povrchový řazení 1	1	ks					
206. Pohybové čidlo stropní 360° dosah fi 8m	3	ks					
207. Pohybové čidlo stropní chodbové 360° dosah fi 40m	4	ks					
208. Zásuvka domovní 230V, 16A bílá komplet včetně rámečku a krabice	26	ks			1,00	212,25	212,25 Kč
209. Dvozásuvka domovní 230V, 16A bílá komplet včetně rámečku a krabice	46	ks					
210. Napojení zařízení VZT 230V dle montážního návodu	3	ks					
211. Napojení zařízení VZT 400V dle montážního návodu	4	ks					
212. Časový dobřh pro ventilátor - montáž do krabice pod spínač	1	ks					
213. Napojení napájecího zdroje pro pisoáry	1	ks					
214. Spínací hodiny týdenní v krytu pro montáž pod strop	1	ks					
215. Napojení oběhového čerpadla ZII v suterénu	1	ks			1,00	1 650,00	1 650,00 Kč
216. Napojení trojcestného ventilu v suterénu	1	ks			1,00	1 650,00	1 650,00 Kč
217. Přepojení ERO na nový přívod z RPO	1	ks			1,00	2 750,00	2 750,00 Kč
218. Přepojení EPS na nový přívod z RPO	1	ks			1,00	2 750,00	2 750,00 Kč
219. Přesun stávajícího rozvaděče RS1	1	ks			1,00	8 800,00	8 800,00 Kč
220. Přepojení stávajících vývodů z RS1 do přesunutého RS1	1	ks			1,00	60 500,00	60 500,00 Kč
221. Přepojení stávajících vývodů z rušeného rozvaděče osvětlení RS P1/I do přesunutého RS1	1	ks			1,00	2 200,00	2 200,00 Kč
222. Přesun stávajících napájecích přívodů pro přemístěný datový rozvaděč	1	ks			1,00	3 300,00	3 300,00 Kč
223. Přesun stávajících napájecích přívodů pro přemístěný rozvaděč ANET	1	ks			1,00	3 300,00	3 300,00 Kč
3. Instalační, úložný a ochranný materiál (komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, vytyčení trasy, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)							
301. Krabice odbočná včetně wago svorek	80	ks					
302. Krabice povrchová ze zvýšeným krytím včetně wago svorek	40	ks					
303. Požární ucpávka	2	m2					
304. Kabelový žlab 200x100	80	m					
305. Elektroinstalační trubka plná včetně tvarovek DN25, komplet	10	m					
4. Kabely a vodiče (komplet, včetně vyhotovení drážky, zapravení drážky, vytyčení trasy, pomocného materiálu, příchylek, spojek, odlehčovacích oblouků, zapojení, vyzkoušení apod.)							
401. Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d1a1	2600	m			100,00	59,25	5 925,00 Kč
402. Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d1a1	1500	m					
403. Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1 d1a1	300	m					
404. Bezhalogenový kabel CXKH-R-O 3x1,5 B2ca s1 d1a1	500	m					
405. Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x16 B2ca s1 d1a1	100	m					
406. Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x25 B2ca s1 d1a1	100	m					
407. funkční kabel kabel CXKE-V-J 3x2,5 B2ca s1 d1a1 P60R	300	m			50,00	105,00	5 250,00 Kč
408. funkční kabel kabel CXKE-V-J 5x6 B2ca s1 d1a1 P60R	150	m			150,00	285	42 750,00 Kč
5. Pospojování, uzemnění (komplet, včetně příslušenství, svorek, pomocného materiálu, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)							
501. Bezhalogenový kabel CXKH-R 1x4 B2ca s1 d1a1 žlutozelený včetně svorek	250	m					
502. Bezhalogenový kabel CXKH-R 1x6 B2ca s1 d1a1 žlutozelený včetně svorek	100	m			50,00	32,90	1 645,00 Kč
503. Bezhalogenový kabel CXKH-R 1x16 B2ca s1 d1a1 žlutozelený včetně svorek	100	m					
504. EB - Svorkovnice ekvipotenciální pospojování	1	ks					
505. Krabice s trubkou a svorkou pro uzemnění antistatické podlahy	2	ks			2,00	2 530,00	5 060,00 Kč
6. Rozvaděče (komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, osazení, zapravení, zapojení, vyzkoušení apod.)							
601. Rozvaděč RS1 šatny	1	ks			1,00	3 850,00	3 850,00 Kč
602. Úpravy a doplnění stávajícího rozvaděče RHMB1 (pojistkový odpínač pojistky 80A@G)	1	ks					
603. Úpravy a doplnění stávajícího rozvaděče RHDB pojistkový odpínač pojistky 63A@G)	1	ks					
604. Úpravy a doplnění stávajícího rozvaděče RPO (1x jistič 25C/3)	1	ks			1,00	1 200,00	1 200,00 Kč
605. doplnění přístrojové náplně do stávajícího rozvaděče RS1 z rušeného rozvaděče osvětlení RS P1/I	1	ks			1,00	1 300,00	1 300,00 Kč
606. Přepojení stávající UPS	1	ks			1,00	7 700,00	7 700,00 Kč
607. Nový rozvaděč UPS (funkční skříň P30R, vypínač 32A + 5x jistič 16B/1)	1	ks			1,00	30 360,00	30 360,00 Kč

		výměra	jed.	cena/jed.	cena celkem
7.Ostatní					
701.	Demontáže včetně ekologické likvidace odpadu, obsahuje demontování veškeré nepotřebné stávající elektroinstalace v dotčené části objektu a zacházení s odpadem dle Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech	100	h		
702.	Zabezpečení stávajících kabelů po dobu výstavby	10	h		
703.	Ostatní nepředvídané práce	50	h		
704.	Šekání drážek, kapes a průvlaků	100	h		
705.	Projektová dokumentace skutečného provedení	40	h		
706.	Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská - koordinace	40	h		
707.	Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	20	h		
708.	Výchozí revize	20	h		
Elektroinstalace celkem					

[illegible]

Přípočet s datem 2025.05.03

No.	Popis položky	Počet	Jedn. cena	Celkem
A)	Investor (IT oddělení) dodá novou skříň datového rozvaděče z vlastních zásob. Investor si zajistí nový datový optický přívod 8vl. SM, (aktuálně je přívod realizován v rámci jiné akce). Starý páteřní přívod do rušeného datového rozvaděče bude zrušen. Všechny stávající metalické odchody z rušeného rozvaděče budou zrušeny bez náhrady (je jich jen několik).	0	ks	0 Kč
	Do místnosti nového rozvaděče B.1.026.1 budou přeneseny všechny jednotky Uniapas (=kontrola vstupu) včetně zdrojů. Kabeláž pro jednotky Uniapas bude vedena novým prostupem z 1.PP přímo do nové místnosti B.1.026.1			
B101	Přemístění (montáž, demontáž, nové zapojení, nové oživení) jednotek ANET.	9	hod	928 Kč
C)	V rámci B.1.026.1 bude zřízena metalická kabeláž (5x data pro Unicontrol, pro 1x data pro kameru CCTV, 1x data další)			8 352 Kč
C101	Pomocný materiál, prostup, nevyčíslitelné práce	1	kpl.	1 850 Kč
C102	Kabel SFTP, kat. 7, LSZH plášť, 4 páry (7segmentů po 5m)	35	m	840 Kč
C103	Montáž kabelu	35	m	560 Kč
C104	Trubka instalační, bezhalogenová, d=16mm, dodávka včetně montáže	15	m	1 305 Kč
D)	Do místnosti B.1.042 šatna bude dodán dílčí pohled, do tohoto pohledu bude instalováno (navíc oproti původnímu projektu 12.2023) jedno kouřové čidlo EPS.			
D101 FDO241	KOUŘOVÝ HLÁSIČ S-LINE	1	ks	2 920 Kč
D102 FDB221	PATICE SINTEO ADRESOVATELNÁ	1	ks	177 Kč
D103 FDB291	PODLOŽKA POD PATICI	1	ks	85 Kč
D104 DBZ1193A	POPISNÝ ŠTÍTEK - SINTEO (MIN. OBJEDNÁVKA 10KS)	1	ks	34 Kč
D105 DBZ1190-AA	MIKROSVORKA	1	ks	32 Kč
D106	Kabel JYSTY (2x0,8) - dodávka, montáž (propojení hlásičů)	5	m	200 Kč
D107	Trubka instalační, bezhalogenová, d=16mm, dodávka včetně montáže	5	m	435 Kč
D108	Uvedení hlásiče do trvalého provozu	1	ks	100 Kč
E	PTZS, doplnění a přesun ústředny EZS GALAXY			
E101	Doplnění klávesnice GALAXY do nové místnosti (D,M)	1	ks	0 Kč
E102	Pohybový detektor PIR pro novou místnost (D,M)	1	ks	0 Kč
E103	Přemístění (montáž, demontáž, nové zapojení, nové oživení) ústředny EZS GD, včetně úpravy a svorkování kabeláže	8	hod	0 Kč
CELKEM				16 890 Kč

Zadavatel:	Renov				
Akce:	Odvětrání nové rozvodny, Nemocnice Znojmo				
					VZT
Položková specifikace					
Zař./Poz.	Položka	MJ	Počet	Dod. J.	Celkem
VZT					
2.12	Potrubí diagonální ventilátor DN125 100m3/h při 90Pa, elektrický příkon 0,03kW, 230V, 0,11A	ks	1	2548	2548
	- Zpětná klapka DN125	ks	1	291	291
	- Pružná manžeta DN125	ks	2	182	364
	- Prokabelování a zprovoznění zařízení	kpl	1	500	500
2.13	Tlumič hluku DN125, délka 600mm	ks	2	1274	2548
2.14	Krycí mřížka DN125	ks	2	468	936
2.15	Požární větrací mřížka 200x300	ks	1	14945	14945
2.16	Spiro potrubí DN125	bm	3	291	874
	Montážní materiál	ks	1	1000	1000
	Montáž VZT	kpl	1	7140	7140
Zař. č. O - Ostatní					
	Doprava Materiálu	kpl	1	1200	1200
	Zkoušky technologie zařízení	kpl	1	500	500
	Uvedení do provozu vč.zaregulování systému	kpl	1	1500	1500
	Zaškolení obsluhy	kpl	1	500	500
	Požární ucpávky	kpl	1	0	0
CELKEM ZAKÁZKA					34 846 Kč

Veškeré ceny jsou stanoveny bez DPH v zákonné výši

Cenová nabídka nezahrnuje náklady na tyto související profese:

ST zhotovení a izolace prostupů stěnami a oknem

