

Aspe Soupis provedených prací objektu						
Stavba:		Špáova			101	
Objekt		Špálova II. etapa.			2 411 717,05 Kč	
Rozpočet:		102 Oprava povrchu komunikace Žižkova				
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	JednotkováCelkem
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	840,000	
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	216,750	
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	SOUB	3,000	
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUB	40,000	
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUB	1,000	
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	SOUB	1,000	
20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	80,500	
22	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	420,000	
32	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 555,000	
46	56330		0/32	M3	348,750	
48	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 110,000	
51	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ tl 7cm	M3	118,850	
53	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	77,750	
53	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	31,000	
89	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS	7,000	
90	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	7,000	
91	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	
92	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	25,000	
118	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	50,000	
121	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	400,000	
celkem bez DPH						



