

ZL č. 3, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny**Obsah**

Změna č. 19 – SO 02.1 – TSO koleje v km 65,895 – 67,652, železniční svršek, ZBV č. 19

Změna č. 20 – SO 03.1 – TSO koleje v km 68,029 – 69,352, železniční svršek, ZBV č. 20

Změna č. 21 – SO 04.1 – SVP ve výh. č. 6 a oprava výhybky č. 7 v žst. Černý Kříž, železniční svršek, ZBV č. 21

Změna č. 22 – SO 12.4 – km 65,601, ZBV č. 22

Změna č. 23 – SO 12.5 – km 67,439, ZBV č. 23

Změna č. 24 – SO 12.6 – km 67,602, ZBV č. 24

Změna č. 19 – SO 02.1 - TSO koleje v km 65,895 – 67,652, železniční svršek, ZBV č. 19**3.2 - Železniční svršek****Méněpráce**

- Pol. č. 79 K 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Na základě skutečného zaměření stezek, došlo ke snížení potřeby doplnění stezky štěrkodrtí. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. 80 M 5964133005 Geotextilie separační. Na základě skutečného zaměření stezek, došlo ke snížení potřeby vložení geotextilie na stezky. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. 82 K Zřízení ochrany zemních svahů technické. Na základě skutečného zaměření, došlo ke snížení rozsahu zřízení ochrany svahů oproti původnímu rozsahu. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. X4 K 5915015010 Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu. Na základě skutečného zaměření, došlo ke korekci rozsahu svahování zemního tělesa. Celkový rozsah snížen oproti původnímu rozsahu. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. X5 M 5964137000 Georochože základní. V návaznosti na snížení rozsahu prací pol. č. 82 a X4 byla snížena spotřeba této materiálové položky. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6

Změna č. 20 – SO 03.1 - TSO koleje v km 68,029 – 69,352, železniční svršek, ZBV č. 20**3.2 - Železniční svršek****Méněpráce**

- Pol. č. 65 9902100100 Doprava materiálu mechanizací o nosnosti 3,5 t sypanin do 10 km. Snížení množství přeprav z důvodu neprovedení vrstvy KSC v přejezdu P1508. Hrozil výluh chemických látek z cementu do podzemních vod. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).

- Pol. č. 66 9902109200 Doprava materiálu mechanizací o nosnosti 3,5 t sypanin příplatek za každých dalších 10 km. Snížení množství přeprav z důvodu neprovedení vrstvy KSC v přejezdu P1508. Hrozil výluh chemických látek z cementu do podzemních vod. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. 79 K 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Na základě skutečného zaměření stezek, došlo ke snížení potřeby doplnění stezky štěrkodrtí. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. 82 K Zřízení ochrany zemních svahů technické. Na základě skutečného zaměření, došlo ke snížení rozsahu zřízení ochrany svahů oproti původnímu rozsahu. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. X5 M 5964137000 Georochože základní. V návaznosti na snížení rozsahu prací pol. č. 82 byla snížena spotřeba této materiálové položky. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).

Navržený způsob zařazení změny: §222/6

Změna č. 21 - SO 04.1 – SVP ve výh. č. 6 a oprava výhybky č. 7 v žst. Černý Kříž, železniční svršek, ZBV č. 21

3.2 - Železniční svršek

Méněpráce

- Pol. č. 32 M 5958140005 Podkladnice žebrová tv. S4pl. Původní upevnění ve výhybce bylo v lepším stavu než bylo předpokládáno. Podkladnice měněny v menším rozsahu oproti původnímu záměru. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).

Navržený způsob zařazení změny: §222/6

Změna č. 22 – SO 12.4 – km 65,601, ZBV č. 22

1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,

Méněpráce

- Pol. č. 41 M 5955101022 Kamenivo drcené štěrku frakce 0/31,5. Na základě skutečného zaměření byla snížena spotřeba tohoto materiálu oproti původně uvažovanému množství. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. 42 9902100100 Doprava materiálu mechanizací o nosnosti 3,5 t sypanin do 10 km. Na základě skutečného zaměření byla snížena spotřeba tohoto materiálu sypanin štěrku frakce 0/31,5, tudíž došlo i ke snížení množství přeprav materiálu. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. 42 9902100100 Doprava materiálu mechanizací o nosnosti 3,5 t sypanin příplatek za každých dalších 10 km. Na základě skutečného zaměření byla snížena spotřeba tohoto materiálu sypanin štěrku frakce 0/31,5, tudíž došlo i ke snížení množství přeprav materiálu. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).

Navržený způsob zařazení změny: §222/6

Změna č. 23 – SO 12.5 – km 67,439, ZBV č. 23**1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,**

Méněpráce

- Pol. č. 11 K Dlažba svu opěr upraveného lomového žulového kamene. Na základě skutečného zaměření byl snížen rozsah těchto prací. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. 32 M 5955101022 Kamenivo drcené štěrku frakce 0/31,5. Na základě skutečného zaměření byla snížena spotřeba tohoto materiálu oproti původně uvažovanému množství. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. 33 9902100100 Doprava materiálu mechanizací o nosnosti 3,5 t sypanin do 10 km. Na základě skutečného zaměření byla snížena spotřeba tohoto materiálu sypanin štěrku frakce 0/31,5, tudíž došlo i ke snížení množství přeprav materiálu. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. 34 9902100100 Doprava materiálu mechanizací o nosnosti 3,5 t sypanin příplatek za každých dalších 10 km. Na základě skutečného zaměření byla snížena spotřeba tohoto materiálu sypanin štěrku frakce 0/31,5, tudíž došlo i ke snížení množství přeprav materiálu. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6

Změna č. 24 – SO 12.5 – km 67,602, ZBV č. 24**1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,**

Méněpráce

- Pol. č. 18 K Dlažba svu opěr upraveného lomového žulového kamene. Na základě skutečného zaměření byl snížen rozsah těchto prací. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. 32 M 5955101022 Kamenivo drcené štěrku frakce 0/31,5. Na základě skutečného zaměření byla snížena spotřeba tohoto materiálu oproti původně uvažovanému množství. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. 33 9902100100 Doprava materiálu mechanizací o nosnosti 3,5 t sypanin do 10 km. Na základě skutečného zaměření byla snížena spotřeba tohoto materiálu sypanin štěrku frakce 0/31,5, tudíž došlo i ke snížení množství přeprav materiálu. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).
- Pol. č. 34 9902100100 Doprava materiálu mechanizací o nosnosti 3,5 t sypanin příplatek za každých dalších 10 km. Na základě skutečného zaměření byla snížena spotřeba tohoto materiálu sypanin štěrku frakce 0/31,5, tudíž došlo i ke snížení množství přeprav materiálu. Změna odsouhlasena technickým dozorem stavebníka (TDS).

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6